Форма 2-В

Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Подрядчик **ТОО "GGA Engineering LTD"**

Стройка **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микр-х 6,7, и 8 а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области (линия электроснабжения)"**

Объект **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микр-х 6,7, и 8 а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области (линия электроснабжения)"**

Договор подряда (контракт) № 01/05 от 11.04.2022г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2023	13.02.2023	20.11.2023

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-0,4кВ					
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ					
1	**1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**329,5000**		**433,04**	**142687**
		Итого оплата труда:				**242,01**	**79742**
		Итого эксплуатация машин:				**221,61**	**73020**
		Итого материалов:				**45,83**	**15102**
		Накладные расходы	%	72		174,25	57414
		Сметная прибыль	%	8		48,58	16008
		Сметная стоимость:				655,87	**216110**
2	**1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**15,5000**		**610,99**	**9470**
		Итого оплата труда:				**362,76**	**5623**
		Итого эксплуатация машин:				**303,49**	**4704**
		Итого материалов:				**45,30**	**702**
		Накладные расходы	%	72		261,19	4048
		Сметная прибыль	%	8		69,77	1081
		Сметная стоимость:				941,95	**14600**
3	**2306-0137-0733 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3450**		**2473360,00**	**853309**
		Сметная прибыль	%	8		197868,80	68265
		Сметная стоимость:				**2671228,80**	**921574**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20,0000		1567,79	31356
		Итого оплата труда:				1413,52	28270
		Итого эксплуатация машин:				82,05	1641
		Итого материалов:				105,74	2115
		Накладные расходы	%	72		1017,73	20355
		Сметная прибыль	%	8		206,84	4137
		Сметная стоимость:				2792,37	55848
5	2306-1703-6013 РСНБ РК 2015	Муфты концевые, внутренней установки, типа 4ПКВтпБ-в-70/120 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	20,0000		17729,00	354580
		Сметная прибыль	%	8		1418,32	28366
		Сметная стоимость:				19147,32	382946
6	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0510		28782,31	1468
		Итого оплата труда:				13722,00	700
		Итого эксплуатация машин:				19584,31	999
		Накладные расходы	%	61		8370,42	427
		Сметная прибыль	%	8		2972,22	152
		Сметная стоимость:				40124,95	2046
7	2113-0816-3901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	51,0000		86,00	4386
		Сметная прибыль	%	8		6,88	351
		Сметная стоимость:				92,88	4737
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1397256
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				1392870
Материалы -			Тенге				17918
Всего заработная плата -			Тенге				114335
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1207889
Накладные расходы -			Тенге				82244
Сметная прибыль -			Тенге				118009
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				1593123
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				82
Сметная заработная плата -			Тенге				114335
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4386
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4386
Сметная прибыль -			Тенге				351
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4737

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1597860**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**114335**
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ					
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ					
8	**1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0615**		**36731,62**	**2259**
		Итого оплата труда:				**26912,30**	**1655**
		Итого эксплуатация машин:				**14681,91**	**903**
		Итого материалов:				**1264,61**	**78**
		Накладные расходы	%	80		21529,84	1324
		Сметная прибыль	%	8		4660,92	287
		Сметная стоимость:				**62922,38**	**3870**
9	**2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0615**		**605013,00**	**37208**
		Сметная прибыль	%	8		48401,04	2977
		Сметная стоимость:				**653414,04**	**40185**
10	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**4,3330**		**121861,11**	**528024**
		Итого оплата труда:				**54207,24**	**234880**
		Итого эксплуатация машин:				**24471,28**	**106034**
		Итого материалов:				**53446,90**	**231585**
		Накладные расходы	%	80		43365,79	187904
		Сметная прибыль	%	8		13218,15	57274
		Сметная стоимость:				**178445,05**	**773202**
11	**2306-1201-0919 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**1,9594**		**839097,00**	**1644143**
		Сметная прибыль	%	8		67127,76	131531
		Сметная стоимость:				**906224,76**	**1775674**
12	**2306-1201-0920 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**2,4602**		**1167649,00**	**2872697**
		Сметная прибыль	%	8		93411,92	229816
		Сметная стоимость:				**1261060,92**	**3102513**
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТ					
13	**1133-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**35,0000**		**2558,89**	**89561**
		Итого оплата труда:				**1716,79**	**60088**
		Итого эксплуатация машин:				**1404,10**	**49143**
		Накладные расходы	%	80		1373,43	48070
		Сметная прибыль	%	8		314,59	11011
		Сметная стоимость:				**4246,91**	**148642**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**2104-0408-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**35,0000**		**3341,00**	**116935**
		Сметная прибыль	%	8		267,28	9355
		Сметная стоимость:				**3608,28**	**126290**
15	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**17,0000**		**15183,96**	**258127**
		Итого оплата труда:				**10889,18**	**185116**
		Итого эксплуатация машин:				**7306,00**	**124202**
		Итого материалов:				**695,98**	**11831**
		Накладные расходы	%	80		8711,34	148093
		Сметная прибыль	%	8		1911,62	32498
		Сметная стоимость:				**25806,93**	**438717**
16	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**70,0000**		**7531,63**	**527214**
		Итого оплата труда:				**5278,22**	**369475**
		Итого эксплуатация машин:				**3160,59**	**221241**
		Итого материалов:				**695,98**	**48719**
		Накладные расходы	%	80		4222,58	295580
		Сметная прибыль	%	8		940,34	65824
		Сметная стоимость:				**12694,54**	**888618**
17	**2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**9,0000**		**36850,00**	**331650**
		Сметная прибыль	%	8		2948,00	26532
		Сметная стоимость:				**39798,00**	**358182**
18	**2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**72,0000**		**36850,00**	**2653200**
		Сметная прибыль	%	8		2948,00	212256
		Сметная стоимость:				**39798,00**	**2865456**
19	**2104-0405-0102 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**23,0000**		**37975,00**	**873425**
		Сметная прибыль	%	8		3038,00	69874
		Сметная стоимость:				**41013,00**	**943299**
		КАБЕЛИ В ТРАНШЕЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
20	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**14,0650**		**171,87**	**2417**
		Итого оплата труда:				**58,98**	**829**
		Итого эксплуатация машин:				**164,87**	**2319**
		Накладные расходы	%	72		42,47	597
		Сметная прибыль	%	8		17,15	241
		Сметная стоимость:				**231,48**	**3255**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,4350**		**1718,64**	**748**
		Итого оплата труда:				**1718,64**	**748**
		Накладные расходы	%	72		1237,42	538
		Сметная прибыль	%	8		236,48	103
		Сметная стоимость:				**3192,55**	**1389**
22	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,6400**		**35,56**	**414**
		Итого оплата труда:				**13,30**	**155**
		Итого эксплуатация машин:				**35,56**	**414**
		Накладные расходы	%	72		9,58	111
		Сметная прибыль	%	8		3,61	42
		Сметная стоимость:				**48,75**	**567**
23	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,9100**		**896,18**	**2608**
		Итого оплата труда:				**896,18**	**2608**
		Накладные расходы	%	72		645,25	1878
		Сметная прибыль	%	8		123,31	359
		Сметная стоимость:				**1664,74**	**4845**
24	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**11,6400**		**164,57**	**1916**
		Итого оплата труда:				**123,59**	**1439**
		Итого эксплуатация машин:				**77,20**	**899**
		Накладные расходы	%	72		88,98	1036
		Сметная прибыль	%	8		20,28	236
		Сметная стоимость:				**273,84**	**3188**
25	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**(Т-2) Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**46,7500**		**492,23**	**23012**
		Итого оплата труда:				**250,06**	**11690**
		Итого эксплуатация машин:				**409,43**	**19140**
		Накладные расходы	%	72		180,04	8417
		Сметная прибыль	%	8		53,78	2514
		Сметная стоимость:				**726,06**	**33943**
26	**1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**46,7500**		**144,93**	**6775**
		Итого оплата труда:				**75,53**	**3531**
		Итого эксплуатация машин:				**117,33**	**5485**
		Накладные расходы	%	72		54,38	2542
		Сметная прибыль	%	8		15,94	745
		Сметная стоимость:				**215,26**	**10063**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**(Т-4) Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**4,2500**		**492,23**	**2092**
		Итого оплата труда:				**250,06**	**1063**
		Итого эксплуатация машин:				**409,43**	**1740**
		Накладные расходы	%	72		180,04	765
		Сметная прибыль	%	8		53,78	229
		Сметная стоимость:				**726,06**	**3086**
28	**1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=3**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**4,2500**		**434,79**	**1848**
		Итого оплата труда:				**226,60**	**963**
		Итого эксплуатация машин:				**351,99**	**1496**
		Накладные расходы	%	72		163,15	693
		Сметная прибыль	%	8		47,84	203
		Сметная стоимость:				**645,78**	**2745**
		МАТЕРИАЛЫ					
29	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**4,8405**		**1373,00**	**6646**
		Сметная прибыль	%	8		109,84	532
		Сметная стоимость:				**1482,84**	**7178**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9982919**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4587775**
Всего заработная плата -			Тенге				**17247**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4554048**
Накладные расходы -			Тенге				**12417**
Сметная прибыль -			Тенге				**368015**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4968207**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**10**
Сметная заработная плата -			Тенге				**17247**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5395144**
Материалы -			Тенге				**292214**
Всего заработная плата -			Тенге				**856993**
Местные материалы -			Тенге				**3981856**
Накладные расходы -			Тенге				**685131**
Сметная прибыль -			Тенге				**486424**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6566699**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**638**
Сметная заработная плата -			Тенге				**856993**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11534906**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**648**
Сметная заработная плата -			Тенге				**874240**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**11380175**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**708483**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**613380**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**280092**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10058311**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**779792**
	ИТОГО:		Тенге				**12159967**
	Сметная прибыль		Тенге				**972799**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**13132766**
	Итого по акту:		Тенге				13132766,00
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)		Тенге				262655,00
	Итого		Тенге				13395421,00
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2021 г. 100 % К=1,050036		Тенге				14065675,00
	НДС (12 %)		Тенге				1687881,00
	Всего по акту		Тенге				15753556,00

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "GGA Engineering LTD"