Форма 2-В

Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Подрядчик **ТОО "GGA Engineering LTD"**

Стройка **"Строительство инженерных сетей в мкр. Солтустик саяжай в городе Шымкент"** ***(Электрические сети).***

Объект **"Строительство инженерных сетей в мкр. Солтустик саяжай в городе Шымкент" (Электрические сети).**

Договор подряда (контракт) № 03/025 от 01.03.2022 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.10.2022	14.03.2022	24.10.2022

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-0,4 КВ										
1	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,314		35877,53	14471,73	11266	4544	398	6551	19242
		НР - 80%; СП - 8%				20141,10	5936,28	6324	1864		1425	
2	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,314		605016,00	--	189975	--	189975	--	205173
		СП - 8%				--	--	--	--		15198	
3	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	21,4598		35877,53	14471,73	769925	310560	27141	447692	1315027
		НР - 80%; СП - 8%				20141,10	5936,28	432224	127391		97409	
4	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	1,1686		839109,00	--	980583	--	980583	--	1059030
		СП - 8%				--	--	--	--		78447	
5	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	4,7164		1167665,00	--	5507175	--	5507175	--	5947749
		СП - 8%				--	--	--	--		440574	
6	2306-1201-0921 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	15,5748		1574605,00	--	24524158	--	24524158	--	26486091
		СП - 8%				--	--	--	--		1961933	
		Железобетонные элементы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	239	2502,39 1118,39	1384,00 544,35	598071 267295	330776 130100	--	317916 73279	989266
8	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	239	3666,00 --	-- --	876174 --	-- --	876174	-- 70094	946268
9	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	420	7338,95 3558,78	3112,49 1552,83	3082359 1494688	1307246 652189	280425	1717501 383989	5183849
10	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	111	14817,22 6954,74	7194,80 3590,80	1644711 771976	798623 398579	74112	936444 206492	2787647
11	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	38	35397,00 --	-- --	1345086 --	-- --	1345086	-- 107607	1452693
12	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	60	48647,00 --	-- --	2918820 --	-- --	2918820	-- 233506	3152326
13	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	551	29165,00 --	-- --	16069915 --	-- --	16069915	-- 1285593	17355508
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58518218 2972507	2751749 1310123	52793962 --	3426104 4955546	66899869
		Стоимость монтажных работ	Тенге				31201891				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31201891				
		Сметная прибыль	Тенге				2496152				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				33698043				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				27316327				
		Материалы	Тенге				382075				
		Всего заработная плата	Тенге					4282630			
		Местные материалы	Тенге				21209995				
		Накладные расходы	Тенге				3426104				
		Сметная прибыль	Тенге				2459394				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33201825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3272
		Сметная заработная плата	Тенге					4282630			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				66899868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3272
		Сметная заработная плата	Тенге					4282630			

РАЗДЕЛ 2. Кабельно-проводниковая продукция ВЛ 0,38 кВ. Ответвления к вводам в здания

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	28,975	35877,53 20141,10	14471,73 5936,28	1039551 583588	419319 172004	36644	604474 131522	1775547
15	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012** *СП - 8%*	км	28,975	310385,00 --	-- --	8993405 --	-- --	8993405	-- 719472	9712877
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10032956 583588	419319 172004	9030049 --	604474 850994	11488424
		Стоимость монтажных работ	Тенге				8993405				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8993405				
		Сметная прибыль	Тенге				719472				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9712877				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1039551				
		Материалы	Тенге				36645				
		Всего заработная плата	Тенге					755592			
		Накладные расходы	Тенге				604474				
		Сметная прибыль	Тенге				131522				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1775547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								595
		Сметная заработная плата	Тенге					755592			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11488424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								595
		Сметная заработная плата	Тенге					755592			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								78388293
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3556095				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3171068			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1482127			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						61824011		
		- Накладные расходы	Тенге							4030578	
		- Сметная прибыль	Тенге							5806540	
	Итого по акту:		Тенге								78388293,00
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)		Тенге								1567765,86
	Итого		Тенге								79956058,86
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2020 г. 64 %		Тенге								51171877,67
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2021 г. 36 % К=1,0501698		Тенге								30228277,80
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2020 - 2021 г. г.		Тенге								81400155,47
	НДС (12 %)		Тенге								9768018,66
	Всего по акту		Тенге								91168174,13

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "GGA Engineering LTD"

Шинкукова А.