Форма №2

Наименование стройки - **Строительство питьевого водоснабжения населенных пунктах Есіккорған, Құйған Актобинского сельского округа Келесского района Туркестанской области**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "UAK ENGINEERING"
АВТОР: ТОО "Батыс-Алға LTD"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №21 от 25.02.2025 г., доп. соглашение №21/03 от 14.04.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
02-01 на Наружные сети водоснабжения						
		Земляные работы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	9 500	322	3 059 129
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112),6101-0203-(0201 - 0212),6101-0201-(0201 - 0204),6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	475	8 293	3 939 175
3	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	1 677	216	362 146

1	2	3	4	5	6	7
4	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	559	11 654	6 512 255
5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	2 291	3 281	7 517 427
6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	4 974	87	432 721
7	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0102	$м^3$	4 974	43	213 873
8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	4 974	571	2 840 040
9	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	559	129	72 085
14	6301-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 140 мм	км	0,5	1 488 336	744 168
15	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	13 510,20261	2 928	39 557 873
16	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	2,5984	1 297 852	3 372 339
19	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	18 942,55	1 828	34 626 981
21	241-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	6 560,96	109	715 145
		Колодец Д1500,140шт.				

1	2	3	4	5	6	7
103	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	30,24	95 977	2 902 344
104	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	98	26 031	2 551 038
105	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	98	23 988	2 350 824
106	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	98	23 988	2 350 824
107	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	98	26 038	2 551 724
110	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	633,024	3 667	2 321 299
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			118 993 410
в том числе оборудование			Тенге			
04-01 на Наружные сети электроснабжения						
		Земляные работы				
1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	151,6	375	56 850
2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	61,3	87	5 333
3	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	541,4	730	395 222
4	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	121,9	225	27 428
5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	90,3	6 326	571 238
	Раздел 1.	Строительство ВЛ-10кВ				

1	2	3	4	5	6	7
6	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,185	522 350	96 635
7	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	м	555	437	242 535
		Оборудование на напряжение выше 1000В				
8	1320-0204-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	Ограничитель перенапряжения.Монтаж оборудования	шт.	6	342 097	2 052 582
9	252-207-1708 *РСНБ РК 2022* *прим*	Ограничитель перенапряжения типа LVA-260-4/SGA1012.10/	шт.	6	9 157	54 942
10	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	54 181	108 362
11	515-201-0505 *СпрСЦ 11.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495	334 990
		Железобетонные элементы				
12	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	2	25 048	50 096

1	2	3	4	5	6	7
13	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	51 511	103 022
14	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	1	79 394	79 394
15	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	9	78 452	706 068
		Стальные конструкции				
16	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	131 774	263 548
17	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)	т	0,0283	1 158 739	32 792
18	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143/KusL	шт.	1	12 765	12 765
19	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 903	9 806
20	252-207-3942 *РСНБ РК 2022* *прим*	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/	шт.	3	1 825	5 475
21	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	22 810	45 620
22	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 332	8 664
23	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	18 370	110 220
24	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 306	19 836
25	252-207-0531 *РСНБ РК 2022* *прим*	Траверс типа ТМ-60,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	34 644	103 932
26	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	13 454	53 816

1	2	3	4	5	6	7
27	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2 351	14 106
28	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	8	1 985	15 880
29	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 985	3 970
		Линейная арматура				
30	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО70	шт.	22	1 185	26 070
31	252-108-0502 *РСНБ РК 2022 прим*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SH24M SDI30 /SDI10.2/	шт.	3	19 714	59 142
32	261-404-0308 *РСНБ РК 2022 прим*	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017/SDI20.3/	шт.	6	1 480	8 880
33	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	11	17 744	195 184
34	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14 295	171 540
35	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2 543	45 774
36	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	3	9 837	29 511
37	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	31 953	383 436
38	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	589	1 178
39	252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1 374	16 488
		Металлопрокат				
40	6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	45	1 545	69 525
41	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм	м	50	1 186	59 300
		Стандартные изделия				
42	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002064	954 056	1 969
		Прочее				

1	2	3	4	5	6	7
43	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	14	2 674	37 436
44	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1 226	14 712
45	252-207-0543 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 18/73/,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	22 961	68 883
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			5 718 084
в том числе оборудование			Тенге			334 990
	Раздел 2.	Устройство ответвления УОЗ				
46	252-207-0527 *РСНБ РК 2022 прим*	Траверс типа ТМ-2/ТМ62,61/,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	16 261	65 044
47	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2 351	14 106
48	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 824	5 472
49	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000189	954 056	180
50	252-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ШП-10/IF20/	шт.	9	4 775	42 975
51	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	9	70	630
52	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО70	шт.	18	1 185	21 330
53	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	12	1 380	16 560
54	252-207-1095 *СпрСЦ 09.2024*	Зажим ответвительный типа RP 150 герметичный	шт.	18	19 537	351 666
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			517 963
в том числе оборудование			Тенге			
	Раздел 3.	Сети 0,4кВ				
55	6401-0101-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором,мощность до 1000 кВ.А	шт.	1	354 173	354 173
56	515-102-0409 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА,мощность силового трансформатора 100 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 260 204	2 260 204

1	2	3	4	5	6	7
57	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4,номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 256 761	1 256 761
58	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	5 161	5 161
59	247-301-0228 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э720 R Т1 (3х220/380V 10-100А),класс точности 1	шт.	1	39 399	39 399
60	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 28*	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 539	13 539
61	247-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	19 163	19 163
62	1308-0103-1607 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 26*	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная,масса до 100 кг.Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	14 390	14 390
63	247-305-0203 *СпрСЦ 09.2024 прим*	Компенсирующее устройство УКМ 12кВАр	шт.	1	226 687	226 687
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			4 189 477
в том числе оборудование			Тенге			3 516 965
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 04-01			Тенге			11 481 595
в том числе оборудование			Тенге			3 851 955
06-03-01 на Строительные работы (Резервуар 500м3)						
Раздел 1. Земляные работы (на 2 резервуара)						
1	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	$м^3$ грунта	195	107	20 865

1	2	3	4	5	6	7
2	1101-0101-0327 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 3 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	3 180,242	343	1 090 823
3	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11* *п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	98,358	13 355	1 313 571
4	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /въезд,выезд/	$м^3$ грунта	110	322	35 420
5	1101-0201-1001 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки /местный грунт/	$м^3$ грунтовой подушки	510	1 209	616 590
6	211-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм /местный грунт/	$м^3$	510		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			3 077 269
в том числе оборудование			Тенге			
Раздел 2. Бетонные и железобетонные конструкции						
			Дм-1,1шт /АС-23,24/			
12	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	35,4	35 612	1 260 665
14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5096	291 882	440 625
15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,4738	279 575	2 089 488
16	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /ВЫПУСКИ/	т	3,60252	279 575	1 007 175

1	2	3	4	5	6	7
		СТм1 /АС-25/				
18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4788	291 882	139 753
19	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,855	282 360	2 782 658
20	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка /МН1,2/	т	0,2568	289 846	74 432
21	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2568	312 032	80 130
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			7 874 926
в том числе оборудование			Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 06-03-01			Тенге			10 952 195
в том числе оборудование			Тенге			
07-01 на Благоустройство территории Раздел 3. МАФ						
29	261-101-0379 *РСНБ РК 2022*	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	$м^3$	49,25	57 149	2 814 588
30	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	18,715	32 475	607 770
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			3 422 358
в том числе оборудование			Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 07-01			Тенге			3 422 358
в том числе оборудование			Тенге			
Итого по стройке			Тенге			**144 849 558**
в том числе оборудования			Тенге			**3 851 955**
в том числе СМР			Тенге			**140 997 603**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6%			Тенге		7,1%	10 010 830
Итого			Тенге			**151 008 433**
Сметная прибыль -5%			Тенге		5%	7 550 422
Непредвиденные работы и затраты-3%			Тенге		3%	4 645 812
Итого			Тенге			**163 204 666**
Итого оборудование			Тенге			**3 851 955**
Итого СМР+оборудование			Тенге			**167 056 621**
на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388			Тенге		1,0388	43 367 251

1	2	3	4	5	6	7
на III квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0587			Тенге		1,0587	44 198 025
на IV квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,079			Тенге		1,079	45 045 498
на I квартал 2026 г., доля - 10 %, к - 1,0992			Тенге		1,0992	45 962 248
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)			Тенге			178 573 022
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,999900020933545			Тенге		**0,999991**	**178 571 428,57**
НДС			Тенге		12%	21 428 571
Итого по стройке			**Тенге**			**200 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

_____ Абдуллаев А.М.

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервисKz"

Директор _____ Каримбаев О.К.

Авторский надзор :

ТОО "Батыс-Алта LTD"

_____ Ерлан Н.Е.

Технический надзор:

ТОО "UAK ENGINEERING"

_____ Рустемов Н.С.