Форма №2

Наименование стройки - **Строительство питьевого водоснабжения населенных пунктах Есіккорған, Құйған Актобинского сельского округа Келесского района Туркестанской области**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "UAK ENGINEERING"
АВТОР: ТОО "Батыс-Алға LTD"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №21 от 25.02.2025 г., доп. соглашение №21/03 от 14.04.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
02-01 на Наружные сети водоснабжения						
		Земляные работы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	14 251	322	4 588 693
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112),6101-0203-(0201 - 0212),6101-0201-(0201 - 0204),6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	713	8 293	5 908 763
3	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	2 515	216	543 218
4	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	838	11 654	9 768 383
5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	3 437	3 281	11 276 141
6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	7 461	87	649 081

1	2	3	4	5	6	7
7	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0102	$м^3$	7 461	43	320 810
8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	7 461	571	4 260 060
9	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	838	129	108 128
15	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	1 118,63739	2 928	3 275 370
16	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	7,0	1 297 852	9 084 964
18	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм	км	6,0	1 226 869	7 361 214
20	241-404-1501 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	1 705,89	1 097	1 871 361
21	241-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	6 560,96	109	715 145
		Колодец Д1500,140шт.				
103	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	60,48	95 977	5 804 689
104	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	42	26 031	1 093 302
105	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	42	23 988	1 007 496
106	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	42	23 988	1 007 496
107	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	42	26 038	1 093 596
108	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	140	4 249	594 860
110	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	949,536	3 667	3 481 949
112	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	31	46 395	1 438 245
113	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	62	36 021	2 233 302
114	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	31	44 254	1 371 874

1	2	3	4	5	6	7
115	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	31	4 249	131 719
		Люки				
125	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	147	23 192	3 409 224
126	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	41	40 355	1 654 555
127	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	1,583712	1 468 558	2 325 773
	Раздел 1.	Распределительные колодцы				
		Колодец				
146	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	116	26 031	3 019 596
147	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	232	23 988	5 565 216
148	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	116	26 038	3 020 408
149	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	116	4 249	492 884
171	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	64	23 192	1 484 288
		Колодец				
174	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	64	26 031	1 665 984
175	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	128	23 988	3 070 464
176	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	64	26 038	1 666 432
177	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	64	4 249	271 936
194	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	7	23 192	162 344
225	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	26 031	156 186
226	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	23 988	287 856
227	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	6	26 038	156 228
228	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4 249	25 494
250	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	39	23 192	904 488
		Колодец				
253	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	39	26 031	1 015 209

1	2	3	4	5	6	7
254	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	78	23 988	1 871 064
255	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	39	26 038	1 015 482
256	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	39	4 249	165 711
				Колодец		
276	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	26 031	78 093
277	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	23 988	143 928
278	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	26 038	78 114
279	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4 249	12 747
				Колодец		
304	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	26 031	156 186
305	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	23 988	287 856
306	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	6	26 038	156 228
307	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4 249	25 494
				Колодец		
332	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	23	26 031	598 713
333	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	46	23 988	1 103 448
334	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	23	26 038	598 874
335	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	23	4 249	97 727
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			29 354 678
в том числе оборудование			Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			115 734 088
в том числе оборудование			Тенге			
02-01-04 на Строительные работы						
		Земляные работы				
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	466,473	407	189 855
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	14,427	8 293	119 643

1	2	3	4	5	6	7
3	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	16	322	5 152
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	304,4	87	26 483
5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	76,1	3 604	274 264
6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	304,4	571	173 812
7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	304,4	191	58 140
8	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные	$м^3$	66,42	1 209	80 302
				Съезд-выезд		
9	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	83,75	322	26 968
10	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	83,75	87	7 286
11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	83,75	571	47 821
12	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	83,75	191	15 996
		ФУНДАМЕНТЫ				
13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,1	32 836	68 956
14	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	$м^3$	53	55 747	2 954 591
15	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,696545	282 360	479 036
16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0504	291 882	14 711
17	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	7,4	2 890	21 386

1	2	3	4	5	6	7
18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	65,52	3 667	240 262
19	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	3,86	52 193	201 465
20	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03578	439 035	15 709
21	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,00867	173 232	1 502
22	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00867	954 056	8 272
23	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,036	52 688	1 897
24	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,000886	173 232	153
25	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000886	954 056	845
26	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,1	52 688	5 269
27	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,003544	173 232	614
28	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,003544	694 126	2 460
29	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,01332	59 305	790
30	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01332	282 360	3 761
31	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,637	49 777	31 708

1	2	3	4	5	6	7
32	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0124019	59 305	735
33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0124019	282 360	3 502
34	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	2,94	2 698	7 932
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
35	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	$м^3$	23,97	58 764	1 408 573
36	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,2716	274 011	74 421
37	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2716	302 205	82 079
38	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной,толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	10,28	12 220	125 622
39	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004308	302 205	1 302
40	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,15	86 125	12 919
41	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00165	302 205	499
42	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,75	49 777	37 333
43	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	0,41	64 820	26 576
44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005904	291 882	1 723
45	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,031096	279 575	8 694
		Перемычки				
46	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,807	127 570	102 949

1	2	3	4	5	6	7
47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02895	291 882	8 450
48	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03572	282 360	10 086
49	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0526	279 575	14 706
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-01-04			Тенге			7 007 210
в том числе оборудование			Тенге			
03-02-01 на Строительные работы (КПП)						
		Земляные работы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	53,57601	322	17 251
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,65699	8 293	13 741
3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1	$м^3$	29,753	75	2 231
4	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные	$м^3$	19,5	1 209	23 576
5	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	19,5	3 290	64 155
		Фундаменты ленточные ФЛ-1 (АС-10)				
6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,9	32 836	29 552
7	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	$м^3$	5,8	54 825	317 985
8	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0234432	439 035	10 292
9	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011088	498 796	5 531
10	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	5,6	3 203	17 937

1	2	3	4	5	6	7
11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	31,7	3 667	116 244
		Стены				
12	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	$м^3$	12,5	58 764	734 550
13	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Расшивка швов при кладке из кирпича	$м^2$	-32,89	1 175	-38 646
14	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,045	576 216	25 930
15	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,24	127 570	30 617
16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	282 360	4 235
17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	291 882	2 102
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 03-02-01			Тенге			1 377 283
в том числе оборудование			Тенге			
06-01 на Бурение скважин						
1	1104-0101-2101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Скважины глубиной до 300 м.Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК.Грунты 1-2 группы	м бурения	155	11 320	1 754 600
2	1104-0101-2101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.7* *Кзтр=1,5,* *Кэм=1,5,* *Кмр=1,5[кроме долот]*	Скважины глубиной до 300 м.Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК.Грунты 1-2 группы. *Применение долот диаметром до 400 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5*	м бурения	3	16 978	50 934

1	2	3	4	5	6	7
3	1104-0101-2102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.7* *Кзтр=1,5,* *Кэм=1,5,* *Кмр=1,5[кроме долот]*	Скважины глубиной до 300 м.Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК.Грунты 3 группы. *Применение долот диаметром до 400 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5*	м бурения	7	30 228	211 596
4	1104-0201-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.51* *Кзтр=1,0, Кэм=1,0*	Скважины глубиной до 50 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 1 группы по устойчивости. *Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0*	м закрепленной скважины	7	3 419	23 933
9	241-110-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	156	22 173	3 458 988
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 06-01			Тенге			5 500 051
в том числе оборудование			Тенге			
06-03-01 на Строительные работы (Резервуар 500м3)						
Раздел 2.		Бетонные и железобетонные конструкции				
			Дм-1,1шт /АС-23,24/			
13	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство /АС-24/	$м^3$	85,8	77 992	6 691 714
		СТм1 /АС-25/				
17	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	78,8252593	77 992	6 147 740
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			12 839 453
в том числе оборудование			Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 06-03-01			Тенге			12 839 453
в том числе оборудование			Тенге			
07-01 на Благоустройство территории						
Раздел 3.		МАФ				
28	6104-0801-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	197	9 998	1 969 606
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			1 969 606
в том числе оборудование			Тенге			

1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 07-01			Тенге			1 969 606
в том числе оборудование			Тенге			
Итого по стройке			Тенге			**144 427 691**
в том числе оборудования			Тенге			**-**
в том числе СМР			Тенге			**144 427 691**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6%			Тенге		7,1%	10 254 366
Итого			Тенге			**154 682 057**
Сметная прибыль -5%			Тенге		5%	7 734 103
Непредвиденные работы и затраты-3%			Тенге		3%	4 640 462
Итого			Тенге			**167 056 621**
Итого оборудование			Тенге			**-**
Итого СМР+оборудование			Тенге			**167 056 621**
на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388			Тенге		1,0388	43 367 251
на III квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0587			Тенге		1,0587	44 198 025
на IV квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,079			Тенге		1,079	45 045 498
на I квартал 2026 г., доля - 10 %, к - 1,0992			Тенге		1,0992	45 962 248
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)			Тенге			178 573 022
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,999900020933545			Тенге		**0,999991**	**178 571 428,57**
НДС			Тенге		12%	21 428 571
Итого по стройке			**Тенге**			**200 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

Абдуллаев А.М.

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервисKz"

Директор Каримбаев О.К.

Авторский надзор :

ТОО "Батыс-Алта LTD"

Ерлан Н.Е.

Технический надзор:

ТОО "UAK ENGINEERING"

Рустемов Н.С.