Форма №2

Наименование стройки - **Строительство питьевого водоснабжения населенных пунктах Есіккорған, Құйған Актобинского сельского округа Келесского района Туркестанской области**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "UAK ENGINEERING"
АВТОР: ТОО "Батыс-Алға LTD"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №21 от 25.02.2025 г., доп. соглашение №21/03 от 14.04.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
02-01 на Наружные сети водоснабжения						
		Земляные работы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	21375,9	322	6 883 040
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112),6101-0203-(0201 - 0212),6101-0201-(0201 - 0204),6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1068,75	8 293	8 863 144
3	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	3772,35	216	814 828
4	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	1257,3	11 654	14 652 574
5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	5155,2	3 281	16 914 211

1	2	3	4	5	6	7
6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	11132,68703	87	968 544
7	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0102	$м^3$	11132,68703	43	478 706
8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	11132,68703	571	6 356 764
14	6301-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 140 мм	км	5	1 488 336	7 441 680
16	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	7,5	1 297 852	9 733 890
17	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	км	1,689	1 239 588	2 093 664
18	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм	км	4,8944	1 226 869	6 004 788
31	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	227	8 178	1 856 406
36	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм/СВОБОДНЫЙ/	шт.	166	8 178	1 357 548
37	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/СВОБОДНЫЙ/	шт.	272	4 864	1 323 008
56	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	13	207 562	2 698 306
57	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	27	207 562	5 604 174
58	241-113-0124 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	34	9 914	337 076
59	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	30	2 882	86 460
60	241-509-0210 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 110х110 мм	шт.	6	204 015	1 224 090
61	241-509-0210 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х150 мм	шт.	10	204 015	2 040 150
62	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	53	151 884	8 049 852
63	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм	шт.	15	151 884	2 278 260

1	2	3	4	5	6	7
77	6301-0802-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб,диаметр 325 мм,в грунтах 1-3 групп	м	702	44 128	30 977 856
78	241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 355х6,0 мм	м	704,808	22 812	16 078 080
79	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм	м	702	5 646	3 963 492
80	6301-0802-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб,диаметр 325 мм,в грунтах 1-3 групп	м	421	44 128	18 577 888
81	6301-0802-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб,диаметр 325 мм,в грунтах 1-3 групп	м	299	44 128	13 194 272
82	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	422,684	19 042	8 048 749
83	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	300,196	9 573	2 873 776
84	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм	м	421	5 209	2 192 989
85	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм	м	299	5 209	1 557 491
86	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,3937*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800/315/ мм	шт.	76	26 056	1 980 256
87	6301-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 350 мм	км	0,064	6 131 263	392 401
88	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 300 мм	км	0,094	5 120 587	481 335
89	241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	64	22 812	1 459 968
90	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	94	19 042	1 789 948

1	2	3	4	5	6	7
91	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм	м	64	5 646	361 344
92	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм	м	94	5 209	489 646
101	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	47,0988	35 612	1 677 282
		Колодец Д1500,140шт.				
103	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	99,792	95 977	9 577 737
		Колодец водопроводный D-2000мм -31шт				
111	6302-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 2 м в сухих грунтах	$м^3$	61,101	70 271	4 293 628
117	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	467,232	3 667	1 713 340
		Колодец водопроводный D-1000мм -15шт				
118	6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	12,15	107 766	1 309 357
119	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	15	13 089	196 335
120	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	30	14 957	448 710
121	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	15	11 176	167 640
122	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	4 249	63 735
124	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	113,04	3 667	414 518
		Люки				
127	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	3,3257952	1 468 558	4 884 123
	Раздел 1.	Распределительные колодцы				
142	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	37,1664	35 612	1 323 570
143	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	116	23 192	2 690 272

1	2	3	4	5	6	7
				Колодец		
145	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	139,2	81 987	11 412 590
155	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	2,53344	1 468 558	3 720 504
157	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	64	2 882	184 448
158	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	128	4 864	622 592
159	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	192	4 864	933 888
161	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	128	1 405	179 840
				Колодец		
173	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	76,8	81 987	6 296 602
183	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	1,39776	1 468 558	2 052 692
				Колодец		
196	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	8,4	81 987	688 691
197	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	26 031	182 217
198	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	14	23 988	335 832
199	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	7	26 038	182 266
200	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	4 249	29 743
206	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,1456	1 468 558	213 822
222	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	6	23 192	139 152
				Колодец		
224	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	7,2	81 987	590 306

1	2	3	4	5	6	7
234	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,13104	1 468 558	192 440
249	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	10,998	35 612	391 661
				Колодец		
252	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	46,8	81 987	3 836 992
262	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,85176	1 468 558	1 250 859
273	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	3	23 192	69 576
				Колодец		
275	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	3,6	81 987	295 153
285	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,0624	1 468 558	91 638
300	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	4,806	35 612	171 151
301	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	6	23 192	139 152
				Колодец		
303	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	7,2	81 987	590 306
313	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,13104	1 468 558	192 440
329	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	23	23 192	533 416
				Колодец		
331	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	27,6	81 987	2 262 841
341	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,50232	1 468 558	737 686
352	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192

1	2	3	4	5	6	7
				Колодец		
354	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	1,2	81 987	98 384
355	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	26 031	26 031
356	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	23 988	47 976
357	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	26 038	26 038
358	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 249	4 249
364	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,0208	1 468 558	30 546
380	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	3	23 192	69 576
				Колодец		
382	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	3,6	81 987	295 153
383	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	26 031	78 093
384	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	23 988	143 928
385	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	26 038	78 114
386	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4 249	12 747
392	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,06552	1 468 558	96 220
407	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	3,948	35 612	140 596
408	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	14	23 192	324 688
				Колодец		
410	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	16,8	81 987	1 377 382
411	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	14	26 031	364 434
412	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	28	23 988	671 664

1	2	3	4	5	6	7
413	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	14	26 038	364 532
414	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	4 249	59 486
415	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	98	785	76 930
420	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,30576	1 468 558	449 026
431	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
				Колодец		
433	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	1,2	81 987	98 384
434	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	26 031	26 031
435	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	23 988	47 976
436	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	26 038	26 038
437	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 249	4 249
459	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	4	23 192	92 768
				Колодец		
461	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	4,8	81 987	393 538
462	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	26 031	104 124
463	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	23 988	191 904
464	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	4	26 038	104 152
465	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4 249	16 996
471	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,08736	1 468 558	128 293
482	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	15	23 192	347 880
484	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	18	81 987	1 475 766

1	2	3	4	5	6	7
485	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	15	26 031	390 465
486	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	30	23 988	719 640
487	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	15	26 038	390 570
488	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	4 249	63 735
489	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	105	785	82 425
494	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,312	1 468 558	458 190
505	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	6	23 192	139 152
507	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	7,2	81 987	590 306
508	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	26 031	156 186
509	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	23 988	287 856
510	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	6	26 038	156 228
517	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,1248	1 468 558	183 276
528	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	3	23 192	69 576
				Колодец		
530	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	3,6	81 987	295 153
531	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	26 031	78 093
532	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	23 988	143 928
533	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	26 038	78 114
534	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4 249	12 747
535	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	21	785	16 485
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			54 786 739
в том числе оборудование			Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			292 013 797

1	2	3	4	5	6	7
в том числе оборудование			Тенге			
02-04-01 на Строительные работы						
		ПОКРЫТИЕ				
50	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м^2	шт.	4	20 585	82 340
51	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	24,8	10 321	255 961
52	6104-0802-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промазка и расшивка снизу шва панелей перекрытий раствором	м	18,6	1 617	30 076
53	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,46	125 860	57 896
54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037	282 360	10 447
55	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00387	291 882	1 130
56	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,0052	173 232	901
57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0052	291 882	1 518
58	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	м^3	1,8	86 929	156 472
59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0951	291 882	27 758
		КРОВЛЯ /лист АС-5/				
60	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м^2	26,73	2 453	65 569
61	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	3,34125	27 486	91 838
62	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм	м^2	26,73	1 749	46 751

1	2	3	4	5	6	7
63	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=10*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	26,73	331	8 848
64	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0292	59 305	1 732
65	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0292	302 205	8 824
66	6110-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	$м^2$	26,73	6 154	164 496
				ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА КВ-1 /лист АС-6/		
67	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм	$м^2$	2,2	1 721	3 786
68	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	2,2	468	1 030
69	6110-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	$м^2$	2,2	6 154	13 539
		ПОЛЫ /лист АС-6/				
				ДОЩАТЫЕ		
70	6109-0307-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка лаг по кирпичным столбикам	$м^2$	5,74	4 068	23 350
71	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дощатых,толщина 36 мм	$м^2$	5,74	8 621	49 485
72	6109-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса деревянного	м	6,14	768	4 716
73	6112-0302-0320 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву,пол	$м^2$	5,74	2 630	15 096
				КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА		
74	6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	29,17	537	15 664

1	2	3	4	5	6	7
75	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,3336	48 852	114 001
76	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	29,17	5 555	162 039
77	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	29,17	2 551	74 413
78	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	30,63	1 259	38 563
79	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	30,63	2 214	67 815
		ПРОЕМЫ				
80	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного,стена кирпичная	$м^2$	3,22	9 937	31 997
81	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	$м^2$	3,22	70 069	225 622
82	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	2,1	5 449	11 443
83	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	$м^2$	2,1	12 298	25 826
84	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	1	2 802	2 802
85	6108-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного с деревянными переплетами,площадь до 2 $м^2$ в стене каменной,переплеты спаренные	$м^2$	4,5	10 597	47 686
86	223-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	4,5	98 348	442 566
87	6108-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Остекление окна со спаренным перелетом,толщина стекла 3 мм	$м^2$	4,5	8 506	38 277
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /Лист АС-6/				
88	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,потолок из сборных плит	$м^2$	35,52	1 456	51 717

1	2	3	4	5	6	7
89	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий,известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	35,52	185	6 571
90	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	$м^2$	137,122	3 799	520 926
91	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий,известковая по штукатурке	$м^2$	144,25	410	59 142
92	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами,откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	3,602	10 231	36 852
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
				МОНОРЕЛЬС.УЗЕЛ А (Балка Б-2) /лист АС-7/		
93	1109-0301-0604 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 32*	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам,номера балок 24 М.Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	8,83	16 177	142 843
94	214-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 24-60	т	0,338	503 355	170 134
95	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00784	335 822	2 633
96	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,14	1 092	1 245
97	215-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,006	109 237	655
98	6104-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Замоноличивание конструкций ригелей	$м^3$	0,052	35 449	1 843
99	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,023	127 570	2 934
100	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0,0046	1 404 525	6 461
				(Балка Б-1) /лист АС-13/		
101	1109-0301-0301 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 32*	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,23424	132 178	30 961

1	2	3	4	5	6	7
102	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,23424	45 746	10 716
103	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,23424	598 882	140 282
104	6104-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Замоноличивание конструкций ригелей	$м^3$	0,16	35 449	5 672
105	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,092	127 570	11 736
106	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0,0184	1 404 525	25 843
107	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,32656	246	1 802
108	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,32656	383	2 806
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ /см.Лист-12/				
109	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 32*	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж	т конструкций	0,26161	264 439	69 180
110	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,0659	239 262	15 767
111	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0497	390 408	19 403
112	214-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,10409	561 652	58 462
113	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,13226	317 114	41 941
114	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001992	312 032	622
115	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,0659	1 145 676	75 500

1	2	3	4	5	6	7
116	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,98	3 617	10 779
117	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01728	312 032	5 392
118	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00184	312 032	574
119	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0208	335 822	6 985
120	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,002468	287 816	710
121	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,93909	246	2 691
122	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	10,93909	383	4 190
		СТОЙКА Ст-1 С ФУНДАМЕНТОМ Фм-1 /лист АС-14/				
123	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,84	65 561	55 071
124	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,009828	173 232	1 703
125	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,009828	694 126	6 822
126	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0122	282 360	3 445
127	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00208	291 882	607
128	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01168	279 575	3 265
129	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,128167	76 465	9 800

1	2	3	4	5	6	7
130	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,128167	10 633	1 363
131	214-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 14К-25К	т	0,084577	405 157	34 267
132	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00589	312 032	1 838
133	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0377	343 209	12 939
134	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,716843	246	914
135	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,716843	383	1 424
		ПРИЯМОК /лист АС-17/				
136	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,144	32 836	4 728
137	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство	$м^3$	0,61	113 942	69 505
138	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры,диаметр до 16 мм	т	0,014	80 131	1 122
139	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,014	302 205	4 231
140	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00168	291 882	490
141	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0,01144	1 404 525	16 068
142	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 32*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,02637	221 741	5 847

1	2	3	4	5	6	7
143	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0103	335 822	3 459
144	214-107-0109 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406,толщиной 4 мм	т	0,0157	408 296	6 410
145	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00037	291 882	108
146	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,76473	246	188
147	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76473	383	293
		КРЫЛЬЦО /лист АС-5/				
148	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,7	48 852	34 196
149	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,01078	59 305	639
150	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01078	302 205	3 258
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-04-01			Тенге			4 252 243
в том числе оборудование			Тенге			
02-04-02 на ЭОМ,ПС						
		Кабельные изделия				
35	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	274	748	204 952
36	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	120	396	47 520
37	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	70	599	41 930
38	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	20	769	15 380
39	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	10	1 187	11 870

1	2	3	4	5	6	7
40	243-111-1007 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг 5х35 (ок)-0,66	м	3	1 446	4 338
41	243-201-3904 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение,с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГнг 4х2,5-0,66	м	51	595	30 345
42	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	243,41	88	21 420
43	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	20,2	111	2 242
44	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	13,13	239	3 138
45	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	36,8	300	11 040
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-04-02			Тенге			394 175
в том числе оборудование			Тенге			
03-02-01 на Строительные работы (КПП)						
		Кровля				
18	6107-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции балки пролетом 9 м,объемом до 0,5 $м^3$	шт.	4	36 713	146 852
19	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,26	109 237	28 402
20	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,00254	1 468 558	3 730
				Антисейсмопояс		
21	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	1,1	87 851	96 636
22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04686	282 360	13 231
23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016632	291 882	4 855
		Деревянное покрытие				
24	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм	$м^2$	10,89	1 749	19 047

1	2	3	4	5	6	7
25	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	10,89	165	1 797
26	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	10,89	761	8 287
27	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	10,89	3 343	36 405
28	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	0,785169	71 173	55 883
29	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	10,89	5 176	56 367
30	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,194	255 491	49 565
31	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	$м^3$	0,194	9 244	1 793
32	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	22	5 191	114 202
33	224-102-0904 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	25,3	3 327	84 173
34	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1	109 237	10 924
35	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам	$м^2$	22	335	7 370
36	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$	10	9 221	92 210
37	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1	109 237	10 924
38	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,25	109 237	27 309
39	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву,стена	$м^2$	10	2 906	29 060

1	2	3	4	5	6	7
40	6107-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка досками обшивки	$м^2$	10,89	5 105	55 593
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 03-02-01			Тенге			954 615
в том числе оборудование			Тенге			
06-01 на Бурение скважин						
5	241-110-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	14	42 621	596 694
6	1104-0201-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.51* *Кзтр=1,0, Кэм=1,0*	Скважины глубиной до 50 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 2 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	3	5 378	16 134
7	241-110-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	6	42 621	255 726
8	1104-0201-0105 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.50* *Кзтр=0,9, Кэм=0,9*	Скважины глубиной до 200 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 1 группы по устойчивости. *Трубы с наружным диаметром до 200 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9*	м	78	4 389	342 342
10	1104-0201-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.50* *Кзтр=0,9, Кэм=0,9*	Скважины глубиной до 50 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 2 группы по устойчивости. *Трубы с наружным диаметром до 200 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9*	м закрепленной скважины	67	4 844	324 548
11	241-110-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	134	22 173	2 971 182
12	1104-0101-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.45* *Кзтр=0,9, Кэм=0,9*	Скважины глубиной до 50 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 2 группы. *Расширение скважин 200 и более,применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9/ЦЕМЕНТАЦИЯ/*	м бурения	77	9 279	714 483

1	2	3	4	5	6	7
13	1104-0101-0203 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.45* *Кзтр=0,9, Кэм=0,9*	Скважины глубиной до 100 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 3 группы. *Расширение скважин 200 и более,применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9/ЦЕМЕНТАЦИЯ*	м бурения	68	18 148	1 234 064
14	1104-0101-0105 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.45* *Кзтр=0,9, Кэм=0,9*	Скважины глубиной до 50 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы. *Расширение скважин 200 и более,применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9/ЦЕМЕНТАЦИЯ*	м бурения	10	32 932	329 320
15	1104-0401-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.91* *Кзтр=0,8, Кэм=0,8*	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. *Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8*	м труб	30	2 584	77 520
16	241-110-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	30	22 173	665 190
17	1104-0501-0204 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Скважины.Откачка воды насосом и оборудованием ударно-канатного бурения	сутки откачки	3	395 005	1 185 015
18	216-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий	т	6	33 215	199 290
20	211-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	7,8	46 839	365 344
21	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода	$м^3$	600	174	104 400
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 06-01			Тенге			9 381 252
в том числе оборудование			Тенге			
06-02 на Станция водоочистки						
1	Прайс-лист	Станция локальной очистки серии "LKH" производительностью 5,1$м^3$/ч	к-т	1	96 442 997,14	96 442 997
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 06-02			Тенге			96 442 997
в том числе оборудование			Тенге			96 442 997
06-03-01 на Строительные работы (Резервуар 500м3)						
Раздел 2.	Бетонные и железобетонные конструкции					
			Дм-1,1шт /АС-23,24/			

1	2	3	4	5	6	7
13	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство /АС-24/	$м^3$	85,8	77 992	6 691 714
		СТм1 /АС-25/				
17	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	83,77474067	77 992	6 533 760
				КМ-1,2шт /АС-31/		
22	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	$м^3$	2,68	77 837	208 603
23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0696	291 882	20 315
24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0816	279 575	22 813
				Покрытия/АС-8,15/		
25	1107-0504-0108 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Панели покрытий ребристые площадью до 10 $м^2$.Установка /Плита 2П1-6АIIIвТ/	шт.сборных конструкций	32	9 738	311 616
26	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$	30,4	74 268	2 257 747
27	1107-0112-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Конструкции сборные железобетонные.Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,046057	220 935	10 176
28	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,046057	282 360	13 005
29	1146-0302-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Пробивка проемов в конструкциях из бетона (Д1000 мм-2 шт)	$м^3$	0,5	213 061	106 530
30	1146-0101-0803 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 40*	Отдельные места в перекрытиях.Заполнение бетоном /усиление плиты/	$м^3$	1,2	215 366	258 439

1	2	3	4	5	6	7
31	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,046057	282 360	13 005
32	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство /ПМ-1,АС-8/	$м^3$	10	59 783	597 830
33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2224	291 882	64 915
34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42713	282 360	120 604
35	1106-1601-0604 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг /Кр1,Кр2-АС-14/	т	0,37604	90 682	34 100
36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37604	282 360	106 179
37	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка /МС-1,2,3,4,5,6/	т	0,20052	2 159 287	432 980
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			17 804 330
в том числе оборудование			Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 06-03-01			Тенге			17 804 330
в том числе оборудование			Тенге			
07-01 на Благоустройство территории Раздел 3. МАФ						
28	6104-0801-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	197	9 998	1 969 606
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			1 969 606
в том числе оборудование			Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 07-01			Тенге			1 969 606
в том числе оборудование			Тенге			
Итого по стройке			Тенге			**423 213 016**
в том числе оборудования			Тенге			**96 442 997**
в том числе СМР			Тенге			**326 770 019**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6%			Тенге		7,1%	23 200 671
Итого			Тенге			**349 970 690**

1	2	3	4	5	6	7
Сметная прибыль -5%			Тенге		5%	17 498 535
Непредвиденные работы и затраты-3%			Тенге		3%	13 392 411
Итого			Тенге			**380 861 635**
Итого оборудование			Тенге			**96 442 997**
Итого СМР+оборудование			Тенге			**477 304 632**
на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388			Тенге		1,0388	123 906 431
на III квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0587			Тенге		1,0587	126 280 071
на IV квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,079			Тенге		1,079	128 701 423
на I квартал 2026 г., доля - 10 %, к - 1,0992			Тенге		1,0992	131 320 709
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)			Тенге			510 208 634
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,999900020933545			Тенге		**0,999991**	**510 204 081,63**
НДС			Тенге		12%	61 224 490
Итого по стройке			**Тенге**			**571 428 571,43**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

_____Абдуллаев А.М.

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервисKz"

Директор_____Каримбаев О.К.

Авторский надзор :

ТОО "Батыс-Алта LTD"

_____Ерлан Н.Е.

Технический надзор:

ТОО "UAK ENGINEERING"

_____Рустемов Н.С.