Форма №2

Наименование стройки - **Строительство питьевого водоснабжения населенных пунктах Есіккорған, Құйған Актобинского сельского округа Келесского района Туркестанской области**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "UAK ENGINEERING"
АВТОР: ТОО "Батыс-Алға LTD"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №21 от 25.02.2025 г., доп. соглашение №21/03 от 14.04.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
02-01 на Наружные сети водоснабжения						
		Земляные работы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	1187,55	322	382 391
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112),6101-0203-(0201 - 0212),6101-0201-(0201 - 0204),6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	59,375	8 293	492 397
3	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	209,575	216	45 268
4	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	69,85	11 654	814 032

1	2	3	4	5	6	7
5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	286,4	3 281	939 678
6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	650,9064837	87	56 629
7	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0102	$м^3$	650,9064837	43	27 989
8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	650,9064837	571	371 668
11	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	101	58 497	5 908 197
14	6301-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 140 мм	км	5	1 488 336	7 441 680
16	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	1,6566	1 297 852	2 150 022
22	6301-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 150 мм	шт.	40	12 234	489 360
23	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	103	48 993	5 046 279
24	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм	шт.	50	8 401	420 050
26	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	116	34 250	3 973 000
27	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	19	22 797	433 143
28	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	3 617	7 234

1	2	3	4	5	6	7
29	241-102-0214 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х5,0 мм	м	1	7 801	7 801
30	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 150 мм	шт.	227	7 176	1 628 952
32	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	165	4 729	780 285
33	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм	шт.	32	2 393	76 576
34	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	165	4 864	802 560
35	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	32	2 415	77 280
38	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/СВОБОДНЫЙ/	шт.	32	2 415	77 280
39	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм.Установка на сварном соединении	шт.	166	6 535	1 084 810
40	241-214-0110 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 140 мм	шт.	166	3 701	614 366
41	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	272	4 480	1 218 560
42	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	32	4 178	133 696
43	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	272	1 859	505 648
44	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	32	1 049	33 568
45	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	33,2	12 997	431 500

1	2	3	4	5	6	7
46	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм/ГИЛЬЗА/	м	54,4	9 573	520 771
47	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм/ГИЛЬЗА/	м	6,4	5 411	34 630
55	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	4,3784231	3 430 876	15 021 827
64	241-112-0214 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	26	7 164	186 264
65	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	15	3 324	49 860
66	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	898	898
67	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	147,58	708	104 487
68	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный /М20/	т	0,02435	954 056	23 231
70	241-114-0141 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	12	2 900	34 800
71	241-114-0136 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	10	1 686	16 860
72	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	19	1 065	20 235

1	2	3	4	5	6	7
97	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	14	22 797	319 158
98	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	21	8 178	171 738
99	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	21	4 864	102 144
100	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	2 415	33 810
101	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	23,5494	35 612	838 641
		Колодец Д1500,140шт.				
103	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	11,088	95 977	1 064 193
		Колодец водопроводный D-2000мм -31шт				
111	6302-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 2 м в сухих грунтах	$м^3$	6,789	70 271	477 070
		Люки				
127	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,3695328	1 468 558	542 680
	Раздел 1.	Распределительные колодцы				
128	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	1,00862	3 430 876	3 460 450
129	241-113-0120 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 140х4,0 мм	шт.	116	4 421	512 836
130	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	116	8 178	948 648
131	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	232	8 178	1 897 296
132	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм.Установка на сварном соединении	шт.	116	6 535	758 060
133	241-214-0110 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 140 мм	шт.	232	3 701	858 632

1	2	3	4	5	6	7
134	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,1218	1 767 559	215 289
135	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	174	926	161 124
137	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	232	5 666	1 314 512
138	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,722448	3 430 876	2 478 630
139	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	232	427	99 064
140	241-117-0424 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 140х4,0 мм	шт.	116	2 791	323 756
141	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 250х5,0 мм	м	46,4	9 573	444 187
142	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	55,7496	35 612	1 985 355
154	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	116	7 984	926 144
163	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	96	926	88 896
165	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	128	5 666	725 248
167	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	128	427	54 656
168	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	64	1 150	73 600
169	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	25,6	9 573	245 069
180	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	128	4 018	514 304

1	2	3	4	5	6	7
182	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	64	7 984	510 976
189	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	10,5	926	9 723
190	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	4,2	452	1 898
191	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	5 666	79 324
192	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,8	5 411	15 151
205	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	7 984	55 888
209	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	8 178	49 068
210	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	8 178	98 136
212	241-214-0110 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 140 мм	шт.	12	3 701	44 412
214	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	9	926	8 334
215	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	5,4	452	2 441
216	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	5 666	101 988
220	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 250х5,0 мм	м	2,4	9 573	22 975
233	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	7 984	47 904

1	2	3	4	5	6	7
236	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	39	2 882	112 398
237	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	78	4 864	379 392
238	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	117	4 864	569 088
240	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	78	1 405	109 590
242	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	58,5	926	54 171
244	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	117	5 666	662 922
315	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	23	2 882	66 286
316	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	46	4 864	223 744
317	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	69	4 864	335 616
319	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	46	1 405	64 630
321	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	34,5	926	31 947
322	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	27,6	452	12 475
323	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	92	5 666	521 272
327	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	9,2	9 573	88 072
340	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	23	7 984	183 632

1	2	3	4	5	6	7
394	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	14	2 882	40 348
395	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	28	4 864	136 192
396	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	42	4 864	204 288
398	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	28	1 405	39 340
400	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	21	926	19 446
402	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	70	5 666	396 620
479	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30	5 666	169 980
540	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,0624	1 468 558	91 638
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			23 647 060
в том числе оборудование			Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			79 682 257
в том числе оборудование			Тенге			
02-02 на Наружные сети водоснабжения (Водозабор)						
21	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	64	3 617	231 488
22	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	204	6 094	1 243 176
24	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	34 250	137 000
26	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	6	48 993	293 958

1	2	3	4	5	6	7
29	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 003	40 030
30	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	30	6 996	209 880
32	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882	2 882
33	241-113-0124 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	5	9 914	49 570
36	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	1,01	7 566	7 642
37	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	2,424	9 310	22 567
38	241-102-0166 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	0,4	2 317	927
39	241-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	0,8	5 951	4 761
58	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	26 031	130 155
59	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	15 967	79 835
60	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	23 988	95 952
61	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	23 988	71 964
62	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	5	26 038	130 190
63	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	4 249	21 245
65	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	5	33 481	167 405
69	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	46 395	46 395
70	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	24 216	24 216
71	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	36 021	108 063
72	225-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1		

1	2	3	4	5	6	7
73	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 249	4 249
75	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	33 481	33 481
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-02			Тенге			3 157 031
в том числе оборудование			Тенге			
03-01 на (Уборная на одно очко) Строительные работы						
1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	6,48	6 911	44 783
2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	$м^3$	3,08	3 281	10 105
3	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	1,5288	35 414	54 141
4	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,6	32 836	19 702
5	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	5,7	75 392	429 734
6	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2119908	439 035	93 071
7	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05072	291 882	14 804
8	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	2,352	2 803	6 593
9	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	$м^2$	2,352	815	1 917
10	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	2,352	1 979	4 655

1	2	3	4	5	6	7
11	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	2,352	1 629	3 831
12	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	$м^2$	12,558	3 799	47 708
13	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	12,558	1 629	20 457
14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	18,568	3 667	68 089
15	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	5,5704	35 414	197 270
16	6107-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из бревен и пластин	$м^3$	0,156	271 134	42 297
17	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса,эстакады	$м^3$	0,156	17 481	2 727
18	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка досками	$м^2$	11,1	1 927	21 390
19	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,211	109 237	23 049
20	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дощатых,толщина 36 мм	$м^2$	1,88	2 986	5 614
21	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,094	109 237	10 268
22	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,133	255 491	33 980

1	2	3	4	5	6	7
23	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	$м^3$	0,133	9 244	1 229
24	6110-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	7,75	4 782	37 060
25	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,025	109 237	2 731
26	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам	$м^2$	7,75	335	2 596
27	1110-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Перегородки из панелей площадью до 5 $м^2$.Сборка	$м^2$ перегородок (без вычета проемов)	1,26	4 055	5 109
28	215-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0372	109 237	4 064
29	6108-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка коробки дверной в стене деревянной рубленой,площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	1,73092	3 478	6 020
30	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0234	109 237	2 556
31	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка в перекрытии,площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,64	8 311	5 319
32	261-103-0134 *РСНБ РК 2022*	Щит перегородок	$м^2$	0,64	6 804	4 355
33	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,06	233 167	13 990
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 03-01			Тенге			1 241 214
в том числе оборудование			Тенге			
03-02-01 на Строительные работы (КПП)						
		Полы				
41	6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	9,29	537	4 989

1	2	3	4	5	6	7
42	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,7432	48 852	36 307
43	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	9,29	1 979	18 385
44	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на мастике	$м^2$	9,29	6 045	56 158
45	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	8,95	689	6 167
		Проемы				
46	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	1,08	9 527	10 289
47	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,08	55 044	59 448
48	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	1,2	3 108	3 730
49	223-501-0116 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм	м	1,2	2 317	2 780
50	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,3	7 124	2 137
51	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	$м^2$	1,89	10 762	20 340
52	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	$м^2$	1,89	67 180	126 970
		Отделочные работы				
		Внутренние				
53	6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	8,52	3 650	31 098
54	6112-0302-0319 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву,потолок	$м^2$	8,52	3 536	30 127

1	2	3	4	5	6	7
55	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	$м^2$	31	4 553	141 143
56	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий,известковая по штукатурке	$м^2$	30,9	410	12 669
57	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	1,5	12 763	19 144
58	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами,откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	2	10 089	20 178
59	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий,известковая по штукатурке	$м^2$	2	410	820
		Наружная				
60	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	$м^2$	58,24	3 777	219 972
61	6112-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями,с шагом 600 мм из Г-образного профиля	$м^2$	5	7 429	37 145
62	6112-0303-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности,известковая	$м^2$	56	192	10 752
63	6112-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором,плоского,ширина до 200 мм	м	3	1 837	5 511
64	6112-0303-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности,известковая	$м^2$	0,6	192	115
65	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	2,8	157 184	440 115
66	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	2,716	20 713	56 257
67	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0556287	274 011	15 243
68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0556287	291 882	16 237

1	2	3	4	5	6	7
69	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	56	988	55 328
		Крыльцо				
70	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,74	50 837	37 619
		Козырек				
71	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,06572	314 758	20 686
72	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06572	1 131 473	74 360
73	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,90588	3 170	6 042
74	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,95	7 124	6 768
75	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	2,85	7 110	20 264
76	224-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	3,1521	2 880	9 078
77	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,024	109 237	2 622
78	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам	$м^2$	2,85	335	955
		Ферма ФМ-1				
79	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж стропильной фермы,подстропильной фермы: пролет до 24 м,масса до 3 т,высота до 25 м	т	0,03096	177 305	5 489

1	2	3	4	5	6	7
80	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,03096	1 121 498	34 722
81	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,00596	1 468 558	8 753
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 03-02-01			Тенге			1 686 912
в том числе оборудование			Тенге			
06-03-01 на Строительные работы (Резервуар 500м3)						
	Раздел 1.	Земляные работы (на 2 резервуара)				
7	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м /10м/.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1 924,6	87	167 440
8	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1 924,6	43	82 758
9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1 924,6	572	1 100 871
10	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Обваловка/	$м^3$ грунта	1 924,6	125	240 575
11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1 924,6	572	1 100 871
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			2 692 515
в том числе оборудование			Тенге			
	Раздел 2.	Бетонные и железобетонные конструкции				
				Камера лаза(1шт),камера приборов(1шт)/АС-14/		
38	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,28	42 927	12 020
39	1107-0201-0202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	3,24	26 534	85 970

1	2	3	4	5	6	7
40	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	15 967	127 736
41	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4 316	17 264
42	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	4	26 038	104 152
43	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4 249	16 996
44	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка /Швеллер №12,уголок/	т	0,0112	980 718	10 984
45	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,0064	563 894	3 609
46	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0048	335 822	1 612
47	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /Лист Б-8,6/	т стальных элементов	0,37104	1 504 711	558 308
48	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /ходовые скобы Мн801,Мн713-1/	т стальных элементов	0,02412	1 468 558	35 422
		Стремянка С-1 /АС-15/				
62	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 32*	Лестницы прямолинейные и криволинейные.Монтаж	т конструкций	0,2432	239 262	58 189
63	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,2432	1 145 676	278 628
64	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,02* *Изм. и доп. вып. 28*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7,0528	3 207	22 618
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			1 333 508
в том числе оборудование			Тенге			
	Раздел 3.	Гидроизоляционные работы				

1	2	3	4	5	6	7
65	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,02*	Слои подстилающие бетонные.Устройство /набетонка по уклону/	$м^3$ подстилающего слоя	26	50 702	1 318 252
66	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 41*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /Гидроизоляция внутренних поверхностей днища/	$м^2$ поверхности	273,78	3 667	1 003 951
67	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 41*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /Гидроизоляция внутренних поверхностей стен/	$м^2$ поверхности	393,12	3 667	1 441 571
68	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 41*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /Гидроизоляция наружных поверхностей перекрытия/	$м^2$ поверхности	273,78	3 667	1 003 951
69	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 41 К=2*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /Гидроизоляция наружных поверхностей перекрытия в 3 слоя/	$м^2$ поверхности	273,78	7 333	2 007 629
70	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (20мм)	$м^2$	273,78	1 736	475 282
71	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	273,78	162	44 352
72	1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия.Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	273,78	1 507	412 586
73	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	$м^3$	13,689	36 968	506 055

1	2	3	4	5	6	7
74	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(По уклону)	$м^2$	273,78	1 736	475 282
75	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(добавлять до толщины 20-80 мм)	$м^2$	273,78	900	246 402
		Балка Бм-1 /АС-32/				
76	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	4,9	130 262	638 284
77	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00714	291 882	2 084
78	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,22572	279 575	342 681
79	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0756	1 466 190	110 844
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			10 029 206
в том числе оборудование			Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 06-03-01			Тенге			14 055 229
в том числе оборудование			Тенге			
Итого по стройке			Тенге			**99 822 643**
в том числе оборудования			Тенге			**-**
в том числе СМР			Тенге			**99 822 643**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6%			Тенге		7,1%	7 087 408
Итого			Тенге			**106 910 050**
Сметная прибыль -5%			Тенге		5%	5 345 503
Непредвиденные работы и затраты-3%			Тенге		3%	3 207 302
Итого			Тенге			**115 462 854**
Итого оборудование			Тенге			**-**
Итого СМР+оборудование			Тенге			**115 462 854**
на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388			Тенге		1,0388	29 973 709
на III квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0587			Тенге		1,0587	30 547 907
на IV квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,079			Тенге		1,079	31 133 647
на I квартал 2026 г., доля - 10 %, к - 1,0992			Тенге		1,0992	31 767 267
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)			Тенге			123 422 530

1	2	3	4	5	6	7
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,999900020933545			Тенге		**0,999991**	**123 421 428,57**
НДС			Тенге		12%	14 810 571
Итого по стройке			**Тенге**			**138 232 000,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

_____Абдуллаев А.М.

Подрядчик:

ТОО "СтройКолСервисKz"

Директор _____Каримбаев О.К.

Авторский надзор :

ТОО "Батыс-Алфа LTD"

_____Ерлан Н.Е.

Технический надзор:

ТОО "UAK ENGINEERING"

_____Рустемов Н.С.