Форма №2

Наименование стройки - **Строительство питьевого водоснабжения населенных пунктах Есіккорған, Құйған Актобинского сельского округа Келесского района Туркестанской области**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "UAK ENGINEERING"
АВТОР: ТОО "Батыс-Алға LTD"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №21 от 25.02.2025 г., доп. соглашение №21/01 от 19.03.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
02-01 на Наружные сети водоснабжения						
		Земляные работы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	1187,55	322	382 391
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112),6101-0203-(0201 - 0212),6101-0201-(0201 - 0204),6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	59,375	8 293	492 397
3	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	209,575	216	45 268
4	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	69,85	11 654	814 032
5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	286,4	3 281	939 678

1	2	3	4	5	6	7
6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	650,9064837	87	56 629
7	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0102	$м^3$	650,9064837	43	27 989
8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	650,9064837	571	371 668
9	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1397	129	180 213
14	6301-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 140 мм	км	3,984	1 488 336	5 929 531
18	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм	км	2,0976	1 226 869	2 573 480
22	6301-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 150 мм	шт.	63	12 234	770 742
55	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	1,4045569	3 430 876	4 818 861
69	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,0369	3 430 876	126 599
73	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	9	2 787	25 083
74	241-117-0206 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 150 мм	шт.	1	10 213	10 213
75	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 100 мм	км	0,1119873	5 133 352	574 870
94	242-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,одноступенчатый (однокамерный),уплотнение EPDM для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16 DN 100	шт.	14	213 439	2 988 146
101	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	47,0988	35 612	1 677 282

1	2	3	4	5	6	7
102	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	1 316	785	1 033 060
	Раздел 1.	Распределительные колодцы				
132	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм.Установка на сварном соединении	шт.	116	6 535	758 060
134	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,1218	1 767 559	215 289
136	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	69,6	452	31 459
138	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,722448	3 430 876	2 478 630
156	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	1,11296	3 430 876	3 818 428
160	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	128	4 480	573 440
162	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,1344	1 767 559	237 560
164	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	38,4	452	17 357
166	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,797184	3 430 876	2 735 039
235	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,67821	3 430 876	2 326 854
239	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	78	4 480	349 440

1	2	3	4	5	6	7
241	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0936	1 767 559	165 444
243	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	35,1	452	15 865
245	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,485784	3 430 876	1 666 665
246	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	78	427	33 306
247	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	39	1 150	44 850
248	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	15,6	9 573	149 339
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			15 617 024
в том числе оборудование			Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			39 455 156
в том числе оборудование			Тенге			
02-04-03 на Технологическая часть						
2	Прайс-лист	Насосная установка повышения давления TESCOR-2 Helix V 5203/SKw-EB Q=40,6m3/h H=50m N=2x11W.в комплекте из 2-х насосов Wilo Helix V 5203 (1раб+1рез),напорного и всасывающего коллекторов,шкафа управления,частотным регулированием,обратных клапанов,запорно-регулирующей арматуры,с защитой от сухого хода,напорного мембранного бака,датчика давления,монометра,выключателем.	к-т	1	13 913 668,54	13 913 669
3	Прайс-лист	Насосная установка пожаротушения TESCOR-2 Helix V 7007/SK-FFS-R Q=76,68m3/h H=120m N=2x37kW.в комплекте из 2-х насосов Wilo Helix V 7007 (1раб+1рез),напорного и всасывающего коллекторов,шкафа управления,частотным регулированием,обратных клапанов,запорно-регулирующей арматуры,с защитой от сухого хода,напорного мембранного бака,датчика давления,монометра,выключателем.	к-т	1	38 788 103,84	38 788 104
5	Прайс-лист *ТОО "Сункар 1"*	Установка обеззараживания воды УОВ-УФТ-50 горизонтального монтажа в комплекте с прибором управления.Q=50m3/h (1раб+1рез)	шт	2	3 135 425,29	6 270 851

1	2	3	4	5	6	7
7	241-417-0110 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-39 мм,Ст3	м	5	41 485	207 425
15	242-103-1101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,под электропривод,редуктор,для воды,пара,газа,нефтепродуктов,Т до+300°С,PN 100,марки 30с916нж,30с516нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	769 824	1 539 648
17	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	9	34 250	308 250
19	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	48 993	97 986
34	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	47 529	95 058
35	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	2 628	10 512
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-04-03			Тенге			61 231 502
в том числе оборудование			Тенге			58 972 623
06-01 на Бурение скважин						
1	1104-0101-2101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Скважины глубиной до 300 м.Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК.Грунты 1-2 группы	м бурения	155	11 320	1 754 600
2	1104-0101-2101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.7* *Кзтр=1,5,* *Кэм=1,5,* *Кмр=1,5[кроме долот]*	Скважины глубиной до 300 м.Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК.Грунты 1-2 группы. *Применение долот диаметром до 400 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5*	м бурения	3	16 978	50 934

1	2	3	4	5	6	7
3	1104-0101-2102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.7* *Кзтр=1,5,* *Кэм=1,5,* *Кмр=1,5[кроме долот]*	Скважины глубиной до 300 м.Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК.Грунты 3 группы. *Применение долот диаметром до 400 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5*	м бурения	7	30 228	211 596
4	1104-0201-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.51* *Кзтр=1,0, Кэм=1,0*	Скважины глубиной до 50 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 1 группы по устойчивости. *Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0*	м закрепленной скважины	7	3 419	23 933
6	1104-0201-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.51* *Кзтр=1,0, Кэм=1,0*	Скважины глубиной до 50 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 2 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	3	5 378	16 134
8	1104-0201-0105 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.50* *Кзтр=0,9, Кэм=0,9*	Скважины глубиной до 200 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 1 группы по устойчивости. *Трубы с наружным диаметром до 200 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9*	м	78	4 389	342 342
10	1104-0201-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.50* *Кзтр=0,9, Кэм=0,9*	Скважины глубиной до 50 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 2 группы по устойчивости. *Трубы с наружным диаметром до 200 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9*	м закрепленной скважины	67	4 844	324 548
12	1104-0101-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.45* *Кзтр=0,9, Кэм=0,9*	Скважины глубиной до 50 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 2 группы. *Расширение скважин 200 и более,применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9/ЦЕМЕНТАЦИЯ/*	м бурения	77	9 279	714 483

1	2	3	4	5	6	7
13	1104-0101-0203 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.45* *Кзтр=0,9, Кэм=0,9*	Скважины глубиной до 100 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 3 группы. *Расширение скважин 200 и более,применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9/ЦЕМЕНТАЦИЯ*	м бурения	68	18 148	1 234 064
14	1104-0101-0105 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.45* *Кзтр=0,9, Кэм=0,9*	Скважины глубиной до 50 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы. *Расширение скважин 200 и более,применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9/ЦЕМЕНТАЦИЯ*	м бурения	10	32 932	329 320
15	1104-0401-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 04 п.3.91* *Кзтр=0,8, Кэм=0,8*	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. *Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8*	м труб	30	2 584	77 520
16	241-110-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	30	22 173	665 190
17	1104-0501-0204 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Скважины.Откачка воды насосом и оборудованием ударно-канатного бурения	сутки откачки	3	395 005	1 185 015
18	216-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий	т	6	33 215	199 290
19	245-711-0122 *РСНБ РК 2022*	Уровнемер ЭУ-50	шт.	2	117 327	234 654
20	211-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	7,8	46 839	365 344
21	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода	$м^3$	600	174	104 400
22	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	13 089	26 178
23	215-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м,толщиной от 100 до 125 мм,любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1 /Деревянная заглушка/	$м^3$	2	90 707	181 414
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 06-01			Тенге			8 040 959
в том числе оборудование			Тенге			
06-03-02 на Технологическая часть (Резервуар 500м3)						

1	2	3	4	5	6	7
		Подводящий трубопровод				
1	1312-1701-0112 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей,монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов,диаметр трубопровода наружный 159 мм.Изготовление	м трубопровода	9	6 206	55 854
2	1312-0101-0212 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 159 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	9 443	84 987
3	1122-0601-0105 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	3 815 646	34 341
4	241-417-0110 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-39 мм,Ст3	м	9	41 485	373 365
5	241-114-0219 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	2	15 510	31 020
6	241-112-0212 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	2	7 815	15 630
		Спускной трубопровод				
7	1312-1701-0112 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей,монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов,диаметр трубопровода наружный 159 мм.Изготовление	м трубопровода	3,4	6 206	21 100
8	1312-0101-0212 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 159 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,4	9 443	32 106
9	1122-0601-0205 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0034	5 289 723	17 985
		Переливной трубопровод				

1	2	3	4	5	6	7
10	1312-1701-0112 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей,монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов,диаметр трубопровода наружный 159 мм.Изготовление	м трубопровода	9	6 206	55 854
11	1312-0101-0212 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 159 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	9 443	84 987
12	241-417-0110 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-39 мм,Ст3	м	9	41 485	373 365
13	241-114-0219 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	2	15 510	31 020
14	241-112-0212 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	6	7 815	46 890
		Вариант с поплавковым запорным клапаном				
15	1116-0601-0105 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,02* *Изм. и доп. вып. 37*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм.Установка	шт.	2	36 145	72 290
16	242-301-0506 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Поплавковый запорный клапан DN 150	шт.	2	125 319	250 638
17	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,02* *Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7,4	1 519	11 241
18	241-404-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 21 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 280х13,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	7,326	8 964	65 670

1	2	3	4	5	6	7
19	1311-0601-0205 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	Проводки трубные из пластмассовых труб	м	200	571	114 200
20	261-107-0787 *РСНБ РК 2022*	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	20	274	5 480
21	1118-1001-0109 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,02* *Изм. и доп. вып. 37*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 150 мм.Установка	фильтр	2	28 593	57 186
22	242-404-0111 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	2	170 629	341 258
23	1116-0601-0105 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,02* *Изм. и доп. вып. 37*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм.Установка	шт.	6	36 145	216 870
24	242-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый,с рукояткой,корпус Wafer из серого чугуна,уплотнение EPDM,для воды,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 150	шт.	6	47 896	287 376
25	1118-0501-0207 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,02* *Изм. и доп. вып. 37*	Вставки виброизолирующие к насосам,давление 1,6 Мпа,диаметр 150 мм.Установка	вставка	4	54 790	219 160
26	1122-1001-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 32*	Вантузы одинарные.Установка	шт.	2	9 265	18 530
27	242-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения,Т до+80°С,уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	2	331 676	663 352
28	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,02* *Изм. и доп. вып. 32*	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	2	4 164	8 328
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 06-03-02			Тенге			3 590 083

1	2	3	4	5	6	7
в том числе оборудование			Тенге			
Итого по стройке			Тенге			**112 317 700**
в том числе оборудования			Тенге			**58 972 623**
в том числе СМР			Тенге			**53 345 077**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6%			Тенге		7,1%	3 787 501
Итого			Тенге			**57 132 578**
Сметная прибыль -5%			Тенге		5%	2 856 629
Непредвиденные работы и затраты-3%			Тенге		3%	3 483 156
Итого			Тенге			**63 472 363**
Итого оборудование			Тенге			**58 972 623**
Итого СМР+оборудование			Тенге			**122 444 986**
на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388			Тенге		1,0388	31 786 243
на III квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0587			Тенге		1,0587	32 395 163
на IV квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,079			Тенге		1,079	33 016 323
на I квартал 2026 г., доля - 10 %, к - 1,0992			Тенге		1,0992	33 688 260
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)			Тенге			130 885 989
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,999900020933545			Тенге		**0,999991**	**130 884 821,43**
НДС			Тенге		12%	15 706 179
Итого по стройке			**Тенге**			**146 591 000,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

_____Абдуллаев А.М.

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервисKz"

Директор_____Каримбаев О.К.

Авторский надзор :

ТОО "Батыс-Алта LTD"

_____Ерлан Н.Е.

Технический надзор:

ТОО "UAK ENGINEERING"

_____Рустемов Н.С.