Форма №2

Наименование стройки - **Строительство питьевого водоснабжения населенных пунктах Есіккорған, Құйған Актобинского сельского округа Келесского района Туркестанской области**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "UAK ENGINEERING"
АВТОР: ТОО "Батыс-Алға LTD"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №21 от 25.02.2025 г., доп. соглашение №21/01 от 19.03.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
02-01 на Наружные сети водоснабжения						
		Трубопроводы и фасонные части				
10	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	101	11 248	1 136 048
12	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Колодцы.Установка указателя на стене	шт.	101	2 693	271 993
13	251-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	101	5 382	543 582
24	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм	шт.	66	8 401	554 466
25	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм	шт.	19	5 077	96 463
48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ПОД ГИДРАНТЫ/	$м^3$	42,375	35 612	1 509 058
49	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 200 мм	м трубопровода	14 484	371	5 373 564
50	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м трубопровода	20 444	350	7 155 400
51	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	12 992	345	4 482 240
52	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм	км	18,755	246 477	4 622 676

1	2	3	4	5	6	7
53	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	14,681	239 101	3 510 242
54	6301-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 150 мм	км	14,484	306 586	4 440 592
75	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 100 мм	км	0,0740127	5 133 352	379 933
76	247-308-0409 *СпрСЦ 09.2024*	Система электрохимзащиты ППМ-5У SHIK,протектор магниевый	шт.	69	23 876	1 647 444
93	6301-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вантузов двойных	шт.	14	14 187	198 618
95	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	7	2 882	20 174
96	241-113-0224 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	7	10 935	76 545
109	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	140	4 316	604 240
116	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	31	4 316	133 796
123	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	15	4 316	64 740
	Раздел 1.	Распределительные колодцы				
128	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	1,00862	3 430 876	3 460 450
144	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/УПОРЫ/	$м^3$	11,252	32 836	369 471
150	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	812	785	637 420
151	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	232	2 244	520 608
152	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	232	4 018	932 176
153	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	116	8 668	1 005 488
170	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	18,048	35 612	642 725
172	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/УПОРЫ/	$м^3$	6,208	32 836	203 846
178	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	448	785	351 680
179	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	128	2 244	287 232
181	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	64	8 668	554 752

1	2	3	4	5	6	7
184	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,05936	3 430 876	203 657
185	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	14	427	5 978
186	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	7	759	5 313
187	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	21	2 415	50 715
188	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0147	1 767 559	25 983
193	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	1,974	35 612	70 298
195	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/УПОРЫ/	$м^3$	0,679	32 836	22 296
201	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	49	785	38 465
202	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	14	2 244	31 416
203	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	14	4 018	56 252
204	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	7	8 668	60 676
207	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,10434	3 430 876	357 978
208	241-113-0120 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 140х4,0 мм	шт.	6	4 421	26 526
211	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм.Установка на сварном соединении	шт.	12	6 535	78 420
213	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0144	1 767 559	25 453
217	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,074736	3 430 876	256 410
218	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	12	427	5 124
219	241-117-0424 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 140х4,0 мм	шт.	6	2 791	16 746
221	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	4,806	35 612	171 151
223	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/УПОРЫ/	$м^3$	0,582	32 836	19 111
229	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	42	785	32 970

1	2	3	4	5	6	7
230	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	18	2 244	40 392
231	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	18	4 018	72 324
232	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	6	8 668	52 008
251	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/УПОРЫ/	$м^3$	3,783	32 836	124 219
257	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	273	785	214 305
258	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	117	2 244	262 548
259	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	117	4 018	470 106
260	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	39	8 668	338 052
261	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	39	7 984	311 376
263	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,02544	3 430 876	87 281
264	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	6	427	2 562
265	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	3	759	2 277
266	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	2 415	21 735
267	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0072	1 767 559	12 726
268	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,5	926	4 167
269	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	2,7	452	1 220
270	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	5 666	50 994
271	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,8	5 411	9 740
272	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	0,846	35 612	30 128

1	2	3	4	5	6	7
274	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/УПОРЫ/	$м^3$	0,291	32 836	9 555
280	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	21	785	16 485
281	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	9	2 244	20 196
282	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	9	4 018	36 162
283	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	3	8 668	26 004
284	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	7 984	23 952
286	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,10434	3 430 876	357 978
287	241-113-0120 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 140х4,0 мм	шт.	6	4 421	26 526
288	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	8 178	49 068
289	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	8 178	98 136
290	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм.Установка на сварном соединении	шт.	12	6 535	78 420
291	241-214-0110 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 140 мм	шт.	12	3 701	44 412
292	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0162	1 767 559	28 634
293	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	9	926	8 334
294	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	7,2	452	3 254
295	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	5 666	135 984
296	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,074736	3 430 876	256 410
297	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	12	427	5 124
298	241-117-0424 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 140х4,0 мм	шт.	6	2 791	16 746

1	2	3	4	5	6	7
299	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 250х5,0 мм	м	2,4	9 573	22 975
302	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/УПОРЫ/	$м^3$	0,582	32 836	19 111
308	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	42	785	32 970
309	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	24	2 244	53 856
310	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	24	4 018	96 432
311	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	6	8 668	52 008
312	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	7 984	47 904
314	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,39997	3 430 876	1 372 247
318	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	46	4 480	206 080
320	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0621	1 767 559	109 765
324	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,286488	3 430 876	982 905
325	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	46	427	19 642
326	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	23	1 150	26 450
328	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	6,486	35 612	230 979
330	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/УПОРЫ/	$м^3$	2,231	32 836	73 257
336	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	161	785	126 385
337	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	92	2 244	206 448
338	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	92	4 018	369 656
339	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	23	8 668	199 364
342	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00848	3 430 876	29 094

1	2	3	4	5	6	7
343	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	2	427	854
344	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	759	759
345	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 415	7 245
346	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0027	1 767 559	4 772
347	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926	1 389
348	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,2	452	542
349	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	5 666	22 664
350	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,4	5 411	2 164
351	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	0,282	35 612	10 043
353	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/УПОРЫ/	$м^3$	0,097	32 836	3 185
359	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	7	785	5 495
360	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	4	2 244	8 976
361	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	4	4 018	16 072
362	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	1	8 668	8 668
363	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	7 984	7 984
365	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,05217	3 430 876	178 989
366	241-113-0120 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 140х4,0 мм	шт.	3	4 421	13 263
367	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	3	8 178	24 534
368	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	8 178	49 068

1	2	3	4	5	6	7
369	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм.Установка на сварном соединении	шт.	6	6 535	39 210
370	241-214-0110 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 140 мм	шт.	6	3 701	22 206
371	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,009	1 767 559	15 908
372	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,5	926	4 167
373	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	4,5	452	2 034
374	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	5 666	84 990
375	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,037368	3 430 876	128 205
376	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	6	427	2 562
377	241-117-0424 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 140х4,0 мм	шт.	3	2 791	8 373
378	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 250х5,0 мм	м	1,2	9 573	11 488
379	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	2,403	35 612	85 576
381	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/УПОРЫ/	$м^3$	0,291	32 836	9 555
387	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	21	785	16 485
388	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	15	2 244	33 660
389	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	15	4 018	60 270
390	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	3	8 668	26 004
391	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	7 984	23 952
393	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,24346	3 430 876	835 281

1	2	3	4	5	6	7
397	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	28	4 480	125 440
399	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,042	1 767 559	74 237
401	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	21	452	9 492
403	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,174384	3 430 876	598 290
404	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	28	427	11 956
405	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	14	1 150	16 100
406	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	5,6	9 573	53 609
409	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/УПОРЫ/	$м^3$	1,358	32 836	44 591
416	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	70	2 244	157 080
417	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	70	4 018	281 260
418	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	14	8 668	121 352
419	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	14	7 984	111 776
421	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00848	3 430 876	29 094
422	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	2	427	854
423	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	759	759
424	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 415	7 245
425	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,003	1 767 559	5 303
426	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926	1 389
427	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,5	452	678

1	2	3	4	5	6	7
428	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	5 666	28 330
429	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,4	5 411	2 164
430	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	0,282	35 612	10 043
432	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/УПОРЫ/	$м^3$	0,097	32 836	3 185
438	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	7	785	5 495
439	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	5	2 244	11 220
440	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	5	4 018	20 090
441	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	1	8 668	8 668
442	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	7 984	7 984
443	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,0208	1 468 558	30 546
		На 6 абонемента Д110 - 4шт				
444	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,06956	3 430 876	238 652
445	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2 882	11 528
446	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 864	38 912
447	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 864	58 368
448	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	8	4 480	35 840
449	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1 405	11 240
450	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0132	1 767 559	23 332
451	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	6	926	5 556

1	2	3	4	5	6	7
452	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	7,2	452	3 254
453	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	5 666	135 984
454	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,049824	3 430 876	170 940
455	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	8	427	3 416
456	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	4	1 150	4 600
457	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1,6	9 573	15 317
458	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	1,128	35 612	40 170
460	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/УПОРЫ/	$м^3$	0,388	32 836	12 740
466	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	28	785	21 980
467	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	24	2 244	53 856
468	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	24	4 018	96 432
469	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	4	8 668	34 672
470	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	7 984	31 936
472	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,1272	3 430 876	436 407
473	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	30	427	12 810
474	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	15	759	11 385
475	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	45	2 415	108 675
476	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0315	1 767 559	55 678
477	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	22,5	926	20 835
478	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	9	452	4 068

1	2	3	4	5	6	7
480	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	6	5 411	32 466
481	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	4,23	35 612	150 639
483	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/УПОРЫ/	$м^3$	1,455	32 836	47 776
490	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	30	2 244	67 320
491	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	30	4 018	120 540
492	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	15	8 668	130 020
493	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	15	7 984	119 760
495	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,05088	3 430 876	174 563
496	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	12	427	5 124
497	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	6	759	4 554
498	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	18	2 415	43 470
499	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0144	1 767 559	25 453
500	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	9	926	8 334
501	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	5,4	452	2 441
502	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	5 666	101 988
503	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,6	5 411	19 480
504	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	1,692	35 612	60 256
506	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/УПОРЫ/	$м^3$	0,582	32 836	19 111
511	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4 249	25 494

1	2	3	4	5	6	7
512	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	42	785	32 970
513	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	18	2 244	40 392
514	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	18	4 018	72 324
515	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	6	8 668	52 008
516	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	7 984	47 904
518	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,02544	3 430 876	87 281
519	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	6	427	2 562
520	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	3	759	2 277
521	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	2 415	21 735
522	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0081	1 767 559	14 317
523	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,5	926	4 167
524	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	3,6	452	1 627
525	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	5 666	67 992
526	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,2	5 411	6 493
527	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	0,846	35 612	30 128
529	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/УПОРЫ/	$м^3$	0,291	32 836	9 555
536	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	12	2 244	26 928
537	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	12	4 018	48 216
538	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	3	8 668	26 004

1	2	3	4	5	6	7
539	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	7 984	23 952
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			25 184 880
в том числе оборудование			Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-01-01			Тенге			62 006 695
в том числе оборудование			Тенге			
02-02 на Наружные сети водоснабжения (Водозабор)						
		Земляные работы для труб Д108,159мм внутриплощадочных сетей В1				
1	6101-0103-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 6	$м^3$	3 055,2	855	2 612 196
2	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	21,44	11 654	249 862
3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	$м^3$	107,2	3 281	351 723
4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	107,2	571	61 211
5	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 3	$м^3$	2 881	68	195 908
6	6101-0106-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0106	$м^3$	2 881	28	80 668
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	2 881	571	1 645 051
8	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	66	129	8 514
9	1101-0107-1314 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	66	107	7 062
		Земляные работы для колодцев				
10	6101-0101-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 6	$м^3$	60	951	57 060
11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	0,942	571	538
12	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	2,7	571	1 542
13	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2	$м^3$	12	60	720
14	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0105	$м^3$	12	27	324
15	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	3	3 604	10 812

1	2	3	4	5	6	7
16	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	15	571	8 565
17	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	45	129	5 805
18	1101-0107-1314 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	45	107	4 815
		Трубопроводы и фитинги				
19	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм	км	0,064	2 027 141	129 737
20	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм	км	0,204	2 997 596	611 510
23	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм	шт.	4	8 401	33 604
25	6301-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 150 мм	шт.	6	12 234	73 404
27	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	10	4 729	47 290
28	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 150 мм	шт.	30	7 176	215 280
31	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,0482	3 880 581	187 044
34	6301-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 225 мм	км	0,001	2 810 535	2 811
35	6301-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 250 мм	км	0,0024	3 152 385	7 566
40	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,15772	3 880 581	612 045
41	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм	км	0,064	246 477	15 775
42	6301-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 150 мм	км	0,204	306 586	62 544
		Прочие работы				
43	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,5	35 612	53 418
44	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	23,5	708	16 638
45	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0115	954 056	10 972
46	6111-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	201	192	38 592
47	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,614	36 537	132 045

1	2	3	4	5	6	7
48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,214	32 836	39 863
49	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	0,19	1 979	376
50	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	65,74	3 667	241 069
51	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,3408	1 468 558	500 485
52	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	11	1 116	12 276
53	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	4 068	4 068
54	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	3	4 068	12 204
55	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	48 182	48 182
56	1125-0211-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы диаметром 150 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	3	62 435	187 305
		Колодцы ж/б Д1500мм - 5шт				
57	1122-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые диаметром 1500 мм.из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,035	59 486	596 942
64	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	4 316	21 580
66	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	37	785	29 045
67	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	54,165	3 667	198 623
		Колодцы ж/б Д2000мм - 1шт				
68	1122-1301-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые диаметром 2000 мм.из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,16	50 624	159 972

1	2	3	4	5	6	7
74	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4 316	4 316
76	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	12	785	9 420
77	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	14,44	3 667	52 951
78	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	5,5	35 612	195 866
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-02			Тенге			9 867 194
в том числе оборудование			Тенге			
02-03 на Строительные работы						
		Земляные работы				
1	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	168,99	324	54 753
2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1	$м^3$	3,01	6 354	19 126
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	75,84	87	6 598
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	30,16	3 604	108 697
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	75,84	571	43 305
6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	75,84	191	14 485
		ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА				
		ДНИЩЕ				
7	1106-1301-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Днища насосных станций,толщиной более 400 мм.Строительство	$м^3$	4,46	42 430	189 238
8	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	6,28	1 979	12 428
		КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ				
9	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец,диаметр более 1000 мм	$м^3$	2,5	26 534	66 335
10	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,18	42 926	7 727
11	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	15 967	63 868
12	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	15 967	63 868
13	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	26 038	52 076

1	2	3	4	5	6	7
14	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4 316	8 632
15	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4 249	16 996
16	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	2	8 757	17 514
17	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	6 814	13 628
18	1146-0303-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34*	Стены и перегородки железобетонные.Заделка отверстий площадью до 0,2 $м^2$	$м^3$ заделки	1	349 212	349 212
19	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0,06628	1 404 525	93 092
		ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА				
20	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Щиты.Укладка над подпольными каналами	$м^2$	0,05	1 181	59
21	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,03	109 237	3 277
22	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам	$м^2$	0,03	335	10
23	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0062	954 056	5 915
24	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,004	14 186	57
25	234-201-0312 *РСНБ РК 2022*	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	$м^3$	0,004	8 780	35
26	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	1,38	7 124	9 831
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА РМ-1				
27	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,46	52 688	24 236
28	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,07016	76 465	5 365
29	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06544	1 131 473	74 044
30	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00472	368 824	1 741

1	2	3	4	5	6	7
31	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,07016	10 633	746
32	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,05568	314 758	17 526
33	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05568	1 131 473	63 000
34	1109-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,05568	24 923	1 388
35	6110-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	3,92	6 253	24 512
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	39,6	3 667	145 213
37	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,щебеночных	$м^3$	3,3	25 825	85 222
	Раздел 1.	Технологическая часть				
38	1307-0403-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Насос артезианский с погружным электродвигателем,марки 3ЭЦВ6-16-75,масса 0,92 т.Монтаж оборудования	шт.	2	418 223	836 446
39	Прайс-лист	Скваженный насос Wilo SUB TWI4.09-18-DM Q=4,3 m3/h H=80 m N=5,5kW	шт	2	1 841 462,86	3 682 926
40	6401-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	2	90 659	181 318
41	Прайс-лист	Шкаф управления насосом ШУН-tesco/1-5,5	шт	2	1 703 739,05	3 407 478
42	Прайс-лист	Кабель мотора 50м	шт	2	674 464,29	1 348 929
43	Прайс-лист	Погружной электрод	шт	4	88 417,77	353 671
44	Прайс-лист	Заливная муфта кабеля	шт	4	87 416,87	349 667
45	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	4 164	8 328
46	6114-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 50 мм.	шт.	2	12 250	24 500
47	244-301-0507 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	2	68 645	137 290
48	6301-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вантузов одинарных	шт.	2	9 265	18 530
49	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,одноступенчатый (однокамерный),уплотнение EPDM для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16 DN 50	шт.	2	130 665	261 330

1	2	3	4	5	6	7
50	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 50 мм.Монтаж оборудования	шт.	6	21 414	128 484
51	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	22 797	136 782
52	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 50 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	21 414	42 828
53	242-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 25,марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	30 096	60 192
54	1312-1101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 25 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	14 469	28 938
55	261-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды,нефти и масла,Ру 0,6 МПа,Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20 845	41 690
56	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 50 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	21 414	42 828
57	242-302-0606 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый,для воды,пара,газа,нефтепродуктов,Т 200°С,PN 160,марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	148 026	296 052
58	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	26	2 847	74 022
59	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149	8 596
60	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	10	1 016	10 160
61	241-113-0215 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	4	2 890	11 560
62	241-114-0118 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	4	1 086	4 344
63	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	2	932	1 864
64	261-107-0755 *РСНБ РК 2022*	Рукава напорные паропроводные "Пар-2",диаметр 50 мм	м	40	2 408	96 320

1	2	3	4	5	6	7
65	248-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОУ 5	шт.	2	21 173	42 346
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			11 637 419
в том числе оборудование			Тенге			9 142 671
	Раздел 2.	Отопление и вентиляция				
66	6118-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм	шт.	2	19 328	38 656
67	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	2	25 288	50 576
68	6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	2	6 243	12 486
69	246-302-0504 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	2	6 181	12 362
70	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,4	13 283	18 596
71	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	1,4	2 515	3 521
		Воздуховод из хризотилцементных труб с муфтой				
72	6301-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт,диаметр труб 200 мм	км	0,004	8 025 299	32 101
73	241-701-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм	м	4	4 400	17 600
74	261-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ,к трубам с DN 300 ГОСТ 31416-2009	шт.	2	564	1 128
75	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,08	2 515	201
76	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00805	326 296	2 627
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			189 854
в том числе оборудование			Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-04-03			Тенге			13 491 028
в том числе оборудование			Тенге			9 142 671
02-04-02 на ЭОМ,ПС						
		Электрооборудование				
1	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа),устанавливаемого на стене,высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	31 208	31 208
2	515-301-0257 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 8505-3074/ЯАВР/	шт.	1	510 776	510 776
3	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 070	15 070
4	247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 643	13 643
5	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	14	8 261	115 654

1	2	3	4	5	6	7
6	247-204-0685 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	3 840	3 840
7	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3 554	7 108
8	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	522	3 132
9	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	1 996	3 992
10	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 919	1 919
11	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 884	3 768
12	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 070	15 070
13	515-301-0239 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5141-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 20 А,тепловое реле 16 А	шт.	1	526 362	526 362
14	6125-1101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппаратуры настенный,масса от 0,15 т до 0,2 т	шт.	1	51 524	51 524
15	245-601-0103 *РСНБ РК 2022 ПРИМ.*	Датчик температуры наружного воздуха,NI1000 Ом,диапазон измерения от -50°С до+80°С	шт.	1	12 883	12 883
16	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Светильник с количеством ламп в светильнике 1.Установка отдельно на штырях	шт.	2	6 491	12 982
17	247-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	2	10 885	21 770
18	1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одноламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	6 888	27 552
19	247-102-0128 *РСНБ РК 2022 ПРИМ.*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609,мощность 24 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	7 351	22 053
20	247-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный,без датчика,мощность 15 Вт,IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	1	6 507	6 507
21	261-303-0124 *РСНБ РК 2022 прим.*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	3	435	1 305
22	247-106-0102 *РСНБ РК 2022 прим.*	Лампа светодиодная типа Т8,1200,мощность 18 Вт,IP 20	шт.	3	3 796	11 388
23	247-104-2502 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м,IP 54	шт.	1	7 781	7 781

1	2	3	4	5	6	7
24	247-106-0102 *РСНБ РК 2022 прим.*	Лампа светодиодная типа Т8,1200,мощность 18 Вт,IP 20	шт.	1	3 796	3 796
25	248-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	3	25 752	77 256
		Электроустановочные изделия				
26	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	935	5 610
27	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	4	582	2 328
28	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,10 А,IP54	шт.	2	1 229	2 458
29	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	3	935	2 805
30	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	3	613	1 839
31	6401-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	2	5 791	11 582
32	243-903-2013 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ	шт.	2	9 317	18 634
33	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242,IP55,10 гермовводов,размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	8	973	7 784
34	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2	20 092	40 184
		Заземление				
46	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2	м	15	1 235	18 525
47	1308-0206-1602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Скобы или конструкции металлические для труб Г-образные.Монтаж оборудования	т	0,001125	1 652 361	1 859
48	261-107-0620 *РСНБ РК 2022 прим.*	Скобы металлические	кг	1,125	203	228
		Молниезащита				
49	6401-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 8 мм	м	35	1 069	37 415

1	2	3	4	5	6	7
50	6401-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 63х63х6 мм	шт.	2	12 291	24 582
	Раздел 1.	Пожарная сигнализация				
51	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных,пусковых: концентратора блока линейного	шт.	1	8 586	8 586
52	248-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	55 546	55 546
53	248-306-0376 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В,7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	1	15 941	15 941
54	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного,магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	2	4 867	9 734
55	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	2	1 841	3 682
56	6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного,бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического,устанавливаемого на стекле	шт.	1	4 974	4 974
57	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1 654	1 654
58	261-404-0590 *РСНБ РК 2022 прим.*	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	63	126
59	6125-0408-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж громкоговорителя студийного контроля	шт.	1	32 930	32 930
60	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	2 908	2 908
61	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	352	10 560
62	243-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСПВГ 2х0,35	м	30	65	1 950
63	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	10	748	7 480
64	243-107-1601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1	м	10	473	4 730
65	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10,1	45	455
66	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	30	898	26 940
67	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 12 мм х 12 мм	м	30	81	2 430
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			190 626
в том числе оборудование			Тенге			

1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-04-02			Тенге			1 874 798
в том числе оборудование			Тенге			1 037 138
02-04-03 на Технологическая часть						
1	1307-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый,объемный,поршневой,приводной на отдельных фундаментных плитах,масса 0,9 т.Монтаж оборудования	комплект	1	259 917	259 917
4	1332-0109-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.*	Установка для очистки воды,автоматизированная.Монтаж оборудования	комплект	2	589 074	1 178 148
6	1312-0101-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 159 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5	9 443	47 215
8	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 108 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	8 089	64 712
9	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	8	3 617	28 936
10	1312-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 25 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	6 209	49 672
11	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	8	367	2 936
12	1312-0108-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Трубопровод из полиэтиленовых труб,диаметр труб наружный 110-140 мм.Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	2	4 973	9 946
13	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2,02	1 828	3 693
14	1312-1203-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа,диаметр условного прохода 100 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	44 602	89 204
16	1312-1203-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа,диаметр условного прохода 100 мм.Монтаж оборудования	шт.	9	44 602	401 418
18	1312-1203-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа,диаметр условного прохода 200 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	97 104	194 208
20	1312-1203-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Арматура стальная фланцевая на условное давление до 6,4 МПа,диаметр условного прохода 100 мм.Монтаж оборудования	шт.	49	52 915	2 592 835

1	2	3	4	5	6	7
21	241-113-0124 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	3	9 914	29 742
22	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2 882	5 764
23	241-114-0141 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	4	2 900	11 600
24	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	2	5 897	11 794
25	241-112-0145 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	6	2 290	13 740
26	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	6 996	55 968
27	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	24	4 003	96 072
28	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003	8 006
29	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12	246	2 952
30	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12	190	2 280
31	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 200 мм	м трубопровода	21	371	7 791
32	6103-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем от 3 до 5 $м^3$	$м^3$	0,55	49 120	27 016
				ВОДОПРОВОД ХОЛОДН0Й ВОДЫ В1		
33	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	6	8 668	52 008
36	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов поливочных,диаметр до 25 мм	кран	2	17 099	34 198
37	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм	м	34	2 245	76 330
38	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,034	239 101	8 129
39	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	34	345	11 730
40	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2,2	3 210	7 062

1	2	3	4	5	6	7
41	6301-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 50 мм	шт.	4	14 080	56 320
42	261-107-0752 *РСНБ РК 2022 прим*	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	60	453	27 180
43	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	1	708	708
44	6114-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией,диаметр ввода до 100 мм,диаметр водомера до 80 мм	узел	4	88 390	353 560
45	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 100 мм	шт.	4	21 403	85 612
46	6114-0502-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 80 мм.	шт.	2	17 144	34 288
47	244-301-0802 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С,DN 65,Qn 65 $м^3$/ч,Tmax 50°	шт.	2	215 804	431 608
48	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	4 164	8 328
49	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	2	8 579	17 158
50	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый,для воды,газа,нефтепродуктов,Т до+100°С,PN 16,марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 530	5 060
51	1215-0102-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Кран пробко-спускной.Смена	шт.	2	1 917	3 834
52	241-119-0201 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	4	184	736
53	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,44	246	108
54	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	0,44	272	120
55	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0006	1 767 559	1 061
56	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	0,6	415	249

1	2	3	4	5	6	7
57	6301-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 75 мм	км	0,00112	1 840 670	2 062
58	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	1,12	2 506	2 807
59	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм	км	0,00048	2 027 141	973
60	241-102-0171 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,5 мм	м	0,48	4 696	2 254
61	241-114-0131 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-76х3,5 мм	шт.	4	1 985	7 940
62	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	8	4 729	37 832
63	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 864	38 912
64	516-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 1 т,высота подъема 6 м	шт.	2	159 177	318 354
65	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	76 954	153 908
66	511-304-0304 *РСНБ РК 2022 прим*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 6 $м^3$/ч,Н 5,0 м вод.ст.	шт.	2	155 079	310 158
67	6103-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем более 5 $м^3$	$м^3$	12	45 136	541 632
68	516-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 1 т,высота подъема 6 м	шт.	2	159 177	318 354
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-04-03			Тенге			8 146 138
в том числе оборудование			Тенге			946 866
02-04-04 на Автоматизация						
1	6125-1003-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Преобразователь уровнемер первичный,масса до 10 кг.Установка на резервуаре,работающем при атмосферном давлении	шт.	3	16 369	49 107
2	247-202-1101 *РСНБ РК 2022 прим*	Коробка соединительная типа КС-20	шт.	1	20 092	20 092
3	247-202-1101 *РСНБ РК 2022 прим*	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2	20 092	40 184
4	6401-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг	м	126	2 156	271 656
5	243-214-1504 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85,марки АКВБбШв 14х2,5	м	90	725	65 250

1	2	3	4	5	6	7
6	243-214-1604 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85,марки АКВБбШв 19х2,5	м	16	873	13 968
7	243-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГ 5х1,5-0,66	м	8	435	3 480
8	243-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГ 4х1,5-0,66	м	12	432	5 184
9	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	1 262	7 572
10	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	6	111	666
11	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	23	272	6 256
		Расход материала на один резервуар				
12	1312-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Бобышки,штуцеры на условное давление до 10 МПа.Монтаж оборудования	шт.	3	3 889	11 667
13	261-107-0840 *РСНБ РК 2022*	Бобышки скошенные	шт.	1	292	292
14	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	208	42
15	261-401-0314 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые для деревянных шпал под подошву рельсов Р50	1000 шт.	0,000162	479 110	78
16	261-107-0551 *РСНБ РК 2022*	Электроды ЗИО-8 ГОСТ 9466-75	кг	1,214	1 799	2 184
17	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003886	954 056	371
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-04-04			Тенге			498 049
в том числе оборудование			Тенге			0
03-02-02 на ЭОМ						
1	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 070	15 070
2	247-201-0111 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 925	9 925
3	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	6	8 261	49 566
4	247-204-0658 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 269	2 269

1	2	3	4	5	6	7
5	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	656	1 968
6	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3 554	7 108
7	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Светильник с количеством ламп в светильнике 2.Установка отдельно на штырях	шт.	2	8 580	17 160
8	247-101-0119 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-701 Norma	шт.	2	21 147	42 294
9	1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одноламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	6 888	13 776
10	247-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный,без датчика,мощность 15 Вт,IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	6 507	13 014
11	247-106-0102 *РСНБ РК 2022 прим.*	Лампа светодиодная типа Т8,1200,мощность 18 Вт,IP 20	шт.	4	3 796	15 184
12	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	5	1 096	5 480
13	247-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	2	745	1 490
14	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	3	478	1 434
15	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм,IP44	шт.	5	485	2 425
16	247-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм,IP44	шт.	10	537	5 370
17	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	60	748	44 880
18	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	25	311	7 775
19	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	25	489	12 225
20	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	м	10	411	4 110

1	2	3	4	5	6	7
21	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	56,56	45	2 545
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 03-02-02			Тенге			275 068
в том числе оборудование			Тенге			0
03-02-03 на Пожарная сигнализация						
1	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных,пусковых: концентратора блока линейного	шт.	1	8 586	8 586
2	248-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	шт.	1	37 186	37 186
3	248-306-0377 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В,7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	1	30 602	30 602
4	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного,магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	4	4 867	19 468
5	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	4	1 841	7 364
6	6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного,бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического,устанавливаемого на стекле	шт.	1	4 974	4 974
7	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1 654	1 654
8	261-404-0590 *РСНБ РК 2022 прим.*	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	63	126
9	6125-0408-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж громкоговорителя студийного контроля	шт.	1	32 930	32 930
10	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	2 908	2 908
11	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	352	10 560
12	243-305-0206 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСПВГ 1х2х0,5	м	30	53	1 590
13	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	15	748	11 220
14	243-107-1601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1	м	15	473	7 095
15	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10,1	45	455
16	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	30	898	26 940

1	2	3	4	5	6	7
17	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 12 мм х 12 мм	м	30	81	2 430
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 03-02-03			Тенге			206 088
в том числе оборудование			Тенге			0
04-01 на Наружные сети электроснабжения						
	Раздел 3.	Сети 0,4кВ				
64	6401-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми,поступающей в собранном виде,на салазках,раме или металлической плите,масса до 0,1 т	шт.	1	39 540	39 540
65	515-103-0146 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 110TS,110 кВа,80 кВт,с АВР,генератор на раме,встроенный бак,АКБ,контроллер,шумозащитный кожух	шт.	1	5 525 560	5 525 560
66	6401-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг	м	763	1 392	1 062 096
67	243-113-0641 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	м	102	1 363	139 026
68	243-113-0642 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	м	8	1 654	13 232
69	243-113-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	м	125	573	71 625
70	243-113-1102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	м	391	545	213 095
71	243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	м	137	666	91 242
72	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,008	603 751	4 830
73	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	8	431	3 448
74	6401-0201-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля,сечение одной жилы до 2,5 мм2,количество жил до 4	шт.	2	2 863	5 726
75	243-903-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией,наружной установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	2	21 726	43 452
76	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	95	1 332	126 540
77	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	28	6 818	190 904
78	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	43	1 852	79 636
79	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	550	21	11 550

1	2	3	4	5	6	7
80	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	550	53	29 150
		Опора освещения однорожковая				
81	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	12	29 746	356 952
82	247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм,диаметром 70/136 мм,тип фланца А	шт.	12	77 315	927 780
83	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°,толщиной 3,2 мм	шт.	12	13 795	165 540
84	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка	светильник	12	14 885	178 620
85	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1),мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	12	99 287	1 191 444
86	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	156	105	16 380
87	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,12	5 671	681
88	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	12	740	8 880
89	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0432	1 226 869	53 001
90	241-207-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД,с протяжкой,SN22,1250Н,РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35,DN/OD 46	м	43,632	757	33 029
91	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство	$м^3$	2,88	35 015	100 843
92	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	460,8	1 590	732 672
93	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты,гравийное	$м^3$	0,36	12 109	4 359
		Фундамент под ДЭС				
94	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	6	5 324	31 944
95	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,388	42 996	102 674
		Фундамент под КТПН				

1	2	3	4	5	6	7
96	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	6	5 324	31 944
97	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,388	42 996	102 674
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			11 690 069
в том числе оборудование			Тенге			5 525 560
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 04-01			Тенге			11 690 069
в том числе оборудование			Тенге			5 525 560
04-02 на Наружные сети связи						
		Земляные работы				
1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	70	375	26 250
2	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2	$м^3$	46,7	60	2 802
3	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	394	730	287 620
4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	23,3	6 326	147 396
5	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	394	21	8 274
6	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	394	53	20 882
7	241-201-1101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,0 мм	м	394	309	121 746
		Видеонаблюдение				
8	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной,масса до 0,015 т	шт.	1	5 325	5 325
9	248-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C,8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	52 320	52 320
10	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	4	17 593	70 372
11	248-402-0122 *СпрСЦ 09.2024*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC262EB-HDX10K-10-C,объектив 5-50 мм,10 кратный зум,2 Мп,ИК-подсветка до 100 м	шт.	4	380 691	1 522 764
12	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	1	15 101	15 101
13	248-402-0234 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3238SB-ADZK-I0-C,антивандальная,объектив 2.8~12 мм,8 Мп ИК-подсветка до 40 м,со встроенным микрофоном	шт.	1	143 896	143 896
14	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	86 699	86 699

1	2	3	4	5	6	7
15	246-702-0204 *РСНБ РК 2022*	Пульт управления BRC1H52K	шт.	1	76 489	76 489
16	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	18 030	18 030
17	248-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	85 751	85 751
18	1308-0206-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Провод сечением до 6 мм2.Прокладка в коробах	м	457	177	80 889
19	243-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	м	457	125	57 125
20	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	10	898	8 980
21	243-907-0112 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 80 мм х 40 мм	м	10	504	5 040
22	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	7,9	1 852	14 631
		Охранно-тревожная сигнализация				
23	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового,дымового,светового во взрывозащищенном исполнении	шт.	8	12 516	100 128
24	248-301-0807 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный уличный оптико-электронный,инфракрасный и фотолучевой модели ABE-150	шт.	8	15 866	126 928
25	1308-0206-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Провод сечением до 6 мм2.Прокладка в коробах	м	384	177	67 968
26	243-305-0601 *СпрСЦ 09.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	384	171	65 664
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 04-01			Тенге			3 219 070
в том числе оборудование			Тенге			0
06-03-01 на Строительные работы						
	Раздел 2.	Бетонные и железобетонные конструкции				
				Крышка К-1,2шт /АС-15,16/		
49	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Щиты.Укладка над подпольными каналами	$м^2$	8,48	5 591	47 412
50	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00672	335 822	2 257

1	2	3	4	5	6	7
51	1113-0301-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз /уголок/	$м^2$	0,19488	576	112
52	1113-0301-1419 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02* *К=4*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724 /Zinga,4 раза/	$м^2$	0,19488	1 776	346
53	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,48	1 855	890
54	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6	1 092	6 552
				Крышка К-2,2шт /АС-15,17/		
55	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Щиты.Укладка над подпольными каналами	$м^2$	4,2	5 591	23 482
56	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,02	109 237	2 185
57	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0024	312 032	749
58	1126-0201-0505 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности покрытий и перекрытий,холодные.Изоляция изделиями из пенопласта насухо	$м^3$ изоляции	0,12	51 332	6 160
59	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола	$м^3$	0,12	38 225	4 587
60	1110-0107-0612 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Двери.Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	18,72	6 376	119 359
61	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,76	1 855	3 265
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			217 356
в том числе оборудование			Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 06-03-01			Тенге			217 356
в том числе оборудование			Тенге			
06-03-03 на Вентиляция						
1	6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 125 до 150 мм	м	21,6	6 286	135 778
2	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	21,6	4 470	96 552
3	241-112-0212 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	8	7 815	62 520
4	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	32	6 996	223 872

1	2	3	4	5	6	7
5	6118-0204-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 630 мм	шт.	8	33 031	264 248
6	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	8	2 246	17 968
7	1109-0201-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Бункеры металлические.Защита листовой сталью на сварке	т конструкций	0,128	163 403	20 916
8	214-103-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм	т	0,128	2 646 896	338 803
9	214-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	т	0,0118	342 226	4 038
10	6111-0501-0524 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-811	$м^2$	5,76	523	3 012
11	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	5,50128	4 877	26 830
12	234-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	$м^2$	6,051408	8 890	53 797
13	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	8	8 582	68 656
14	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	1 695	13 560
15	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02048	954 056	19 539
16	1120-2601-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32*	Фильтры воздушные (сухие),производительность до 10 тыс $м^3$/час.Установка	фильтр	8	56 479	451 832
17	242-404-0802 *РСНБ РК 2022 прим.*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В),для систем водоснабжения,Т до+130°С,PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	8	15 799	126 392
18	242-404-0601 *РСНБ РК 2022 прим.*	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	8	1 683	13 464
19	261-301-0221 *РСНБ РК 2022 прим.*	Хомуты для крепления труб	шт.	16	549	8 784
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 06-03-03			Тенге			1 950 561
в том числе оборудование			Тенге			
06-03-04 на Автоматизация						
		Приборы и средства автоматизации				

1	2	3	4	5	6	7
1	1311-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Преобразователь уровнемер первичный,масса до 10 кг.Установка на резервуаре,работающем при атмосферном давлении	шт.	12	16 370	196 440
2	245-501-0801 *СпрСЦ 09.2024 прим*	Преобразователь давления общепромышленный ПД100-ДИ-111-0,5,выход 4-20 мА,предел измерений 0,016.6,0 МПа,тип резьбы штуцера М20х1,5,класс точности 0,5	шт.	8	51 910	415 280
3	247-202-1101 *РСНБ РК 2022 прим*	Коробка соединительная типа КС-10/КС-20/	шт.	4	20 092	80 368
4	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2	20 092	40 184
5	1308-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	270	2 156	582 120
6	243-210-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 14 ГОСТ 26411-85,марки АКВБбШвнг(В)-LS 14х2,5	км	0,096	1 052	101
7	243-210-0604 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 19 ГОСТ 26411-85,марки АКВБбШвнг(В)-LS 19х2,5	км	0,146	1 269	185
8	243-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГ 5х1,5-0,66	км	0,016	435	7
9	243-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,012	432	5
10	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	1 262	7 572
11	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	6	111	666
12	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	28	272	7 616
13	1312-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Бобышки,штуцеры на условное давление до 10 МПа.Монтаж оборудования	шт.	6	3 889	23 334
14	261-107-0840 *РСНБ РК 2022*	Бобышки скошенные	шт.	2	292	584
15	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4	208	83
16	217-701-0310 *РСНБ РК 2022*	Пластина техническая резиновая ГОСТ 7338-90	кг	0,324	768	249
17	261-107-0551 *РСНБ РК 2022*	Электроды ЗИО-8 ГОСТ 9466-75	кг	2,428	1 799	4 368

1	2	3	4	5	6	7
18	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0007772	954 056	741
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 06-03-04			Тенге			1 359 903
в том числе оборудование			Тенге			
07-01 на Благоустройство территории						
	Раздел 1.	Вертикальная планировка				
1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/	$м^3$	4,3	125	538
2	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	4,3	214	920
3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/насыпь/	$м^3$	4,3	125	538
4	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	4,3	214	920
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			2 916
в том числе оборудование			Тенге			
	Раздел 2.	Покрытия				
		Асфальтобетонное покрытие тип-1				
5	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	$м^3$	228	6 888	1 570 464
6	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,240768	220 232	53 025
7	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	912	2 476	2 258 112
8	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	912	1 068	974 016
9	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия	м	392	4 274	1 675 408
10	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	392	2 587	1 014 104
		Тротуарное покрытие тип2 /176$м^2$/				
11	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	$м^3$	17,6	21 255	374 088
12	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	176	3 851	677 776
13	255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	179,52	3 372	605 341
14	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия	м	156,6	4 913	769 376

1	2	3	4	5	6	7
15	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	156,6	1 321	206 869
		Асфальтобетонное покрытие отмостки /60м^2/				
16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	9	48 852	439 668
		Покрытие дорог из ГПС охранной тропы тип-3				
17	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	м^3	42	6 888	289 296
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			10 907 543
в том числе оборудование			Тенге			
	Раздел 3.	МАФ				
18	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	1	40 249	40 249
19	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	73 554	73 554
20	8601-0307-0103 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	439 349	439 349
		Ворота ВМ4В Н=2м -2шт				
21	6104-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ворот распашных с установкой железобетонных столбов с фундаментами	шт.	2	112 963	225 926
22	261-101-0383 *РСНБ РК 2022 прим.*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м^3	0,36	32 475	11 691
23	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м^3	1,2	32 475	38 970
24	222-509-0501 *РСНБ РК 2022*	Ворота различных типов: рамы,каркасы,панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017	т	0,2872	1 135 295	326 057
25	6104-0801-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток с установкой бетонных столбов	шт.	2	50 905	101 810
26	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м^3	0,18	32 475	5 846
27	222-509-0501 *РСНБ РК 2022*	Ворота различных типов: рамы,каркасы,панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017	т	0,0759	1 135 295	86 169
		Ж/б ограда Б5В-2 = 394м				

1	2	3	4	5	6	7
31	1211-0103-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой.Устройство	$м^2$	197	991	195 227
32	261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности,оцинкованная,марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	106,38	845	89 891
		Проволочное ограждение охранной тропы М9Б(Б) Н=1,6м 352м				
33	6104-0801-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограды металлической из колючей проволоки по железобетонным столбам	м	352	8 551	3 009 952
34	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	5,8666667	32 475	190 520
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			4 835 208
в том числе оборудование			Тенге			
	Раздел 4.	Озеленение				
35	6113-0102-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли,размер 0,7х0,7 м,вручную,в естественном грунте	яма	27	11 902	321 354
36	6113-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка дерева и кустарника с комом земли,размер кома,0,7х0,7 м	шт.	27	12 296	331 992
37	254-102-0702 *РСНБ РК 2022*	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	27	2 568	69 336
38	6113-0112-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	$м^2$	7 000	153	1 071 000
39	6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,7	663 107	464 175
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			2 257 857
в том числе оборудование			Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 07-01			Тенге			18 003 524
в том числе оборудование			Тенге			
Итого по стройке			Тенге			**132 805 541**
в том числе оборудования			Тенге			**16 652 235**
в том числе СМР			Тенге			**116 153 306**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по			Тенге		7,1%	8 246 885
Итого			Тенге			**124 400 191**
Сметная прибыль -5%			Тенге		5%	6 220 010
Непредвиденные работы и затраты-3%			Тенге		3%	4 231 573
Итого			Тенге			**134 851 773**
Итого оборудование			Тенге			**16 652 235**
Итого СМР+оборудование			Тенге			**151 504 008**
на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388			Тенге		1,0388	39 329 853
на III квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0587			Тенге		1,0587	40 083 284
на IV квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,079			Тенге		1,079	40 851 859
на I квартал 2026 г., доля - 10 %, к - 1,0992			Тенге		1,0992	41 683 261

1	2	3	4	5	6	7
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)			Тенге			161 948 256
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,999900020933545			Тенге		0,999991	**161 946 811,22**
НДС			Тенге		12%	19 433 617
Итого по стройке			**Тенге**			**181 380 428,57**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

_____Абдуллаев А.М.

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервисKz"

Директор _____Каримбаев О.К.

Авторский надзор :

ТОО "Батыс-Алта LTD"

_____Ерлан Н.Е.

Технический надзор:

ТОО "UAK ENGINEERING"

_____Рустемов Н.С.