Форма №2

Наименование стройки - Строительство питьевого водоснабжения населенного пункта Қосөткел Бырлыкского сельского округа Келесского района

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "AveNiu"
АВТОР: ТОО "Батыс-Алға LTD"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №4 от 17.02.2025 г., доп. соглашение №4/01 от 14.04.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
02-01 на Наружные сети водоснабжения						
		Земляные работы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	2388,45744	322	769 083
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112),6101-0203-(0201 - 0212),6101-0201-(0201 - 0204),6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	119,4	8 293	990 184
3	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	550,6	216	118 930
4	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	183,4	11 654	2 137 344

1	2	3	4	5	6	7
5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	752,6	3 281	2 469 281
6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	1633,8	87	142 141
7	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0102	$м^3$	1633,8	43	70 253
8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	1633,8	571	932 900
		Трубопроводы и фасонные части				
14	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	1,5	1 297 852	1 946 778
16	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм	км	1,1	1 226 869	1 349 556
17	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	11375,63	1 828	20 794 652
18	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	213,11	563	119 981
19	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	6209,48	146	906 584
		Колодец Д1500,45шт.				
62	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	12,96	95 977	1 243 862
63	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	45	26 031	1 171 395
64	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	45	23 988	1 079 460
65	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	45	23 988	1 079 460
66	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	45	26 038	1 171 710
		Колодец водопроводный D-2000мм -15шт				
70	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	15	46 395	695 925
71	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	30	36 021	1 080 630
72	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	15	44 254	663 810

1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			40 933 918
в том числе оборудование			Тенге			
02-04-01 на Строительные работы (Насосная станция II-ого подъема с бактерицидными установками)						
		Земляные работы				
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	466,473	407	189 855
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	м^3	14,427	8 293	119 643
3	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2	м^3	16	322	5 152
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	м^3	304,4	87	26 483
5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м^3	76,1	3 604	274 264
6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	304,4	571	173 812
7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	304,4	191	58 140
8	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные	м^3	66,42	1 209	80 302
				Съезд-выезд		
9	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2	м^3	83,75	322	26 968
10	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	м^3	83,75	87	7 286
11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	83,75	571	47 821
12	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	83,75	191	15 996
		ФУНДАМЕНТЫ				

1	2	3	4	5	6	7
13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,1	32 836	68 956
14	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	$м^3$	53	55 747	2 954 591
15	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,696545	282 360	479 036
16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0504	291 882	14 711
17	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	7,4	2 890	21 386
18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	65,52	3 667	240 262
19	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	3,86	52 193	201 465
20	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03578	439 035	15 709
21	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,00867	173 232	1 502
22	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00867	954 056	8 272
23	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,036	52 688	1 897
24	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,000886	173 232	153
25	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000886	954 056	845

1	2	3	4	5	6	7
26	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,1	52 688	5 269
27	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,003544	173 232	614
28	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,003544	694 126	2 460
29	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,01332	59 305	790
30	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01332	282 360	3 761
31	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,637	49 777	31 708
32	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0124019	59 305	735
33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0124019	282 360	3 502
34	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	2,94	2 698	7 932
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
35	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	$м^3$	23,97	58 764	1 408 573
36	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,2716	274 011	74 421
37	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2716	302 205	82 079
38	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной,толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	10,28	12 220	125 622
39	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004308	302 205	1 302

1	2	3	4	5	6	7
40	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,15	86 125	12 919
41	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00165	302 205	499
42	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,75	49 777	37 333
43	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	0,41	64 820	26 576
44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005904	291 882	1 723
45	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,031096	279 575	8 694
		Перемычки				
46	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,807	127 570	102 949
47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02895	291 882	8 450
48	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03572	282 360	10 086
49	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0526	279 575	14 706
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-04-01			Тенге			7 007 210
в том числе оборудование			Тенге			
03-02-01 на Строительные работы (КПП)						
		Земляные работы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	53,57601	322	17 251

1	2	3	4	5	6	7
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,65699	8 293	13 741
3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1	$м^3$	29,753	75	2 231
4	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные	$м^3$	19,5	1 209	23 576
5	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	19,5	3 290	64 155
		Фундаменты ленточные ФЛ-1 (АС-10)				
6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,9	32 836	29 552
7	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	$м^3$	5,8	54 825	317 985
8	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0234432	439 035	10 292
9	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011088	498 796	5 531
10	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	5,6	3 203	17 937
11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	31,7	3 667	116 244
		Стены				
12	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	$м^3$	12,5	58 764	734 550
13	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Расшивка швов при кладке из кирпича	$м^2$	-32,89	1 175	-38 646

1	2	3	4	5	6	7
14	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,045	576 216	25 930
15	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,24	127 570	30 617
16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	282 360	4 235
17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	291 882	2 102
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 03-02-01			Тенге			1 377 283
в том числе оборудование			Тенге			
04-01 на Наружные сети электроснабжения						
		Земляные работы				
1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	150,3	375	56 363
2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	60,9	87	5 298
3	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	530,5	730	387 265
4	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	84,6	225	19 035
5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	89,4	6 326	565 544
	Раздел 1.	Строительство ВЛ-10кВ				
6	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1323333	522 350	69 124
7	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	м	397	437	173 489
		Оборудование на напряжение выше 1000В				

1	2	3	4	5	6	7
8	1320-0204-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	Ограничитель перенапряжения.Монтаж оборудования	шт.	6	342 097	2 052 582
9	252-207-1708 *РСНБ РК 2022* *прим*	Ограничитель перенапряжения типа LVA-260-4/SGA1012.10/	шт.	6	9 157	54 942
10	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	54 181	108 362
11	515-201-0505 *СпрСЦ 11.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495	334 990
		Железобетонные элементы				
12	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	25 048	25 048
13	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	51 511	103 022
14	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	2	79 394	158 788
15	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	11	78 452	862 972
		Стальные конструкции				
16	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	131 774	131 774
17	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)	т	0,0274	1 158 739	31 749
18	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143/КизL	шт.	2	12 765	25 530

1	2	3	4	5	6	7
19	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 903	9 806
20	252-207-3942 *РСНБ РК 2022 прим*	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/	шт.	4	1 825	7 300
21	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	22 810	45 620
22	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 332	8 664
23	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	18 370	110 220
24	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 306	19 836
25	252-207-0531 *РСНБ РК 2022 прим*	Траверс типа ТМ-60,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	34 644	138 576
26	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	13 454	80 724
27	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	8	2 351	18 808
28	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 985	11 910
29	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 985	3 970
		Линейная арматура				
30	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО70	шт.	22	1 185	26 070
31	252-108-0502 *РСНБ РК 2022 прим*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SH24M SDI30 /SDI10.2/	шт.	6	19 714	118 284
32	261-404-0308 *РСНБ РК 2022 прим*	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017/SDI20.3/	шт.	3	1 480	4 440
33	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	11	17 744	195 184
34	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	14 295	257 310
35	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	2 543	58 489
36	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	6	9 837	59 022
37	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	31 953	575 154

1	2	3	4	5	6	7
38	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	589	589
39	252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1 374	16 488
		Металлопрокат				
40	6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	45	1 545	69 525
41	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм	м	50	1 186	59 300
		Стандартные изделия				
42	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002164	954 056	2 065
		Прочее				
43	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	13	2 674	34 762
44	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1 226	22 068
45	252-207-0543 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 18/73/,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	22 961	91 844
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			6 178 400
в том числе оборудование			Тенге			334 990
	Раздел 2.	Устройство ответвления УОЗ				
46	252-207-0527 *РСНБ РК 2022 прим*	Траверс типа ТМ-2/ТМ62,61/,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	16 261	65 044
47	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2 351	14 106
48	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 824	5 472
49	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000189	954 056	180
50	252-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ШП-10/IF20/	шт.	9	4 775	42 975
51	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	9	70	630
52	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО70	шт.	18	1 185	21 330
53	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	12	1 380	16 560
54	252-207-1095 *СпрСЦ 09.2024*	Зажим ответвительный типа RP 150 герметичный	шт.	18	19 537	351 666
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			517 963

1	2	3	4	5	6	7
в том числе оборудование			Тенге			
	Раздел 3.	Сети 0,4кВ				
55	6401-0101-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором,мощность до 1000 кВ.А	шт.	1	354 173	354 173
56	515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА,мощность силового трансформатора 63 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	2 096 836
57	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4,номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 060 105	1 060 105
58	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	5 161	5 161
59	247-301-0228 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э720 R Т1 (3х220/380V 10-100А),класс точности 1	шт.	1	39 399	39 399
60	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 28*	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 539	13 539
61	247-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	19 163	19 163
62	1308-0103-1607 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 26*	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная,масса до 100 кг.Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	14 390	14 390
63	247-305-0203 *СпрСЦ 09.2024 прим*	Компенсирующее устройство УКМ 12кВАр	шт.	1	226 687	226 687
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			3 829 453
в том числе оборудование			Тенге			3 156 941
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 04-01			Тенге			11 559 321
в том числе оборудование			Тенге			3 491 931
06-01 на Бурение скважин						

1	2	3	4	5	6	7
		Бурение скважины (2шт)				
1	1104-0101-2101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Скважины глубиной до 300 м.Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК.Грунты 1-2 группы	м бурения	400	11 320	4 528 000
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 06-01			Тенге			4 528 000
в том числе оборудование			Тенге			
06-02 на Строительные работы (Резервуар 150м3)						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ дано на 2 резервуара				
1	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	1 140,876	412	470 041
2	6101-0107-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами,площадь котлована по дну свыше 100 $м^2$,по одному следу 6-9 ударов,диаметр трамбовки до 1,5 м	$м^2$	469,3	1 967	923 113
3	1101-0201-0801 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Основание под полы промышленных цехов.Полив водой	$м^2$ уплотненной площади основания	469,3	200	93 860
4	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	1 140,876	125	142 610
5	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0102	$м^3$	1 140,876	428	488 295
6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	10,856	3 604	39 125
7	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0102	$м^3$	718,476	43	30 894
8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	718,476	571	410 250
9	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	195,721	125	24 465
10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	195,721	571	111 757
	Раздел 1.	БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ==========				

1	2	3	4	5	6	7
		Днище и стены /АС-7,9,11/				
14	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	12,34	35 612	439 452
15	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	108,62	75 392	8 189 079
16	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,0077	439 035	2 637 591
17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,64864	291 882	189 326
18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,07	282 360	584 485
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			12 039 933
в том числе оборудование			Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 06-02			Тенге			14 774 343
в том числе оборудование			Тенге			
07-01 на Благоустройство территории Раздел 3. МАФ						
		Ж/б ограда Б5В-2 = 394м				
28	6104-0801-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	394	9 998	3 939 212
29	261-101-0379 *РСНБ РК 2022*	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	$м^3$	49,25	57 149	2 814 588
30	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	18,715	32 475	607 770
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			7 361 570
в том числе оборудование			Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 07-01			Тенге			7 361 570
в том числе оборудование			Тенге			
Итого по стройке			Тенге			**87 541 645**
в том числе оборудования			Тенге			**3 491 931**
в том числе СМР			Тенге			**84 049 714**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6%			Тенге		7,1%	5 967 530

1	2	3	4	5	6	7
Итого			Тенге			**90 017 243**
Сметная прибыль -5%			Тенге		5%	4 500 862
Непредвиденные работы и затраты-3%			Тенге		3%	2 805 275
Итого			Тенге			**97 323 381**
Итого оборудование			Тенге			**3 491 931**
Итого СМР+оборудование			Тенге			**100 815 312**
на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388			Тенге		1,0388	31 418 084
на III квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0587			Тенге		1,0587	32 019 951
на IV квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,079			Тенге		1,079	32 633 916
на I квартал 2026 г., доля - 10 %, к - 1,0992			Тенге		1,0992	11 081 619
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)						107 153 570
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,999900020933545			Тенге		**0,999900**	**107 142 857,14**
НДС			Тенге		12%	12 857 143
Итого по стройке			**Тенге**			**120 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

_____**Абдуллаев А.М.**

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервисKz"

Директор_____**Каримбаев О.К.**

Технический надзор:

ТОО "AveNiu"

_____**Ахметов Х.П.**

Авторский надзор :

ТОО "Батыс-Алга LTD"

_____**Ерлан Н.Е.**