Форма №2

Наименование стройки - Строительство питьевого водоснабжения населенного пункта Қосөткел Бырлыкского сельского округа Келесского района

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "AveNiu"
АВТОР: ТОО "Батыс-Алға LTD"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №4 от 17.02.2025 г., доп. соглашение №4/01 от 14.04.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
02-01 на Наружные сети водоснабжения						
		Земляные работы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	2120,787236	322	682 893
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112),6101-0203-(0201 - 0212),6101-0201-(0201 - 0204),6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	106,1333333	8 293	880 164
3	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	489,4222222	216	105 715
4	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	163,0222222	11 654	1 899 861

1	2	3	4	5	6	7
5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	668,9777778	3 281	2 194 916
6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	1510,441367	87	131 408
7	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0102	$м^3$	1510,441367	43	64 949
8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	1510,441367	571	862 462
9	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	917	129	118 293
		Трубопроводы и фасонные части				
14	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	1,254333333	1 297 852	1 627 939
15	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	км	0,211	1 239 588	261 553
16	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм	км	2,048	1 226 869	2 512 628
		Колодец водопроводный D-2000мм -15шт				
69	6302-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 2 м в сухих грунтах	$м^3$	8,2125	70 271	577 101
73	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	4 249	63 735
		Колодец водопроводный D-1000мм -6шт				
75	6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	4,86	107 766	523 743
76	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	13 089	78 534
77	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	12	14 957	179 484
78	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	11 176	67 056
79	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4 249	25 494

1	2	3	4	5	6	7
83	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	1,25216	1 468 558	1 838 870
84	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 315 мм	км	0,222	4 219 015	936 621
86	6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных,диаметр 110 мм	м	222	4 477	993 894
87	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,3937*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800/315/ мм	шт.	15	26 056	390 840
88	6301-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 225 мм	км	0,278	2 810 535	781 329
90	6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,2272*	Протаскивание в футляр труб полимерных,диаметр 110/25/ мм	м	278	1 018	283 004
91	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,2812*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800/225/ мм	шт.	29	18 609	539 661
	Раздел 1.	Распределительные колодцы				
		Колодец				
109	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	12	81 987	983 844
135	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	4	23 192	92 768
163	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	4	23 192	92 768
		Колодец				
165	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	4,8	81 987	393 538
169	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4 249	16 996
191	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	6	23 192	139 152
		Колодец				
193	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	6,5546999	81 987	537 400
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			2 256 466
в том числе оборудование			Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			20 878 613

1	2	3	4	5	6	7
в том числе оборудование			Тенге			
06-01 на Станция водоочистки						
1	Прайс-лист	Станция локальной очистки серии "LKH" производительностью 5,1м^3/ч	к-т	1	93 076 071,43	93 076 071
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 06-03			Тенге			93 076 071
в том числе оборудование			Тенге			93 076 071
Итого по стройке			Тенге			**113 954 685**
в том числе оборудования			Тенге			**93 076 071**
в том числе СМР			Тенге			**20 878 613**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6%			Тенге		7,1%	1 482 382
Итого			Тенге			**22 360 995**
Сметная прибыль -5%			Тенге		5%	1 118 050
Непредвиденные работы и затраты-3%			Тенге		3%	3 463 112
Итого			Тенге			**26 942 157**
Итого оборудование			Тенге			**93 076 071**
Итого СМР+оборудование			Тенге			**120 018 228**
на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388			Тенге		1,0388	37 402 481
на III квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0587			Тенге		1,0587	38 118 989
на IV квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,079			Тенге		1,079	38 849 900
на I квартал 2026 г., доля - 10 %, к - 1,0992			Тенге		1,0992	13 192 404
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)						127 563 774
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,999900020933545			Тенге		**0,999900**	**127 551 020,41**
НДС			Тенге		12%	15 306 122
Итого по стройке			**Тенге**			**142 857 142,86**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

_____ **Абдуллаев А.М.**

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервисKz"

Директор _____ **Каримбаев О.К.**

Технический надзор:

ТОО "AveNiu"

_____ **Ахметов Х.П.**

Авторский надзор :

ТОО "Батыс-Алга LTD"

_____ **Ерлан Н.Е.**