Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ALEM Strov Company", БИН 100240010827
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: "Строительство водопроводных сетей от Пресновского группового водопровода с подключением сел Бирлик, Кенес, Жанажол, Жанаталап района Шал акына СКО»
(наименование, адрес)

Объект: "Строительство водопроводных сетей от Пресновского группового водопровода с подключением сел Бирлик, Кенес, Жанажол, Жанаталап района Шал акына СКО»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №АС12/09 от 12 сентября 2025г.

Акт выполненных работ
за ноябрь 2025 года

№ п.п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Выгреб V=3,5м3									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5-1) м3	м3 грунта	37	45,26	45.26	8237	8236		1006	9982
						7,69		1398		739	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,4	177,70		1066			1535	3961
					177,70		1066			293	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,4	35,12	16,09	421	193		233	706
					19,03	7,89	229	95		53	
4	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) добавлять на каждые последующие 5м. Группа грунта 1	м3 грунта	21,4	3,50	3,50	376	376		107	520
						1,39		149		39	
5	1101-0107-2001 РСНБ РК 2015	Площади орошаемые. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещения грунта до 10м. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,1	12,60	11,97	768	729		209	1056
					0,64	4,13	39	252		79	
6	1101-0105-0301 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскааваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,6	34,59	34,02	276	273		65	369
					0,58	10,69	5	86		28	
7	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	м2	2,6	0,32	0,32	4	4		1,2	6
						0,13		2		0,4	
		РАЗДЕЛ 2. Отводящий трубопровод									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство бетонной обоймы. Ду100	м3	0,46	5305,72	266,72	12203	521	11028	708	13944
					284,04	54,49	653	125		1033	
9	1106-0401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,67	347,00	20,50	1159	68	61	1031	2365
					307,84	6,84	1029	22		175	
10	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0мм	м	0,622	1491		4644		4644		5015
										371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосковой и тонколистовой стали. Монтаж решетки из стальных прутьев	т конструкция	0.67	12566,10 11724,56	529,00 108.62	99 92	4 1	2	65 13	177
12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,65	69897,00		552		552	44	597
13	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	2,3	53,27 7,65	0.54 0.06	613 88	6 1	519	61 54	729
14	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-710 в 4 слоя	м2	9,21	68,50 3,87	0,38 0,06	3156 178	17 3	2960	716 262	3544
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
15	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15мм. Устройство	м2 стяжки	5,4	73,59 25,57	22,33 2,92	3947 1380	602 157	1990	1415 431	5820
16	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	5,4	33,20 1,42	2,49 0,68	1793 76	134 36	1582	104 151	2049
17	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,4	79,35 22,55	2,66 0,46	4285 1217	144 25	2922	1143 343	5862
18	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	5,4	100,58 56,95	5,45 2,76	5431 3220	294 74	1916	3031 677	9140
19	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П120-130	м3	0,56	4312,60		23986		23986	1918	25905
20	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки наклхо. Устройство в один слой	м2 изолируемой покрытия	5,4	19,89 4,34	0,06 0,03	1074 234	3 2	836	221 103	1399
21	1212-0101-0211 РСНБ РК 2015	Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	5,4	68,82 12,08	9,06 1,99	3715 652	489 107	2575	699 353	4768
22	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15мм. Устройство	м2 стяжки	5,4	73,59 25,57	11,17 2,92	3974 1380	602 157	1990	1414 4311	5820
23	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. Добовлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 изолируемой покрытия	5,4	33,20 1,42	2,48 0,68	1793 76	134 36	1582	104 151	2049
24	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	5,4	1702,13 1545,12	153,88 67,41	91915 83436	8309 3639	169	79239 13692	184847
25	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	5,4	197,11 16,17	1,57 0,57	10643 873	84 31	9686	831 918	12393

ИТОГО ПО СМЕТЕ: **303023**

Временные здания и сооружения 2 % 6060

Итого с временными зданиями и сооружениями **309083**

Затраты на производство работ в зимнее время 3,3 % 10200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с производство работ в зимнее время									**319283**
		Непредвиденные работы и затраты 2 %									6 386
		Итого с непредвиденными работами и затратами									325 669
		Итого в текущих ценах 2023 К=1,0973603									3 574
		Итого с понижающим коэффицентом К=0,95									329 243
		Итого с Субподрядной скидкой									32 924
		НДС 12%									296 318,38
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС									35 558,21
											331 876,58

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "A.T.Y. Stroy Company" БИН 100240010827

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касымбаев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик ТОО "AN Groups", БИН 970340000010
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес.

Субподрядчик ТОО "ALEM Stroy Company", БИН 100240010827
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес.

Стройка "Строительство водопроводных сетей от Пресновского группового водопровода с подключением сел Бирлик, Кенес, Жанажол, Жанаталап района Шал акына СКО»
(наименование, адрес)

Объект "Строительство водопроводных сетей от Пресновского группового водопровода с подключением сел Бирлик, Кенес, Жанажол, Жанаталап района Шал акына СКО»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №АС12/09 от 12 сентября 2025г.

Акт выполненных работ
за ноябрь 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3 Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	343		289,60	289,60	99333	99333	--	13301	106322
						--	53,86	--	18474		9011	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл 11 п 3 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,29		2245,32	--	23104	--	--	16635	21459
						2245,32	--	23104	--		3179	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2	м3 грунта	283		19,17	19,17	5425	5425	--	1661	3826
						--	8,15	--	2306		567	
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта Группа грунтов 2	м3 грунта	283		8,48	8,48	2400	2400	--	736	1693
						--	3,61	--	1022		251	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную Группа грунтов 2	м3 грунта	33,96		975,89	--	33141	--	--	23862	30781
						975,89	--	33141	--		4569	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Устройство	м3	14,4		2553,65	1133,45	36773	16322	--	22181	31835
						1420,20	272,49	20451	3924		4716	
7	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 10	Гидроизоляция обмазочная холодной мастикой толщиной 2 мм Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	101,6988		472,82	44,17	48085	4492	--	41553	48404
						428,65	6,02	43593	612		7171	
8	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная Устройство Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 до 2 мм	м2 изолируемой поверхности	101,6988		335,16	45,86	34085	4663	--	28299	33687
						289,30	6,72	29421	683		4991	
		РАЗДЕЛ 2.Монолитные стены и днище										
		Фундамент под колонну										

9	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 Устройство	м3	1,87	9963,51	1987,79	18632	3717	--	14406	35681
					7975,72	489,69	14915	916		2643	
10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Сетки арматурные плоские Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,014475	22274,33	1039,29	322	15	--	285	655
					21235,04	364,82	307	5		49	
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 22	Детали закладные весом до 4 кг Установка	т	0,0050618	274892,55	1454,55	1391	7	--	1262	2866
					273438,00	637,53	1384	3		212	
12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02474	22041,80	1409,66	545	35	--	474	1101
					20632,14	429,20	510	11		82	
13	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Сетки арматурные плоские Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01994	22274,33	1039,29	444	20	--	392	903
					21235,04	364,82	423	7		67	
14	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 22	Детали закладные весом до 4 кг Установка	т	0,0050618	274892,55	1454,55	1391	7	--	1262	2866
					273438,00	637,53	1384	3		212	
15	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм Устройство	м3	3,32	12756,01	3283,96	42350	10902	--	32379	80708
					9472,05	1245,31	31447	4134		5978	
16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00752	22041,80	1409,66	166	10	--	144	335
					20632,14	429,20	155	3		25	
17	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Сетки арматурные плоские Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,244	22274,33	1039,29	27709	1293	--	24452	56334
					21235,04	364,82	26416	454		4173	
18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 22	Детали закладные весом до 4 кг Установка МН1	т	0,0156	274892,55	1454,55	4288	23	--	3891	8833
					273438,00	637,53	4266	10		654	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**468289**
Временные здания и сооружения 2 %	9366
Итого с временными зданиями и сооружениями	**477655**
Затраты на производство работ в зимнее время 3,3 %	15763
Итого с производство работ в зимнее время	**493417**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	9 868
Итого с непредвиденными работами и затратами	503 286
Итого в текущих ценах 2023 К=1,0973в03	5 523
Итого с понижающим коэффициентом К 0,95	508 809
Итого с Субподрядной скидкой	86 377
НДС 12%	422 431,63
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	50 691,79
	473 123,42

Принял (Субподрядчик)

ТОО "ALFA Stroy Company" БИН 100240010827

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касымбаев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "A Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)