Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г. Атырау»

Утверждена
Приказ И.О. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурному методу)
за март месяц 2026 года

БИИН/ИИН		КОПФ		договор		дополнительное согл.		источник финансиров.	
заказчика	подряд.	заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	Наим. Прогр./ подпрогр./спец.	код
050140003056	021040004147			№33	28.02.2025г.	№1	19.08.2025г		
						№2	29.12.2025г		
						№3	31.12.2025г		
						№4	06.02.2026г		

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г. Атырау»	1 184 349 049,43	393 349 049,43					54 255 041,30	393 349 049,43

Итого к оплате: 393 349 049,43 (Триста девяносто три миллионов триста сорок девять тысяча сорок девять) тенге 43 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя управления _____ Д.Тілепберген

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директора _____ К.Тлегенов

Технадзор:
ТОО "Building Control" _____ Е.Даутов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г. Атырау»
Договор: №33 от 28.02.2025 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на март 2026 года

№	Наименование объектов	Общий	2025 год	2026 год	Остаток	Аванс			
				март		Сумма аванса	Сумма погашения до	Сумма погашения за	Остаток
1	Здание ФОК	1 753 058 706,91	716 678 840,82	310 407 737,13	725 972 128,96				
2	Блочно модульная котельная	66 958 873,32	66 958 873,32		-				
3	Здание трансформаторной подстанции	17 864 245,40			17 864 245,40				
4	Наружные сети электроснабжения	347 381 237,98			347 381 237,98				
5	Наружные сети телефонизации	1 662 961,60			1 662 961,60				
6	Наружные сети водоснабжения и канализации	82 568 389,38		65 218 499,00	17 349 890,38				
7	Наружные сети теплоснабжения	18 548 228,63		17 722 813,30	825 415,33				
8	Наружные сети газоснабжения	7 579 971,60	7 362 285,86		217 685,74				
9	Благоустройство территории	257 947 211,86			257 947 211,86				
	ИТОГО	**2 553 569 826,68**	**791 000 000,00**	**393 349 049,43**	**1 369 220 777,25**	**674 100 000,00**	**237 300 000,00**	**118 004 714,83**	**318 795 285,17**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя управления _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директора _____ К.Тлегенов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г. Атырау»
Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г. Атырау»
Договор: №33 от 28.02.2025 г.

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март месяц 2026 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**268 501 340**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**87 927 200**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**43 698 754**
		машины и механизмы	Тенге			**20 022 992**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 130 482**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**160 551 148**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**21 475**
		Раздел 1. Металлоконструкции Блоки Б,В,Г, ИТОГО:	тенге			**56 928 916**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**56 928 916**
1	**6106-0302-0103 Кклим = 1,08 Коб =0,5**	**Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса более 5 т, высота до 25 м**	**т**	**18,8685**	**105419**	**1 989 098**
2	**222-525-0201 Коб=0,5**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**19,6289**	**1103584**	**21 662 141**
3	**6106-0302-0201 Кклим = 1,08 Коб =0,5**	**Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**2,2525**	**291183**	**655 890**
4	**222-525-0201 Коб=0,5**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**2,34328**	**1103584**	**2 586 002**

5	6106-0302-0201 Кклим = 1,08 Коб =0,5	Монтаж горизонтальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	5,5915	291183	1 628 150
6	222-525-0201 Коб=0,5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	5,81684	1103584	6 419 369
7	6106-0302-0401 Кклим = 1,08 Коб =0,5	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	9,6595	109865	1 061 241
8	222-525-0201 Коб=0,5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	10,04878	1103584	11 089 670
9	290-000-0001 Коб=0,5	Надбавка к сметной стоимости на марку металла С245	1 т	19,273	7791	150 156
10	290-000-0002 Коб=0,5	Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345	1 т	12,332	22369	275 855
11	290-000-0003 Коб=0,5	Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345-1	1 т	0,0245	22369	548
12	290-000-0004 Коб=0,5	Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345-3	1 т	0,079	22369	1 767
13	290-000-0005 Коб=0,5	Надбавка к сметной стоимости на марку металла С390	1 т	0,1695	21970	3 724
14	290-000-0006 Коб=0,5	Надбавка к сметной стоимости на марку металла С255	1 т	4,494	14178	63 716
15	6111-0501-0601 Кклим = 1,04 Коб =0,5	Окраска поверхности металлической огрунтованной пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	896,85	10416	9 341 590
		Раздел 2. Стены и перегородки Блок А, ИТОГО:	тенге			19 926 215
		Подраздел 2.1. Монолитные перемычки 1 этаж, ИТОГО	тенге			663 146
16	6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =4	Устройство железобетонной перемычки МП-1	м3	0,08	107023	8 562
17	212-101-0601 Коб=4	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,0812	34156	2 773
18	214-210-0202 Коб=4	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0168	299597	5 033
19	214-210-0101 Коб=4	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00056	333904	187
20	6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =5	Устройство железобетонной перемычки МП-2	м3	0,125	107023	13 378

21	212-101-0601 Коб=5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,12688	34156	4 334
22	214-210-0202 Коб=5	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0246	299597	7 370
23	214-210-0101 Коб=5	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0008	333904	267
24	6103-0401-0301 Кклим = 1,08	Устройство железобетонной перемычки МП-3	м3	0,03	107023	3 211
25	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,03045	34156	1 040
26	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0057	299597	1 708
27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00018	333904	60
28	6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =13	Устройство железобетонной перемычки МП-4	м3	0,39	107023	41 739
29	212-101-0601 Коб=13	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,39585	34156	13 521
30	214-210-0202 Коб=13	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,078	299597	23 369
31	214-210-0101 Коб=13	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00234	333904	781
32	6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =3	Устройство железобетонной перемычки МП-5	м3	0,09	107023	9 632
33	212-101-0601 Коб=3	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,09135	34156	3 120
34	214-210-0202 Коб=3	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0159	299597	4 764
35	214-210-0101 Коб=3	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00048	333904	160
36	6103-0401-0301 Кклим = 1,08	Устройство железобетонной перемычки МП-7	м3	0,09	107023	9 632
37	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,09135	34156	3 120
38	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,008	299597	2 397
39	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0018	333904	601
40	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,016	68826	1 101

41	6103-0401-0301 Кклим = 1,08	Устройство железобетонной перемычки МП-8	м3	0,07	107023	7 492
42	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,07105	34156	2 427
43	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,00656	299597	1 965
44	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0016	333904	534
45	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,016	68826	1 101
46	6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =17	Устройство железобетонной перемычки МП-1.1	м3	2,21	107023	236 521
47	212-101-0601 Коб=17	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,24315	34156	76 617
48	214-210-0202 Коб=17	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,136	299597	40 745
49	214-210-0101 Коб=17	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03978	333904	13 283
50	261-101-0383 Коб=17	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,68	68826	46 802
51	6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =2	Устройство железобетонной перемычки МП-1.5	м3	0,4	107023	42 809
52	212-101-0601 Коб=2	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,406	34156	13 867
53	214-210-0202 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0312	299597	9 347
54	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0068	333904	2 271
55	261-101-0383 Коб=2	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,08	68826	5 506
		Подраздел 2.2. Кладка стен и перегородок 2 этаж, ИТОГО	тенге			18 490 635
56	6105-0101-0701 Кклим = 1,08	Кладка стены из известняковых камней, обычной	м3	60,8	18984	1 154 227
57	212-401-0203 Коб=0,1	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	6,08	29984	182 303

58	212-401-0203 Коб=0,07	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	4,256	29984	127 612
59	290-000-2200 (кпл)	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	1 шт	3988,92	182,16	726 622
60	6105-0201-0503 Кклим = 1,08	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	620,63	8256	5 123 921
61	212-401-0203 Коб=0,023	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	14,27449	29984	428 006
62	213-101-0101 Коб=50,4	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	31,27975	90857	2 841 984
63	6105-0201-0301 Кклим = 1,08	Кладка стены внутренней	м3	30,09	33597	1 010 934
64	212-401-0203 Коб=0,24	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	7,2216	29984	216 532
65	213-101-0101 Коб=380	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	11,4342	90857	1 038 877
66	6105-0201-0101 Кклим = 1,08	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет)	м3	47,4	35035	1 660 659
67	212-401-0202 Коб=0,24	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	1 м3	11,376	28693	326 412
68	213-101-0101 Коб=380	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	18,012	90857	1 636 516
69	6105-0401-0103 Кклим = 1,08	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,80859	296847	240 028
70	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1,Сг-2,Сг-3)	1 т	0,80859	409678	331 262
71	1106-0701-0102 Кклим = 1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Ж/Б обвязка)	м3	3,71	144663	536 700
72	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,26424	323095	85 375
73	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06	333904	20 034
74	6103-0701-0807 Кклим = 1,08	Установка детали закладной, вес до 4 кг Зд-1,Зд-2	т	0,34804	1062443	369 773
75	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,34804	1154557	401 832

76	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 т	0,0447	694126	31 027
		Подраздел 2.3. Монолитные перемычки 2 этаж, ИТОГО	тенге			772 434
77	6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =11	Устройство железобетонной перемычки МП-1	м3	0,22	107023	23 545
78	212-101-0601 Коб=11	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,2233	34156	7 627
79	214-210-0202 Коб=11	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0462	299597	13 841
80	214-210-0101 Коб=11	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00154	333904	514
81	6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =8	Устройство железобетонной перемычки МП-2	м3	0,2	107023	21 405
82	212-101-0601 Коб=8	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,203	34156	6 934
83	214-210-0202 Коб=8	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,03936	299597	11 792
84	214-210-0101 Коб=8	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00128	333904	427
85	6103-0401-0301 Кклим = 1,08	Устройство железобетонной перемычки МП-3	м3	0,03	107023	3 211
86	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,03045	34156	1 040
87	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0057	299597	1 708
88	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00018	333904	60
89	6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =5	Устройство железобетонной перемычки МП-4	м3	0,15	107023	16 053
90	212-101-0601 Коб=5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,15225	34156	5 200
91	214-210-0202 Коб=5	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,03	299597	8 988
92	214-210-0101 Коб=5	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0009	333904	301
93	6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =9	Устройство железобетонной перемычки МП-5	м3	0,27	107023	28 896
94	212-101-0601 Коб=9	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,27405	34156	9 360
95	214-210-0202 Коб=9	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0477	299597	14 291

96	214-210-0101 Коб=9	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00144	333904	481
97	6103-0401-0301 Кклим = 1,08	Устройство железобетонной перемычки МП-7	м3	0,09	107023	9 632
98	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,09135	34156	3 120
99	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,008	299597	2 397
100	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0018	333904	601
101	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,016	68826	1 101
102	6103-0401-0301 Кклим = 1,08	Устройство железобетонной перемычки МП-8	м3	0,07	107023	7 492
103	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,07105	34156	2 427
104	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,00656	299597	1 965
105	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0016	333904	534
106	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,016	68826	1 101
107	6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =15	Устройство железобетонной перемычки МП-1.1	м3	1,95	107023	208 695
108	212-101-0601 Коб=15	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1,97925	34156	67 603
109	214-210-0202 Коб=15	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,12	299597	35 952
110	214-210-0101 Коб=15	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0351	333904	11 720
111	261-101-0383 Коб=15	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,6	68826	41 296
112	6103-0401-0301 Кклим = 1,08	Устройство железобетонной перемычки МП-1.4	м3	0,4	107023	42 809
113	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,406	34156	13 867

114	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0372	299597	11 145
115	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,006	333904	2 003
116	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,04	68826	2 753
117	6103-0401-0301 Кклим = 1,08	Устройство железобетонной перемычки МП-1.5	м3	0,2	107023	21 405
118	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,203	34156	6 934
119	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0156	299597	4 674
120	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0034	333904	1 135
121	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,04	68826	2 753
122	6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =2	Устройство железобетонной перемычки МП-1.7	м3	0,5	107023	53 512
123	212-101-0601 Коб=2	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,5075	34156	17 334
124	214-210-0202 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0412	299597	12 343
125	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00884	333904	2 952
126	261-101-0383 Коб=2	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,08	68826	5 506
		Раздел 3. Стены и перегородки Блок Б, ИТОГО:	тенге			23 374 832
		Подраздел 3.1. Кладка стен и перегородок , ИТОГО	тенге			22 781 837
127	6105-0101-0701 Кклим = 1,08	Кладка стены из известняковых камней, обычной	м3	362,16	18984	6 875 245
128	212-401-0203 Коб=0,1	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	36,216	29984	1 085 901
129	212-401-0203 Коб=0,07	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	25,3512	29984	760 130
130	290-000-2200 (кпл)	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	1 шт	23760,31	182,16	4 328 178

131	6105-0201-0101 Кклим = 1,08	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет)	м3	91,1	35035	3 191 689
132	212-401-0202 Коб=0,24	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	1 м3	21,864	28693	627 344
133	213-101-0101 Коб=380	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	34,618	90857	3 145 288
134	6105-0401-0103 Кклим = 1,08	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,3354	296847	396 409
135	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1)	1 т	1,3354	409678	547 084
136	1106-0701-0102 Кклим = 1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Ж/Б обвязка)	м3	11,1	144663	1 605 759
137	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,52004	323095	168 022
138	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1521	333904	50 787
		Подраздел 3.2. Монолитные перемычки , ИТОГО	тенге			592 995
139	6103-0401-0301 Кклим = 1,08	Устройство железобетонной перемычки МП-1.1	м3	0,13	107023	13 913
140	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,13195	34156	4 507
141	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,008	299597	2 397
142	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00234	333904	781
143	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,04	68826	2 753
144	6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =7	Устройство железобетонной перемычки МП-1.6	м3	3,08	107023	329 631
145	212-101-0601 Коб=7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	3,1262	34156	106 778
146	214-210-0202 Коб=7	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,32088	299597	96 135
147	214-210-0101 Коб=7	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0504	333904	16 829
148	261-101-0383 Коб=7	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,28	68826	19 271
		Раздел 4. Стены и перегородки Блок В, ИТОГО:	тенге			2 478 283

		Подраздел 4.1. Монолитные перемычки 1 этаж, ИТОГО	тенге			**288 860**
149	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1**	**м3**	**0,14**	**107023**	**14 983**
150	**212-101-0601 Коб=7**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,1421**	**34156**	**4 854**
151	**214-210-0202 Коб=7**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,0294**	**299597**	**8 808**
152	**214-210-0101 Коб=7**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00098**	**333904**	**327**
153	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =9**	**Устройство железобетонной перемычки МП-2**	**м3**	**0,225**	**107023**	**24 080**
154	**212-101-0601 Коб=9**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,22838**	**34156**	**7 800**
155	**214-210-0202 Коб=9**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,04428**	**299597**	**13 266**
156	**214-210-0101 Коб=9**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00144**	**333904**	**481**
157	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1.1**	**м3**	**0,39**	**107023**	**41 739**
158	**212-101-0601 Коб=3**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,39585**	**34156**	**13 521**
159	**214-210-0202 Коб=3**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,024**	**299597**	**7 190**
160	**214-210-0101 Коб=3**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00702**	**333904**	**2 344**
161	**261-101-0383 Коб=3**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,12**	**68826**	**8 259**
162	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1.2**	**м3**	**0,11**	**107023**	**11 773**
163	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,11165**	**34156**	**3 814**
164	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,00704**	**299597**	**2 109**
165	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00208**	**333904**	**695**
166	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,04**	**68826**	**2 753**
167	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Устройство железобетонной перемычки МП-1.3**	**м3**	**0,45**	**107023**	**48 160**
168	**212-101-0601 Коб=3**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,45675**	**34156**	**15 601**

169	214-210-0202 Коб=3	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0285	299597	8 539
170	214-210-0101 Коб=3	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0078	333904	2 604
171	261-101-0383 Коб=3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,12	68826	8 259
172	6103-0401-0301 Кклим = 1,08	Устройство железобетонной перемычки МП-1.5	м3	0,2	107023	21 405
173	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,203	34156	6 934
174	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0156	299597	4 674
175	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0034	333904	1 135
176	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,04	68826	2 753
		Подраздел 4.2. Кладка стен и перегородок 2 этаж, ИТОГО	тенге			1 316 044
177	6106-0302-0201 Кклим = 1,08	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м (металлическая обвязка) (АР лист 41 примеч. 2, лист 40 специф. поз. 4)	т	0,39663	291183	115 492
178	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм (АР лист 41 примеч. 2, лист 40 специф. поз. 4)	1 т	0,39663	718856	285 120
179	1106-0701-0102 Кклим = 1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Ж/Б обвязка)	м3	4,71	144663	681 363
180	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,22054	323095	71 255
181	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,065	333904	21 704
182	6103-0701-0807 Кклим = 1,08	Установка детали закладной, вес до 4 кг Зд-1,Зд-2	т	0,05892	1062443	62 599
183	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,05892	1154557	68 026
184	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 т	0,01511	694126	10 485
		Подраздел 4.3. Металлические стойки, ИТОГО	тенге			782 097
185	6106-0302-0112 Кклим = 1,08 Коб =12	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-1)	т	0,32784	76248	24 997

186	214-203-0401 Коб=12	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	1 т	0,32784	718856	235 670
187	6106-0302-0112 Кклим = 1,08 Коб =12	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-2)	т	0,6558	76248	50 003
188	214-203-0401 Коб=12	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	1 т	0,6558	718856	471 426
		Подраздел 4.4. Монолитные перемычки 2 этаж, ИТОГО	тенге			91 283
189	6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =4	Устройство железобетонной перемычки МП-1	м3	0,08	107023	8 562
190	212-101-0601 Коб=4	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,0812	34156	2 773
191	214-210-0202 Коб=4	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0168	299597	5 033
192	214-210-0101 Коб=4	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00056	333904	187
193	6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =2	Устройство железобетонной перемычки МП-2	м3	0,05	107023	5 351
194	212-101-0601 Коб=2	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,05075	34156	1 733
195	214-210-0202 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,00984	299597	2 948
196	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00032	333904	107
197	6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =2	Устройство железобетонной перемычки МП-4	м3	0,06	107023	6 421
198	212-101-0601 Коб=2	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,0609	34156	2 080
199	214-210-0202 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,012	299597	3 595
200	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00036	333904	120
201	6103-0401-0301 Кклим = 1,08	Устройство железобетонной перемычки МП-6	м3	0,05	107023	5 351
202	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,05075	34156	1 733
203	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0119	299597	3 565
204	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00156	333904	521
205	6103-0401-0301 Кклим = 1,08	Устройство железобетонной перемычки МП-7	м3	0,09	107023	9 632
206	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,09135	34156	3 120

207	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,008	299597	2 397
208	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0018	333904	601
209	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,016	68826	1 101
210	6103-0401-0301 Кклим = 1,08	Устройство железобетонной перемычки МП-1.1	м3	0,13	107023	13 913
211	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,13195	34156	4 507
212	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,008	299597	2 397
213	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00234	333904	781
214	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,04	68826	2 753
		Раздел 5. Стены и перегородки Блок Г, ИТОГО:	тенге			24 351
		Подраздел 5.1. Монолитные перемычки , ИТОГО	тенге			24 351
215	6103-0401-0301 Кклим = 1,08	Устройство железобетонной перемычки МП-1.1	м3	0,13	107023	13 913
216	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,13195	34156	4 507
217	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,008	299597	2 397
218	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00234	333904	781
219	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,04	68826	2 753
		Раздел 6. Кровля, ИТОГО:	тенге			39 528 109
		Подраздел 6.1. Блок А., ИТОГО	тенге			7 684 725
220	6110-0101-0505 Кклим = 1,08	Устройство покрытий кровель из профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	725,75	6274	4 553 356
221	224-103-0904 Коб=1,106	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	802,6795	3761	3 018 878
222	6107-0115-0106 Кклим = 1,08	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	725,75	155	112 491

		Подраздел 6.2. Блоки Б.В.Г., ИТОГО	тенге			**31 843 385**
223	**1109-0401-0203 Кклим = 1,08 Коб =0,5**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**1151,055**	**3895**	**4 483 359**
224	**222-502-0307 Коб=0,5**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	**1 м2**	**1151,055**	**21718**	**24 998 612**
225	**6110-0203-0201 Кклим = 1,08 Коб =0,5**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (фасонные части)**	**м2**	**288,505**	**8185**	**2 361 413**
		Раздел 7. Полы 1 этажа (по грунту), ИТОГО:	тенге			**40 137 140**
		Подраздел 7.1. Тип К1, ИТОГО	тенге			**7 057 781**
226	**6109-0101-0102 Кклим = 1,04**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**538,84**	**394**	**212 303**
227	**211-201-0607 Коб=0,051**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**1 м3**	**27,48084**	**11002**	**302 344**
228	**6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,1**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**53,884**	**58954**	**3 176 677**
229	**6103-0701-0810 Кклим = 1,08**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**1,56264**	**64116**	**100 190**
230	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**1,56264**	**409678**	**640 178**
231	**6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,05**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3 изоляции**	**26,942**	**41189**	**1 109 714**
232	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**538,84**	**1520**	**819 037**
233	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**10,99234**	**28631**	**314 722**
234	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**538,84**	**126**	**67 894**
235	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**10,99234**	**28631**	**314 722**
		Подраздел 7.2. Тип К2, ИТОГО	тенге			**1 927 271**
236	**6109-0101-0102 Кклим = 1,04**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**141,71**	**394**	**55 834**
237	**211-201-0607 Коб=0,051**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**1 м3**	**7,22721**	**11002**	**79 514**

238	6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,1	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	14,171	58954	835 437
239	6103-0701-0810 Кклим = 1,08	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,41096	64116	26 349
240	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,41096	409678	168 361
241	6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,05	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	7,0855	41189	291 845
242	6111-0403-0203 Кклим = 1,04	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	141,71	502	71 138
243	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	141,71	1520	215 399
244	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	2,89088	28631	82 769
245	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	141,71	126	17 855
246	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	2,89088	28631	82 769
		Подраздел 7.3. Тип К3, ИТОГО	тенге			4 741 025
247	6109-0101-0102 Кклим = 1,04	Уплотнение грунта щебнем	м2	192,32	394	75 774
248	211-201-0607 Коб=0,051	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	9,80832	11002	107 911
249	6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,1	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	19,232	58954	1 133 803
250	6103-0701-0810 Кклим = 1,08	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,55773	64116	35 759
251	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,55773	409678	228 489
252	6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,05	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	9,616	41189	396 073
253	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	192,32	1520	292 326
254	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	3,92333	28631	112 329

255	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	192,32	126	24 232
256	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	3,92333	28631	112 329
257	6109-0306-0104 Кклим = 1,04	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	192,32	7114	1 368 164
258	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	196,1664	3065	601 250
259	6109-0401-0401 Кклим = 1,04	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	162,48	1340	217 723
260	233-202-0103 Коб=0,07	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	11,3736	3065	34 860
		Подраздел 7.4. Тип Л1, ИТОГО	тенге			2 438 342
261	6109-0101-0102 Кклим = 1,04	Уплотнение грунта щебнем	м2	186,16	394	73 347
262	211-201-0607 Коб=0,051	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	9,49416	11002	104 455
263	6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,1	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	18,616	58954	1 097 488
264	6103-0701-0810 Кклим = 1,08	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,53986	64116	34 614
265	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,53986	409678	221 170
266	6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,05	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	9,308	41189	383 387
267	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	186,16	1520	282 963
268	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	3,79766	28631	108 731
269	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	186,16	126	23 456
270	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	3,79766	28631	108 731

		Подраздел 7.5. Тип С, ИТОГО	тенге			**7 637 903**
271	**6109-0101-0102 Кклим = 1,04**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**352,37**	**394**	**138 834**
272	**211-201-0607 Коб=0,051**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**1 м3**	**17,97087**	**11002**	**197 716**
273	**6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**52,8555**	**58954**	**3 116 043**
274	**6103-0701-0810 Кклим = 1,08**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**1,02187**	**64116**	**65 518**
275	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**1,02187**	**409678**	**418 639**
276	**6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,05**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3 изоляции**	**17,6185**	**41189**	**725 688**
277	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**352,37**	**1520**	**535 602**
278	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**7,18835**	**28631**	**205 810**
279	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**352,37**	**126**	**44 399**
280	**212-401-0104 Коб=0,0204**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**7,18835**	**28631**	**205 810**
281	**6109-0201-0502 Кклим = 1,04**	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (проектная толщина 15мм)**	**м2 стяжки**	**352,37**	**2558**	**901 362**
282	**6109-0201-0503 Кклим = 1,04 :К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;**	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	**м2 стяжки**	**352,37**	**982**	**346 027**
283	**233-401-0301 Коб=19**	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	**1 кг**	**6695,03**	**110**	**736 453**
		Подраздел 7.6. Тип Д, ИТОГО	тенге			**13 739 912**
284	**6109-0101-0102 Кклим = 1,04**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**1229,83**	**394**	**484 553**
285	**211-201-0607 Коб=0,051**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**1 м3**	**62,72133**	**11002**	**690 060**

286	6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,15	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	184,4745	58954	10 875 510
287	6103-0701-0810 Кклим = 1,08	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	3,56651	64116	228 670
288	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	3,56651	409678	1 461 119
		Подраздел 7.7. Отсыпка из керамзитового гравия вдоль наружных стен, ИТОГО	тенге			2 594 907
289	6111-0403-0503 Кклим = 1,04	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	63	41189	2 594 907
		Раздел 8. Полы 2 этажа, ИТОГО:	тенге			4 318 619
		Подраздел 8.1. Тип Л2, ИТОГО	тенге			759 866
290	6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,035	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	6,24925	41189	257 400
291	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	178,55	1520	271 396
292	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	3,64242	28631	104 286
293	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	178,55	126	22 497
294	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	3,64242	28631	104 286
		Подраздел 8.2. Тип Л3, ИТОГО	тенге			1 238 029
295	6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	9,171	41189	377 744
296	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	305,7	1520	464 664
297	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	6,23628	28631	178 551
298	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	305,7	126	38 518
299	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	6,23628	28631	178 551
		Подраздел 8.3. Тип К4, ИТОГО	тенге			281 392

300	6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	1,8546	41189	76 389
301	6111-0403-0203 Кклим = 1,04	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	61,82	502	31 034
302	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	61,82	1520	93 966
303	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	1,26113	28631	36 107
304	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1тр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	61,82	126	7 789
305	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	1,26113	28631	36 107
		Подраздел 8.4. Тип К5, ИТОГО	тенге			562 559
306	6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	4,1673	41189	171 647
307	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	138,91	1520	211 143
308	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	2,83376	28631	81 133
309	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1тр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	138,91	126	17 503
310	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	2,83376	28631	81 133
		Подраздел 8.5. Тип К6, ИТОГО	тенге			1 342 576
311	6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,02	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	7,381	41189	304 016
312	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	369,05	1520	560 956
313	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	7,52862	28631	215 552
314	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1тр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	369,05	126	46 500

315	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	7,52862	28631	215 552
		Подраздел 8.6. Тип К7, ИТОГО	тенге			134 198
316	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	63,78	1520	96 946
317	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	1,30111	28631	37 252
		Раздел 9. Отделка, ИТОГО:	тенге			25 168 865
		Подраздел 9.1. Внутренняя отделка, ИТОГО	тенге			25 168 865
318	6112-0202-0103 Кклим = 1,04	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	1261,8	4275	5 394 195
319	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	1 м3	27,58519	36476	1 006 197
320	6112-0202-0101 Кклим = 1,04	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	1168,5	3602	4 208 937
321	212-402-0107 Коб=0,0151	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	1 м3	17,64435	36476	643 595
322	6112-0102-0203 Кклим = 1,04 Коб =0,9	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	1302,381	8162	10 630 034
323	232-201-0101 Коб=0,9	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	1302,381	2523	3 285 907
		Раздел 10. Водопровод хоз-питьевой и противопожарный ВО (Наружные сети водоснабжения и канализации ЛС№ 6-01-01-07), ИТОГО:	тенге			7 886 883
		Подраздел 10.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			2 703 837
324	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	733,35	350	256 673
325	6101-0102-0114 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.7:К1трр=1,21;К1трм=1,21;К1экс=1,21;	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 (мокрый грунт)	м3	787,65	424	333 964
326	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	146,67	618	90 642
327	6101-0206-0102 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	301,08	3906	1 176 018
328	6101-0106-0105 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	1204,32	64	77 076
329	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	1204,32	618	744 270

330	325-101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.7)	1 маш.-ч	19	1326	25 194
		Подраздел 10.2. Трубопроводы, арматура, ИТОГО	тенге			2 811 680
331	6121-0105-0403 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,5779	1402638	810 585
332	241-201-0613 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	583,679	2466	1 439 352
333	6114-0401-0102 Кклим = 1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	577,9	373	215 557
334	6121-0301-0103 Кклим = 1,08	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,5779	267707	154 708
335	6121-0105-0101 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм	км	0,045	1161284	52 258
336	241-201-0606 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	1 м	45,45	351	15 953
337	6121-0105-0403 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,011	1402638	15 429
338	241-201-0612 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	1 м	11,11	1660	18 443
339	6125-0704-0101 Кклим = 1,06 :К1тр=0,3;К1тм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,6339	77025	48 826
340	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	1 м	633,9	64	40 570
		Подраздел 10.3. Колодец водопроводный диаметр1500 мм (6 шт), ИТОГО	тенге			2 181 024
341	6121-0701-0102 Кклим = 1,08	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	9,73	129222	1 257 330
342	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	6	37036	222 216
343	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	10	23269	232 690
344	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	31855	63 710
345	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	1 шт.	6	31855	191 130
346	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки, 2ПП15-2	1 шт.	6	35658	213 948

		Подраздел 10.4. Дренажный колодец диаметр 1000 мм (1шт), ИТОГО	тенге			**190 342**
347	**6121-0701-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**м3**	**0,88**	**129222**	**113 715**
348	**225-101-0601**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**1 шт.**	**1**	**18896**	**18 896**
349	**225-101-0106**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**1 шт.**	**2**	**21524**	**43 048**
350	**225-101-0605**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**1 шт.**	**1**	**14683**	**14 683**
		Раздел 11. Хоз бытовая канализация К1, ИТОГО:	тенге			**36 631 476**
		Подраздел 11.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**14 997 562**
351	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**4167,6**	**350**	**1 458 660**
352	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.7:К1трр=1,21;К1трм=1 ,21;К1экс=1,21;**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 (мокрый грунт)**	**м3**	**4250,952**	**424**	**1 802 404**
353	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**833,52**	**618**	**515 115**
354	**6101-0206-0102 Кклим = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**1670,7184**	**3906**	**6 525 826**
355	**6101-0106-0105 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**6682,8736**	**64**	**427 704**
356	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**6682,8736**	**618**	**4 130 016**
357	**325-101-0102**	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт (ПОС стр.7)**	**1 маш.-ч**	**97**	**1421**	**137 837**
		Подраздел 11.2. Трубопроводы, ИТОГО	тенге			**14 790 203**
358	**6122-0204-0103 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм**	**м**	**62,6**	**5287**	**330 966**
359	**6122-0204-0102 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	**м**	**101,3**	**4379**	**443 593**
360	**6114-0101-0112 Кклим = 1,04**	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм**	**м**	**28,4**	**31660**	**899 144**
361	**6121-0105-0403 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**2,601**	**1402638**	**3 648 261**
362	**241-201-0612 Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	**1 м**	**2627,01**	**1660**	**4 360 837**
363	**6121-0105-0102 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	**км**	**0,015**	**1219399**	**18 291**

364	241-201-0610 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	1 м	15,15	829	12 559
365	6121-0401-0201 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	9	4476	40 284
366	241-208-1205	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	1	1828	1 828
367	241-208-1205	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	7	1828	12 796
368	241-208-1505	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2031	2 031
369	6121-0103-0108 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм (футляр)	км	0,236	5468128	1 290 478
370	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	1 м	236	15564	3 673 104
371	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм (гильзы в колодце)	1 м	3,6	15564	56 030
		Подраздел 11.3. Колодцы канализационные диаметр 1500 мм (18 шт), ИТОГО	тенге			5 347 665
372	6122-0401-0106 Кклим = 1,08	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м3	26,915	113628	3 058 298
373	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	18	37036	666 648
374	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	13	23269	302 497
375	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	24	31855	764 520
376	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	1 шт.	12	31855	382 260
377	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	1 шт.	6	28907	173 442
		Подраздел 11.4. Колодцы канализационные диаметр 1000 мм (4 шт), ИТОГО	тенге			819 270
378	6122-0401-0104 Кклим = 1,08	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	м3	3,82	146636	560 150
379	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	4	18896	75 584
380	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	6	15614	93 684
381	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	1	21524	21 524

382	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	4	17082	68 328
		Подраздел 11.5. Колодец охладитель, ИТОГО	тенге			430 676
383	6122-0401-0106 Кклим = 1,08	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м3	2,385	113628	271 003
384	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	37036	37 036
385	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	1	23269	23 269
386	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	31855	63 710
387	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-2	1 шт.	1	35658	35 658
		Подраздел 11.6. Колодец жироуловитель, ИТОГО	тенге			246 102
388	6122-0401-0104 Кклим = 1,08	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	м3	1,22	146636	178 896
389	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	18896	18 896
390	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	2	15614	31 228
391	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	1	17082	17 082
		Раздел 12. Земляные работы (Наружные сети теплоснабжения ЛС № 6-02-01-10) , ИТОГО:	тенге			62 679
		Подраздел 12.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			62 679
392	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	90	350	31 500
393	6101-0206-0102 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	4,5	3906	17 577
394	6101-0106-0105 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	18	64	1 152
395	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	18	618	11 124
396	325-101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.8)	1 маш.-ч	1	1326	1 326
		Раздел 13. Трубопроводы, арматура, ИТОГО:	тенге			3 755 191
		Подраздел 13.1. Тепловые сети, ИТОГО	тенге			3 755 191

397	6123-0104-0104 Кклим = 1,08	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм	км	0,114	3403391	387 987
398	241-402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	1 м	114	15240	1 737 360
399	6123-0104-0205 Кклим = 1,08	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм	шт.	6	74577	447 462
400	241-405-0107	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	1 шт.	6	38428	230 568
401	241-411-0107	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	1 шт.	6	124707	748 242
402	241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 108х219 мм	1 комплект	4	36784	147 136
403	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	2	8759	17 518
404	6114-0102-0502 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	6	5359	32 154
405	6111-0501-0505 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1,34	203	272
406	6111-0501-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,64	264	697
407	6111-0301-0701 Кклим = 1,08	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м2	2,17	2035	4 416
408	261-105-0190 Коб=1,15	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0025	552642	1 379
		Раздел 14. Герметизированный ввод теплосети, ИТОГО:	тенге			148 457
		Подраздел 14.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			148 457
409	6114-0801-0102 Кклим = 1,04 Коб =2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	2	16446	32 892
410	6121-0103-0106 Кклим = 1,08 Коб =2	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм (гильзы)	км	0,00162	4166432	6 750

411	241-102-0229 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	1 м	1,62	15259	24 720
412	6121-0403-0106 Кклим = 1,08 Коб =2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	2	11838	23 676
413	241-116-0313 Коб=2	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	2	12668	25 336
414	6121-0403-0103 Кклим = 1,08 Коб =2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	5026	10 052
415	241-116-0310 Коб=2	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	4899	9 798
416	6104-0802-0403 Кклим = 1,08 Коб =2	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (упоры сальника и монолитного участка)	т	0,00696	293578	2 043
417	214-101-0201 Коб=2	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00696	398485	2 773
418	234-101-0204 Коб=2	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	0,126	35212	4 437
419	217-504-0101 Коб=2	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	1 т	0,002	2990160	5 980
		Раздел 15. Монолитный канал Мк-1 - ТС.КЖ. Лист 3, ИТОГО:	тенге			6 820 853
		Подраздел 15.1. Канал монолитный, ИТОГО	тенге			6 820 853
420	6101-0108-0102 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	8,64	21857	188 844
421	1106-1001-0110 Кклим = 1,08	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	23,04	72653	1 673 925
422	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,1957	323095	709 420
423	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П (БМ1)	1 т	0,0738	544292	40 169
424	6104-0903-0101 Кклим = 1,08	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	11,4	36572	416 921
425	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	11,4	128349	1 463 179
426	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ОП2)	1 м3	0,12	68826	8 259

427	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	86,4	2104	181 786
428	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	204	2190	446 760
429	6111-0401-0105 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2	204	7401	1 509 804
430	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	86,4	2104	181 786
		Раздел 16. Теплофикационная камера УТ-1, ИТОГО:	тенге			1 100 746
		Подраздел 16.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 100 746
431	6101-0101-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	20,144	537	10 817
432	6101-0206-0102 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,4	3906	1 562
433	6101-0106-0105 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	1,6	64	102
434	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	1,6	618	989
435	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной подготовки	м3	0,9	42938	38 644
436	6103-0101-0209 Кклим = 1,08	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	8,92	29496	263 104
437	212-101-0601 Коб=1,015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	9,0538	34156	309 242
438	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0936	344381	32 234
439	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,72612	323095	234 606
440	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,18953	299597	56 783
441	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0294	333904	9 817
442	6103-0701-0807 Кклим = 1,08	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,03168	1062443	33 658
443	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,03168	1154557	36 576
444	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	7,56	1520	11 491

445	212-401-0104 Коб=0,0204	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	0,15422	28631	4 416
446	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	7,56	126	953
447	212-401-0104 Коб=0,0204 Кстм =4	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	0,15422	114524	17 662
448	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,6	4767	36 229
449	6104-0901-0201 Кклим = 1,08	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	0,04	46490	1 860
		Раздел 17. Дренажный колодец , ИТОГО:	тенге			209 725
		Подраздел 17.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			209 725
450	6101-0101-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	9,4	537	5 048
451	6101-0206-0102 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	1,88	3906	7 343
452	6101-0106-0105 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	7,52	64	481
453	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	7,52	618	4 647
454	6121-0701-0101 Кклим = 1,08	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	1,09	80607	87 862
455	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	1	21524	21 524
456	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	3	15614	46 842
457	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	18896	18 896
458	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	1	17082	17 082
Всего по смете						268 501 340,21
в т.ч. оборудование						-
Итого с общеплощадочные затраты на организацию и управление						286 222 428,67
Итого с сметным прибылем (5)%						14 311 121,43
Итого с непредвиденные работы и затраты (5)%						14 311 121,43
Итого сметной стоимость						314 844 671,53
Пересчет в текущих ценах 2024 года 70% К=1,075						236 920 615,33

Пересчет в текущих ценах 2025 года 30% К=1,155				109 093 678,69
Итого в текущих ценах				346 014 294,01
Налог на добавленную стоимость, 16%				55 362 287,04
Итого с НДС 16%				401 376 581,05
Понижающий коэффициент - 2%				- 8 027 531,62
Итого к оплате				393 349 049,43
в т.ч. НДС 16%				54 255 041,30

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя управления _____Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директора _____К.Тлегенов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Building Control"

_____ Е.Даутов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия Сервис"

_____ Б.Сариев