Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сарани"

Подрядчик: ТОО "AN Groups"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области."

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2026 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
130840021364	970340000010			№45	от 16.08.2022 года		
				Доп.согл.№1	от 26.10.2022г.		
				Доп.согл.№2	от 07.02.2023г.		
				Доп.согл.№3	от 26.12.2023г		
				Доп.согл.№4	от 07.02.2024г		
				Доп.согл.№5	от 04.05.2024г		
				Доп.согл.№6	от 10.07.2024г		
				Доп.согл.№7	от 13.12.2024г		
				Доп.согл.№8	от 31.01.2025г		
				Доп.согл.№9	от 21.04.2025г		
				Доп.согл.№10	от 02.09.2025г		
				Доп.согл.№11	от 18.11.2025г		
				Доп.согл.№12	от 04.02.2026г		
				Доп.согл.№13	от 26.03.2026г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области."	1 874 167 960,39	586 530 307,40	309 034 605,34				49 445 536,86	358 480 142,20
Удержание аванса	418 151 501,42	31 860 205,52	27 465 694,41				4 394 511,11	31 860 205,52
Удержание резерва (5%)	17 924 007,11	17 924 007,11	15 451 730,27				2 472 276,84	17 924 007,11
ИТОГО к оплате:	1 438 092 451,86	536 746 094,77	266 117 180,66				42 578 748,91	308 695 929,57

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010

Начальник _____ **Дальжанов Б.**

Эксперт (ы) _____
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00080 _____ **№ KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.; № KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.**

Эксперт _____ **Ахметова А.А.**
ИИН 971118351466

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364

Руководитель _____ **Токтасынов.М.А.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области.**

Наименование объекта - **Здание ФОК. Конструкции железобетонные**

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №32

за **Март** 2026 года (месяц, год) на 02-01-01 Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 227 237**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			788 154
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*392 322*
			машины и механизмы	тенге			123 331
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24 064*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 315 752
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	183		
		Раздел 1.	**Фундаменты**				**2 227 237**
			Гидроизоляция поверхностей, соприкасающихся с грунтом /КЖ-2/				
			Фундамент ФК1 - 16 шт. /КЖ-4/				
1	**13**	**6103-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3**	**м^3**	**3,36**	**68 524**	**230 241**
2	**16**	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,132**	**418 122**	**55 192**
			Фундамент ФК2 - 14 шт. /КЖ-4/				
3	**17**	**1106-0101-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство**	**м^3**	**5,88**	**68 525**	**402 927**
4	**18**	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,231**	**418 122**	**96 586**
			Фундамент ФК3 - 4 шт. /КЖ-5/				

1	2	3	4	5	6	7	8
5	19	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	1,68	68 525	115 122
6	20	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,066	418 122	27 596
			Фундамент ФК4 - 6 шт. /КЖ-5/				
7	21	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	2,52	68 525	172 683
8	22	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,099	418 122	41 394
			Фундамент ФК5 - 2 шт. /КЖ-6/				
9	23	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,84	68 525	57 561
10	24	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,033	418 122	13 798
			Фундамент ФК6 - 6 шт. /КЖ-6/				
11	25	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	2,52	68 525	172 683
12	26	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,099	418 122	41 394
			Фундамент ФК7 - 4 шт. /КЖ-7/				
13	27	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	1,68	68 525	115 122
14	28	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,066	418 122	27 596
			Фундамент ФК1-5 - 2 шт. /КЖ-8/				
15	31	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	1,5	68 525	102 788
16	32	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1472	418 122	61 548
			Фундамент ФК1-7 - 4 шт. /КЖ-9/				
17	33	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	3	68 525	205 575
18	34	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2944	418 122	123 095
			Фундамент ФК1-8 - 2 шт. /КЖ-8/				
19	35	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	1,5	68 525	102 788

1	2	3	4	5	6	7	8
20	36	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1472	418 122	61 548
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**2 227 237**
		ОБОРУДОВАНИЕ					**0**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					162 588
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					2 389 825
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					7 169
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					**2 396 995**
		Сметная прибыль (5%)					119 850
		Непредвиденные работы и затраты (5%)					119 850
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**2 636 694**
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					712 139
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					1 535 308
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					540 549
		Итого на 2025 г.					**2 787 996**
		ВСЕГО					**2 787 996**
		Ценовая скидка (5%)					139 400
		Итого со скидкой					**2 648 596**
		НДС (16%)					423 775
		Итого с НДС					**3 072 371**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка_____ Альжанов Б.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель_____ Токтасынов.М.А.

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт_____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон"_____ Полютина Н.Ю._____

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области.**

Наименование объекта - **Здание ФОК. Архитектурное решение**

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №33

за **Март** 2026 года (месяц, год) на 02-01-03 Архитектурное решение

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**118 454 913**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			43 407 762
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*21 748 733*
			машины и механизмы	тенге			1 428 075
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*449 896*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			71 133 865
			оборудование	тенге			2 485 220
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	8 779		
		Раздел 1.	**Стены**				**2 966 310**
1	**поз. 1 смета на включение №13**	6105-0101-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 200 мм**	**м²**	220,85	5 677	**1 253 765**
2	**поз. 2 смета на включение №13**	213-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,0, D600**	**м³**	44,83255	25 326	**1 135 429**
3	**поз. 3 смета на включение №13**	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	0,8612	670 130	**577 116**
		Раздел 2.	**Кровля**				**5 466 565**
			Зонты /лист АР-4/				
			Зонты /лист АР-4/				
4	**поз. 5 смета на включение №13**	1109-0506-0113 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м²**	**т конструкций**	0,309	249 856	**77 206**

	2	3	4	5	6	7	8
5	поз. 6 смета на включение №13	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,309	1 125 884	347 898
6	поз. 7 смета на включение №13	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 +/за 2 раза/	м^2	9,27	406	3 764
7	поз. 8 смета на включение №13	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	4,4734	7 878	35 241
8	поз. 9смета на включение №13	246-301-0416 *РСНБ РК 2022 прим.*	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 4000 мм /периметром 5,8м; 5,2м/	шт.	2	52 462	104 924
			КАРКАС УЗЛОВ ПРОХОДА				
9	поз. 10 смета на включение №13	1109-0506-0113 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м^2	т конструкций	0,126	249 856	31 482
10	поз. 11 смета на включение №13	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,126	1 125 884	141 861
11	поз. 12 смета на включение №13	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 +/за 2 раза/	м^2	3,78	406	1 535
			КАРКАС ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ				
12	поз. 13 смета на включение №13	1109-0601-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Сборка конструкций решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,85714	669 276	573 663
13	поз. 14 смета на включение №13	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,85714	1 121 754	961 500
			ОБШИВКА СЭНДВИЧ ПАНЕЛЯМИ				
14	поз. 15 смета на включение №13	1109-0104-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж конструкции стен из отдельных многослойных панелей при высоте здания до 20 м	м^2	56,7	6 267	355 339
15	поз. 16 смета на включение №13	222-502-0206 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м^2	56,7	27 658	1 568 209
			Кровля /АР-8/				
16	поз. 17 смета на включение №13	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	70,68	3 156	223 066
17	поз. 18 смета на включение №13	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,89877	1 145 933	1 029 930
18	поз. 19 смета на включение №13	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 +/за 2 раза/	м^2	26,9631	406	10 947
		Раздел 3.	**Окна /АР-18/**				2 152 925

	2	3	4	5	6	7	8
19	67 / поз. 2 смета на включение №6	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	126,21	3 301	416 619
20	68	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	82,18	1 565	128 612
21	поз. 3 смета на включение №6	223-501-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 150 мм	м	33,6	782	26 275
22	поз. 4 смета на включение №6	223-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм	м	10,4	1 043	10 847
23	поз. 20 смета на включение №13	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	30	4 111	123 330
24	поз. 201смета на включение №13	223-501-0111 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 700 мм и более /1000мм/	м	30	3 651	109 530
25	поз. 22 смета на включение №13	223-503-0703 *РСНБ РК 2022*	Заглушка двухсторонняя для ПВХ подоконников длиной 600 мм	шт.	138	154	21 252
			Сетки на окна - спортзал /лист АР-10/				
26	поз. 23 смета на включение №13	522-101-1091002 *СпрСЦ 01.2025*	Сетка заградительная, размер ячейки 40х40мм RAC-040	$м^2$	201	6 442	1 294 842
27	поз. 24 смета на включение №13	522-101-1046004 *СпрСЦ 01.2025*	Трос для волейбольной сетки, сталь, длина 15 м	шт.	3	7 206	21 618
	Раздел 4.	**Двери /АР-18/**					**10 744 722**
28	72 / поз. 5 смета на включение №6	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	15,331716	11 108	170 305
29	75 / поз. 6 смета на включение №6	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный/наружные/	$м^2$	15,331716	70 069	1 074 278
30	73	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного/внутренние/	$м^2$	2,4292252	16 709	40 590
31	поз. 7 смета на включение №6	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	2,4292252	73 275	178 001
32	поз. 9 смета на включение №6	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного/внутренние/	$м^2$	6,8686088	15 259	104 808
33	поз. 9 смета на включение №6	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	6,8686088	67 001	460 204

	2	3	4	5	6	7	8
34	74 / поз. 10 смета на включение №6	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кпр и Ксм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	283	1 236	349 788
35	поз. 11 смета на включение №6	6108-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м^2	м^2	2,7597089	5 180	14 295
36	поз. 12 смета на включение №6	223-205-0912 *РСНБ РК 2022 прим.*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15 /двери алюминиевые наружные 2,7х1,5/	м^2	2,7597089	78 432	216 449
37	поз. 13 смета на включение №6	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м^2	м^2	31,4095755	6 438	202 215
38	поз. 14 смета на включение №6	223-205-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м^2	29,5493273	151 100	4 464 903
39	поз. 15 смета на включение №6	223-205-0505 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13 /Д11,Д12/	м^2	1,8602482	102 776	191 189
40	83	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	11,34	6 137	69 594
41	87 / поз. 21 смета на включение №6	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м^2	11,34	51 666	585 892
42	поз. 22 смета на включение №6	6108-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м^2	м^2	12,6	5 254	66 200
43	85	223-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный /ДПВ 21-15/	м^2	12,6	55 007	693 088
44	88	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2	м^2	5,67	6 074	34 440
45	89	223-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	5,67	19 229	109 028
46	поз. 27 смета на включение №13	6106-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборной с остеклением /над дверьми Д6 доп.,Д3,Д5/	м^2	0,72	19 835	14 281
47	поз. 28 смета на включение №13	223-301-0106 *РСНБ РК 2022 прим.*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/витраж внутренний 84мм/	м^2	0,72	127 324	91 673
48	поз. 25 смета на включение №13	6108-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема более 3 м^2/Д6/	м^2	3,168	4 663	14 772

1	2	3	4	5	6	7	8
49	поз. 26 смета на включение №13	223-301-0202 *РСНБ РК 2022 прим.*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	3,168	124 297	393 773
50	90	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	766,24	1 236	947 073
51	91	223-504-0302 *РСНБ РК 2022*	Петли дверные	шт.	6	531	3 186
52	92	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	3	4 973	14 919
53	93 / поз. 29 смета на включение №13	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков /прим.18/	шт.	21	5 768	121 128
54	94 / поз. 30 смета на включение №13	223-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	21	5 650	118 650
		Раздел 5.	**Витражи /АР-18/**				548 924
55	поз. 31 смета на включение №13	217-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 6 мм	м^2	71,4	-15 061	-1 075 355
56	поз. 32 смета на включение №13	217-401-0402 *РСНБ РК 2022 прим.*	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 6 мм/стекло закаленное, тонированое, покрытое с двух сторон антивандальной пленкой/	м^2	71,4	22 749	1 624 279
		Раздел 6.	**Полы /АР-13,14/**				28 442 554
			Первый этаж				
			Тип К-2				
57	поз. 33 смета на включение №13	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	18,1	2 668	48 291
58	поз. 34 смета на включение №13	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	м^2	18,1	6 892	124 745
			Тип К-3				
59	поз. 35 смета на включение №13	6111-0403-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из сухих смесей на цементной основе толщина до 3 мм	м^2	7,3	1 382	10 089
60	поз. 36 смета на включение №13	6111-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство гидроизоляции из сухих смесей на цементной основе Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0303/до 5мм/	м^2	7,3	659	4 811
61	поз. 37 смета на включение №13	6111-0601-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Гидроизоляция резиновой краской поверхности бетонной /жидкий эластификатор/	м^2	7,3	2 456	17 929
			Тип Л-1				
62	140	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м^2	132,15	7 392	976 853
			Тип Л-2				
63	148	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	м^2	58,57	6 892	403 664

	2	3	4	5	6	7	8
			Тип Д-1				
64	165	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	$м^2$	737,6	1 349	995 022
65	166	233-101-0403 *СпрСЦ 01.2025*	**Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme**	$м^2$	767,104	24 975	19 158 422
			Второй этаж				
			Тип К2				
66	171	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	$м^2$ стяжки	10,4	2 668	27 747
67	поз. 38 смета на включение №13	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	$м^2$	10,4	1 349	14 030
68	поз. 39 смета на включение №13	233-101-0403 *СпрСЦ 01.2025*	**Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme**	$м^2$	10,816	24 975	270 130
			Тип К-3				
69	поз. 40 смета на включение №13	6111-0403-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из сухих смесей на цементной основе толщина до 3 мм**	$м^2$	7,3	1 382	10 089
70	поз. 41 смета на включение №13	6111-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Устройство гидроизоляции из сухих смесей на цементной основе Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0303/до 5мм/**	$м^2$	7,3	659	4 811
71	поз. 42 смета на включение №13	6111-0601-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	**Гидроизоляция резиновой краской поверхности бетонной /жидкий эластификатор/**	$м^2$	7,3	2 456	17 929
72	поз. 43 смета на включение №13	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	$м^2$	8,76	1 349	11 817
73	поз. 44 смета на включение №13	233-101-0403 *СпрСЦ 01.2025*	**Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme**	$м^2$	9,1104	24 975	227 532
74	поз. 45 смета на включение №13	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	25,7	6 289	161 627
75	поз. 46 смета на включение №13	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	$м^2$	26,214	7 520	197 129
			Тип Л-1				
76	187	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	$м^2$ стяжки	1,5810242	2 668	4 218
77	поз. 47 смета на включение №13	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	$м^2$	12,2	1 349	16 458
78	поз. 48 смета на включение №13	233-101-0403 *СпрСЦ 01.2025*	**Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme**	$м^2$	12,688	24 975	316 883
79	188	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом**	$м^2$	12,06	7 392	89 148
			Тип Л-2				

1	2	3	4	5	6	7	8
80	поз. 49 смета на включение №13	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	м^2	29,2	1 349	39 391
81	поз. 50 смета на включение №13	233-101-0403 *СпрСЦ 01.2025*	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme	м^2	30,368	24 975	758 441
82	194	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м^2	29,37	7 442	218 572
			Тип Б-1				
83	поз. 37 смета на включение №6	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	м^2	132,86	1 349	179 228
84	поз. 38 смета на включение №6	233-101-0403 *СпрСЦ 01.2025*	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme	м^2	138,1744	24 975	3 450 906
			Плинтус /лист АР-14 прим.15,16,17/				
85	210 / поз. 51 смета на включение №13	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	599,6	555	332 778
86	поз. 52 смета на включение №13	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	85	3 557	302 345
87	поз. 53 смета на включение №13	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	25	848	21 200
88	поз. 54 смета на включение №13	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	26,25	1 155	30 319
		Раздел 7.	Внутренняя отделка /АР-16,17,18/				35 742 758
			Потолки				
			Отделка гипсокартонными листами				
89	219	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м^2	158,032	6 826	1 078 726
90	220	232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м^2	162,77296	1 089	177 260
91	223	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6112, табл.12.8, п.3.17, Кзтр=1,25, Кзм=1,25*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску.	м^2	395,08	1 627	642 795
92	224	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6112, табл.12.8, п.3.17, Кзтр=1,25, Кзм=1,25*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113.	м^2	395,08	884	349 251
			Стены				
			Гипсокартон по металлическому каркасу				
93	234 / поз. 55 смета на включение №13	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6112, табл.12.8, п.3.17, Кзтр=1,25, Кзм=1,25*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску.	м^2	1 312,24	1 627	2 135 014

1	2	3	4	5	6	7	8
94	235 / поз. 56 смета на включение №13	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6112, табл.12.8, п.3.17, Кзтр=1,25, Кзм=1,25*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113.	м^2	1 312,24	884	1 160 020
			Окраска водоэмульсионными составами по штукатурке				
95	236	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м^2	794,9100645	4 930	3 918 907
96	237	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м^2	794,9100645	2 021	1 606 513
97	238	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	794,9100645	1 712	1 360 886
98	поз. 57 смета на включение №13	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м^2	12,935	2 021	26 142
99	поз. 58 смета на включение №13	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	12,935	1 712	22 145
100	поз. 59 смета на включение №13	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	м^2	2 766,9	1 118	3 093 394
101	поз. 60 смета на включение №13	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м^2	2 766,9	579	1 602 035
102	поз. 61 смета на включение №13	6112-0202-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Декоративная штукатурка стены из сухих минеральных смесей крупностью зерна, до, мм: крупность зерна до 2,5 мм	м^2	613,2	3 697	2 267 000
103	поз. 62 смета на включение №13	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	м^2	613,2	1 118	685 558
104	поз. 63 смета на включение №13	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м^2	613,2	579	355 043
			Окраска акриловой краской по штукатурке				
105	243	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м^2	576,847077	4 930	2 843 856
106	244	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м^2	23,09	8 273	191 024
107	245	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м^2	806,995	2 021	1 630 937
108	поз. 64 смета на включение №13	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	806,995	1 712	1 381 575
109	246	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6112, табл.12.8, п.3.17, Кзтр=1,25, Кзм=1,25*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску.	м^2	806,995	1 627	1 312 981
110	247	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6112, табл.12.8, п.3.17, Кзтр=1,25, Кзм=1,25*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113.	м^2	806,995	884	713 384

1	2	3	4	5	6	7	8
			Отделка матами				
111	поз. 66 смета на включение №13	6111-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее холодной поверхности стены и колонны /монтаж стенового протектора/	м^2	48,5	5 953	288 720
112	поз. 67 смета на включение №13	522-101-1091003 *СпрСЦ 01.2025*	Стеновой протектор	м^2	49,47	21 193	1 048 418
			Откосы окон и дверей				
			Тип1				
113	251	1115-0108-1503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 27*	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м^2 стен	1	3 230	3 230
114	252	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м^2	1,05	1 009	1 059
115	253	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м^2	1	1 407	1 407
116	254	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	м^2	1	1 118	1 118
117	255	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м^2	1	579	579
118	поз. 68 смета на включение №13	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на клее	м откоса	45,92	2 278	104 606
119	поз. 69 смета на включение №13	223-503-0205 *РСНБ РК 2022*	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м^2	11,48	7 048	80 911
			Тип2				
120	256	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м^2	185,1	10 932	2 023 513
121	257	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	185,1	1 598	295 790
122	258	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	185,1	1 712	316 891
123	259	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	185,1	1 370	253 587
124	поз. 70 смета на включение №13	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на клее	м откоса	167,12	2 278	380 699
125	поз. 71 смета на включение №13	223-503-0205 *РСНБ РК 2022*	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м^2	41,78	7 048	294 465
			Тип3				
126	260	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м^2	5,76	8 273	47 652
127	261	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	5,76	1 598	9 204

1	2	3	4	5	6	7	8
128	262	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м²	5,76	1 712	9 861
129	263	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	м²	5,76	1 118	6 440
130	264	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м²	5,76	579	3 335
131	поз. 72 смета на включение №13	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на клее	м откоса	84,6	2 278	192 719
132	поз. 73 смета на включение №13	223-503-0205 *РСНБ РК 2022*	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м²	18,45	7 048	130 036
			Тип4				
133	265	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м²	7,32	10 932	80 022
134	266	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	7,32	1 598	11 697
135	267	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м²	7,32	1 712	12 532
136	268	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску	м²	7,32	1 318	9 648
137	269	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м²	7,32	714	5 226
138	поз. 74 смета на включение №13	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на клее	м откоса	20,4	2 278	46 471
139	поз. 75 смета на включение №13	223-503-0205 *РСНБ РК 2022*	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м²	5,1	7 048	35 945
			Тип5				
140	270	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м²	17,73	10 932	193 824
141	271	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	17,73	11 158	197 831
			Лист АР-11 прим.14				
142	274	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м³	4	170 586	682 344
143	275	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	4	36 280	145 120
144	276	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	м²	40	5 653	226 120
145	277	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	42	1 126	47 292
		Раздел 8.	**Наружная отделка**				**2 617 986**
			Облицовка пилон, колонн /АР-8/				
146	293	6112-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля	м²	139,44	6 201	864 667

1	2	3	4	5	6	7	8
147	294	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м^2	139,44	5 430	757 159
148	295	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м^2	139,44	2 188	305 095
149	296	231-305-0502 *СпрСЦ 01.2025*	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м^2	139,44	4 956	691 065
		Раздел 9.	**СРЕДСТВА И ТАБЛИЧКИ ДЛЯ МГН /ЛИСТ АР-35/**				**2 879 488**
150	302	6109-0308-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	м^2	34,56	3 153	108 968
151	303	251-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м^2	34,56	11 558	399 444
152	304	6115-0104-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной полочки +/монтаж табличек/	шт.	45	3 698	166 410
153	305	Коммерческое *предложение ТОО "АГГА БАСУ" от 11.03.2025*	Табличка - санузел для МГН	шт	1	15 722,14	15 722
154	306	Коммерческое *предложение ТОО "АГГА БАСУ" от 11.03.2025*	Табличка - вход в помещение	шт	11	15 722,14	172 944
155	307	Коммерческое *предложение ТОО "АГГА БАСУ" от 11.03.2025*	Табличка - выход из помещения	шт	11	15 722,14	172 944
156	308	Коммерческое *предложение ТОО "АГГА БАСУ" от 11.03.2025*	Табличка - лифт	шт	5	15 722,14	78 611
157	309	Коммерческое *предложение ТОО "АГГА БАСУ" от 11.03.2025*	Табличка - Подъем/Спуск	шт	5	15 722,14	78 611
158	310	541-801-8408001 *СпрСЦ 01.2025*	Наклейка знак - Осторожно препятствие	шт.	12	2 999	35 988
159	311	6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	6	8 949	53 694
160	поз. 76 смета на включение №13	6109-0308-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	м^2	2,25	3 153	7 094
161	поз. 77 смета на включение №13	251-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м^2	2,25	11 558	26 006
162	поз. 78 смета на включение №13	6115-0104-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной полочки +/монтаж табличек/	шт.	81	3 698	299 538
163	312	541-801-8703002 *СпрСЦ 01.2025*	Кнопка вызова типа Getcall проводная влагозащищенная, модели GC-0423W1 +/Кнопка вызова персонала/	шт.	6	14 059	84 354
164	поз. 79 смета на включение №13	Коммерческое *предложение ТОО "АГГА БАСУ" от 11.03.2025*	Табличка - назначение помещения	шт	75	15 722,14	1 179 160
		Раздел 10.	**Прочие работы**				**26 892 681**
			Стояки /лист 11 прим.16, лист 12 прим.20/				
165	313	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	м^2	357,226	6 712	2 397 701

1	2	3	4	5	6	7	8
166	поз. 80 смета на включение №13	6107-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 2 слоя	м^2	42,47	8 840	375 435
167	поз. 81 смета на включение №13	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой/обшивка колонн/	м^2	35,5	6 562	232 951
168	поз. 82 смета на включение №13	215-301-0806 *РСНБ РК 2022 прим.*	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм /панели ЛДСП/	м^2	37,275	5 389	200 875
169	поз. 83 смета на включение №13	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением /Монтаж каркаса для облицовки воздуховодов/	т	0,68	266 640	181 315
170	поз. 84 смета на включение №13	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,68	1 131 730	769 576
171	поз. 85 смета на включение №13	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм /Обшивка каркаса лдсп панелями/	м^2	94	5 520	518 880
172	поз. 86 смета на включение №13	215-301-0806 *РСНБ РК 2022 прим.*	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм /панели ЛДСП/	м^2	98,7	5 389	531 894
			Перегородки санузлов /АР-22/				
173	поз. 87 смета на включение №13	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Установка блока витражного из ПВХ /Устройство перегородок из ПВХ/	м^2	36,87	6 067	223 690
174	поз. 88 смета на включение №13	223-203-0210 *РСНБ РК 2022 прим.*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный /перегородка из ПВХ-профилей глухая с заполнением непрозрачными материалами/	м^2	36,87	50 813	1 873 475
			Ограждения крылец /лист АР-19/				
175	поз. 89 смета на включение №13	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	39,03	7 250	282 968
176	поз. 90 смета на включение №13	222-503-0303 *РСНБ РК 2022*	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	39,03	33 338	1 301 182
177	поз. 91 смета на включение №13	6113-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей /устройство калитки из нержавеющей стали/	шт.	1	4 209	4 209
178	поз. 92 смета на включение №13	222-503-0303 *РСНБ РК 2022 прим.*	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм/калитка из нержавеющей стали четырехригельная/	м	1,4	33 338	46 673
			Приямок - 2шт				
179	поз. 93 смета на включение №13	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,1368	14 169	1 938
180	поз. 94 смета на включение №13	1106-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, толщина до 150 мм	м^3	0,3584	122 067	43 749

1	2	3	4	5	6	7	8
181	поз. 95 смета на включение №13	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005876	360 368	2 118
182	поз. 96 смета на включение №13	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж конструкций люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т конструкций	0,1469868	433 951	63 785
183	поз. 97 смета на включение №13	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1469868	1 130 546	166 175
			Козырьки КР-1 - 4 шт /АР-19/				
184	320	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,5148	355 878	183 206
185	321	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,4884	369 057	180 247
186	322	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0264	332 981	8 791
187	323	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	15,444	459	7 089
188	324	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	15,444	317	4 896
189	поз. 98 смета на включение №13	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	26,88	2 298	61 770
190	поз. 99 смета на включение №13	224-103-0722 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	30,912	4 689	144 946
			Крыльцо 1 /АР-23/				
191	328	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	53	5 456	289 168
192	329	224-103-0722 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	60,95	4 689	285 795
193	330	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного +/лист АР-23 прим.6/	м	24	6 299	151 176
194	331	224-106-0201 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	18	2 131	38 358
195	332	224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	6	2 743	16 458
196	333	224-106-0203 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм +/соединительная труба/	шт.	2	1 749	3 498
197	334	224-106-0208 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	6	1 160	6 960
198	335	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	3 756	7 512
199	336	224-106-0203 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	1 749	6 996
200	337	224-106-0207 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	10	1 542	15 420
201	338	224-106-0209 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	2	757	1 514

1	2	3	4	5	6	7	8
202	339	224-106-0211 *РСНБ РК 2022*	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм +/наконечник/	шт.	2	2 935	5 870
203	340	1106-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, толщина до 150 мм +/устройство лотка/лист АР-23 прим.7/	$м^3$	0,06	122 067	7 324
			Ограждение внутреннее Огв-1 /АР-3/				
204	поз. 100 смета на включение №13	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	34,8	7 250	252 300
205	поз. 101 смета на включение №13	222-503-0305 *РСНБ РК 2022*	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м	34,8	71 348	2 482 910
206	поз. 102 смета на включение №13	217-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 6 мм	$м^2$	34,8	-15 061	-524 123
207	поз. 103 смета на включение №13	217-401-0401 *РСНБ РК 2022 прим.*	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 4 мм /стекло безопасное закаленное тонированное, покрытое антивандальной пленкой/	$м^2$	34,8	19 493	678 356
			Ограждение внутреннее /АР-29/				
208	поз. 104 смета на включение №13	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	12,31	7 250	89 248
209	поз. 105 смета на включение №13	222-503-0305 *РСНБ РК 2022*	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м	12,31	71 348	878 294
210	поз. 106 смета на включение №13	217-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 6 мм	$м^2$	12,31	-15 061	-185 401
211	поз. 107 смета на включение №13	217-401-0407 *РСНБ РК 2022 прим.*	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 20 мм/стекло закаленное тонированное с гравировкой толщ. 6мм/	$м^2$	12,31	45 772	563 453
			Лестницы пожарные /АР-30/				
212	367	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	1,435316	266 640	382 713
213	368	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,435316	1 145 933	1 644 776
214	369	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 +/за 2 раза/	$м^2$	50,23606	406	20 396
			ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН Э3/15ШТ/				
215	поз. 108 смета на включение №13	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 прим.*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций/монтаж каркаса экрана/	3,075	249 507	767 234

1	2	3	4	5	6	7	8
216	поз. 109 смета на включение №13	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,075	1 131 730	3 480 070
217	поз. 110 смета на включение №13	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	92,25	317	29 243
218	поз. 111 смета на включение №13	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм /Обшивка каркаса лдсп панелями/	м^2	458,4	5 520	2 530 368
219	поз. 112 смета на включение №13	215-301-0806 *РСНБ РК 2022 прим.*	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм /панели ЛДСП/	м^2	481,32	5 389	2 593 833
			ВЕНТКАМЕРЫ				
			Утепление воздухозаборной шахты /фрагмент 1 лист АР-31, прим.3/				
220	поз. 113 смета на включение №13	6111-0101-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м^3	2,8	76 797	215 032
221	поз. 114 смета на включение №13	234-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм с тиснением толщиной от 50 до 80 мм	м^3	2,8	71 595	200 466
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМЫ /ЛИСТ АР-31/				
222	390	1109-0506-0113 *РСНБ РК 2024 Кпр и Ксм=1,12*	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м^2	т конструкций	0,20439	249 856	51 068
223	391	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17907	332 981	59 627
224	392	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	318 618	1 274
225	393	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01184	274 888	3 255
226	394	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	6,1317	264	1 619
227	395	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 +/за 2 раза/	м^2	6,1317	406	2 489
228	396	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	9	1 672	15 048
229	397	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,082	165 244	13 550
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					118 454 912,87
		ОБОРУДОВАНИЕ					2 485 220,00
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					8 465 787,58
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					126 920 700,45
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					373 306,44
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					127 294 006,89
		Сметная прибыль (5%)					6 240 439,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные работы и затраты	(5%)				6 364 700,34
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**139 899 146,58**
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					37 785 080,70
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					81 461 174,57
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					28 680 724,04
		Итого на 2025 г.					**147 926 979,31**
		ВСЕГО					**147 926 979,31**
		Ценовая скидка (5%)					7 396 348,97
		Итого со скидкой					**140 530 630,34**
		НДС (16%)					22 484 900,85
		Итого с НДС					**163 015 531,20**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка_____ Альжанов Б.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021564
Руководитель_____ Токтасынов.М.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2023 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт_____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон" _____ Полютина Н.Ю.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г: Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области.

Наименование объекта - Здание ФОК. Конструкции металлические

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №34

за Март 2026 года (месяц, год) на 02-01-02 Конструкции металлические

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19 576 657**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5 578 032
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 792 969*
			машины и механизмы	тенге			592 431
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*137 123*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13 406 195
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 231		
		Раздел 1.	**Конструкции металлические /лист 2/**				**635 450**
1	**12**	**6111-0501-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	**м²**	**270,5192**	**2 349**	**635 450**
		Раздел 2.	**Конструкции металлические /лист 2.1/**				**13 036 298**
			Элементы фахверка				
2	**28**	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**5,5**	**355 878**	**1 957 329**
3	**29**	**222-512-0401** *РСНБ РК 2022*	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	**т**	**5,72165**	**1 142 908**	**6 539 320**
4	**30**	**ССЦ** *РК 8.04-08-2024 Тех.часть Тб.6.2*	**Надбавка на изменение марки стали С-245**	**т**	**4,26523**	**7 791**	**33 230**
			Фасонные изделия				
5	**44**	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 202*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м²**	**636,9426752**	**5 048**	**3 215 287**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	45	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,60075	496 446	1 291 132
		Раздел 3.	**Группы входные ВГ1,ВГ2 /КМ-16,17/**				5 904 909
7	54	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Фахверк. Монтаж	т конструкций	2,1	221 999	466 198
8	55	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,9814594	1 131 730	2 242 477
9	56	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2031706	1 158 996	235 474
10	57	ССЦ *РК 8.04-08-2024 Тех.часть Тб.6.2*	Надбавка на изменение марки стали С-245	т	1,9814594	7 791	15 438
11	58	217-103-0208 *РСНБ РК 2022*	Анкер химический HVU2 M16X125	шт.	64	3 563	228 032
12	поз. 2 смета на включение №25	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м^2	15,84	2 298	36 400
13	поз. 3 смета на включение №25	214-204-0809 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м^2	18,216	2 822	51 406
14	59	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	84	406	34 104
			Покрытие кровли /водоотвод/				
15	поз. 4 смета на включение №25	1109-0401-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м^2 покрытия	39	4 565	178 035
16	поз. 5 смета на включение №25	222-502-0309 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	м^2	40,95	30 584	1 252 415
			Стены /водоотвод/				
17	поз. 6 смета на включение №25	1109-0104-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж конструкции стен из отдельных многослойных панелей при высоте здания до 20 м	м^2	39	6 267	244 413
18	поз. 7смета на включение №25	222-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м^2	39	23 603	920 517
		ВСЕГО ПО АКТУ					19 576 657
		ОБОРУДОВАНИЕ					0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					1 429 096
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					21 005 753
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					63 017
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					**21 068 770**
		Сметная прибыль (5%)					1 053 439
		Непредвиденные работы и затраты (5%)					1 053 439
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**23 175 647**
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					6 259 464
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					13 494 832
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					4 751 239
		Итого на 2025 г.					**24 505 535**
		ВСЕГО					**24 505 535**
		Ценовая скидка (5%)					1 225 277
		Итого со скидкой					**23 280 259**
		НДС (16%)					3 724 841
		Итого с НДС					**27 005 100**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка_____ Альжанов Б.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель_____ Токтасынов.М.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт_____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон" _____ Полютина Н.Ю.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области.**

Наименование объекта - **Здание ФОК. Водоснабжение**

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №35

за Март 2026 года (месяц, год) на 02-01-06 Водоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10 731 761**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 822 527
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*917 568*
			машины и механизмы	тенге			71 218
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16 690*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 517 051
			оборудование	тенге			6 320 967
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	355		
			Хозяйственно питьевой водопровод В1				
1	1	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм**	м	3	1 651	4 953
2	2	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	м	2,97	796	2 364
3	3	6114-0102-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	м	0,8	12 085	9 668
4	4	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм**	м	0,8	13 152	10 522
5	5	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	м	22,8	798	18 194
6	6	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	22,572	136	3 070
7	7	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	м	74	1 273	94 202
8	8	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	73,26	207	15 165
9	9	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	м	24,6	1 396	34 342

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	24,354	335	8 159
11	11	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	13	1 523	19 799
12	12	241-205-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	12,87	531	6 834
13	17	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	55	1 845	101 475
14	18	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	36	3 195	115 020
15	19	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	19	5 026	95 494
16	20	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	11	2 172	23 892
17	21	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8	8 520	68 160
18	22	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	13 658	40 974
19	23	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	11	9 316	102 476
20	24	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	11	47 529	522 819
21	25	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	4	16 869	67 476
22	26	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	58 492	233 968
23	29	6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	8	4 118	32 944
24	30	248-307-0104 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НОК/НОБ	шт.	8	28 164	225 312
25	31	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	8	5 682	45 456
26	32	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	23 827	190 616
27	33	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	160	1 214	194 240
28	34	244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	8	997	7 976
29	35	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	8	786	6 288
30	36	1307-0301-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж насосного агрегата лопастного центробежного одноступенчатого, многоступенчатого, объемного, вихревого, поршневого, приводного, роторного на общей фундаментной плите или моноблочного, масса 0,17 т.	шт.	2	150 910	301 820
31	37	511-703-0338 *СпрСЦ 01.2025*	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Controller Economy, без частотного преобразователя CO-2 HELIX V1603/CE Q 18 м^3/ч, H 27 м вод. ст.	шт.	1	2 399 591	2 399 591

1	2	3	4	5	6	7	8
32	38	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	199,4	379	75 573
33	39	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	65,8	393	25 859
34	40	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,2622	273 448	71 698
35	41	6301-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,003	281 051	843
36	поз. 1 смета на включение №20	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	8	12 597	100 776
37	поз. 2 смета на включение №20	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	162	1 891	306 342
38	поз. 3 смета на включение №20	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	9,9	238	2 356
39	поз. 4 смета на включение №20	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	25,3	268	6 780
40	поз. 5 смета на включение №20	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	24,2	341	8 252
41	поз. 6 смета на включение №20	234-303-0218 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	52,8	602	31 786
42	поз. 7 смета на включение №20	234-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	66	815	53 790
43	поз. 8 смета на включение №20	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2./установка ревизионных люков/	шт.	8	6 488	51 904
44	поз. 9 смета на включение №20	246-304-0528 *РСНБ РК 2022 прим.*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм /лючок ревизионный 150х150мм/	шт.	2	4 509	9 018
45	поз. 10 смета на включение №20	246-304-0553 *РСНБ РК 2022 прим.*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм/лючок ревизионный 200х200мм/	шт.	5	4 633	23 165
46	поз. 11 смета на включение №20	246-304-0657 *РСНБ РК 2022 прим.*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 400 мм/лючок ревизионный 400х400мм/	шт.	1	9 517	9 517
			=Водопровод горячего водоснабжения (Т3, Т4)=				
47	50	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	44,9	798	35 830
48	51	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	44,451	198	8 801
49	52	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	77	1 273	98 021
50	53	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	76,23	307	23 403
51	54	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	18,7	1 396	26 105

1	2	3	4	5	6	7	8
52	55	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	18,513	504	9 331
53	56	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	57	1 845	105 165
54	57	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	38	3 195	121 410
55	58	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	19	5 026	95 494
56	59	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	4	2 172	8 688
57	60	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	8 520	34 080
58	61	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	140,6	379	53 287
59	62	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,1406	273 448	38 447
60	поз. 12 смета на включение №20	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	50	1 396	69 800
61	поз. 13 смета на включение №20	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	49,5	504	24 948
62	поз. 14 смета на включение №20	245-405-0705 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 2 1/2, DN 65	шт.	2	44 409	88 818
63	поз. 15 смета на включение №20	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3	шт.	1	34 937	34 937
64	поз. 16 смета на включение №20	513-204-0324 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения WAV 100, Wester (0-14-1140) V=100 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, Т от 0°С до 100°С, вертикального типа	шт.	1	82 246	82 246
65	поз. 17 смета на включение №20	1307-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж насосного агрегата лопастного центробежного одноступенчатого, многоступенчатого, объемного, вихревого, поршневого, приводного, роторного на общей фундаментной плите или моноблочного, масса 0,064 т.	шт.	1	143 822	143 822
66	поз. 18 смета на включение №20	511-703-2503 *СпрСЦ 01.2025*	Установка с тремя вертикальными насосами с мокрым ротором (2 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVIS, прибор управления SKw, с частотным преобразователем COR-3 MVIS 204/SKw-EB Q 6 м^3/ч, Н 26 м вод. ст.	шт.	1	3 839 130	3 839 130
67	поз. 19 смета на включение №20	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	9 070	9 070
		ВСЕГО ПО АКТУ					10 731 761
		ОБОРУДОВАНИЕ					6 320 967
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					321 988
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					11 053 749
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					14 198
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					11 067 947

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	(5%)				237 349
		Непредвиденные работы и затраты	(5%)				553 397
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**11 858 694**
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					3 202 891
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					6 905 139
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					2 431 151
		Итого на 2025 г.					**12 539 181**
		ВСЕГО					**12 539 181**
		Ценовая скидка (5%)					626 959
		Итого со скидкой					**11 912 222**
		НДС (16%)					1 905 956
		Итого с НДС					**13 818 178**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка_____ Альжанов Б.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель_____ Токтасынов.М.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт_____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон" _____ Полютина Н.Ю.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области.

Наименование объекта - Здание ФОК. Канализация

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №36

за Март 2026 года (месяц, год) на 02-01-07 Канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 611 131**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 345 405
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*675 759*
			машины и механизмы	тенге			41 034
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11 104*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 034 603
			оборудование	тенге			3 190 091
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	266		
			Канализация бытовая К1				
1	**1**	**6302-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм +/DN/OD 125/105/**	**м**	**18**	**336**	**6 048**
2	**2**	**241-204-2003** *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**18,36**	**1 025**	**18 819**
3	**поз. 1 смета на включение №10**	**6114-0103-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм**	**м**	**10**	**1 523**	**15 230**
4	**поз. 2 смета на включение №10**	**241-205-1304** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм**	**м**	**9,9**	**531**	**5 257**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	22	1307-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж насосного агрегата лопастного центробежного одноступенчатого, многоступенчатого, объемного, вихревого, поршневого, приводного, роторного на общей фундаментной плите или моноблочного, масса 0,064 т.	шт.	2	143 822	287 644
6	поз. 3 смета на включение №10	511-304-0301 *РСНБ РК 2022 прим.*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м^3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	2	62 802	125 604
			Канализация К2				
7	24	6302-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм +/DN/OD 125/105/	м	6	336	2 016
8	25	241-204-2003 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	6,12	1 025	6 273
9	26	6114-0102-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 250 до 300 мм	м	1,6	14 219	22 750
10	27	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,6	15 686	25 098
11	28	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки	шт.	2	49 959	99 918
12	29	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	48,4	4 665	225 786
13	30	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	48,4	3 614	174 918
14	31	242-403-0106 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	2	31 520	63 040
15	32	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 864	19 456
16	33	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	8	2 882	23 056
17	34	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	12	2 517	30 204
18	поз. 4 смета на включение №10	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	54,4	1 891	102 870
19	поз. 5 смета на включение №10	234-303-0230 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 160 мм	м	59,84	2 684	160 611
20	поз. 6 смета на включение №10	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	м^3	1,36	133 204	181 157
			Оборудование				

1	2	3	4	5	6	7	8
21	35 / поз. 7 смета на включение №10	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	17	11 029	187 493
22	36 / поз. 8 смета на включение №10	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	16	53 664	858 624
23	поз. 9 смета на включение №10	261-107-0981 *РСНБ РК 2022 прим.*	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 /унитаз Saniteco rph650 для людей с повышенными потребностями 665х360х890мм/	комплект	1	85 449	85 449
24	37 / поз. 10 смета на включение №10	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	17	14 807	251 719
25	38	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	20	6 157	123 140
26	39	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	17	13 128	223 176
27	40	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	19	9 054	172 026
28	поз. 11 смета на включение №10	244-101-0102 *РСНБ РК 2022 прим.*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм/умывальник маленький 395х310х155мм/	шт.	2	10 871	21 742
29	поз. 12 смета на включение №10	244-101-0106 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 560 В 420 мм типа GROHE /умывальник Saniteco rph650 для людей с повышенными потребностями/	шт.	1	54 328	54 328
30	41	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	20	2 071	41 420
31	42	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	20	11 136	222 720
32	43	244-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	18	9 945	179 010
33	44	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	3	1 619	4 857
34	45	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	3	4 603	13 809

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**поз. 13 смета на включение №10**	**274-401-0401001** *СпрСЦ 01.2025*	**Поддон стальной эмалированный мелкий Standart plus 800x800x140 мм**	**шт.**	**3**	**19 315**	**57 945**
36	**47**	**6115-0102-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка писсуаров, настенных**	**комплект**	**2**	**5 505**	**11 010**
37	**48**	**244-101-0901** *РСНБ РК 2022*	**Писсуар размерами L 360 мм, B 290 мм**	**комплект**	**2**	**19 544**	**39 088**
38	**49 / поз. 14 смета на включение №10**	**6115-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**14**	**21 323**	**298 522**
39	**50**	**513-106-0103** *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	**комплект**	**5**	**60 294**	**301 470**
40	**51**	**513-106-0204** *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л**	**комплект**	**1**	**153 868**	**153 868**
41	**52 / поз. 15 смета на включение №10**	**513-106-0302** *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л**	**комплект**	**8**	**310 505**	**2 484 040**
42	**поз. 16 смета на включение №10**	**6116-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3**	**шт.**	**3**	**34 937**	**104 811**
43	**поз. 17 смета на включение №10**	**513-204-0124** *РСНБ РК 2022*	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 50, Wester (0-14-0100) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0°C до 100°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**32 793**	**32 793**
44	**поз. 18 смета на включение №10**	**513-204-0125** *РСНБ РК 2022*	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 80, Wester (0-14-0120) V=80 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0°C до 100°C, вертикального типа**	**шт.**	**2**	**46 158**	**92 316**
		ВСЕГО ПО АКТУ					**7 611 131**
		ОБОРУДОВАНИЕ					**3 190 091**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					322 736
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					7 933 867
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					14 231
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					**7 948 098**
		Сметная прибыль (5%)					237 900
		Непредвиденные работы и затраты (5%)					397 405
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**8 583 404**
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					2 318 274
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					4 997 987
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					1 759 684
		Итого на 2025 г.					**9 075 945**
		ВСЕГО					**9 075 945**
		Ценовая скидка (5%)					453 797

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого со скидкой					**8 622 148**
		НДС (16%)					1 379 544
		Итого с НДС					**10 001 691**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка_____ Альжанов Б.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель_____ Тоқтасынов.М.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт_____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон" _____Полютина Н.Ю.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области.**

Наименование объекта - **Здание ФОК. Отопление**

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №37

за **Март** 2026 года (месяц, год) на 02-01-05 Отопление

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 276 698**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 281 314
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*634 335*
			машины и механизмы	тенге			132 373
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*39 513*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			863 005
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	239		
			Отопление			Тепловое испытание систем отопления с проверкой	
1	**поз.3 смета на включение №22**	**6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**215,0795435**	**1 938**	**416 824**
2	**поз.4 смета на включение №22**	**234-303-0208** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм**	**м**	**32,172398**	**238**	**7 657**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	поз.5 смета на включение №22	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	29,1083601	268	7 801
4	поз.6 смета на включение №22	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	86,4496408	341	29 479
5	поз.7 смета на включение №22	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	80,9781445	421	34 092
6	поз.8 смета на включение №22	234-303-0217 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	7,8789546	599	4 719
			Система отопления 6				
7	поз. 37 смета на включение №22	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	19	821	15 599
8	поз. 38 смета на включение №22	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	18,81	213	4 007
9	поз. 39 смета на включение №22	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	8	1 311	10 488
10	поз. 40 смета на включение №22	241-205-2102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	7,92	333	2 637
11	поз. 41 смета на включение №22	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	24	1 438	34 512
12	поз. 42 смета на включение №22	241-205-2103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м	23,76	544	12 925

1	2	3	4	5	6	7	8
13	поз. 43 смета на включение №22	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	84	1 569	131 796
14	поз. 44 смета на включение №22	241-205-2104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х8,1 мм	м	83,16	759	63 118
15	поз. 45 смета на включение №22	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	9	1 702	15 318
16	поз. 46 смета на включение №22	241-205-2105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х10,1 мм	м	8,91	1 326	11 815
17	82	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	144	390	56 160
18	83	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	78	1 938	151 164
19	поз. 47 смета на включение №22	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	66	1 938	127 908
20	84	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	26,4	341	9 002
21	поз. 48 смета на включение №22	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	20,9	238	4 974
22	поз. 49 смета на включение №22	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	8,8	268	2 358
23	поз. 50 смета на включение №22	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	92,4	421	38 900

1	2	3	4	5	6	7	8
24	поз. 51 смета на включение №22	234-303-0217 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	9,9	599	5 930
25	88	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	73	708	51 684
			Система отопления 7				
26	поз. 52 смета на включение №22	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	19	821	15 599
27	поз. 53 смета на включение №22	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	18,81	213	4 007
28	поз. 54 смета на включение №22	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	8	1 311	10 488
29	поз. 55 смета на включение №22	241-205-2102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	7,92	333	2 637
30	поз. 56 смета на включение №22	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	24	1 438	34 512
31	поз. 57 смета на включение №22	241-205-2103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м	23,76	544	12 925
32	поз. 58 смета на включение №22	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	84	1 569	131 796
33	поз. 59 смета на включение №22	241-205-2104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х8,1 мм	м	83,16	759	63 118

1	2	3	4	5	6	7	8
34	поз. 60 смета на включение №22	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	9	1 702	15 318
35	поз. 61 смета на включение №22	241-205-2105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х10,1 мм	м	8,91	1 326	11 815
36	103	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	144	390	56 160
37	104	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	10	1 938	19 380
38	поз. 62 смета на включение №22	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	134	1 938	259 692
39	поз. 63 смета на включение №22	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	20,9	238	4 974
40	поз. 64 смета на включение №22	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	8,8	268	2 358
41	поз. 65 смета на включение №22	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	15,4	341	5 251
42	105	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	11	341	3 751
43	поз. 66 смета на включение №22	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	92,4	421	38 900
44	поз. 67 смета на включение №22	234-303-0217 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	9,9	599	5 930

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**109**	**261-301-0219** *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**24**	**708**	**16 992**
			Система отопления лестничной клетки				
46	**114**	**6116-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**5,76**	**3 133**	**18 046**
47	**115**	**261-301-0215** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1**	**100 шт.**	**0,04**	**34 239**	**1 370**
48	**116**	**245-103-0109** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	**36**	**5 878**	**211 608**
49	**117**	**6116-0701-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**2**	**1 145**	**2 290**
50	**120**	**6114-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**159**	**390**	**62 010**
51	**поз. 68 смета на включение №22**	**241-208-0301** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**шт.**	**20**	**58**	**1 160**
52	**поз. 69 смета на включение №22**	**241-211-0102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм**	**шт.**	**44**	**108**	**4 752**
53	**поз. 70 смета на включение №22**	**241-209-0801** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 20х25х20 мм /20х20мм/**	**шт.**	**6**	**152**	**912**
			Тепловой пункт				
54	**133**	**6114-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**20**	**404**	**8 080**
		ВСЕГО ПО АКТУ					**2 276 698**
		ОБОРУДОВАНИЕ					**0**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					166 199
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					2 442 897
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					7 329
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					**2 450 226**
		Сметная прибыль (5%)					122 511
		Непредвиденные работы и затраты (5%)					122 511
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**2 695 248**
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					727 954
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					1 569 403
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					552 553

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого на 2025 г.					**2 849 910**
		ВСЕГО					**2 849 910**
		Ценовая скидка (5%)					142 495
		Итого со скидкой					**2 707 414**
		НДС (16%)					433 186
		Итого с НДС					**3 140 600**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка_____ Альжанов Б.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель_____ Тоқтасынов.М.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт_____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон" _____ Полютина Н.Ю.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области.

Наименование объекта - Здание ФОК. Вентиляция

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №38

за **Март** 2026 года (месяц, год) на 02-01-04 Вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**773 230**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			131 067
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*65 798*
			машины и механизмы	тенге			4 919
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*149*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			241 344
			оборудование	тенге			395 899
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		
							Индивидуальные испытания систем вентиляции и
			Система ПВ3.1				
1	**127**	**541-801-3203008** *СпрСЦ 01.2025*	**Контроллер VAV ПВ3/6Нм 3UI 3DOt 1AO 2xEth, 24В, модели MP-V-7A**	**шт.**	**1**	**395 899**	**395 899**
			Система В4				
2	**251**	**6111-0501-0604** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	**$м^2$**	**3,14**	**5 064**	**15 901**
			Система В5				
3	**265**	**6111-0501-0604** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	**$м^2$**	**3,14**	**5 064**	**15 901**
			Система В6				

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**283**	**6111-0501-0604** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	**м²**	**5,024**	**5 064**	**25 442**
			Система В7				
5	**301**	**6111-0501-0604** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	**м²**	**11,932**	**5 064**	**60 424**
			Система В11				
6	**335**	**6111-0501-0604** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	**м²**	**3,925**	**5 064**	**19 876**
			Система В14				
7	**360**	**6111-0501-0604** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	**м²**	**9,0432**	**5 064**	**45 795**
			Система В17				
8	**390**	**6111-0501-0604** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	**м²**	**12,56**	**5 064**	**63 604**
			Система В18				
9	**408**	**6111-0501-0604** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	**м²**	**16,328**	**5 064**	**82 685**
			Система В19				
10	**422**	**6111-0501-0604** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	**м²**	**2,512**	**5 064**	**12 721**
			Система В20				
11	**436**	**6111-0501-0604** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	**м²**	**2,512**	**5 064**	**12 721**
			Система В21				
12	**454**	**6111-0501-0604** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	**м²**	**4,396**	**5 064**	**22 261**
		ВСЕГО ПО АКТУ					**773 230**
		ОБОРУДОВАНИЕ					**395 899**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					27 545
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					800 775
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					1 215
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					**801 990**
		Сметная прибыль (5%)					20 305
		Непредвиденные работы и затраты (5%)					40 099
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**862 394**
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					232 922
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					502 159
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					176 799
		Итого на 2025 г.					**911 881**
		ВСЕГО					**911 881**
		Ценовая скидка (5%)					45 594
		Итого со скидкой					**866 287**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС (16%)					138 606
		Итого с НДС					**1 004 892**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка _____ **Альжанов Б.С.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель _____ **Тоқтасынов.М.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2021 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.03.2023 г.
Эксперт _____ **Илеусызов А.А.**
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон" _____ **Полютина Н.Ю.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области.

Наименование объекта - Здание ФОК. Электротехнические работы

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №39

на за **Март** 2026 года (месяц, год) на 02-01-08 Электротехнические работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**42 261 460**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			8 490 374
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 136 118*
			машины и механизмы	тенге			374 133
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*96 390*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			27 866 647
			оборудование	тенге			5 530 306
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 689		
			ВРУ				
1	**1**	**6119-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**1**	**58 086**	**58 086**
2	**2**	**515-301-0306** *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1Д-200-333 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А**	**шт.**	**1**	**2 872 619**	**2 872 619**
			РШ				
3	**3**	**6119-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**1**	**58 086**	**58 086**
4	**4**	**515-301-0310** *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1Д-400-204 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А**	**шт.**	**1**	**1 706 008**	**1 706 008**

1	2	3	4	5	6	7	8
			ЩРА1				
5	5	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	32 647	32 647
6	6	515-301-1902 *РСНБ РК 2022*	АВР-3-100-2-У, 3-фазный 100А на 2 ввода с учётом, 1000х800х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, трансформатор тока (для учёта ЭЭ) 100/5А - 3шт, предусмотрено место для учёта 3ф - 1шт, светодиодная матрица 220В - 2шт,автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4х20мм +/ЯАВР3-32-1/	шт.	1	274 491	274 491
			ЩРА2				
7	7	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 788	13 788
8	поз.1 смета на включение №14	247-201-0331 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	19 479	19 479
9	9 / поз.2 смета на включение №14	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	12	6 475	77 700
10	10	247-211-1901 *СпрСЦ 01.2025*	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A +/ЯАВР3-50-1/	шт.	1	376 855	376 855
11	поз.3 смета на включение №14	247-204-9007 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 1P 16A 4.5kA	шт.	4	652	2 608
12	поз.4 смета на включение №14	247-204-9009 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 1P 25A 4.5kA	шт.	2	691	1 382
13	поз.5 смета на включение №14	247-204-9033 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 16A 4.5kA	шт.	2	1 912	3 824
14	поз.6 смета на включение №14	247-204-9036 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 32A 4.5kA	шт.	2	2 151	4 302
15	поз.7 смета на включение №14	247-204-9037 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 40A 4.5kA	шт.	1	2 190	2 190

1	2	3	4	5	6	7	8
16	поз.8 смета на включение №14	247-204-9038 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 50A 4.5kA	шт.	1	2 615	2 615
17	поз.9 смета на включение №14	252-301-2102 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Система уравнивания потенциалов NE2006; главная заземляющая шина с изоляторами, 6 подключений, медь /шина заземляющая/	шт.	1	13 817	13 817
18	поз.10 смета на включение №14	247-215-0402 *РСНБ РК 2022 прим.*	Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С /шина нулевая/	шт.	1	825	825
			ЩВ1				
19	16	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 788	13 788
20	17 / поз.12 смета на включение №14	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	16	6 475	103 600
21	поз.11 смета на включение №14	247-201-0820 *РСНБ РК 2022 прим.*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31/ЩМП 11 IP31/	шт.	1	103 961	103 961
22	20	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
23	поз.13 смета на включение №14	247-204-9007 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 1P 16A 4.5kA	шт.	8	652	5 216
24	поз.14 смета на включение №14	247-204-9036 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 32A 4.5kA	шт.	3	2 151	6 453
25	поз.15 смета на включение №14	247-204-9039 *РСНБ РК 2022 прим.*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 63A 4.5kA / 3P 80A/	шт.	1	2 841	2 841
26	поз.16 смета на включение №14	247-208-0112 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 11210, 12 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	3	3 155	9 465
27	поз.17 смета на включение №14	252-301-2102 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Система уравнивания потенциалов NE2006; главная заземляющая шина с изоляторами, 6 подключений, медь /шина заземляющая/	шт.	1	13 817	13 817

1	2	3	4	5	6	7	8
28	поз.18 смета на включение №14	247-215-0402 *РСНБ РК 2022 прим.*	Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С /шина нулевая/	шт.	1	825	825
29	поз.19 смета на включение №14	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А	шт.	1	4 550	4 550
			ЩВ2				
30	24	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 788	13 788
31	25	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 475	58 275
32	26	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	16 762	16 762
33	34	245-712-0103 *РСНБ РК 2022*	Терморегуляторы без датчика ТРМ 2000, электронный +/Devireg - 850/	шт.	1	100 297	100 297
34	поз.20 смета на включение №14	247-204-9033 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 16A 4.5kA	шт.	3	1 912	5 736
35	поз.21 смета на включение №14	247-204-8935 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 25A 4.5kA	шт.	2	2 240	4 480
36	поз.22 смета на включение №14	247-204-9036 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 32A 4.5kA	шт.	1	2 151	2 151
37	поз.23 смета на включение №14	247-217-3112 *СпрСЦ 01.2025*	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 25A 30mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)	шт.	2	4 399	8 798
38	поз.24 смета на включение №14	252-301-2102 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Система уравнивания потенциалов NE2006; главная заземляющая шина с изоляторами, 6 подключений, медь /шина заземляющая/	шт.	1	13 817	13 817
39	поз.25 смета на включение №14	247-215-0402 *РСНБ РК 2022 прим.*	Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С /шина нулевая/	шт.	1	825	825
40	поз.26 смета на включение №14	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А	шт.	1	4 550	4 550

1	2	3	4	5	6	7	8
			ЩВ3				
41	35	6119-0602-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 50 кг	шт.	1	33 989	33 989
42	36 / поз.27 смета на включение №14	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	25	6 475	161 875
43	37	247-201-0807 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	68 706	68 706
44	39	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
45	поз.28 смета на включение №14	247-204-9007 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 1P 16A 4.5kA	шт.	4	652	2 608
46	поз.29 смета на включение №14	247-204-9009 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 1P 25A 4.5kA	шт.	11	691	7 601
47	поз.30 смета на включение №14	247-204-9035 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 25A 4.5kA	шт.	1	2 005	2 005
48	поз.31 смета на включение №14	247-204-9036 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 32A 4.5kA	шт.	1	2 151	2 151
49	поз.32 смета на включение №14	247-204-9536 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика B (R) отключающая способность 10кА 3P 32A 10кА	шт.	1	10 947	10 947
50	поз.33 смета на включение №14	247-204-9537 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика B (R) отключающая способность 10кА 3P 40A 10кА	шт.	1	11 186	11 186
51	поз.34 смета на включение №14	247-208-3303 *СпрСЦ 01.2025*	Контактор модульный ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095:2000) NCH8-25/22 25A 2НЗ+2НО АС230В 50Гц (R)	шт.	2	17 756	35 512
52	поз.35 смета на включение №14	247-208-3304 *СпрСЦ 01.2025*	Контактор модульный ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095:2000) NCH8-40/11 40A 1НЗ+1НО АС220/230В 50Гц (R)	шт.	1	17 756	17 756
53	поз.36 смета на включение №14	245-712-0104 *РСНБ РК 2022 прим.*	Терморегуляторы без датчика ТР-330, электронный /Регулятор температуры Teploluxe 100/	шт.	1	26 475	26 475

1	2	3	4	5	6	7	8
54	поз.37 смета на включение №14	6401-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	3	15 995	47 985
55	поз.38 смета на включение №14	247-209-0105 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Пост кнопочный VMPA-B1 MPS-1 BOX типа VIKO /пост управлениея ПКЕ 222-2/	шт.	3	7 446	22 338
56	поз.39 смета на включение №14	252-301-2102 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Система уравнивания потенциалов NE2006; главная заземляющая шина с изоляторами, 6 подключений, медь /шина заземляющая/	шт.	1	13 817	13 817
57	поз.40 смета на включение №14	247-215-0402 *РСНБ РК 2022 прим.*	Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С /шина нулевая/	шт.	1	825	825
58	поз.41 смета на включение №14	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А	шт.	1	4 550	4 550
			ЩС1				
59	поз.42 смета на включение №14	247-204-9037 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 40A 4.5kA	шт.	1	2 190	2 190
60	поз.43 смета на включение №14	247-217-3112 *СпрСЦ 01.2025*	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 25A 30mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)	шт.	15	4 399	65 985
61	поз.44 смета на включение №14	252-301-2102 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Система уравнивания потенциалов NE2006; главная заземляющая шина с изоляторами, 6 подключений, медь /шина заземляющая/	шт.	1	13 817	13 817
62	поз.45 смета на включение №14	247-215-0402 *РСНБ РК 2022 прим.*	Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С /шина нулевая/	шт.	1	825	825
			ЩС2				
63	47	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 788	13 788
64	48 / поз.46 смета на включение №14	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	14	6 475	90 650
65	49	247-201-0120 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	22 776	22 776

1	2	3	4	5	6	7	8
66	поз.47 смета на включение №14	247-204-9036 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 32A 4.5kA	шт.	1	2 151	2 151
67	поз.48 смета на включение №14	247-217-3112 *СпрСЦ 01.2025*	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 25A 30mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)	шт.	13	4 399	57 187
68	поз.49 смета на включение №14	252-301-2102 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Система уравнивания потенциалов NE2006; главная заземляющая шина с изоляторами, 6 подключений, медь /шина заземляющая/	шт.	1	13 817	13 817
69	поз.50 смета на включение №14	247-215-0402 *РСНБ РК 2022 прим.*	Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С /шина нулевая/	шт.	1	825	825
			ЩР3				
70	52	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 788	13 788
71	53	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 475	58 275
72	54	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	16 762	16 762
73	поз.51 смета на включение №14	247-204-9036 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 32A 4.5kA	шт.	1	2 151	2 151
74	поз.52 смета на включение №14	247-217-3112 *СпрСЦ 01.2025*	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 25A 30mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)	шт.	8	4 399	35 192
75	поз.53 смета на включение №14	252-301-2102 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Система уравнивания потенциалов NE2006; главная заземляющая шина с изоляторами, 6 подключений, медь /шина заземляющая/	шт.	1	13 817	13 817
76	поз.54 смета на включение №14	247-215-0402 *РСНБ РК 2022 прим.*	Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С /шина нулевая/	шт.	1	825	825
			ЩС4				
77	поз.55 смета на включение №14	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 788	13 788

1	2	3	4	5	6	7	8
78	поз.56 смета на включение №14	247-201-0820 *РСНБ РК 2022 прим.*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31/ЩМП 11 IP31/	шт.	1	103 961	103 961
79	поз.57 смета на включение №14	6401-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	3	15 995	47 985
80	поз.58 смета на включение №14	247-209-0105 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Пост кнопочный VMPA-B1 MPS-1 BOX типа VIKO /пост управлениея ПКЕ 222-2/	шт.	3	7 446	22 338
81	поз.59 смета на включение №14	247-204-9002 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 1P 2A 4.5kA	шт.	8	878	7 024
82	поз.60 смета на включение №14	247-204-9006 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	2	652	1 304
83	поз.61 смета на включение №14	247-204-9008 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 1P 20A 4.5kA	шт.	8	664	5 312
84	поз.62 смета на включение №14	247-204-9039 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 63A 4.5kA	шт.	1	2 841	2 841
85	поз.63 смета на включение №14	247-208-3303 *СпрСЦ 01.2025*	Контактор модульный ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095:2000) NCH8-25/22 25A 2НЗ+2НО АС230В 50Гц (R)	шт.	2	17 756	35 512
86	поз.64 смета на включение №14	247-208-3304 *СпрСЦ 01.2025*	Контактор модульный ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095:2000) NCH8-40/11 40A 1НЗ+1НО АС220/230В 50Гц (R)	шт.	1	17 756	17 756
87	поз.65 смета на включение №14	247-211-0907 *РСНБ РК 2022 прим.*	Разъем для реле на DIN-рейку ГОСТ IEC 60730-1-2016, типа HDZ9 розетка 4 контакта 10А /Распределительный блок на DIN-рейку РБД-80А/	шт.	3	967	2 901
88	поз.66 смета на включение №14	252-301-2102 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Система уравнивания потенциалов NE2006; главная заземляющая шина с изоляторами, 6 подключений, медь /шина заземляющая/	шт.	1	13 817	13 817
89	поз.67 смета на включение №14	247-215-0402 *РСНБ РК 2022 прим.*	Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С /шина нулевая/	шт.	1	825	825

1	2	3	4	5	6	7	8
90	поз.68 смета на включение №14	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А	шт.	1	4 550	4 550
			ЩАО				
91	57	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 788	13 788
92	58 / поз.69 смета на включение №14	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	11	6 475	71 225
93	поз.70 смета на включение №14	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	16 762	16 762
94	поз.71 смета на включение №14	247-204-9007 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 1P 16A 4.5kA	шт.	10	652	6 520
95	поз.72 смета на включение №14	247-204-9035 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 25A 4.5kA	шт.	1	2 005	2 005
96	поз.73 смета на включение №14	252-301-2102 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Система уравнивания потенциалов NE2006; главная заземляющая шина с изоляторами, 6 подключений, медь /шина заземляющая/	шт.	1	13 817	13 817
97	поз.74 смета на включение №14	247-215-0402 *РСНБ РК 2022 прим.*	Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С /шина нулевая/	шт.	1	825	825
98	поз.75 смета на включение №14	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А	шт.	1	4 550	4 550
			ЩО1				
99	62	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 788	13 788
100	63	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	12	6 475	77 700

1	2	3	4	5	6	7	8
101	поз.76 смета на включение №14	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	16 762	16 762
102	поз.77 смета на включение №14	247-204-9007 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 1P 16A 4.5kA	шт.	11	652	7 172
103	поз.78 смета на включение №14	247-204-9035 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 25A 4.5kA	шт.	1	2 005	2 005
104	поз.79 смета на включение №14	252-301-2102 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Система уравнивания потенциалов NE2006; главная заземляющая шина с изоляторами, 6 подключений, медь /шина заземляющая/	шт.	1	13 817	13 817
105	поз.80 смета на включение №14	247-215-0402 *РСНБ РК 2022 прим.*	Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С /шина нулевая/	шт.	1	825	825
106	поз.81 смета на включение №14	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2P до 63A	шт.	1	4 550	4 550
			ЩО2				
107	67	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 788	13 788
108	68	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6 475	64 750
109	поз.82 смета на включение №14	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
110	поз.83 смета на включение №14	247-204-9007 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 1P 16A 4.5kA	шт.	9	652	5 868
111	поз.84 смета на включение №14	247-204-9035 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 25A 4.5kA	шт.	1	2 005	2 005
112	поз.85 смета на включение №14	252-301-2102 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Система уравнивания потенциалов NE2006; главная заземляющая шина с изоляторами, 6 подключений, медь /шина заземляющая/	шт.	1	13 817	13 817

1	2	3	4	5	6	7	8
113	поз.86 смета на включение №14	247-215-0402 *РСНБ РК 2022 прим.*	Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С /шина нулевая/	шт.	1	825	825
114	поз.87 смета на включение №14	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А	шт.	1	4 550	4 550
			Аппараты напряжением до 1000В				
115	72	6401-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	1	15 995	15 995
116	73	247-209-0105 *СпрСЦ 01.2025*	Пост кнопочный VMPA-B1 MPS-1 BOX типа VIKO +/ПКУ15-21-121-40У2/	шт.	1	7 446	7 446
117	74	6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	8 949	8 949
118	75	247-211-0201 *РСНБ РК 2022*	Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 12 В, АС +/РПУ-2-М91220УЗБ/	шт.	1	1 848	1 848
119	76	6401-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	9	15 995	143 955
120	77	247-209-0105 *СпрСЦ 01.2025*	Пост кнопочный VMPA-B1 MPS-1 BOX типа VIKO +/прим./	шт.	9	7 446	67 014
121	78	6401-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	100 299	100 299
122	79	515-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А +/Я 5114-1874УХЛ4/	шт.	1	677 188	677 188
123	80	6401-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	27	15 995	431 865
124	81	247-209-0105 *СпрСЦ 01.2025*	Пост кнопочный VMPA-B1 MPS-1 BOX типа VIKO +/ПКЕ 112 - 1У3/	шт.	27	7 446	201 042
125	82	6401-0302-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора постоянного тока до 160 А	шт.	6	31 682	190 092
126	83	247-208-0112 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 11210, 12 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	6	3 155	18 930
			Провода и кабели				
127	84	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1 125,294	451	507 508

1	2	3	4	5	6	7	8
128	85	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	440	546	240 240
129	95	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 253,58	311	389 863
130	97	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	448,8	489	219 463
131	105	243-201-3903 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	35,7	385	13 745
132	106	6401-0202-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля по трубе стальной, диаметр до 100 мм	м	232	794	184 208
133	107	243-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 130 Вт	м	232	3 956	917 792
			Светотехническое оборудование				
134	108 / поз.88 смета на включение №14	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	40	2 372	94 880
135	109	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	300	3 357	1 007 100
136	поз.89 смета на включение №14	247-102-3833 *СпрСЦ 01.2025*	Светильник светодиодный офисный-2 RC095V LED30S/840 PSU W12L120, подвесной, 1200х70х50мм, IP20, мощность 34Вт, 3000лм, 4000К, без пульсации	шт.	76	30 028	2 282 128
137	поз.90 смета на включение №14	247-102-4394 *СпрСЦ 01.2025*	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 WT060C LED18S/840 PSU L600, IP66, мощность 15 Вт, 1800 Лм, 4000 К	шт.	40	9 788	391 520
138	поз.91 смета на включение №14	247-102-3409 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Светильник офисный, панель светодиодная RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 встраиваемый, мощность 34Вт, 3600лм, 4000К, БАП 3часа, 595мх595мм, (RC091V LED36S/840 W60L60)	шт.	146	113 597	16 585 162
139	поз.92 смета на включение №14	247-102-3904 *СпрСЦ 01.2025*	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT045C LED20/NW PSU CFW L1665, накладной, 220х88мм круглый, IP65, мощность 20Вт, 1600лм, 4000К, без пульсации	шт.	41	8 043	329 763
140	поз.93 смета на включение №14	247-103-2413 *РСНБ РК 2022*	Прожектор Philips BVP151 LED200 CW 200W AWB, мощность 200 Вт, IP 65	шт.	28	93 849	2 627 772

1	2	3	4	5	6	7	8
141	поз.94 смета на включение №14	247-102-2520 *СпрСЦ 01.2025*	Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 50Lm 370x30x200 (батарея на 1,5 часа)	шт.	9	5 893	53 037
142	116	247-103-3609 *СпрСЦ 01.2025*	Комплектующие для светильников ПИКТОГРАММа (разные) для LED ДБА EXIT 330x120	шт.	9	194	1 746
			Электроустановочные изделия				
143	117	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	5	1 054	5 270
144	118	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	253	1 189	300 817
145	119	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	200	42	8 400
146	120	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	138	528	72 864
147	121	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	5	434	2 170
148	122	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	98	478	46 844
149	123	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	536	9 112
150	124	247-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	180	537	96 660
151	125	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	6	6 758	40 548
152	126	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	6	18 902	113 412
			Трубы				
153	127	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1 777	1 449	2 574 873
154	130	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 794,77	54	96 918
			ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ				
155	поз.95 смета на включение №14	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	160	546	87 360

1	2	3	4	5	6	7	8
156	поз.96 смета на включение №14	6119-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2	м	12	1 712	20 544
157	поз.97 смета на включение №14	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	51	973	49 623
158	поз.98 смета на включение №14	243-107-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	124,44	636	79 144
159	поз.99 смета на включение №14	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	160	1 449	231 840
160	поз.100 смета на включение №14	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	161,6	161	26 018
161	поз.101 смета на включение №14	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2 739	2 739
162	поз.102 смета на включение №14	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	1	1 127	1 127
			МОНТАЖ ФАСАДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ				
163	поз.103 смета на включение №14	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	250	1 061	265 250
164	поз.104 смета на включение №14	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	255	973	248 115
165	поз.105 смета на включение №14	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	250	1 449	362 250
166	поз.106 смета на включение №14	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	252,5	161	40 652

1	2	3	4	5	6	7	8
167	поз.107 смета на включение №14	6401-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	15 116	120 928
168	поз.108 смета на включение №14	247-103-3586 *СпрСЦ 01.2025*	Светильник уличный светодиодный 209G 2xGU10 SILVER GREY, декоративный, мощность10 Вт, 220В, IP54, 150х95х68мм.	шт.	8	13 813	110 504
169	поз.109 смета на включение №14	247-106-0114 *СпрСЦ 01.2025*	Лампа светодиодная LED ЛАМПА A60 "Standart" 10W 900Lm 230V 4000K/6500K E27	шт.	16	454	7 264
170	поз.110 смета на включение №14	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	10	2 739	27 390
171	поз.111 смета на включение №14	247-202-0701 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20/коробка КМ-210/	шт.	10	928	9 280
172	поз.112 смета на включение №14	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	8	2 372	18 976
173	поз.113 смета на включение №14	274-701-0208043 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Светильник светодиодный встраиваемый для общественных помещений типа Innolux модели ДВО-Д01-20-WH-4K-LED, мощность 20Вт, 2200 Лм, 4000К, О170х70	шт.	8	9 485	75 880
			ПИТАНИЕ БОЙЛЕРОВ				
174	поз.114 смета на включение №14	1308-0304-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1	54 988	54 988
175	поз.115 смета на включение №14	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	210	1 061	222 810
176	поз.116 смета на включение №14	6119-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2	м	12	1 712	20 544
177	поз.117 смета на включение №14	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	85,68	396	33 929

1	2	3	4	5	6	7	8
178	поз.118 смета на включение №14	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	85,68	599	51 322
179	поз.119 смета на включение №14	243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	55,08	3 811	209 910
180	поз.120 смета на включение №14	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	160	1 449	231 840
181	поз.121 смета на включение №14	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	161,6	161	26 018
182	поз.122 смета на включение №14	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	50	1 711	85 550
183	поз.123 смета на включение №14	241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	50,5	343	17 322
			ПИТАНИЕ ТРИБУН				
184	поз.124 смета на включение №14	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	49	1 061	51 989
185	поз.125 смета на включение №14	6119-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2	м	3	1 712	5 136
186	поз.126 смета на включение №14	243-107-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	34,68	636	22 056
187	поз.127 смета на включение №14	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	18,36	973	17 864
188	поз.128 смета на включение №14	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	49	1 449	71 001

1	2	3	4	5	6	7	8
189	поз.129 смета на включение №14	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	34,34	161	5 529
190	поз.130 смета на включение №14	241-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	224	3 394
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
191	поз.131 смета на включение №14	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	200	1 061	212 200
192	поз.132 смета на включение №14	6119-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2	м	15	1 712	25 680
193	поз.133 смета на включение №14	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	40,8	396	16 157
194	поз.134 смета на включение №14	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	112,2	599	67 208
195	поз.135 смета на включение №14	243-107-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	66,3	636	42 167
196	поз.136 смета на включение №14	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	200	1 449	289 800
197	поз.137 смета на включение №14	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	202	161	32 522
		ВСЕГО ПО АКТУ					
		ОБОРУДОВАНИЕ					42 261 460
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					5 530 306
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					2 681 374
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					44 942 834
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					118 238
		Сметная прибыль (5%)					45 061 072
		Непредвиденные работы и затраты (5%)					1 976 538
		Итого с непредвиденными работами и затратами					2 253 054
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					49 290 664
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					13 312 817
							28 701 214

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					10 105 079
		Итого на 2025 г.					**52 119 110**
		ВСЕГО					**52 119 110**
		Ценовая скидка (5%)					2 605 955
		Итого со скидкой					**49 513 154**
		НДС (16%)					7 922 105
		Итого с НДС					**57 435 259**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка_____ Альжанов Б.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель_____ Токтасынов.М.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2021 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт_____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон" _____ Полютина Н.Ю.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области

Наименование объекта - Здание ФОК. Пожарная сигнализация

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №40

за **Март** 2026 года (месяц, год) на 02-01-10 Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 189 228**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 164 566
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*610 123*
			машины и механизмы	тенге			3 573
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*476*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			687 743
			оборудование	тенге			1 333 346
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	247		
			Автоматическая пожарная сигнализация				
1	1	6125-1301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг**	**шт.**	**1**	**27 253**	**27 253**
2	2	248-306-0821 *СпрСЦ 01.2025*	**С2000М, пульт контроля и управления**	**шт.**	**1**	**164 903**	**164 903**
3	5	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20**	**шт.**	**1**	**27 731**	**27 731**
4	6	248-307-0210 *СпрСЦ 01.2025*	**Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-24 исполнение 12 красная дверь, источник питания 24В - 2 А, 2 изолированных интерфейса RS-485. IP54 +/ШПС-24 исп.20/**	**шт.**	**1**	**205 678**	**205 678**
5	16	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока линейного**	**шт.**	**3**	**9 524**	**28 572**
6	17	248-303-0703 *РСНБ РК 2022*	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП2 исполнение 2**	**шт.**	**3**	**16 728**	**50 184**
7	18	541-801-8101012 *СпрСЦ 01.2025*	**Устройство коммутационное модели Болид УК-ВК исп.14**	**шт.**	**2**	**6 199**	**12 398**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	22	6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	15	8 949	134 235
9	23	247-212-0411 *РСНБ РК 2022 прим.*	Выключатель типа "кнопка" 76021В	шт.	15	2 103	31 545
10	24	247-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	15	414	6 210
11	28	6119-0602-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 20 кг	шт.	1	16 550	16 550
12	29	247-201-0803 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	25 513	25 513
13	32	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока линейного	шт.	5	9 524	47 620
14	33	248-303-0702 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП2	шт.	5	15 269	76 345
15	37	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока линейного	шт.	1	9 524	9 524
16	38	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	17 339	17 339
17	40	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	170	1 555	264 350
18	41	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	64,18	395	25 351
19	поз. 1 смета на включение № 17	243-105-1101 *РСНБ РК 2022 прим.*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 2х1,5 (ок)-0,66 /Кабель силовой 2-х жильный с однопроволочными медными жилами ВВГ-Пнг (А) 2х1,5ок-0,66/	м	42,84	251	10 753
20	44	243-305-0402 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	м	60,1056726	200	12 021
21	45	243-305-0404 *СпрСЦ 01.2025*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5	м	130,56	141	18 409
22	47	6119-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	70	1 968	137 760
23	48	243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	72,1	436	31 436
			Система оповещение людей о пожаре				
24	62	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	39	10 150	395 850
25	64	541-801-3608017 *СпрСЦ 01.2025*	Громкоговоритель типа Honeywell потолочный в пластиковом корпусе, 6 Вт, модели L-PCP06A 581274 +/Глагол П-3/	шт.	39	26 900	1 049 100
26	65	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	1	28 981	28 981

1	2	3	4	5	6	7	8
27	66	541-801-5201004 *СпрСЦ 01.2025*	Источник бесперебойного питания типа SVC в комплекте с АКБ, модели TRX11-1KL-LCD/AS09SC +/PTS-1KL-LCD/шт.	шт.	1	271 848	271 848
28	74	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	50	1 154	57 700
29	75	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	51,5	79	4 069
		ВСЕГО ПО АКТУ					
		ОБОРУДОВАНИЕ					3 189 228
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					1 333 346
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					135 479
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					3 324 707
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					5 974
		Сметная прибыль (5%)					3 330 681
		Непредвиденные работы и затраты (5%)					99 867
		Итого с непредвиденными работами и затратами					166 534
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					3 597 082
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					971 529
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					2 094 527
		Итого на 2025 г.					737 438
		ВСЕГО					3 803 494
		Ценовая скидка (5%)					3 803 494
		Итого со скидкой					190 175
		НДС (16%)					3 613 319
		Итого с НДС					578 131
							4 191 450

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка _____ **Альжанов Б.С.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель _____ **Токтасынов.М.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт _____ **Илеусызов А.А.**
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон" _____ **Полютина Н.Ю.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области.**

Наименование объекта - **Здание ФОК. Система связи**

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №41

за **Март** 2026 года (месяц, год) на 02-01-09 Система связи

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13 408 167**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			868 803
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*468 552*
			машины и механизмы	тенге			9 463
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 786*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			11 206 521
			оборудование	тенге			1 323 380
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	168		
			Видеонаблюдение				
1	1	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	**шт.**	**29**	**16 770**	**486 330**
2	3	248-402-1408 *РСНБ РК 2022*	**IP видеокамера цилиндрическая типа Dahua DH-IPC-HFW3841TP-ZS-27135-S2-DTK, варифокальный обьектив 2,7-13,5 мм, 8МП с ИК подсветкой 60 метров**	**шт.**	**1**	**310 108**	**310 108**
3	**поз. 1 смета на включение №18**	248-402-1317 *РСНБ РК 2022 прим.*	**IP видеокамера купольная типа Dahua DH-IPC-HDW3441T-ZS-S2-DTK, варифокальный обьектив 2,7-13,5 мм, 4МП с ИК подсветкой /DH-IPC-HDBW2441RP-ZAS-27135/**	**шт.**	**28**	**203 848**	**5 707 744**
4	4	6125-0410-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования устройства цифровой регистрации**	**шт.**	**2**	**39 509**	**79 018**
5	5	248-403-0711 *РСНБ РК 2022*	**Видеорегистратор типа Dahua DHI-NVR5432-EI, 32 каналов, поддержка 4 дисков до 16 терабайт**	**шт.**	**2**	**544 327**	**1 088 654**
6	7	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т**	**шт.**	**3**	**5 914**	**17 742**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	поз. 2 смета нав ключение №18	248-404-1408 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коммутатор типа Dahua PoE управляемый, мощность PoE 230, 26 портов GE /Dahua, DH-CS4226-24ET-240/	шт.	3	451 799	1 355 397
8	11	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	3	4 652	13 956
9	14	248-102-2601 *СпрСЦ 01.2025*	Полка стационарная типа ITK, глубиной 200 мм, для 10-дюймовых шкафов /+SHIP 701401102/	шт.	3	3 098	9 294
10	15	521-101-0401067 *СпрСЦ 01.2025*	Сетевой фильтр типа Surge Protector /+SHIP 700508102 1,8 м/	шт.	1	7 950	7 950
11	18	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55 /+MK-2 PRO/	шт.	24	1 187	28 488
			Структурированная кабельная система				
			Телекоммуникационный шкаф ТШ1				
12	21	6125-0702-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж шкафа напольного для трубных проводок, размер до 600х600 мм	шт.	1	9 195	9 195
13	поз. 3 смета нав ключение №18	248-102-1303 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600х600 мм 18U, со стеклянной дверью /+SNR-TWC-18-GDL//Шкаф телекоммуникационный настенный 18U SHIP 5622.01.100 22U 570х600х1080мм/	шт.	1	214 831	214 831
14	23	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	7	4 652	32 564
15	24	248-201-0624 *СпрСЦ 01.2025*	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual)	шт.	3	339 445	1 018 335
16	25	248-102-2502 *СпрСЦ 01.2025*	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами	шт.	4	3 633	14 532
17	26	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т	шт.	2	5 914	11 828
18	27	248-404-1704 *СпрСЦ 01.2025*	Коммутатор типа SNR SNR-S2982G-24T-POE-E	шт.	1	731 835	731 835
19	поз. 4 смета нав ключение №18	248-102-3504 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В /SNR-PDU-9S-C14-2-MS10L1/	шт.	1	24 677	24 677
20	29	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	1	4 652	4 652
21	30	248-405-0518 *РСНБ РК 2022*	ST-PS105, блок бесперебойного питания, встраиваемый 12 VDC/5 A 220 VAC; габариты 140х80х45 мм +/SNR-UPS-ONRT-1000-E24/	шт.	1	32 389	32 389
22	31	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	2	4 652	9 304
23	поз. 5 смета нав ключение №18	248-102-2602 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Полка стационарная типа ITK, глубиной 400 мм, нагрузка до 100 кг +/SNR-SHELF-06035-20BC/ /Полка стационарная для серверного шкафа SHIP 700160101/	шт.	1	13 833	13 833

1	2	3	4	5	6	7	8
24	поз. 6 смета нав ключение №18	248-102-2909 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Модуль вентиляторный типа Conteg DP-VE-01 (без термостата), 112 м^3/ч (до 190 Вт при delta T=5K), для настенных шкафов с опцией -TH /Вентиляторная панель для шкафов SE серии SHIP 701024002/	шт.	1	43 473	43 473
25	34	541-801-1906009 *СпрСЦ 01.2025*	Комплект направляющих для установки в стойку +/Оцинкованные салазки SNR-UPS-RK-CS/	шт.	1	44 441	44 441
26	35	248-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Набор крепежа в рэковую полку ARNI RM GEN-2 ARNI +/Крепежный набор для 19"/	шт.	2	25 554	51 108
					Элементы СКС		
27	36	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	82	317	25 994
28	38	243-304-0214 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой U/UTP Cat6 LSZH 4p 305m	м	84,46	455	38 429
29	39	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	27	1 054	28 458
30	поз. 7 смета нав ключение №18	274-702-1203008 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Розетка UTP типа Legrand открытой установки, модели Forix, 2XRJ45 кат5е, IP 20 /Розетка накладная SNR-WO-KJ2 - 1шт + 2шт SNR-KJ-U6-90 под модули/	шт.	27	8 172	220 644
31	41	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	82	1 154	94 628
32	42	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	84,46	79	6 672
33	43	243-906-2701 *СпрСЦ 01.2025*	Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	шт.	54	1 062	57 348
34	44	243-906-2704 *СпрСЦ 01.2025*	Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH	шт.	54	2 762	149 148
					АТС		
35	49	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	18	4 083	73 494
36	50	541-802-1403001 *СпрСЦ 01.2025*	IP-телефон, видеотерминал, Android, WiFi, Bluetooth, GigE, CAM50, без БП модели Yealink SIP-T58W with camera +/Yealink SIP-T43U, 12 аккаунтов/	шт.	3	319 163	957 489
37	51	541-802-1403002 *СпрСЦ 01.2025*	Телефонный аппарат VoIP Графический 2.3" LCD-экран с разрешением 132x64, 5 навигационных клавиш, локальная записная книга модели Yealink SIP-T30P +/Yealink SIP-T30, 1 аккаунт/	шт.	12	26 125	313 500
38	52	248-102-3704 *СпрСЦ 01.2025*	Дополнительная панель для расширения мастер станции модели Sonar SNA-8502-EX +/Yealink EXP43/	шт.	3	26 895	80 685
		ВСЕГО ПО АКТУ					
		ОБОРУДОВАНИЕ,					13 408 167
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					1 323 380
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					882 189
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					14 290 356
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					38 901
							14 329 257

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	(5%)				650 294
		Непредвиденные работы и затраты	(5%)				716 463
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**15 696 014**
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26%	к=1,0388				4 239 305
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55%	к=1,0587				9 139 554
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19%	к=1,079				3 217 840
		Итого на 2025 г.					**16 596 698**
		ВСЕГО					**16 596 698**
		Ценовая скидка (5%)					829 835
		Итого со скидкой					**15 766 864**
		НДС (16%)					2 522 698
		Итого с НДС					**18 289 562**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка_____ Альжанов Б.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 20.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт_____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон"_____ Полютина Н.Ю.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель_____ Токтасынов.М.А.

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67** НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области.

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети телефонизации

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №42

за **МАРТ** 2026 года (месяц, год) на 05-01 Внутриплощадочные сети телефонизации

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24 010**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 502
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 736*
			машины и механизмы	тенге			5 024
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*977*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			15 484
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
			Отмостка				
1	19	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	**м^3**	**0,90432**	**10 357**	**9 366**
2	20	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,45216**	**32 386**	**14 644**
			ВСЕГО ПО АКТУ				**24 010**
			ОБОРУДОВАНИЕ				**0**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)				1 753
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				25 763
			Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)				77
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов				**25 840**
			Сметная прибыль (5%)				1 292
			Непредвиденные работы и затраты (5%)				1 292
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**28 424**
			В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388				7 677
			В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587				16 551
			В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079				5 827
			Итого на 2025 г.				**30 055**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО					**30 055**
		Ценовая скидка (5%)					**1 503**
		Итого со скидкой					**28 552**
		НДС (16%)					**4 568**
		Итого с НДС					**33 121**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка_____ Альжанов Б.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель_____ Тоқтасынов.М.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт_____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон"_____ Полютина Н.Ю.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области.

Наименование объекта - Внеплощадочные и внутриплощадочные сети электроснабжения. Фундамент под генератор

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №43

за **Март** 2026 года (месяц, год) на 04-01-02 Внеплощадочные и внутриплощадочные сети электроснабжения. Фундамент под генератор

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 471**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 786
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*889*
			машины и механизмы	тенге			35
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5 651
1	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**1,92**	**3 891**	**7 471**
			ВСЕГО ПО АКТУ				**7 471**
			ОБОРУДОВАНИЕ				**0**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)				545
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				8 016
			Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)				24
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов				**8 040**
			Сметная прибыль (5%)				402
			Непредвиденные работы и затраты (5%)				402
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**8 844**
			В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388				2 389
			В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587				5 150
			В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079				1 813
			Итого на 2025 г.				**9 352**
			ВСЕГО				**9 352**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ценовая скидка (5%)					468
		Итого со скидкой					**8 884**
		НДС (16%)					1 422
		Итого с НДС					**10 306**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка_____ Альжанов Б.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель_____ Токтасынов.М.А.

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт_____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон" _____ Полютина Н.Ю.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области.**

Наименование объекта - **Внеплощадочные и внутриплощадочные сети. Внутриплощадочные сети водопровода**

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №44

за **Март** 2026 года (месяц, год) на 06-01-01 Внутриплощадочные сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 072 789**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			107 441
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*52 651*
			машины и механизмы	тенге			54 104
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13 981*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			911 245
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	26		
			Трубопроводы				
1	**поз. 1 смета на включение № 21**	**6301-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,0084**	**1 469 519**	**12 344**
2	**поз. 2 смета на включение № 21**	**6301-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км**	**0,0084**	**291 647**	**2 450**
3	**поз. 3 смета на включение № 21**	**241-201-0613** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**8,484**	**1 521**	**12 904**
4	**поз. 4 смета на включение № 21**	**6301-0105-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм**	**км**	**0,00504**	**1 405 165**	**7 082**
5	**поз. 5 смета на включение № 21**	**241-102-0151** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	**м**	**5,0904**	**1 880**	**9 570**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	поз. 6 смета на включение № 21	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм /гильза/	м	63	7 743	487 809
7	поз. 7 смета на включение № 21	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,00504	291 647	1 470
8	поз. 8 смета на включение № 21	1125-0118-0501 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Испытание гидравлическое трубопровода, диаметр 350 мм +/76мм/	км трубопровода	0,01344	1 502 396	20 192
9	20	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидранта пожарного подземного	шт.	1	9 189	9 189
10	21	244-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 П 2000 мм	шт.	1	65 915	65 915
			Колодцы водопроводные: d-1500 мм (2шт)				
11	33	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,65	50 934	84 041
12	34	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	37 944	37 944
13	35	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	21 393	42 786
14	36	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	28 933	28 933
15	37	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34 318	34 318
16	38	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8 017	8 017
17	39	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 712	7 712
18	40	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	1	41 165	41 165
19	41	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,112	24 504	2 744
20	42	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянки/	т	0,02674	1 145 933	30 642
21	поз. 9 смета на включение № 21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	1,38768	202	280
22	поз. 10 смета на включение № 21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	31,4942	3 891	122 544
			Отмостка /лист 6/				
23	44	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,0785	34 877	2 738
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					1 072 789
		ОБОРУДОВАНИЕ					0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					78 314
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					1 151 103
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					3 453
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					1 154 556
		Сметная прибыль (5%)					57 728
		Непредвиденные работы и затраты (5%)					57 728
		Итого с непредвиденными работами и затратами					1 270 011
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					343 015
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					739 509
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					260 365
		Итого на 2025 г.					**1 342 889**
		ВСЕГО					**1 342 889**
		Ценовая скидка (5%)					67 144
		Итого со скидкой					**1 275 744**
		НДС (16%)					204 119
		Итого с НДС					**1 479 863**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка_____ **Альжанов Б.С.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель_____ **Токтасынов.М.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт_____ **Илеусызов А.А.**
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон" _____ **Полютина Н.Ю.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области.

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Внутриплощадочные сети канализации

Акт выполненных работ №45

за **Март** 2026 года (месяц, год) на 06-01-02 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Внутриплощадочные сети канализации

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 534 142**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 679 200
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*813 259*
			машины и механизмы	тенге			1 224 870
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*307 027*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			604 441
			перевозки	тенге			25 632
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	496		
			Земляные работы				
1	**1**	**6101-0102-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2 +/лишний грунт/**	**м^3**	**24,8255**	**547**	**13 580**
2	**2**	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**1 263,1505**	**471**	**594 944**
3	**3**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3**	**39,11**	**9 367**	**366 343**
4	**4**	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**1 238,325**	**97**	**120 118**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	39,11	4 073	159 295
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	1 238,325	645	798 720
7	7	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	217,223125	118	25 632
8	8 /поз. 1 смета на включение №9	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	33,072	9 494	313 986
			Трубопроводы				
9	поз. 2 смета на включение №9	6301-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 200 мм	км	0,45818	183 706	84 170
10	поз. 3 смета на включение №9	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,101	4 273 289	431 602
11	поз. 4смета на включение №9	6301-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 200 мм	км	0,0789	183 706	14 494
			Колодцы канализационные 1000 мм				
12	поз. 5 смета на включение №9	6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м^3	1,224	117 589	143 929
13	поз. 2 смета на включение №9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	120,105	3 891	467 329
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**3 534 142**
		ОБОРУДОВАНИЕ					**0**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					257 992
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					3 792 134
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					11 376
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					**3 803 511**
		Сметная прибыль (5%)					190 176
		Непредвиденные работы и затраты (5%)					190 176
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**4 183 862**
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					1 130 011
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					2 436 200
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					857 734
		Итого на 2025 г.					**4 423 944**
		ВСЕГО					**4 423 944**
		Ценовая скидка (5%)					221 197
		Итого со скидкой					**4 202 747**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС (16%)					672 440
		Итого с НДС					**4 875 187**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка_____ Аджанов Б.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель_____ Токтасынов.М.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт_____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон"_____ Полютина Н.Ю.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. , Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области.

Наименование объекта - Внеплощадочные и внутриплощадочные сети электроснабжения. Фундамент под генератор

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №46

за **Март** 2026 года (месяц, год) на 04-01-03 Внеплощадочные и внутриплощадочные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г. ф2 остаточная

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9 009 726**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			202 647
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*98 904*
			машины и механизмы	тенге			167 053
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*47 953*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			698 609
			оборудование	тенге			7 941 417
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	51		
1	1	6401-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 2 т**	**шт.**	**1**	**245 575**	**245 575**
2	**поз. 1 смета на включение №12**	515-103-0504 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	**Дизельный генератор в кожухе мощность 33кВА/26,4кВт, двигатель Perkins, модель TJ33PE, типа Teksan /WE40S/**	**шт.**	**1**	**7 941 417**	**7 941 417**
			Прокладка кабеля в траншее				
3	**поз. 2 смета на включение №12**	243-113-1106 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1**	**м**	**11,4327465**	**1 708**	**19 527**
			Светильники				
4	**поз. 4 смета на включение №12**	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**3**	**37 294**	**111 882**
5	**поз. 5 смета на включение №12**	247-306-0923 *СпрСЦ 01.2025*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)**	**шт.**	**3**	**13 907**	**41 721**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	поз. 6 смета на включение №12	247-306-0611 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 8-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 8000 мм, диаметром 75/210 мм	шт.	3	164 489	493 467
7	поз. 7 смета на включение №12	247-306-0905 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	3	8 255	24 765
8	поз. 8 смета на включение №12	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	2	16 883	33 766
9	поз. 9 смета на включение №12	247-103-0937 *РСНБ РК 2022*	Прожектор типа ДКУ-LED-01-150W, мощность 150 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2017	шт.	2	48 803	97 606
		ВСЕГО ПО АКТУ					
		ОБОРУДОВАНИЕ					9 009 726
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					7 941 417
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					77 987
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					9 087 713
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					3 439
		Сметная прибыль (5%)					9 091 151
		Непредвиденные работы и затраты (5%)					57 487
		Итого с непредвиденными работами и затратами					454 558
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					9 603 196
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					2 593 708
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					5 591 797
		Итого на 2025 г.					1 968 751
		ВСЕГО					10 154 256
		Ценовая скидка (5%)					10 154 256
		Итого со скидкой					507 713
		НДС (16%)					9 646 543
		Итого с НДС					1 543 447
							11 189 990

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка _____ **Альжанов Б.С.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель _____ **Токтасынов.М.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт _____ **Илеусызов А.А.**
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон" _____ **Полютина Н.Ю.**

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67** НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области.**

Наименование объекта - **Внеплощадочные и внутриплощадочные сети электроснабжения. Внеплощадочные сети электроснабжения**

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №47

за **Март** 2026 года (месяц, год) на 04-01-01 Внеплощадочные и внутриплощадочные сети электроснабжения. Внеплощадочные сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г. ф2 остаток

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**788 871**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			142 366
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*69 297*
			машины и механизмы	тенге			31 917
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9 771*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			614 588
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
			Система передачи данных АСКУЭ /лист 8/				
1	1	**6401-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж шкафа управления и регулирования**	**шт.**	**1**	**100 299**	**100 299**
2	2	**247-305-0143** *РСНБ РК 2022*	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки**	**шт.**	**1**	**539 941**	**539 941**
3	3	**6401-0201-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**13**	**2 053**	**26 689**
4	4	**243-110-0801** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**10**	**131**	**1 310**
5	5	**243-142-0303** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2**	**м**	**3**	**61**	**183**
			Земляные работы для траншеи				
			Прокладка кабеля в траншее				
6	6	**6401-0201-3108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм**	**м**	**31**	**307**	**9 517**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	241-207-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	32,24	941	30 338
8	8	6401-0201-2812 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2	шт.	2	22 552	45 104
9	9	243-903-1503 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб +/4КВТп-1(240)/	шт.	2	17 745	35 490
		ВСЕГО ПО АКТУ					788 871
		ОБОРУДОВАНИЕ					0
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					57 588
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					846 459
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					2 539
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					848 998
		Сметная прибыль (5%)					42 450
		Непредвиденные работы и затраты (5%)					42 450
		Итого с непредвиденными работами и затратами					933 898
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					252 235
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					543 795
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					191 458
		Итого на 2025 г.					987 488
		ВСЕГО					987 488
		Ценовая скидка (5%)					49 374
		Итого со скидкой					938 113
		НДС (16%)					150 098
		Итого с НДС					1 088 211

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка _____ **Алжанов Б.С.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель _____ **Токтасынов.М.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт _____ **Илеусызов А.А.**
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон" _____ **Полютина Н.Ю.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области.**

Наименование объекта - **Тепловые сети**

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №48

за **Март** 2026 года (месяц, год) на 06-02 Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**34 852**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			33 342
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*18 332*
			машины и механизмы	тенге			366
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 144
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
			Раздел 1. Устройство трубопроводов				**34 852**
1	7	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина металла до 8 мм**	**стык**	**4**	**2 601**	**10 404**
2	8	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 89 мм, толщина металла до 8 мм**	**стык**	**2**	**3 236**	**6 472**
3	9	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 114 мм, толщина металла до 8 мм**	**стык**	**4**	**4 494**	**17 976**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					
		ОБОРУДОВАНИЕ					**34 852**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					**0**
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					2 544
							37 396

1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты по ликвидации снежных заносов	(0,3%)				112
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					**37 508**
		Сметная прибыль	(5%)				1 875
		Непредвиденные работы и затраты	(5%)				1 875
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**41 259**
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					11 144
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					24 025
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					8 459
		Итого на 2025 г.					**43 627**
		ВСЕГО					**43 627**
		Ценовая скидка (5%)					**2 181**
		Итого со скидкой					**41 445**
		НДС (16%)					6 631
		Итого с НДС					**48 077**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка _____ **Альжанов Б.С.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель _____ **Токтасынов.М.А.**

Эксперт (ы) технического надзора)
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт _____ **Илеусызов А.А.**
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон" _____ **Полютина Н.Ю.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области.**

Наименование объекта - **Генеральный план. Дороги и площадки**

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №49

за **Март** 2026 года (месяц, год) на 07-03 Дороги и площадки

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
			из них:				**96 311**
			затраты на труд рабочих	тенге			6 357
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 111*
			машины и механизмы	тенге			23 258
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 055*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			66 697
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
			УСТРОЙСТВО СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ тип III				
			ПЛОЩАДКА ПОД МУСОРОСБОРНИК				
1	**поз. 1 смета на включение №19**	**6201-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см/устройство оснований из скальника толщ. 30см/**	**м^2**	**12,2**	**1 558**	**19 008**
2	**поз. 2 смета на включение №19**	**6201-0403-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим. К=5*	**Добавляется позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103/ до толщ. 20см/**	**м^2**	**12,2**	**358**	**4 368**
3	**поз. 3 смета на включение №19**	**6201-0403-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см/щебень фракции 0-40мм/**	**м^2**	**12,2**	**1 800**	**21 960**
4	**поз. 4 смета на включение №19**	**6201-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0305**	**224 044**	**6 833**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	поз. 5 смета на включение №19	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	12,2	497	6 063
6	поз. 6 смета на включение №19	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301/до толщ. 5см/	м^2	12,2	19	232
7	поз. 7 смета на включение №19	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,48596	25 470	37 847
		ВСЕГО ПО АКТУ					
		ОБОРУДОВАНИЕ					96 311
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					0
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					7 031
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					103 342
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					310
		Сметная прибыль (5%)					103 652
		Непредвиденные работы и затраты (5%)					5 183
		Итого с непредвиденными работами и затратами					5 183
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					114 017
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					30 795
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					66 390
		Итого на 2025 г.					23 375
		ВСЕГО					120 560
		Ценовая скидка (5%)					120 560
		Итого со скидкой					6 028
		НДС (16%)					114 532
		Итого с НДС					18 325
							132 857

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка _____ **Альжанов Б.С.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель _____ **Тоқтасынов.М.А.**

Эксперт (ы) технического контроля:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт _____ **Илеусызов А.А.**
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон" _____ **Полютина Н.Ю.**

ИДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области.**
Наименование объекта - **Генеральный план. Благоустройство**

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №50

за **Март** 2026 года (месяц, год) на 07-05 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 741 405**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			430 053
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*54 767*
			машины и механизмы	тенге			151 087
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*42 602*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 696 096
			оборудование	тенге			464 170
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	92		
1	**поз. 4 смета на включение № 15**	**8601-0602-0601** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	**секция**	**5**	**68 440**	**342 200**
2	**поз. 5 смета на включение № 15**	**8601-0605-0403** *УСН РК 8.02-03-2024 0 прим.*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками /размер 2,0х1,0м/**	**комплект**	**1**	**174 055**	**174 055**
3	**поз. 6 смета на включение № 15**	**8601-0602-0601** *УСН РК 8.02-03-2024 0 прим.*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м / Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 0,8 м х 1,2 м, с металлическими стойками/**	**секция**	**1**	**68 440**	**68 440**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	15	8601-0307-0103 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	450 815	450 815
5	16	222-509-1501 *РСНБ РК 2022*	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	143 663	287 326
			Организация парковочного машино-места для МГН /лист 5.1/				
6	17	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	19 434	38 868
7	18	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт.	2	3 863	7 726
8	19	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,35	57 964	20 287
9	поз. 1 смета на включение № 15	8601-0302-0702 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из крошки декоративных камней с деревянными спинкой и настилом, модель: "Классик"	комплект	5	267 601	1 338 005
10	поз. 2 смета на включение № 15	8601-0303-0501 *УСН РК 8.02-03-2024*	Стоимость оборудования в составе: Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из крошки декоративных камней, модель: "Малая"	шт.	7	66 310	464 170
11	поз. 3 смета на включение № 15	251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм /Знак дорожный "Место стоянки"/	шт.	2	7 415	14 830
12	20	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10 153	20 306
13	22	251-101-0126 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	2	4 611	9 222
14	23	6201-0803-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$	7,2	1 445	10 404
15	24	6109-0308-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	$м^2$	18,15	3 153	57 227
16	25	251-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	18,15	24 106	437 524
		ВСЕГО ПО АКТУ					
		ОБОРУДОВАНИЕ					**3 741 405**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					**464 170**
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					239 238
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					3 980 643
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					10 549
		Сметная прибыль (5%)					**3 991 193**
		Непредвиденные работы и затраты (5%)					176 351
		Итого с непредвиденными работами и затратами					199 560
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					**4 367 103**
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					1 179 502
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					2 542 899
		Итого на 2025 г.					895 300
		ВСЕГО					**4 617 701**
							4 617 701

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ценовая скидка (5%)					230 885
		Итого со скидкой					**4 386 816**
		НДС (16%)					701 891
		Итого с НДС					**5 088 706**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка_____ **Альжанов Б.С.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель_____ **Тоқтасынов.М.А.**

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт_____ **Илеусызов А.А.**
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон"_____ **Полютина Н.Ю.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области**

Наименование объекта - **Здание ФОК. Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря**

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №51

за **Март** 2026 года (месяц, год) на 02-01-11 Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27 407 784**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			125 272
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*68 880*
			машины и механизмы	тенге			40 320
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13 160*
			оборудование	тенге			27 242 192
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	36		
			10,11,12,13,14,15,17,18,52. Касса, комната охраны, заведующий хоз.части, кибинет директора, кабинет				
1	17	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т**	**шт.**	**18**	**5 914**	**106 452**
2	поз. 1 смета на включение №26	прайс-лист *ТОО "БЕЛЫЙ ВЕТЕР" 2026г.*	**Персональный компьютер Aser Veriton Vero X4720G, Core i5-14500/32GB/512GB/UHD Graphics 770/W11Pro/ Клавиатура-мышь /Microsoft Ofise Home and Business 2024 /Монитор 23.8 Lenovo L24-4e/Web-Камера Loditech HD Webcam C270/ Гарнитура Edifier K550 /Сетевой фильтр SVC ZCS-30M, 6 розеток,3м, Black**	**шт**	**10**	**949 264,65**	**9 492 647**
3	поз. 2 смета на включение №26	521-101-0421005 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	**МФУ Катюша M240, монохромный светодиодный, принтер/копир/сканер/факс, 40 стр/мин А4, ч/б, 1200 dpi. Скан: цвет/чб 1200 dpi. 4 ГБ RAM, 1000 Мб Ethernet, 1200 МГц USB, USB-host. 75 листов /МФУ HP LaserJet Pro 4103 dw, A4, 40ppm, print 1200x1200dpi, scan 1200x1200dpi, LCD,LAN,USB, ADF, Duplex/**	**шт.**	**8**	**234 119**	**1 872 952**
			33. Тренажерный зал				
4	82	**Коммерческое предложение ИП Нургалиев Е.М. без НДС.** *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,981*	**Вентилятор для тренажерных залов DHZ GYM Fan FS300.**	**шт**	**1**	**3 319 892,35**	**3 319 892**
			37,38. Кабинет врача, кабинет ожидания				
5	91	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т**	**шт.**	**2**	**5 914**	**11 828**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	поз. 3 смета на включение №26	прайс-лист *ТОО "БЕЛЫЙ ВЕТЕР" 2026г.*	Персональный компьютер Aser Veriton Vero X4720G, Core i5-14500/32GB/512GB/UHD Graphics 770/W11Pro/ Клавиатура-мышь /Microsoft Ofise Home and Business 2024 /Монитор 23.8 Lenovo L24-4e/Web-Камера Loditech HD Webcam C270/ Гарнитура Edifier K550 /Сетевой фильтр SVC ZCS-30M, 6 розеток,3м, Black	шт	1	949 264,65	949 265
7	поз. 4 смета на включение №26	521-101-0421005 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	МФУ Катюша M240, монохромный светодиодный, принтер/копир/сканер/факс, 40 стр/мин А4, ч/б, 1200 dpi. Скан: цвет/чб 1200 dpi. 4 ГБ RAM, 1000 Мб Ethernet, 1200 МГц USB, USB-host. 75 листов /МФУ HP LaserJet Pro 4103 dw, A4, 40ppm, print 1200x1200dpi, scan 1200x1200dpi, LCD,LAN,USB, ADF, Duplex/	шт.	1	234 119	234 119
			48,50. Тренерская №1, Тренерская №2				
8	111	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т	шт.	4	5 914	23 656
9	поз. 5 смета на включение №26	прайс-лист *ТОО "БЕЛЫЙ ВЕТЕР" 2026г.*	Персональный компьютер Aser Veriton Vero X4720G, Core i5-14500/32GB/512GB/UHD Graphics 770/W11Pro/ Клавиатура-мышь /Microsoft Ofise Home and Business 2024 /Монитор 23.8 Lenovo L24-4e/Web-Камера Loditech HD Webcam C270/ Гарнитура Edifier K550 /Сетевой фильтр SVC ZCS-30M, 6 розеток,3м, Black	шт	2	949 264,65	1 898 529
10	поз. 6 смета на включение №26	521-101-0421005 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	МФУ Катюша M240, монохромный светодиодный, принтер/копир/сканер/факс, 40 стр/мин А4, ч/б, 1200 dpi. Скан: цвет/чб 1200 dpi. 4 ГБ RAM, 1000 Мб Ethernet, 1200 МГц USB, USB-host. 75 листов /МФУ HP LaserJet Pro 4103 dw, A4, 40ppm, print 1200x1200dpi, scan 1200x1200dpi, LCD,LAN,USB, ADF, Duplex/	шт.	2	234 119	468 238
			2 этаж				
			3. Зал для борьбы и бокса				
11	122	Коммерческое предложение ИП Нургалиев Е.М. без НДС. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,981*	Вентилятор для тренажерных залов DHZ GYM Fan FS300.	шт	1	3 319 892,35	3 319 892
			17,21. Тренерская №3. Тренерская №4				
12	152	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т	шт.	4	5 914	23 656
13	поз. 7 смета на включение №26	прайс-лист *ТОО "БЕЛЫЙ ВЕТЕР" 2026г.*	Персональный компьютер Aser Veriton Vero X4720G, Core i5-14500/32GB/512GB/UHD Graphics 770/W11Pro/ Клавиатура-мышь /Microsoft Ofise Home and Business 2024 /Монитор 23.8 Lenovo L24-4e/Web-Камера Loditech HD Webcam C270/ Гарнитура Edifier K550 /Сетевой фильтр SVC ZCS-30M, 6 розеток,3м, Black	шт	2	949 264,65	1 898 529
14	поз. 8 смета на включение №26	521-101-0421005 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	МФУ Катюша M240, монохромный светодиодный, принтер/копир/сканер/факс, 40 стр/мин А4, ч/б, 1200 dpi. Скан: цвет/чб 1200 dpi. 4 ГБ RAM, 1000 Мб Ethernet, 1200 МГц USB, USB-host. 75 листов /МФУ HP LaserJet Pro 4103 dw, A4, 40ppm, print 1200x1200dpi, scan 1200x1200dpi, LCD,LAN,USB, ADF, Duplex/	шт.	2	234 119	468 238
			22,25,26. Залы для спортивных занятий				
15	167	Коммерческое предложение ИП Нургалиев Е.М. без НДС. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,981*	Вентилятор для тренажерных залов DHZ GYM Fan FS300.	шт	1	3 319 892,35	3 319 892
		ВСЕГО ПО АКТУ					
		ОБОРУДОВАНИЕ					27 407 784
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					27 242 192
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					12 088
							27 419 872

1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					533
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					**27 420 405**
		Сметная прибыль (5%)					8 911
		Непредвиденные работы и затраты (5%)					1 371 020
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**28 800 336**
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					7 778 625
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					16 770 004
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					5 904 357
		Итого на 2025 г.					**30 452 986**
		ВСЕГО					**30 452 986**
		Ценовая скидка (5%)					1 522 649
		Итого со скидкой					**28 930 337**
		НДС (16%)					4 628 854
		Итого с НДС					**33 559 190**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка _____ **Алиманов Б.С.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель _____ **Токтасынов.М.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт _____ **Илеусызов А.А.**
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон" _____ **Полютина Н.Ю.**