Типовая междуведомственная форма IKC-3
Утвержден Постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16№11№94г№I73

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар құрылыс компаниясы"

Наименование объекта : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилья в мкр.Самал г. Атырау,Атырауская область,(наружные сети)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март месяц 2026 г.

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	дата	№	дата	наименование		код	наименование	код
		25	20.04.2025 г.	1	27.06.2025 г.					
				25 /3	17.03.2026г.					
				Аванс						
Наименование и виды выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость работ	Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток	Ранее за актированная сумма	Стоимость выполненных работ сначало года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма. требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилья в мкр.Самал г. Атырау,Атырауская область,(наружные сети)	**тенге**	**3 266 352 556,39**	**732 300 000,00**	**0,00**	**179 014 285,72**	**553 285 714,285**	**527 614 000,04**	**1 124 328 285,75**	**596 714 285,72**	**417 700 000,00**

ТОО "Бекболатовтар құрылыс компаниясы"

Директор _____ **Тлемисов А.З.**

Директор
ТОО "БКА -Групп"
_____ **Едилбаев А.У.**

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Ондасынов А.**

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар құрылыс компаниясы"

Наименование объекта : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилья в мкр.Самал г. Атырау,Атырауская область,(наружные сети)

Дополнительное соглашение №1 от 27.06.2025 г. к договору №25 от 20.04.2025 г.

РЕЕСТР №4

принятых актов выполненных работ за март месяц 2026 г.

(тенге с НДС)

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость работ по договору на 2025 год	Выполнено работ с начало года	Выполнения % отношения с начало года	Выполнение за июль месяц 2025 года.	Выполнение за сентябрь месяц 2025 года.	Выполнение за декабрь месяц 2025 года.	Выполнение за март месяц 2026 года.
1	2	3	4	5	6	6	7	8
А	*Канализационно-насосная станция:*							
1	Конструкции железобетонные	108 608 824,33	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Архитектурная часть здания:	63 137 854,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Конструкции металлические	12 852 401,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Водопровод и канализация	1 726 731,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Отопление и вентиляция	16 962 056,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Электрооборудование и электроосвещение, Автоматизация технологии	40 080 649,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Охранная система	1 416 549,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Система видеонаблюдения	7 240 758,07	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Технологическое оборудование	257 534 239,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Б	*Камера для задвижки*		0,00					
1	Архитектурно-строительная часть:	18 204 632,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Отопление и вентиляция	1 252 373,62	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Электроосвещение и электрооборудование	347 168,89	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
В	*Наружные электроснабжени.*	900 579 298,49	723 324 460,43	80,32%	68 144 711,41	58 465 463,31	0,00	596 714 285,72
Г	*Наружные сети связи*	60 478 154,81	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Д	*Наружные водопроводы и канализации*	219 322 879,22	210 470 738,41	95,96%	31 855 288,59	121 403 171,47	57 212 278,35	0,00
Е	*Наружные сети газоснабжения на 6 домо.*	102 050 020,08	38 124 347,06	37,36%	0,00	34 417 079,51	3 707 267,55	0,00
Ж	*Наружные сети газоснабжения на 10 домов.*	164 685 955,32	24 665 084,21	14,98%	0,00	0,00	24 665 084,21	0,00
З	*Блочно модульная котельная на 10 домов*	148 003 195,00	5 062 713,52	3,42%	0,00	0,00	5 062 713,52	0,00
И	*Тепловые сети на 10 домов:*	360 124 151,76	122 680 942,12	34,07%	0,00	0,00	122 680 942,12	0,00
К	*Благоустройство:*	781 744 662,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО:	3 266 352 556,39	1 124 328 285,75	34,42%	100 000 000,00	214 285 714,29	213 328 285,75	596 714 285,72

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Руководитель _____ Ондесынов А.

Директор
ТОО "БКА -Групп" _____ Едилбаев А.У.

Авторский надзор
ТОО "ВИБО-строй"
Директор _____ Журекбаев Н.Е.

Подрядчик:
ТОО "Бекболатовтар құрылыс компаниясы"
Директор _____ Тлемисов А.З.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бекболатовтар құрылыс компаниясы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилья в мкр.Самал г. Атырау,Атырауская область,(наружные сети)

(наименование, адрес)

Дополнительное соглашение №25/3 от 17.03.2026 г. к договору №25 от 20.04.2025 г.

Акт выполненных работ №4

за март 2026 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Электроснабжения				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01				
		Электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				445 122 892
	Раздел 1.	Материалы и оборудование КЛ-10кВ				
1	У6124-0303-0601	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	6 262	25 048
2	515-201-0402	Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, стацианарного типа ВВ/АЕ-12 1250 А-25 кА	шт.	4	1 223 259	4 893 036
3	У6124-0101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	8	171 064	1 368 512
4	Перечень	Трансформатор тока - ТОЛ-10 200/5А	шт	8	70 478,57	563 829
5	У6124-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	8	16 095	128 760

6	С1247-305-0131 247-305-0131 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт/прим. A1805 RALQVM-P4GB-DW-4.	4	246 622	986 488
7	С1247-301-0407	Устройство сбора и передачи данных УСПД МИРТ-881-WD3-220-2•E-RFLT-USB-RS232-2•RS485-RF433/1-S-I4 GP Z F/1	шт.	4	574 080	2 296 320
8	У6124-0303-0601	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	6 262	12 524
9	515-201-0402	Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, стацианарного типа ВВ/АЕ-12 1250 А-25 кА	шт.	2	1 223 259	2 446 518
10	У6124-0101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	4	171 064	684 256
11	Перечень	Трансформатор тока - ТОЛ-10 200/5А	шт	4	70 478,57	281 914
12	У6124-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	4	16 095	64 380
13	С1247-305-0131	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт/прим. A1805 RALQVM-P4GB-DW-4.	2	246 622	493 244
14	С1247-301-0407	Устройство сбора и передачи данных УСПД МИРТ-881-WD3-220-2•E-RFLT-USB-RS232-2•RS485-RF433/1-S-I4 GP Z F/1	шт.	2	574 080	1 148 160
16	У6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1 313,58	93	122 163
18	У6122-0204-0101	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м	2 360	1 959	4 623 240
19	У6124-0201-0301	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	5 333	733	3 909 089
20	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,421	92 628	502 136
21	У6124-0201-0105	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия/в канале/, масса 1 м 9 кг	м	8 040	2 160	17 366 400
22	У6124-0201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5 405	1 469	7 939 945
23	У6124-0201-0704	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	3 960	2 103	8 327 880
24	С1243-133-0221	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х240/25 (мк)-10	м	6 225	14 300	89 013 353
25	С1243-133-0215	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х150/25 (мк)-10	м	1 420	11 273	16 007 660

26	У6124-0201-1502	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	68	6 208	422 144
27	С1243-903-7603 243-903-7603 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПСтБнг-НР-в-150/240/прим. 3ПСТ(б)-10-150/240(Б)	шт.	48	20 533	985 584
28	С1243-903-7201 243-903-7201 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг1-HF-150/240-в/прим.3ПКВТп(б)-10-150/240(Б)	шт.	20	20 685	413 700
		Канал лотковый				
31	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012/	м^3	7,1546464	131 985	944 306
	Раздел 2.	Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ				
39	515-301-2005 515-301-2005 *РСНБ РК 2022*	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-50кВАр, 50кВАр (2 ступени), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А - 1шт, регулятор Varko-106а - 1шт, косинусный конденсатор КПС-25кВАр - 2шт, контактор КМЭК 25квар - 2шт, трансформатор тока - 1шт	шт/прим.УКРМ-0,4-525-52,5 УЗ.	2	385 863	771726
40	515-301-2004 515-301-2004 *РСНБ РК 2022*	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-40кВАр-UE, 40кВАр (2 ступени), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А-1шт, регулятор Varko-106а-1шт, косинусный конденсатор КПС-20кВАр - 2шт, контактор КМЭК 20квар - 2шт, трансформатор тока - 1шт/прим.УКРМ-0,4-300-30 УЗ	шт.	4	360 819	1443276
	Раздел 3.	Трансфориаторы в блочно модульном здание				
		Силовое оборудование				
79	Перечень Перечень	Комплектная двухтрансфоматорная подстанция в блочно-модульном здании типа РП-1000/10-0,4кВ с камерами КСО-2-10 и ЩО-70	шт	1	115 543 654,29	115 543 654
81	Перечень Перечень	Комплектная двухтрансфоматорная подстанция в блочно-модульном здании типа РП-1600/10-0,4кВ с камерами КСО-2-10 и ЩО-70	шт	1	161 393 647,05	161 393 647
		ИТОГО по смете:		Тенге		445 122 892,24

		оборудование		Тенге		287 337 600,23
		без оборудование		Тенге		157 785 292,01
		Итого:		Тенге		157 785 292,01
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,5%)		Тенге		11 833 896,90
		Итого:		Тенге		169 619 188,91
		Сметная прибыль (5)%		Тенге		8 480 959,45
		Итого:		Тенге		178 100 148,35
		Оборудование:		Тенге		287 337 600,23
		Итого:		Тенге		465 437 748,58
		Непредвиденные работы и затраты-5%		Тенге		22 847 839,46
		Итого:		Тенге		488 285 588,04
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:		Тенге		524 907 007,14
		Коэффициент договорная сумма К= 0,98		Тенге		514 408 867,00
		Налог на добавленную стоимость - 16 %		Тенге		82 305 418,72
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :		Тенге		596 714 285,72

ВСЕГО ПО АКТУ для оплаты за март месяц 2026г №4 596 714 285,72

Подрядчик:
ТОО "Бекболатовтар құрылыс компаниясы"

Директор _____ Тлемисов А.З.

Авторский надзор
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт _____ Жулекбаев Н.Е.

Технический надзор
ТОО "БКА -Групп"
Эксперт _____ Мусакаев Б.А.

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Ондасынов А.

Заместитель руководителя _____ Абдолов А.

Заведующий производственно-технического сектора

_____ Куанышев Р.Н.