Форма 3-КС

Заказчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Подрядчик: ТОО "NDK Construction"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство районной больницы с совмещенной поликлиникой в городе Степняк района Биржан сал Акмолинской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		Номер	дата	наименование	код		Наименование	Код
		№23/06/07	7 июнь 2023г					

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
		С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 2)	
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство районной больницы с совмещенной поликлиникой в городе Степняк района Биржан сал Акмолинской области"**	340 408 298	303 935 980							36 472 318	340 408 298

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Генеральный директор_____

М.П.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "NDK Construction"

Директор

М.П.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Тараз Құрылыс Инвест"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "NDK Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство районной больницы с совмещенной поликлиникой в городе Степняк района Биржан сал Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство районной больницы с совмещенной поликлиникой в городе Степняк района Биржан сал Акмолинской области**

(наименование)

Акт выполненных работ за июнь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Блок В										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы /АС-4-7,15/										
		Разработка котлована										
1	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	162,75		317,62	317,62	51693	51693	--	6462	62808
		НР - 72%; СП - 8%				--	55,15	--	8976		4652	
2	1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	890,266		237,58	237,58	211509	211509	--	26441	256986
		НР - 72%; СП - 8%				--	41,25	--	36723		19036	
3	412-101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4133,85		40,00	--	165354	--		--	178582
		СП - 8%				--	--	--	--		13228	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,534		3714,05	--	102263	--	--	73629	189963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3714,05	--	102263	--		14071	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,89	1003,10	--	46032	--	--	33143	85509
		НР - 72%; СП - 8%			1003,10	--	46032	--		6334	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	871,91	19,41	19,41	16924	16924	--	5261	23960
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,38	--	7307		1775	
7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	871,91	17,16	17,16	14962	14962	--	4652	21183
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,41	--	6461		1569	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	917,8	179,30	81,56	164562	74855	--	91371	276408
		НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	89706	37198		20475	
		Разработка траншеи									
9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	136,92	279,51	279,51	38271	38271	--	4784	46500
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,53	--	6645		3444	
10	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	423,9676	227,42	227,42	96419	96418	--	12055	117151
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,49	--	16742		8678	
11	412-101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3477,768	40,00	--	139111	--		--	150240
		СП - 8%			--	--	--	--		11129	
12	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,1124	3714,05	--	48700	--	--	35064	90465
		НР - 72%; СП - 8%			3714,05	--	48700	--		6701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,854	1003,10	--	21922	--	--	15784	40722
		НР - 72%; СП - 8%			1003,10	--	21922	--		3016	
14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	415,226	19,41	19,41	8060	8060	--	2505	11410
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,38	--	3480		845	
15	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	415,226	17,16	17,16	7125	7125	--	2215	10088
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,41	--	3077		747	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	437,08	179,30	81,56	78368	35648	--	43513	131632
		НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	42720	17715		9751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1 693 607
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент									
		Сваи /АС-4и-7,12и,9/									
17	1105-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	6,60843922	12533,89	9049,16	82829	59800	2045	36 967	129 380
		НР - 99%; СП - 8%			3175,39	2475,04	20984	16356		9 584	
18	1105-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	28,1330698	12028,28	8670,91	338393	243939	6558	150 911	528 448
		НР - 99%; СП - 8%			3124,29	2294,07	87896	64539		39 144	
19	1105-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные длиной до 10 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	99,818901	11935,21	8617,31	1191360	860171	20176	533 318	1 862 651
		НР - 99%; СП - 8%			3115,77	2281,05	311013	227692		137 974	
20	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	327	3876,11	1984,12	1267488	648804	16859	915709	2357852
		НР - 99%; СП - 8%			1840,41	988,16	601825	323112		174654	
		Устройство ростверка /АС-17и,14/									
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	28,455	26884,68	1151,21	765004	32757	690683	45072	874882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	41564	7965		64806	
25	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	130,55	38653,88	2128,05	5046264	277817	4125044	642682	6144062
		НР - 91%; СП - 8%			4928,40	481,36	643403	62842		455116	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,4503	346394,00	--	1195163	--	1195163	--	1290776
		СП - 8%			--	--	--	--		95613	
27	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,23965	335138,00	--	750592	--	750592	--	810639
		СП - 8%			--	--	--	--		60047	
28	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слой**	м2 поверхности	183,6	3219,39	6,95	591080	1276	543537	43385	685223
		НР - 93%; СП - 8%			252,00	2,09	46267	384		50757	
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	369,324	922,09	20,50	340550	7571	213890	111814	488553
		НР - 93%; СП - 8%			322,45	3,09	119089	1141		36189	
		Устройство фундаментных плит /АС-17и,15/									
					Фундаментная плита ФП-1						
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,216	26884,68	1151,21	32692	1399	29517	1926	37388
		НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	1776	340		2769	
31	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	8,22	35050,60	476,84	288116	3920	252805	29829	343380
		НР - 91%; СП - 8%			3818,88	168,81	31391	1388		25436	
32	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,244	346394,00	--	84520	--	84520	--	91282
		СП - 8%			--	--	--	--		6762	
33	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,359	335138,00	--	120315	--	120315	--	129940
		СП - 8%			--	--	--	--		9625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слой	м2 поверхности	9,9324	3219,39	6,95	31976	69	29404	2347	37069
		НР - 93%; СП - 8%			252,00	2,09	2503	21		2746	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,62	922,09	20,50	7026	157	4412	2307	10080
		НР - 93%; СП - 8%			322,45	3,09	2457	24		747	
					Фундаментная плита ФП-2						
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,96	26884,68	1151,21	25809	1105	23302	1521	29516
		НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	1402	269		2186	
37	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	3,6	35050,60	476,84	126182	1717	110717	13064	150385
		НР - 91%; СП - 8%			3818,88	168,81	13748	608		11140	
38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,106	346394,00	--	36718	--	36718	--	39655
		СП - 8%			--	--	--	--		2937	
39	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,154	335138,00	--	51611	--	51611	--	55740
		СП - 8%			--	--	--	--		4129	
40	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слой	м2 поверхности	7,8778	3219,39	6,95	25362	54	23323	1862	29401
		НР - 93%; СП - 8%			252,00	2,09	1985	16		2178	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,828	922,09	20,50	6296	140	3954	2067	9032
		НР - 93%; СП - 8%			322,45	3,09	2202	21		669	
					Фундаментная плита ФП-3						
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,96	26884,68	1151,21	25809	1105	23302	1521	29516
		НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	1402	269		2186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	6,8	35050,60	476,84	238344	3243	209133	24676	284061
		НР - 91%; СП - 8%			3818,88	168,81	25968	1148		21042	
44	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,201	346394,00	--	69625	--	69625	--	75195
		СП - 8%			--	--	--	--		5570	
45	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,295	335138,00	--	98866	--	98866	--	106775
		СП - 8%			--	--	--	--		7909	
46	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слой	м2 поверхности	7,8778	3219,39	6,95	25362	54	23323	1862	29401
		НР - 93%; СП - 8%			252,00	2,09	1985	16		2178	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,828	922,09	20,50	6296	140	3954	2067	9032
		НР - 93%; СП - 8%			322,45	3,09	2202	21		669	
					Фундаментная плита ФП-4						
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,96	26884,68	1151,21	25809	1105	23302	1521	29516
		НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	1402	269		2186	
49	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	10,97	35050,60	476,84	384505	5231	337381	39808	458258
		НР - 91%; СП - 8%			3818,88	168,81	41893	1852		33945	
50	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,195	346394,00	--	67547	--	67547	--	72951
		СП - 8%			--	--	--	--		5404	
51	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,287	335138,00	--	96185	--	96185	--	103880
		СП - 8%			--	--	--	--		7695	
52	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слой	м2 поверхности	9,1784	3219,39	6,95	29549	64	27172	2169	34255
		НР - 93%; СП - 8%			252,00	2,09	2313	19		2537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,272	922,09	20,50	6705	149	4211	2202	9619
		НР - 93%; СП - 8%			322,45	3,09	2345	22		713	
		Монтаж блоков ФБС /АС-36,18-23/									
54	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	165	2038,01	1075,29	336272	177423	82155	148597	523658
		НР - 118%; СП - 8%			464,81	298,40	76694	49236		38789	
55	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	230	2353,32	1054,39	541264	242510	175009	225430	828030
		НР - 118%; СП - 8%			538,02	292,60	123745	67298		61336	
56	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	127	3000,93	1343,16	381118	170582	106561	178548	604439
		НР - 118%; СП - 8%			818,70	372,73	103975	47337		44773	
57	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	115	4860,88	2355,75	559001	270911	144677	257939	882295
		НР - 118%; СП - 8%			1247,07	653,73	143413	75179		65355	
58	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	18,5808	71060,00	--	18862166	--	1320352	--	1425980
		СП - 8%			--	--	--	--	0	105628	
59	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	10,8	30088,60	1366,02	324957	14753	265821	43959	398429
		НР - 91%; СП - 8%			4109,58	363,24	44383	3923		29513	
60	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4655	79665,63	2454,03	37084	1142	--	33787	76541
		НР - 93%; СП - 8%			77211,60	833,76	35942	388		5670	
61	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4655	346394,00	--	161246	--	161246	--	174146
		СП - 8%			--	--	--	--		12900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**22 291 310**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Кладка стен									
		Подвал /АС-18,23/									
73	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	148,7	42451,53	2214,45	6312543	329289	4533402	1423094	8354488
		НР - 93%; СП - 8%			9750,18	540,40	1449852	80357		618851	
74	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	10,1	34761,00	--	351086	--	351086	--	379173
		СП - 8%			--	--	--	--		28087	
75	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /основание перегородок/	м3	22,36	30497,31	476,84	681920	10663	585867	81140	824105
		НР - 91%; СП - 8%			3818,88	168,81	85390	3775		61045	
76	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13796	346394,00	--	47789	--	47789	--	51612
		СП - 8%			--	--	--	--		3823	
77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02688	349485,00	--	9394	--	9394	--	10146
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
78	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,19432	441876,00	--	85865	--	85865	--	92734
		СП - 8%			--	--	--	--		6869	
79	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	359,166667	7440,05	278,60	2672218	100064	1740378	798463	3748336
		НР - 93%; СП - 8%			2315,85	74,58	831776	26787		277655	
80	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,45104	521541,63	2454,03	235236	1107	199303	32737	289411
		НР - 93%; СП - 8%			77211,60	833,76	34826	376		21438	
		Утепляющая полоса из керамзитового гравия /АС-28/									
81	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	64,1	19164,32	1848,60	1228433	118496	0	307147	833602
		НР - 94%; СП - 8%			4447,92	649,62	285112	41641		122846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	256,4	917,44	32,28	235232	8277	0	99402	235987
		НР - 94%; СП - 8%			396,01	16,42	101537	4210		26771	
		Стены выше "0" /АС-48-50и,51а/									
83	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1746,9	35982,29	2214,45	62857462	3868423	8043887	16718251	52029207
		НР - 93%; СП - 8%			9750,18	540,40	17032589	944025		#REF!	
84	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1885,83333	6709,75	278,60	12653470	525393	4239789	4192396	14672554
		НР - 93%; СП - 8%			2315,85	74,58	4367307	140645		1347669	
85	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентиляционные и лифтовые шахты/	м3 кладки	348,4	45691,88	3031,90	15919051	1056314	1694757	2557777	9248963
		НР - 93%; СП - 8%			7066,50	827,58	2461969	288329		1478146	
87	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	12,944	521541,63	2454,03	6750835	31765	5719643	939504	8305566
		НР - 93%; СП - 8%			77211,60	833,76	999427	10792		615227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								99075884
		РАЗДЕЛ 5. Перемычки									
		Подвал /АС-41,39/									
105	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	626	649,12	252,45	406349	158034	124054	192138	646366
		НР - 118%; СП - 8%			198,50	61,61	124261	38568		47879	
112	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	5	4137,45	1412,89	20687	7065	630	17386	41119
		НР - 118%; СП - 8%			2598,48	348,33	12992	1742		3046	
114	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /АС-18/	т	0,1421	346394,00	--	49223	--	49223	--	53161
		СП - 8%			--	--	--	--		3938	
		Стены выше "0" /АС-61,62,55и-57и/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	295	649,12	252,45	191490	74473	58459	90544	304597
		НР - 118%; СП - 8%			198,50	61,61	58558	18175		22563	
116	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	2493,72	1366,63	4987	2733	70	3364	9019
		НР - 118%; СП - 8%			1091,86	333,50	2184	667		668	
123	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	114	4137,45	1412,89	471669	161070	14372	396405	937520
		НР - 118%; СП - 8%			2598,48	348,33	296227	39710		69446	
125	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,17531	424901,00	--	74489	--	74489	--	80448
		СП - 8%			--	--	--	--		5959	
126	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,74259	349485,00	--	259524	--	259524	--	280286
		СП - 8%			--	--	--	--		20762	
127	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,8	94415,34	47896,92	358778	182008	56492	119888	516959
		НР - 69%; СП - 8%			31652,00	14071,92	120278	53473		38293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**2869475**

РАЗДЕЛ 6. Перекрытия и покрытия

Плиты перекрытия и покрытия /АС-88и,82-85а/

129	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	173	3183,16	802,36	550687	138808	270988	204673	815789
		НР - 118%; СП - 8%			814,40	188,21	140891	32560		60429	
130	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	520	4298,85	950,39	2235403	494203	1227845	739437	3212827
		НР - 118%; СП - 8%			987,22	217,86	513354	113288		237987	
132	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,005888	994359,39	7674,91	1000214	7720	921022	86223	1173352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			71052,80	1590,32	71471	1600		86915	
133	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм /заливка отверстий АС-88и/	м2	20,0016471	2925,44	67,12	58513	1343	52209	5009	68605
		НР - 91%; СП - 8%			248,06	27,18	4961	543		5082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								5270574
		РАЗДЕЛ 7. Лестничная клетка /АС-63-65/									
239	1129-0164-1001 РСНБ РК 2015	Лестницы бетонные на стальных косоурах. Устройство	м2 горизонтальной проекции	110,4	34022,88	8,53	3756126	942	3096882	724132	1451604
		НР - 110%; СП - 8%			5962,88	--	658302	--		358421	
240	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	3,79566	470303,00	--	1785110	--	1785110	--	578376
		СП - 8%			--	--	--	--		142809	
241	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,18876	424901,00	--	505105	--	505105	--	163654
		СП - 8%			--	--	--	--		40408	
242	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,1017	429640,00	--	43694	--	43694	--	14157
		СП - 8%			--	--	--	--		3496	
243	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,8412	419679,00	--	1192392	--	1192392	--	386335
		СП - 8%			--	--	--	--		95391	
246	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,2	928,57	32,28	7614	265	4102	3179	3497
		НР - 94%; СП - 8%			396,01	16,42	3247	135		863	
248	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	132	4148,00	--	547536	--	547536	--	177402
		СП - 8%			--	--	--	--		43803	
249	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,33968	1141725,52	1472,52	387821	501	291816	87112	153878
		НР - 91%; СП - 8%			281160,00	655,14	95504	223		37995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	214-401-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	197,4	976,00	--	192662	--	192662	--	62423
		СП - 8%			--	--	--	--		15413	
251	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /заделки/	м3	4,6	32592,70	1366,02	149926	6284	124738	18723	54642
		НР - 91%; СП - 8%			4109,58	363,24	18904	1671		13492	
252	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	5,4	19164,32	1848,60	103487	9982	69486	25875	41913
		НР - 94%; СП - 8%			4447,92	649,62	24019	3508		10349	
259	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	4	6170,84	2940,80	24683	11763	424	18152	13879
		НР - 118%; СП - 8%			3124,00	721,82	12496	2887		3427	
260	222-301-0203 РСНБ РК 2015	Лестничный марш ребристый с фризовыми ступенями ЛМФ ГОСТ 9818-2015 /2ЛМФ 39.14.17-5/	м2	21,114	10016,00	--	211478	--	211478	--	68519
		СП - 8%			--	--	--	--		16918	
261	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	6593,83	2967,45	32969	14837	712	24820	18724
		НР - 118%; СП - 8%			3483,90	722,90	17420	3614		4623	
262	222-301-0301 РСНБ РК 2015	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015 /ЛПФ28.11-5/	м2	17,556	10409,00	--	182740	--	182740	--	59208
		СП - 8%			--	--	--	--		14619	
263	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию /ЛС15-Б/	м ступеней	7,5	5779,55	59,66	43347	447	31398	13808	18518
		НР - 118%; СП - 8%			1533,60	26,60	11502	199		4572	
264	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,58	46105,39	2277,72	26741	1321	21182	4241	10038
		НР - 93%; СП - 8%			7306,60	555,84	4238	322		2479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**10726243**	**65020**	**9578212**	**1155789**	**3276765**

РАЗДЕЛ 8. Лифтовая шахта /АС-69-73/

Лифт в осях "Г/3-В/3"-"8/3-9/3"

Закладная деталь М-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	58,26	29872,52	1472,52	1740373	85789	--	1540405	3543240
		НР - 91%; СП - 8%			28400,00	655,14	1654584	38168		262462	
271	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00576	343539,00	--	1979	--	1979	--	2137
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
272	214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0525	465845,00	--	24457	--	24457	--	26414
		СП - 8%			--	--	--	--		1957	
273	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4	23928,00	--	9571	--	9571	--	10337
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
		Лифт в осях "Ж/3-И/3"-"10/3-12/3"									
					Закладная деталь М-1						
283	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	58,26	29872,52	1472,52	1740373	85789	--	1540405	3543240
		НР - 91%; СП - 8%			28400,00	655,14	1654584	38168		262462	
284	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00576	343539,00	--	1979	--	1979	--	2137
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
285	214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0525	465845,00	--	24457	--	24457	--	26414
		СП - 8%			--	--	--	--		1957	
286	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4	23928,00	--	9571	--	9571	--	10337
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
		Лифт в осях "П/3-М/3"-"11/3-12/3"									
					Закладная деталь М-1						
296	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	58,26	29872,52	1472,52	1740373	85789	--	1540405	3543240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			28400,00	655,14	1654584	38168		262462	
297	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00576	343539,00	--	1979	--	1979	--	2137
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
298	214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0525	465845,00	--	24457	--	24457	--	26414
		СП - 8%			--	--	--	--		1957	
299	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4	23928,00	--	9571	--	9571	--	10337
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
		Лифт в осях "Л/3-Н/3"-"5/3-6/3"									
					Фундаментная плита ФП-1						
309	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,5	29276,88	1775,84	14638	887	12594	1258	17168
		НР - 91%; СП - 8%			2314,47	450,85	1157	225		1272	
310	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07144	419679,00	--	29982	--	29982	--	32381
		СП - 8%			--	--	--	--		2399	
311	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0027	349459,00	--	944	--	944	--	1019
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				61317343	510129	1591565	5758064	10796952
		РАЗДЕЛ 10. Кровля /АС-131а-133и/									
		Устройство чердачного пространство									
515	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1162	799,67	26,95	929217	31316	628456	253010	1 276 805,0
		НР - 92%; СП - 8%			231,88	4,79	269445	5566		94578	
516	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1190,6	753,80	113,00	897474	134537	449893	320807	1 315 743,0
		НР - 92%; СП - 8%			262,93	29,95	313044	35658		97462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
517	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1190,6	823,98	58,50	981031	69650	870960	54943	1 118 852,0
		НР - 92%; СП - 8%			33,95	16,21	40421	19300		82878	
518	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,31376	17469,56	1557,80	57890	5162	104	49976	116 496,0
		НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	52624	2295		8629	
519	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,31376	441876,00	--	1464271	--	1464271	--	1 581 413,0
		СП - 8%			--	--	--	--		117142	
520	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1010	9906,47	55,04	10005535	55590	358059	582701	2 462 499,0
		НР - 92%; СП - 8%			612,96	14,14	619090	14281		847059	
523	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2	3562,64	564,83	7125	1129	2874	3088	11 030,0
		НР - 90%; СП - 8%			1560,87	154,67	3122	309		817	
		Устройство плоской кровли									
529	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1162	799,67	26,95	929217	31316	628456	253010	1276805
		НР - 92%; СП - 8%			231,88	4,79	269445	5566		94578	
530	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	906	753,80	113,00	682943	102378	342350	244121	1 001 229
		НР - 92%; СП - 8%			262,93	29,95	238215	27135		74165	
531	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	906	823,98	58,50	746526	53001	662766	41809	851 402
		НР - 92%; СП - 8%			33,95	16,21	30759	14686		63067	
532	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	142	16883,08	1901,92	2397397	270072	0	451646	1366016
		НР - 92%; СП - 8%			2932,22	524,96	416375	74544		227923	
533	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	150	1322,96	14,91	198444	2237	7687	174014	402254
		НР - 92%; СП - 8%			1256,80	4,17	188520	626		29797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								12780544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	**Тенге**								**158 055 111**
		Блок Г									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы /АС-4-7,16/									
		Разработка котлована									
1	**1101-0102-0344 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.**	**м3 грунта**	**57,87**	**317,62**	**317,62**	**18381**	**18381**	**--**	**2298**	**22333**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**55,15**	**--**	**3192**		**1654**	
2	**1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**314,1248**	**237,58**	**237,58**	**74630**	**74630**	**--**	**9330**	**90676**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**41,25**	**--**	**12958**		**6717**	
3	**412-101-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1469,898**	**40,00**	**--**	**58796**	**--**		**--**	**63500**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4704**	
4	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**9,7152**	**3714,05**	**--**	**36083**	**--**	**--**	**25980**	**67028**
		НР - 72%; СП - 8%			**3714,05**	**--**	**36083**	**--**		**4965**	
5	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,192**	**1003,10**	**--**	**16242**	**--**	**--**	**11694**	**30171**
		НР - 72%; СП - 8%			**1003,10**	**--**	**16242**	**--**		**2235**	
6	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**307,648**	**19,41**	**19,41**	**5971**	**5971**	**--**	**1856**	**8453**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**8,38**	**--**	**2578**		**626**	
7	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**307,648**	**17,16**	**17,16**	**5279**	**5280**	**--**	**1641**	**7474**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**7,41**	**--**	**2280**		**554**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	323,84	179,30	81,56	58065	26412	--	32240	97529
		НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	31652	13125		7224	
		Разработка траншеи									
9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	41,21	279,51	279,51	11519	11519	--	1440	13996
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,53	--	2000		1037	
10	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	135,9455	227,42	227,42	30917	30916	--	3865	37565
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,49	--	5368		2783	
11	412-101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1046,734	40,00	--	41869	--		--	45219
		СП - 8%			--	--	--	--		3350	
12	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,2045	3714,05	--	15616	--	--	11243	29008
		НР - 72%; СП - 8%			3714,05	--	15616	--		2149	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,0075	1003,10	--	7029	--	--	5061	13057
		НР - 72%; СП - 8%			1003,10	--	7029	--		967	
14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	133,1425	19,41	19,41	2584	2585	--	803	3658
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,38	--	1116		271	
15	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	133,1425	17,16	17,16	2285	2285	--	710	3235
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,41	--	987		240	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	140,15	179,30	81,56	25129	11430	--	13953	42208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	13698	5680		3127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**410395**	**189409**	**--**	**122114**	**575110**
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент									
		Устройство ростверка /АС-17и,16/									
21	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**8,943**	**26884,68**	**1151,21**	**240430**	**10295**	**217072**	**14165**	**274963**
		НР - 91%; СП - 8%			**1460,70**	**279,93**	**13063**	**2503**		**20368**	
22	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**41,03**	**38653,88**	**2128,05**	**1585969**	**87314**	**1296443**	**201986**	**1930991**
		НР - 91%; СП - 8%			**4928,40**	**481,36**	**202212**	**19750**		**143036**	
23	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,08438**	**346394,00**	**--**	**375623**	**--**	**375623**	**--**	**405673**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30050**	
24	**214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,70389**	**335138,00**	**--**	**235900**	**--**	**235900**	**--**	**254772**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18872**	
25	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слой**	**м2 поверхности**	**55**	**3219,39**	**6,95**	**177066**	**382**	**162824**	**12997**	**205268**
		НР - 93%; СП - 8%			**252,00**	**2,09**	**13860**	**115**		**15205**	
26	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**111,42**	**922,09**	**20,50**	**102739**	**2284**	**64528**	**33733**	**147389**
		НР - 93%; СП - 8%			**322,45**	**3,09**	**35927**	**344**		**10918**	
		Монтаж блоков ФБС /АС-36,33-35и/									
27	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**13**	**2038,01**	**1075,29**	**26494**	**13979**	**6472**	**11708**	**41258**
		НР - 118%; СП - 8%			**464,81**	**298,40**	**6043**	**3879**		**3056**	
28	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**80**	**2353,32**	**1054,39**	**188266**	**84351**	**60873**	**78411**	**288011**
		НР - 118%; СП - 8%			**538,02**	**292,60**	**43042**	**23408**		**21334**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	11	3000,93	1343,16	33010	14775	9229	15465	52353
		НР - 118%; СП - 8%			818,70	372,73	9006	4100		3878	
30	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	59	4860,88	2355,75	286792	138989	74226	132334	452656
		НР - 118%; СП - 8%			1247,07	653,73	73577	38570		33530	
32	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,63	30088,60	1366,02	49044	2227	40118	6635	60133
		НР - 91%; СП - 8%			4109,58	363,24	6699	592		4454	
33	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1197	79665,63	2454,03	9536	294	--	8688	19682
		НР - 93%; СП - 8%			77211,60	833,76	9242	100		1458	
34	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1197	346394,00	--	41463	--	41463	--	44780
		СП - 8%			--	--	--	--		3317	
35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,2	179,30	81,56	2367	1077	--	1314	3976
		НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	1290	535		294	
36	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,2	10731,39	1881,21	141654	24832	66099	58216	215860
		НР - 94%; СП - 8%			3842,64	849,20	50723	11209		15990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14434642	820861	12851959	996288	4397765
		РАЗДЕЛ 3. Кладка стен									
		Стены выше "0" /АС-51и,51а/									
40	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	224,47	35982,29	2214,45	8076945	497078	1033609	2148232	6685556
		НР - 93%; СП - 8%			9750,18	540,40	2188623	121304		818014	
41	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	227,5	6709,75	278,60	1526468	63382	175163	505755	1433734
		НР - 93%; СП - 8%			2315,85	74,58	526856	16967		162578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,1802	521541,63	2454,03	615523	2896	521502	85661	757279
		НР - 93%; СП - 8%			77211,60	833,76	91125	984		56095	
		Горизонтальные и вертикальные вентиляционные шахты по холодному чердаку и кровлю /АС-174/									
44	1114-0101-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 600х600 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	м2 внутренней поверхности шахты	9,7	17811,52	139,51	172772	1353	143671	28076	216 916
		НР - 99%; СП - 8%			2860,59	63,13	27748	612		16068	
46	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13735	424901,00	--	58360	--	58360	--	63 029
		СП - 8%			--	--	--	--		4669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11759566	565876	8336957	2789943	9156514
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки									
		Подвал /АС-41,40/									
47	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	16	649,12	252,45	10386	4039	3171	4911	16521
		НР - 118%; СП - 8%			198,50	61,61	3176	986		1224	
49	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /АС-40/	т	0,01495	346394,00	--	5179	--	5179	--	5593
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
		Стены выше "0" /АС-61,62,60а/									
50	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	57	649,12	252,45	37000	14390	11296	17495	58855
		НР - 118%; СП - 8%			198,50	61,61	11314	3512		4360	
56	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	4137,45	1412,89	12412	4239	378	10432	24671
		НР - 118%; СП - 8%			2598,48	348,33	7795	1045		1828	
58	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,03444	424901,00	--	14634	--	14634	--	15805
		СП - 8%			--	--	--	--		1171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15024	349485,00	--	52507	--	52507	--	56708
		СП - 8%			--	--	--	--		4201	
60	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1	94415,34	47896,92	9442	4789	1488	3155	13605
		НР - 69%; СП - 8%			31652,00	14071,92	3165	1407		1008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				754107	27457	701200	35993	191758
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытия и покрытия									
		Плиты перекрытия и покрытия /АС-88и,86а-86/									
62	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	3183,16	802,36	31832	8024	15664	11831	47156
		НР - 118%; СП - 8%			814,40	188,21	8144	1882		3493	
63	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	63	4298,85	950,39	270828	59874	148759	89586	389247
		НР - 118%; СП - 8%			987,22	217,86	62195	13725		28833	
65	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,12648	994359,39	7674,91	125767	971	115809	10842	147537
		НР - 118%; СП - 8%			71052,80	1590,32	8987	201		10929	
66	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм /заливка отверстий АС-88и/	м2	2,515	2925,44	67,12	7357	168	6565	630	8626
		НР - 91%; СП - 8%			248,06	27,18	624	68		639	
		Монолитные участки /АС-87и,148а-148и,135-136,137-147,86а-86/									
					Монолитная плита МПО-11 /1шт/						
67	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,55	55565,41	1577,10	86126	2445	63252	19151	113700
		НР - 91%; СП - 8%			13180,00	397,78	20429	617		8422	
68	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,1	19164,32	1848,60	21081	2034	14154	5271	28460
		НР - 94%; СП - 8%			4447,92	649,62	4893	715		2108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02738	346394,00	--	9484	--	9484	--	10243
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
70	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08864	335138,00	--	29707	--	29707	--	32084
		СП - 8%			--	--	--	--		2377	
71	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0424	349485,00	--	14818	--	14818	--	16003
		СП - 8%			--	--	--	--		1185	
72	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1964	419679,00	--	82425	--	82425	--	89019
		СП - 8%			--	--	--	--		6594	
					Монолитный участок МУ-5 /3шт/						
73	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,84	55565,41	1577,10	46675	1325	34279	10379	61618
		НР - 91%; СП - 8%			13180,00	397,78	11071	334		4564	
74	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07983	346394,00	--	27653	--	27653	--	29865
		СП - 8%			--	--	--	--		2212	
					Монолитный участок МУ-21 /2шт/						
75	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,36	55565,41	1577,10	20004	568	14691	4448	26408
		НР - 91%; СП - 8%			13180,00	397,78	4745	143		1956	
76	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0092	346394,00	--	3187	--	3187	--	3442
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
77	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0252	335138,00	--	8445	--	8445	--	9121
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
78	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01024	349485,00	--	3579	--	3579	--	3865
		СП - 8%			--	--	--	--		286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Монолитный участок МУ-22 /1шт/					
79	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,06	55565,41	1577,10	3334	95	2448	741	4401
		НР - 91%; СП - 8%			13180,00	397,78	791	24		326	
80	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02838	346394,00	--	9831	--	9831	--	10617
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
						Монолитный участок МУ-23 /1шт/					
81	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,27	55565,41	1577,10	15003	425	11019	3336	19806
		НР - 91%; СП - 8%			13180,00	397,78	3559	107		1467	
82	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02457	346394,00	--	8511	--	8511	--	9192
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5871407	75929	5670040	156215	1060410
		ИТОГО	Тенге								15 381 557

Блок Б

РАЗДЕЛ 10. Кровля /АС-129а-130/

		Устройство плоской кровли									
497	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	1365	1449,34	70,47	1978349	96191	1408407	445709	2617982
		НР - 92%; СП - 8%			347,07	7,85	473751	10715		193925	
498	235-103-0314 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка /Техноэласт ПЛАМЯ СТОП/	м2	1365	925,00	--	1262625	--	1262625	--	1363635
		СП - 8%			--	--	--	--		101010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499	235-103-0210 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка /Техноэласт ЭПП/	м2	2485	740,00	--	1838900	--	1838900	--	1986012
		СП - 8%			--	--	--	--		147112	
500	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	180	1783,96	17,22	321113	3099	252440	61262	412965
		НР - 92%; СП - 8%			364,30	5,64	65574	1015		30590	
501	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1162	799,67	26,95	929217	31316	628456	253010	1276805
		НР - 92%; СП - 8%			231,88	4,79	269445	5566		94578	
502	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	896	753,80	113,00	675405	101248	57665	241427	709271
		НР - 92%; СП - 8%			262,93	29,95	235585	26835		73347	
503	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	896	823,98	58,50	738286	52416	0	41348	186554
		НР - 92%; СП - 8%			33,95	16,21	30419	14524		62371	
504	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	146,26	16883,08	1901,92	2469319	278174	0	465195	1406996
		НР - 92%; СП - 8%			2932,22	524,96	428866	76780		234761	
505	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	110	1322,96	14,91	145526	1640	5638	127610	294987
		НР - 92%; СП - 8%			1256,80	4,17	138248	459		21851	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								9 960 220

Блок А

РАЗДЕЛ 10. Кровля /АС-127и,128и/

		Устройство чердачного пространство									
239	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	437	799,67	26,95	349456	11777	236347	95151	480175
		НР - 92%; СП - 8%			231,88	4,79	101332	2093		35569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	418	753,80	113,00	315088	47234	157949	112630	461935
		НР - 92%; СП - 8%			262,93	29,95	109905	12519		34217	
241	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	418	823,98	58,50	344424	24453	305780	19290	392811
		НР - 92%; СП - 8%			33,95	16,21	14191	6776		29097	
242	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,24415	17469,56	1557,80	21735	1938	39	18764	43738
		НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	19758	862		3240	
243	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,24415	441876,00	--	549760	--	549760	--	593741
		СП - 8%			--	--	--	--		43981	
244	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	380	9906,47	55,04	3764459	20915	3510619	219234	4302389
		НР - 92%; СП - 8%			612,96	14,14	232925	5373		318695	
245	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	437	1242,89	15,85	543143	6927	463617	69167	661295
		НР - 92%; СП - 8%			166,13	5,91	72599	2583		48985	
246	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	437	-131,66	-7,49	-57535	-3273	-21395	-31371	-96019
		НР - 92%; СП - 8%			-75,21	-2,82	-32867	-1232		-7113	
		Устройство плоской кровли									
247	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	695	1449,34	70,47	1007291	48977	717100	226936	1332965
		НР - 92%; СП - 8%			347,07	7,85	241214	5456		98738	
248	235-103-0314 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка /Техноэласт ПЛАМЯ СТОП/	м2	695	925,00	--	642875	--	642875	--	694305
		СП - 8%			--	--	--	--		51430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	235-103-0210 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка /Техноэласт ЭПП/	м2	1083	740,00	--	801420	--	801420	--	865534
		СП - 8%			--	--	--	--		64114	
250	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	295	1783,96	17,22	526268	5080	413720	100402	676803
		НР - 92%; СП - 8%			364,30	5,64	107468	1664		50134	
251	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,9	799,67	26,95	10316	348	6977	2809	14175
		НР - 92%; СП - 8%			231,88	4,79	2991	62		1050	
252	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	7	3020,20	55,04	21141	385	16465	4039	27194
		НР - 92%; СП - 8%			612,96	14,14	4291	99		2014	
253	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	360	753,80	113,00	271368	40680	136033	97002	397839
		НР - 92%; СП - 8%			262,93	29,95	94655	10782		29470	
254	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	360	823,98	58,50	296633	21060	263351	16613	338306
		НР - 92%; СП - 8%			33,95	16,21	12222	5836		25060	
255	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	55,62	16883,08	1901,92	939037	105785	670161	176906	1205217
		НР - 92%; СП - 8%			2932,22	524,96	163090	29198		89275	
256	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	150	1322,96	14,91	198444	2237	7687	174014	402254
		НР - 92%; СП - 8%			1256,80	4,17	188520	626		29797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				15996950	470479	13065584	2337106	12794657

АР

Внутренняя отделка

Тех этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1622,7	1392,00	85,63	2258798	138952	622094	1287502	3830005
		НР - 80%; СП - 8%			923,00	68,79	1497752	111625	0	283704	0
4	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1622,7	1276,61	20,32	2071555	32973	772519	1021717	3340733
		НР - 80%; СП - 8%			780,22	6,83	1266063	11083	0	247462	0
					Блок В						
22	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2569,3	889,61	5,20	2285675	13361	697796	1263253	3 832 842
		НР - 80%; СП - 8%			612,82	1,77	1574518	4548		283914	
24	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5922,5	1701,13	91,09	10074942	539481	2979017	5584538	16 912 239
		НР - 80%; СП - 8%			1107,04	71,63	6556444	424229		1252758	
25	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0 4398	1276,61	20,32	2807266	44684	1046878	1384579	4 527 192
		НР - 80%; СП - 8%			780,22	6,83	1715704	15019	0	335348	-
					Блок Г						
28	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	206,9	889,61	5,20	184060	1076	56192	101727	308650
		НР - 80%; СП - 8%			612,82	1,77	126792	366		22863	
30	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	234,5	1701,13	91,09	398915	21360	117954	221118	669 636
		НР - 80%; СП - 8%			1107,04	71,63	259601	16797		49603	
31	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	234,5	1276,61	20,32	299365	4765	111638	147651	482777
		НР - 80%; СП - 8%			780,22	6,83	182962	1602		35761	
		Полы									
					Тип пола 1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2771,2	1987,00	36,04	5126473	92984	4105590	914569	7 007 816
		НР - 94%; СП - 8%			359,65	17,46	927899	45047		483284	-
61	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2771,2	917,44	32,28	2367002	83283	1262011	1000228	3 906 101
		НР - 94%; СП - 8%			396,01	16,42	1021708	42364		269378	-
62	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	2771,2	529,57	22,40	1366294	57792	1259379	72514	1 669 066
		НР - 94%; СП - 8%			19,04	10,86	49123	28019		115105	-
63	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	5,597824	17469,56	1557,80	91044	8119	163	78599	196 792
		НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	82762	3610		13571	-
64	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5,597824	441876,00	--	2302887	--	2302887	--	2 671 427
		СП - 8%			--	--	--	--		184231	-
					Тип пола 2						
67	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	185,7	1987,00	36,04	368986	6693	295506	65828	469 599
		НР - 94%; СП - 8%			359,65	17,46	66787	3242		34785	-
68	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	185,7	917,44	32,28	170369	5994	90835	71993	261 751
		НР - 94%; СП - 8%			396,01	16,42	73539	3049		19389	-
69	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	185,7	529,57	22,40	98341	4160	90646	5219	111 845
		НР - 94%; СП - 8%			19,04	10,86	3536	2017		8285	-
70	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,375114	17469,56	1557,80	6553	584	12	5657	13 187
		НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	5957	260		977	-
71	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,375114	441876,00	--	165754	--	165754	--	179 014
		СП - 8%			--	--	--	--		13260	-
72	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	185,7	1737,89	88,28	322726	16394	160946	139133	498808
		НР - 94%; СП - 8%			782,91	14,15	145386	2628		36949	
73	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	185,7	1067,67	44,04	198266	8178	102367	83866	304703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			472,38	8,07	87721	1499		22571	
					Тип пола 3						
77	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,6	917,44	32,28	38166	1343	20349	16128	58 637
		НР - 94%; СП - 8%			396,01	16,42	16474	683	0	4344	-
78	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	41,6	-132,39	-5,60	-5507	-233	-5076	-292	- 6 264
		НР - 94%; СП - 8%			-4,76	-2,72	-198	-113	0	-464	-
					Тип пола 4						
81	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	215,3	1987,00	36,04	427801	7759	342609	76320	544 451
		НР - 94%; СП - 8%			359,65	17,46	77433	3759		40330	
82	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	215,3	917,44	32,28	197525	6950	105314	83468	303 473
		НР - 94%; СП - 8%			396,01	16,42	85261	3535		22479	
83	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	215,3	529,57	22,40	114016	4823	105094	6051	129 673
		НР - 94%; СП - 8%			19,04	10,86	4099	2338		9605	
84	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,434906	17469,56	1557,80	7598	677	15	6559	15 290
		НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	6906	301		1133	
85	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,434906	441876,00	--	192175	--	192175	--	207 549
		СП - 8%			--	--	--	--		15374	
86	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	215,3	1737,89	88,28	374168	19006	186601	161311	578317
		НР - 94%; СП - 8%			782,91	14,15	168561	3046		42838	
87	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	215,3	1067,67	44,04	229869	9481	118685	97234	353272
		НР - 94%; СП - 8%			472,38	8,07	101703	1737		26168	
					Тип пола 5						
91	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	314,3	1737,89	88,28	546219	27747	272403	235485	844 240
		НР - 94%; СП - 8%			782,91	14,15	246069	4448	0	62536	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	314,3	1067,67	44,04	335568	13842	173258	141945	515 715
		НР - 94%; СП - 8%			472,38	8,07	148469	2536	0	38201	-
93	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	314,3	917,44	32,28	288351	10146	153739	121850	443 016
		НР - 94%; СП - 8%			396,01	16,42	124466	5161	0	32817	-
					Тип пола 6						
96	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	802,9	2594,21	162,22	2082891	130247	1697772	284132	2 556 385
		НР - 94%; СП - 8%			317,44	59,03	254873	47395		189362	-
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	80,29	29160,65	8,16	2341309	655	1992134	327608	2 882 430
		НР - 94%; СП - 8%			4340,76	--	348519	--		213513	-
98	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	802,9	1319,41	108,19	1059355	86865	646704	337762	1 508 887
		НР - 94%; СП - 8%			405,76	41,77	325785	33537		111770	-
99	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	802,9	-282,71	-9,70	-226988	-7788	-200428	-21351	- 268 206
		НР - 94%; СП - 8%			-23,38	-4,91	-18772	-3942		-19867	-
					Тип пола 8						
109	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	711,9	1987,00	36,04	1414545	25657	1132853	252357	1 800 254
		НР - 94%; СП - 8%			359,65	17,46	256035	12430		133352	
110	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	711,9	917,44	32,28	653126	22980	348226	275992	1 003 448
		НР - 94%; СП - 8%			396,01	16,42	281920	11689		74329	
111	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	711,9	529,57	22,40	377001	15946	347500	20009	428 770
		НР - 94%; СП - 8%			19,04	10,86	13555	7731		31761	
112	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,438038	17469,56	1557,80	25122	2240	45	21688	50 554
		НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	22837	996		3745	
113	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,438038	441876,00	--	635434	--	635434	--	686 269
		СП - 8%			--	--	--	--		50835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**65 830 342**
		Электрооборудование									
		Электрооборудование									
162	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**7056**	**254,76**	**2,23**	**1797587**	**15735**	**357104**	**1026174**	**3049661**
		НР - 72%; СП - 8%			**201,92**	**0,07**	**1424748**	**494**	**0**	**225901**	**0**
163	**243-106-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,1**	**301095,00**	**--**	**30110**	**--**	**30110**	**--**	**32519**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2409**	
164	**243-106-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**5,37**	**468325,00**	**--**	**2514905**	**--**	**2514905**	**--**	**2716098**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**201192**	**0**
165	**243-106-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,07**	**751664,00**	**--**	**52616**	**--**	**52616**	**--**	**56826**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**4209**	**0**
166	**243-106-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,1**	**1095503,00**	**--**	**109550**	**--**	**109550**	**--**	**118314**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8764**	
167	**243-106-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,196**	**789943,00**	**--**	**154829**	**--**	**154829**	**--**	**167215**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**12386**	**0**
168	**243-106-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,4**	**1240322,00**	**--**	**496129**	**--**	**496129**	**--**	**535819**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**39690**	**0**
169	**243-106-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,26**	**1814564,00**	**--**	**471787**	**--**	**471787**	**--**	**509530**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**37743**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,09	2978584,00	--	268073	--	268073	--	289518
		СП - 8%			--	--	--	--	0	21446	0
171	243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,12	4872137,00	--	584656	--	584656	--	631429
		СП - 8%			--	--	--	--	0	46772	0
172	243-106-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	км	0,06	7603692,00	--	456221	--	456221	--	492719
		СП - 8%			--	--	--	--	0	36498	0
173	243-106-0908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,01	10199613,00	--	101996	--	101996	--	110156
		СП - 8%			--	--	--	--	0	8160	0
174	243-106-0909 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (ок)-0,66	км	0,13	10222608,00	--	1328939	--	1328939	--	1435254
		СП - 8%			--	--	--	--	0	106315	0
175	243-106-1014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-1 /0,66/	км	0,13	20850052,00	--	2710507	--	2710507	--	2927347
		СП - 8%			--	--	--	--	0	216840	0
176	243-106-1015 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х95 (мк)-1 /0,66/	км	0,15	28110242,00	--	4216536	--	4216536	--	4553859
		СП - 8%			--	--	--	--	0	337323	0
177	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	100	32,00	--	3200	--	3200	--	3456
		СП - 8%			--	--	--	--	0	256	0
178	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	30	66,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--	0	158	0
179	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	20	102,00	--	2040	--	2040	--	2203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--	0	163	0
180	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	15	148,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--	0	178	0
		Электроосвещение									
		Электроосвещение									
72	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3810	254,76	2,23	970636	8496	192824	554099	1646713
		НР - 72%; СП - 8%			201,92	0,07	769315	267	0	121979	0
73	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,36	301095,00	--	1011679	--	1011679	--	1092614
		СП - 8%			--	--	--	--	0	80935	0
74	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,45	468325,00	--	210746	--	210746	--	227606
		СП - 8%			--	--	--	--	0	16860	0
75	243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	2,5	400941,00	--	1002352	--	1002352	--	1082540
		СП - 8%			--	--	--	--	0	80188	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21 685 932**
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция									
		П7 БЛОК В									
339	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,484	6829,69	59,46	16965	147	11424	5347	24 096,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	5394	61		1785	
340	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,3873	7154,59	48,67	88626	603	63393	24380	122 047,00
		НР - 98%; СП - 8%			1988,31	20,01	24630	248		9040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	54,008	7213,08	49,70	389564	2684	316966	69378	495 657,00
		НР - 98%; СП - 8%			1294,51	16,29	69914	880		36715	
342	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,6	6829,69	59,46	161181	1404	108527	50796	228 936,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	51250	583		16958	
343	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,8	7213,08	49,70	243802	1679	198368	43419	310 199,00
		НР - 98%; СП - 8%			1294,51	16,29	43755	550		22978	
344	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,9	43364,04	1650,02	125756	4785	57879	49686	189 477,00
		НР - 76%; СП - 8%			21756,00	787,44	63092	2284		14035	
345	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	46	655,00	--	30130	--	30130	--	32 540,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2410	
		П8 БЛОК В									
357	1120-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка/Коллектор 800х500/	м2 поверхности воздуховодов	12,34	8491,50	41,88	104785	517	91356	12829	127 023,00
		НР - 98%; СП - 8%			1046,34	14,48	12912	179		9409	
364	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	61,6911	7213,08	49,70	444983	3066	362057	79247	566 169,00
		НР - 98%; СП - 8%			1294,51	16,29	79860	1005		41938	
365	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,7	7644,64	44,38	120021	697	92314	26673	158 430,00
		НР - 98%; СП - 8%			1720,38	13,23	27010	208		11736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	59,1	7482,47	47,22	442214	2791	337748	100764	586 416,00
		НР - 98%; СП - 8%			1720,38	19,38	101675	1146		43438	
367	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45	6877,04	47,22	309467	2125	217868	88539	429 847,00
		НР - 98%; СП - 8%			1988,31	19,38	89474	872		31840	
368	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	123	7072,69	59,46	869941	7313	595517	264744	1 225 460,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	267111	3036		90775	
369	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка/250х200/	м2 поверхности воздуховодов	22,5	6877,04	47,22	154733	1062	108934	44270	214 923,00
		НР - 98%; СП - 8%			1988,31	19,38	44737	436		15920	
370	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	7042,40	44,02	88734	554	71869	16207	113 337,00
		НР - 98%; СП - 8%			1294,51	18,04	16311	227		8395	
371	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	97,8	6877,04	47,22	672575	4618	473500	192425	934 200,00
		НР - 98%; СП - 8%			1988,31	19,38	194457	1896		69200	
372	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	142	7042,40	44,02	1000021	6251	809949	182655	1 277 290,00
		НР - 98%; СП - 8%			1294,51	18,04	183821	2562		94614	
373	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	12	43364,04	1650,02	520368	19800	239496	205596	784 041,00
		НР - 76%; СП - 8%			21756,00	787,44	261072	9449		58077	
374	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	276,7	655,00	--	181238	--	181238	--	195 737,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14499	
		В19 БЛОК В									
639	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	7072,69	59,46	84872	713	58099	25829	119 557,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	26060	296		8856	
640	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	6829,69	59,46	13659	119	9197	4305	19 401,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	4343	49		1437	
641	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,3	7072,69	59,46	143576	1207	98285	43694	202 251,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	44084	501		14982	
642	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,1	43364,04	1650,02	47700	1815	21953	18846	71 870,00
		НР - 76%; СП - 8%			21756,00	787,44	23932	866		5324	
643	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	19,3	655,00	--	12642	--	12642	--	13 653,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	
		В20 БЛОК В									
651	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,3	7072,69	59,46	122358	1029	83760	37236	172 362,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	37569	427		12768	
652	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28	6829,69	59,46	191231	1665	128760	60267	271 618,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	60806	691		20120	
653	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,4	7072,69	59,46	144283	1213	98769	43909	203 247,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	44301	504		15055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
654	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,1	43364,04	1650,02	47700	1815	21953	18846	71 870,00
		НР - 76%; СП - 8%			21756,00	787,44	23932	866		5324	
655	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	29,3	655,00	--	19192	--	19192	--	20 727,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1535	
		В21 БЛОК В									
666	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	96,3	7072,69	59,46	681100	5726	466246	207275	959 445,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	209128	2377		71070	
667	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодо	35,6	6877,04	47,22	244823	1681	172358	70044	340 057,00
		НР - 98%; СП - 8%			1988,31	19,38	70784	690		25189	
668	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка/250х200/	м2 поверхности воздуховодо	2,7	6877,04	47,22	18568	127	13073	5312	25 791,00
		НР - 98%; СП - 8%			1988,31	19,38	5368	52		1910	
669	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,6	7482,47	47,22	213999	1350	163446	48762	283 782,00
		НР - 98%; СП - 8%			1720,38	19,38	49203	554		21021	
670	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,99	7644,64	44,38	84015	487	64621	18671	110 901,00
		НР - 98%; СП - 8%			1720,38	13,23	18907	145		8215	
671	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодо	73	6877,04	47,22	502024	3447	353430	143630	697 307,00
		НР - 98%; СП - 8%			1988,31	19,38	145147	1415		51652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
672	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,8	7482,47	47,22	230460	1454	176018	52513	305 611,00
		НР - 98%; СП - 8%			1720,38	19,38	52988	597		22638	
673	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,2	43364,04	1650,02	225493	8580	103782	89092	339 751,00
		НР - 76%; СП - 8%			21756,00	787,44	113131	4095		25167	
674	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	168	655,00	--	110040	--	110040	--	118 843,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8803	
675	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,18	8754,92	39,53	10331	47	8756	1513	12 791,00
		НР - 98%; СП - 8%			1294,51	13,46	1528	16		947	
676	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка/Коллектор 600х400/	м2 поверхности воздуховодов	4,17	8754,92	39,53	36508	165	30945	5345	45 201,00
		НР - 98%; СП - 8%			1294,51	13,46	5398	56		3348	
		В22 БЛОК В									
684	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	6829,69	59,46	19123	166	12876	6027	27 162,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	6081	69		2012	
685	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,2	6829,69	59,46	110641	963	74498	34869	157 150,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	35180	400		11641	
686	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,9	43364,04	1650,02	39028	1485	17963	15420	58 804,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			21756,00	787,44	19580	709		4356	
687	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4,7	655,00	--	3078	--	3078	--	3 324,00
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
688	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка/Коллектор 200х150/	м2 поверхности воздуховодов	1,7	8754,92	39,53	14883	67	12615	2179	18 427,00
		НР - 98%; СП - 8%			1294,51	13,46	2201	23		1365	
		В23 БЛОК В									
697	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	50,24	7644,64	44,38	384067	2230	295405	85355	506 975,00
		НР - 98%; СП - 8%			1720,38	13,23	86432	665		37554	
698	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,4532	7213,08	49,70	212448	1464	172856	37835	270 306,00
		НР - 98%; СП - 8%			1294,51	16,29	38128	480		20023	
699	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,85	7375,36	60,13	57897	472	40378	16899	80 779,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	25,01	17047	196		5984	
700	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884	6829,69	59,46	12867	113	8663	4055	18 276,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	4091	47		1354	
701	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	78,3	7213,08	49,70	564784	3891	459533	100583	718 596,00
		НР - 98%; СП - 8%			1294,51	16,29	101360	1275		53229	
702	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,5	6829,69	59,46	133179	1159	89673	41972	189 163,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	42347	481		14012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,9	43364,04	1650,02	212484	8085	97795	83952	320 151,00
		НР - 76%; СП - 8%			21756,00	787,44	106604	3858		23715	
704	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	48	655,00	--	31440	--	31440	--	33 955,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2515	
		В24 БЛОК В									
712	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	7072,69	59,46	38193	321	26145	11623	53 801,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	11727	133		3985	
713	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	6829,69	59,46	24587	214	16555	7749	34 922,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	7818	89		2587	
714	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19	7072,69	59,46	134381	1130	91990	40895	189 299,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	41261	469		14022	
715	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1	43364,04	1650,02	43364	1650	19958	17133	65 337,00
		НР - 76%; СП - 8%			21756,00	787,44	21756	787		4840	
716	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	10	655,00	--	6550	--	6550	--	7 074,00
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
717	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка/Коллектор 200х200/	м2 поверхности воздуховодов	2,2	8754,92	39,53	19261	87	16326	2820	23 847,00
		НР - 98%; СП - 8%			1294,51	13,46	2848	30		1766	
		В25 БЛОК В									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	7072,69	59,46	38193	321	26145	11623	53 801,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	11727	133		3985	
726	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	6829,69	59,46	24587	214	16555	7749	34 922,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	7818	89		2587	
727	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,2	7072,69	59,46	128723	1082	88117	39174	181 328,00
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	39524	449		13432	
728	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1	43364,04	1650,02	43364	1650	19958	17133	65 337,00
		НР - 76%; СП - 8%			21756,00	787,44	21756	787		4840	
729	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	10	655,00	--	6550	--	6550	--	7 074,00
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
730	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка/Коллектор 200х200/	м2 поверхности воздуховодов	2,1	8754,92	39,53	18385	83	15584	2692	22 763,00
		НР - 98%; СП - 8%			1294,51	13,46	2718	28		1686	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								15 564 434
		ВСЕГО	Тенге								299 272 254
		Временные здания и сооружения	%	1,50			4489084				
		Итого с временными								303 761 338	
		Зимние удорожания	%	2,64			8019299,32				
		Итого с зимними удорожаниями								311 780 637	
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			6235612,74				
		Итого с непредвиденными работами и затратами								318 016 250	
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			33%					110 198 027	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603			**67%**						**233 815 533**	
		Итого:									**344 013 560**	
		НДС			**12 %**		**41 281 627**					
		Итого с НДС									**385 295 187**	
		С понижающим коэффициентом			**0,95**						**366 030 428**	
		С генподрядной скидкой			**0,93**						**340 408 298**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "NDK Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Принял (Заказчик)

ТОО "ТаразКурылысИнвест"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор