Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 31 » декабрь 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО "Орда сервис-2020"- Лицензия:20018110, 02.12.2020, III, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,КЫЗЫЛОРДА Г.А.,Г.КЫЗЫЛОРДА,ЫБЫРАЙ ЖАХАЕВ,4,**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Аймухамбет Айгерім**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) в микрорайоне «Шұғыла», Шиелийского района, Кызылординской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района, в лице Заведующий сектора Данабеков Жанболат Турсынович** наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) Субподрядными организациями: ГорСтрой NS ГСЛ №0028083, Капстрой Базис ГСЛ №22022926, Казстрой ST №20010647, Capital Stroy Com ГСЛ №23026882, Строй Гарант 2018 ГСЛ №18017324, Қазалы Газ Строй ГСЛ №16000240, Милениум Строй ГСЛ №15005609. ГоризонтСтройСервис» ГСЛ №22019380

(наименование организации, № лицензии)

в лице директора: Балашов Ф.М., Әмірғалиев А.М., Алматов А.А., Акмалиев А.М., Алматов Е.А., Алдашов К.О., Алматов А.А.,Наубек Б.З.

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО " Global Project Construction", 23006900, 16.03.2023 г., Рабочий проект,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района", № 670 от 30.01.2025 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един. измер.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом раннее	в т.ч. пускового комплекса или	Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса

		принятых)	очереди		или очереди
Труба ПЭ 100 SDR 11 Ø110х10,0 с коэф. запаса прочности не менее 2,6	м	170		170	
Труба ПЭ 100 SDR 11 Ø90х8,2 с коэф. запаса прочности не менее 2,6	м	1376		1376	
Труба ПЭ 100 SDR 11 Ø63х5,8 с коэф. запаса прочности не менее 2,6	м	1090		1090	
Выход из земли с прим. перехода "полиэтилен-сталь" ПЭ/Ст d63/DN57	шт	48		48	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	единица измерения	По пректу	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Настоящим проектом предусмотрено проектирование распределительных газовых сетей низкого давления (2636,0м) в мкр Шугыла, Шиелийского района, Кызылординской области. Газоснабжение села предусматривается на выходе из проектируемый ГРПШ-13-2Н-У1. Давление в точке подключение Р=0,003 МПа (300мм.вод.ст.) Расчет газопроводов произведена на природный газ с теплотой сгорания Qн = 7600 ккал/м³ и удельным весом γ= 0,73 кг/м³. Потребляемый расход газа - 182.5 м³/час. Подземные газопроводы низкого давления IV-категорий запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø110х10,0; Ø90х8,2; Ø63х5,8 и Ø32х3,0 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 и прокладываются на глубине - 1,2м до верха газопровода от поверхности земли, а так же на выходе из земли -

надземным из стальных труб Ø25х2,5 по ГОСТ 10704-91. При пересечении автомобильных дорог, а так же с другими инженерными коммуникациями газопроводы заключаются в футляры с установкой контрольных трубок на конце футляра по ходу движения газа и выводом ее под ковер. Защитные футляры на газопроводе, узлы выхода подземных газопроводов из земли, переходные соединения "полиэтилен-сталь" на выходе из земли приняты типа "FRIALEN" Отводы, переходы, тройники для подземного газопровода приняты по марки ПЭ 100 SDR11; для надземного газопровода по ГОСТ 17375-2001-17379-2001. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, в местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих к газопроводу, а также на прямолинейных участках трассы (через 200-500м) устанавливается опознавательные столбики.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
Отсуствуют
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 01.04.2025 года;
окончание работ: 31.12.2025ода;

при продолжительности строительства, месяц: 2
по норме или по проекту организации строительства, месяц: __2__;
фактически, месяц: 9 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100% и фактически применено __100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения по проекту не предусмотрено;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) в микрорайоне «Шұғыла», Шиелийского района, Кызылординской области»

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО "Орда сервис-2020" в лице Директора Аймухамбет Айгерім Аймухамбеткызы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

"QAZAQGAZ AIMAQ"
акционерлік қоғамы

Қызылорда өндірістік
филиалы

Акционерное общество
"QAZAQGAZ AIMAQ"

Кызылординский
производственный филиал

Қазақстан Республикасы, 120003
Қызылорда облысы, Қызылорда қ.,
Бейбарыс Сұлтан көшесі №1
Тел.: 8 (7242) 55-17-42; 55-17-44
e-mail: kyzylorda@ktga.kz

Республика Казахстан, 120003
Кызылординская область, г.Кызылорда,
ул. Бейбарыс Султан №1
тел.: 8 (7242) 55-17-42; 55-17-44
e-mail: kyzylorda@ktga.kz

№ 351-3531-4048
31.12.2025 г.

«Орда сервис-2020» ЖШС
директоры А.А.Айтмухамбетке

Ответ на №24 от 26:12:2025г.

«QAZAQGAZ AIMAQ» акционерлік қоғамының Қызылорда өндірістік филиалы *(бұдан әрі - Филиал)* Сіздің ағымдағы жылдың 26-шы желтоқсанда жазған №24 арызыңызды қарап, келесіні хабарлайды.

Бүгінгі күнге дейін, ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті *(бұдан әрі-Департамент)* тарапынан Филиалға табиғи монополиялар туралы заңнамасын бұзушылықты жою туралы бірнеше нұсқамалар келіп түсті.

Нұсқамаларда, Филиалдың табиғи монополия субектісінің желісіне қосуға арналған техникалық шарттарды сақтаудан басқа өзге талаптарды қою тоқтатылсын делінген. Яғни, нұсқамалардың мазмұнында техникалық шартта көрсетілмеген өзге де құжаттарды, оның ішінде нысанның газ тұтыну жүйесіндегі құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкестігін дәлелдейтін құжаттарды талап етуге, сондай-ақ, жобаға сәйкестігін тексеру жұмыстарына шектеу қойылып отыр.

Аталған нұсқамаларды заңсыз деп танып, күшін жою үшін Филиал сотқа жүгінді. Сот отырыстарында арнайы шақырылған Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы мамандары тарапынан ауызша және жазбаша түрде берілген түсіндірмелері ескерілді. Алайда, экономикалық сотымен Департаменттің іс-әрекеті дұрыс деп танылып, нұсқамаларды өзгеріссіз қалдыру туралы шешім қабылданды.

Сонымен қатар, екінші саты соты яғни, сот алқасы, Филиалдың талабын қанағаттандыруға құқықтық негіз жоқ деген тұжырым жасап, Филиалдың апелляциялық шағымы қанағаттандырусыз қалдырылды.

Осылайша, нұсқамалар заңды күшіне еніп, Филиалға тиісті әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары толтырылып, айыппұлдар салынды. Жоғарыда көрсетілгендердің негізінде, **Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, «Шұғыла» шағын ауданында инженерлік инфрақұрылым (газбен жабдықтау) құрылысы** және осыған ұқсас нысандар бойынша сәйкестік декларациясына қол қойып, мөр басуға Филиалдың құқықтық негізі жоқ екенін хабарлай отырып,

Документ заверен электронно-цифровой подписью. СЭД EasyDocs

сәйкестік декларациясының қол қоюшылардың тізімінен Филиалды алып тастау қажет деп санаймыз.

И.О Директора **Б. Әбдіқаппарұлы**

Документ заверен электронно-цифровой подписью. СЭД EasyDocs

Исп.:Тахан Ә. С.
Тел:
Email:takhan_a@aimaq.kz

СЕВЕР

Согласовано

"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ
Қызылорда өндірістік филиалы
~~Кызылординский~~
производственный филиал
АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

ШИЕЛІ
ГАЗ ШАРУАШЫЛЫҒЫ

«МЕМАҚАЛАҚҰРЫЛЫСКАДАСТРЫ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
ҚЫЗЫЛОРДАДАҒЫ ФИЛИАЛЫ
ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ
№ 10-25/2202
20 25 ж. «19» 12

Согласовано Условия							
Согласовано координаты Условия							
				Клиент: ТОО «Орда сервис-2020»			
Разработал				Строительство инженерной инфраструктуры (газовой в связи) в микрорайоне "Дружба" Шиелийского района Кызылординской области	Кадастр №	Лист №	Листов
						1	
				План района Масштаб 1:1000			