График/отчёт и сроки проделанной работы
Услуги обслуживания бассейна и обеспечение безопасности, путём дежурства спасателей
ТОО "Polar Service" БИН 230540043563
по Договору №210140032778/260056/00 от 23.01.2026 с РГКП ЦОП "Астана"

За период с 01.03.2026 г. по 31.03.2026г.

№	Наименование работ и задач	Сроки выполнения	Факт выполнения	Примечание
1	Очистка чаши бассейнов автономным водным пылесосом, запуск контроль очистка и техническое обслуживание	по мере загрязнения не реже 2-х раз в неделю (ночное время)	Выполнено	
2	Демонтаж и очистка устройств впрыска и всасывания станции дозирования химии	1 раз в месяц	Выполнено	
3	Замена комплектующих дозирующей станции: обратные клапана, нагнетательные шланги, мембранные насосы, корпуса насосов	по необходимости	На исполнении	
4	Проверка шума и вибрации работающего оборудования	1 раз в неделю	Выполнено	
5	Проверка труб, вентилей, соединений на предмет обнаружения протечек	1 раз в неделю	Выполнено	
6	Обязательное ведение журналов: - по эксплуатации бассейна (с регистрацией замеров воды и воздуха бассейна, показаний фотометра связанного хлора, свободного хлора, PH; показаний станции дозирования, общего состояния бассейна, долива химреагентов в баки, периодичности промывки, вакуумной очистке, настройки станции) – технического обслуживания и ремонта оборудования (с регистрацией даты начала и окончания ремонта, типа оборудования, места установки, наименования вида обслуживания и пр.)	ежедневно	Выполнено	
7	Проверка деталей электрооборудования и приборов на предмет износа электроизоляции и механического износа движущихся деталей	1 раз в месяц	Выполнено	
8	Обеспечение качества воды в бассейне, по показателям не ниже чем указанные в Санитарных правилах РК «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения» №183 от 3 марта 2015 года, путем добавления химических реагентов	ежедневно (с записью в журнал обслуживания бассейна)	Выполнено	
9	Проверка температурного режима воды в бассейнах	ежедневно (с записью в журнал обслуживания бассейна)	Выполнено	
10	Очистка фильтров на станции дозирования химических реагентов	1 раз в неделю	Выполнено	
11	Ревизия датчиков измерения уровня PH и Cl	1 раз в месяц	Выполнено	
12	Проверка на герметичность гибких соединительных шлангов и узлов их присоединений	1 раз в неделю	Выполнено	
13	Долив воды в бассейн	по необходимости, контроль ежедневно	Выполнено	
14	Настройка параметров станции дозирования	по необходимости	Выполнено	
15	Проверка состояния дренажной системы оборудования	1 раз в месяц	Выполнено	
16	Проверка работы и показаний приборов КИПиА	1 раз в неделю	Выполнено	
17	Замер уровня свободного хлора DPD 1, общего хлора DPD 3, кислотно-щелочного баланса воды – PH	ежедневно (с записью в журнал обслуживания бассейна)	Выполнено	
18	Очистка префильтров насосов фильтрации	по мере загрязнения	Выполнено	
19	Промывка фильтров	по мере загрязнения не реже 1 раза в неделю	Выполнено	
20	Очистка ватерлинии бассейнов	по мере загрязнения при помощи специальных реегентов	Выполнено	
21	Очистка лотка перелива и решетки перелива	по необходимости	Выполнено	

Работу принял:
Главный инженер объекта ЛАСК "Казахстан" _____ **Жапаров К.А.**

Главный инженер объекта Велотрек "Сарыарка" _____ **Ким Э.Г.**

Исполнитель Директор ТОО "Polar Service" _____ **Сахно В.В.**