Приложение 3-1
Форма

Генподрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"

Субподрядчик: ТОО ТОО "Аксар Строй"

Стройка: Капитальный ремонт моста расположенный на 14,2 км автодороги "Шиели-Жемис жидек" в Шиелийском районе

Согласно договора № 18 от 02.05.2023г.

А К Т № 1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета											
			Сооружение береговых опор № 1,4											
			Земляные работы											
1	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3		9,1	174,70	79,98	1593	729		2499	4785	
							94,72	39,27	864	358		562		
2	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с доставкой воды на 2км	м3		23,20	93,20	80,40	2414,00	2083,00	54,00	540,00	2457	
							10,70	18,25	277,00	473,00		236,00		
3	8	1130-0601-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж направляющего каркаса из индивидуальных металлоконструкций с перестановкой 2 раза	т		1,234	112724,32	6567,13	139101,81	8103,84		11629,25	12559,59	
							88760,00	1983,14	109529,84	2447,19		930,34		
			Конструкции стальные											
4	62	222-525-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т		0,17	588461,00		100038,37		100038,37		108041	
												8003		
			Сооружение опор выше обреза фундамента											
5	78	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015	Стойки монолитные бетонные В30 F200 W8. Сооружение при подаче деле бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле		0,325	49076,89	5941,60	15949,99	1931,02		1412,60	1525,61	
							5075,77	1672,19	1649,63	543,46		113,01		
			Устройство проезжей части в пределах переходных плит											
6	19	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		45,12	2147,44	198,24	96892,49	8944,59		76545,07	82668,67	
							25,20	27,19	1137,02	1226,81		6123,61		
			Водосбросные сооружения с проезжей части											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
7	28	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка		0,25	15385,26	6089,47	26093,00	1522,37	9442,00	8736,00	125365,00	
							4124,71	2520,24	7532,00	630,06		2946,00		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									337402	
			Итого по акту	тенге									337402	
			Оборудования	тенге									0	
			НДС-12%	тенге		12%							40488	
			Итого с НДС	тенге									377891	

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"

Субподрядчик: ТОО ТОО "Аксар Строй"

Директор _____Таукеев Н.