Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Раздел без наименования			
1.1 Подраздел без наименования			
1	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	10
2	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	м2	12,6
3	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П , ДГ 21-8П**	м2	12,6
4	**Установка блока дверного стального двупольного в кирпичных стенах**	м2	5,88
5	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, двупольный**	м2	5,88
6	**Разборка покрытия кровли из из листовой стали**	м2	12
7	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	м2 покрытия	12
8	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм**	м2	12
9	**Ограждения металлические высотой до 2 м. Демонтаж**	м	35

1	2	3	4
10	**Установка монтажных изделий, масса до 20 кг**	т стальных элементов	1
11	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	т	1
12	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	5
13	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км Коб =5**	т·км	25