Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"**

Ген.подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылыс 2050"**

Суб.подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройАзия Групп"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство парковки в мкр. Думан школа №20, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2025 г.

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	программы/подпрограммы/специфики	код
				5	02.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство парковки в мкр. Думан школа №20, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	**776 764,44**	**776 764,44**					**83 224,76**	**776 764,44**
ИТОГО по справке	**776 764,44**						**93 211,73**	**776 764,44**

Сдал (Суб.подрядчик):

ТОО "СтройАзия Групп" БИН 100440010646

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Медеуов Н.**

Принял (Ген.подрядчик):

ТОО "Атырау Құрылыс 2050" БИН 190140005764

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Косжанов Н.К.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района" Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, ЖЫЛКЫШЫ ИЗТУРГАНОВ, 7, БИН 240840022721**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Ген.подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылыс 2050" Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон САРЫКАМЫС , Улица ТУРАН, 21 БИН 190140005764**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб.подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройАзия Групп" область Жетису, г.Талдыкорган, мкр.ВОЕННЫЙ ГОРОДОК "УЛАН", дом 6, БИН 100440010646**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство парковки в мкр. Думан школа №20, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№5** от **02.07.2025**

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2025

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	13
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка				
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1 000	2,53	2530
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022	Выемки. Выемка грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	100	1 503,21	150321
4	411-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	451	208,0	93808
5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Устройство качественной дорожной насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	100	149,87	14987
		Итого:				261646
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетоное покрытие				
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.	м3 материала основания в плотном теле	10,00	15 130,72	151307,2

10	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	40,00	2 540,49	101619,6
		Итого:				252 926,800
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно проводниковая продукция				
3	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	149,44	22416
4	243-116-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,15	825 805,0	123870,75
		Итого:				146286,75
		РАЗДЕЛ 3.Осветительные приборы и материалы				
5	247-306-0922 *СпрСЦ 06.2024*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)	шт	17	9 774,0	166158
8	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	Светильник. Установка на кронштейнах	шт	12	7 614,32	91371,84
10	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт	0,66	5 671,0	3742,86
		Итого:				261272,7
		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы				
11	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м3 грунта	186	179,34	33357,24
12	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	186	58,18	10821,48
13	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	100	9,6	960
14	249-101-0507 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	100	235,0	23500
		Итого:				68638,72
		ИТОГО по смете				990770,97
		Со скидкой подрядчика				693539,679
		НДС				83224,76148
		Итого по договору с НДС				776764,4405

Сдал (Суб.подрядчик):

ТОО "СтройАзия Групп"

Директор **Медеуов Н.**

Принял (Ген.подрядчик):

ТОО "Атырау Курылыс 2050"

Директор **Косжанов Н. К.**