Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"**

Ген.подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылыс 2050"**

Суб.подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройАзия Групп"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство парковки в мкр. Мереке школа №7,г.Кульсары Жылыойского района,Атырауской области**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2025 г.

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				5	02.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство парковки в мкр. Мереке школа №7,г.Кульсары Жылыойского района,Атырауской области	**718 976,37**	**718 976,37**					**77 033,18**	**718 976,37**
ИТОГО по справке	**718 976,37**						**86 277,16**	**718 976,37**

Сдал (Суб.подрядчик):

ТОО "СтройАзия Групп" БИН 100440010646

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Медеуов Н.**

Принял (Ген.подрядчик):

ТОО "Атырау Құрылыс 2050" БИН 190140005764

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Косжанов Н.К.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Ген.подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылыс 2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Суб.подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройАзия Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка : **Строительство парковки в мкр. Мереке школа №7,г.Кульсары Жылыойского района,Атырауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№5** от **02.07.2024**

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2025г.

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	13
		Раздел 1: Вертикальная планировка				
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м 2 спланированной	600	2,53	1 518
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022	Выемки. Выемка грунта. Группа грунтов 2	м 3 грунта недобора	150	1503,21	225 482
3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Устройство качественной дорожной насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м 3	150	149,87	22 481
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя25 см	м3	150	160,82	24 123
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Полив водой уплотняемого грунта	м3	150	128,5	19 275
		Итого по разделу 1: Вертикальная планировка				292 878
		Раздел 1: Асфальтобетоное покрытие				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	13
6	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**100**	**2 868**	**286 800**
		Итого по разделу 1: Асфальтобетоное покрытие				**286 800**
		Раздел 3: Кабельно проводниковая продукция				
11	247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**2**	**65 668,0**	**131336**
12	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**1**	**8 460,66**	**8461**
13	247-103-2704 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ 01-56х2-001 У1х, мощность 125 Вт, IP 66**	**шт.**	**1**	**82 314,0**	**82314**
		Итого по разделу 3: Кабельно проводниковая продукция				**222110,66**
		Раздел 4: Монтажные работы				
16	1308-0201-0403 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель**	**м кабеля**	**52**	**387,92**	**20 171,84**
17	1308-0206-1703 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**20**	**1 210,06**	**24 201,2**
18	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	**м**	**20**	**3 545,0**	**70 900,0**
		Итого по разделу 4: Монтажные работы				**115 273,04**
		ИТОГО по акту				**917 061,70**
		Итого со скидкой подрядчика				**641 943,19**
		НДС (12%)				77 033,18
		Итого с НДС				**718 976,37**

Сдал (Суб.подрядчик):

ТОО "СтройАзия Групп" БИН 100440010646

Директор **Медеуов И.**

Принял (Ген.подрядчик):

ТОО "Атырау Құрылыс 2050" БИН 190140005764

Директор **Косжанов Н.К.**