Заказчик : Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания по улице Аманова 10 (литер «А») города Семей области Абай, который находится - г. Семей, область Абай

СПРАВКА №1 от 30.11.2023
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		№3	30.10.2023						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт административного здания по улице Аманова 10 (литер «А») города Семей области Абай	60 280 404	53 821 789			25 780 249				6 458 615	60 280 404
Удержание аванса 30%										0
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**60 280 404**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

БИН 220740016432

Руководитель _____ **Бегимбеков А.К.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

БИН 070140014213

Директор _____ **Касымханов Ә. А**

Технический надзор ТОО "7х40"

Директор _____

Эксперт _____ **Утенов З.К.**

№KZ55VJE00076225 от 08.09.22

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50
БИН 070140014213

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт административного здания по улице Аманова 10 (литер «А») города Семей области Абай

(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-1-4. Отопление и вентиляция

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3 от 30.10.2023

Акт № 1 от 30.11.2023
приемки выполненных работ за ноябрь 2023 г
на Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Отопление									
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования									
8	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	1669	3304		5 514 376		5 514 376		5 514 376
11	245-510-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	149	12597		1 876 953		1 876 953		1 876 953
15	242-312-0103	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25, CNT	1 шт.	7	105523		738 661		738 661		738 661
16	242-312-0103	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25, APT	1 шт.	7	105523		738 661		738 661		738 661
17	242-312-0104	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32, CNT	1 шт.	5	121613		608 065		608 065		608 065
18	242-312-0104	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32, APT	1 шт.	5	121613		608 065		608 065		608 065
19	242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	36	26716		961 776		961 776		961 776
27	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	1236,2	708		875 247		907 656		907 656

28	261-301-0219	Крепления для радиаторов /прим/	1 кг	195	708		137 848		137 848		137 848
		Подраздел 1.2. Узел управления / блочный тепловой пункт/									
33	513-201-0343	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт	1 комплект	1	25780249		25 780 249		25 780 249		25 780 249
35	245-706-0207	Расходомер-счетчик электромагнитный, с регистратором ВЗЛЕТ ТСР-033 , Qv 144 м3/ч, DN 65	1 шт.	1	265587		265 587		265 587		265 587
36	245-601-0707	Датчик -преобразователь расходомера	1 шт.	1	40889		40 889		40 889		40 889
37	245-601-0701	Датчик температурыТМП	1 шт.	1	24926		24 926		24 926		24 926
39	245-601-0501	Модуль ввода/вывода внутренний М2000-4ДА	1 шт.	1	137510		137 510		137 510		137 510
43	234-303-0323 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 108 мм	1 м	24,2	1998		48 352		48 352		48 352
44	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	32,98	708		23 350		23 350		23 350
		ИТОГО: Раздел 1. Отопление					38380515		38380515		38380515
		Раздел 2. Вентиляция									
		Подраздел 2.2. В1									
51	246-401-0112	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	1 комплект	1	37896		37 896		37 896		37 896
52	261-301-0219 Коб=2	Крепления для трубопроводов / хомуты/	1 кг	1,1	708		779		779		779
53	246-301-0501	Кронштейн для крепления вентилятора	1 кг	1,96	784		1 537		1 537		1 537
56	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	24,4	784		19 130		19 130		19 130
58	234-202-0204 Коб=1,08	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-40	1 м3	0,9396	28552		26 827		26 827		26 827
		Подраздел 2.3. В2									
61	246-401-0112	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	1 комплект	1	37896		37 896		37 896		37 896
62	261-301-0219 Коб=2	Крепления для трубопроводов / хомуты/	1 кг	1,1	708		779		779		779
63	246-301-0501	Кронштейн для крепления вентилятора	1 кг	1,96	784		1 537		1 537		1 537
67	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	28,06	784		21 999		21 999		21 999
68	6111-0101-1101 Кклим = 1,12	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3 изоляции	0,882	84647		74 659		74 659		74 659
69	234-202-0204 Коб=1,08	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-40	1 м3	0,95256	28552		27 197		27 197		27 197
		Подраздел 2.4. Кондиционирование									
72	580-000-1211 Кстм =0,963 (хпл)	Кондиционер настенный Gree Pular -07 GWH07AGAXAK3NNA1A (Внутренние и наружные блоки)	1 шт	1	118359		118 359		118 359		118 359

73	580-000-1212 Кстм =0,963 (кпл)	Кондиционер настенный Gree-09: Bora Inverter R410A GWH09AAA-K3NNA1A (Внутренние и наружные блоки)	1 шт	1	186052		186 052		186 052		186 052
74	580-000-1213 Кстм =0,963 (кпл)	Кондиционер настенный Gree-12: Bora Inverter R410A GWH12AAB-K3NNA1A (Внутренние и наружные блоки)	1 шт	2	205155		410 310		410 310		410 310
75	580-000-1214 Кстм =0,963 (кпл)	Кондиционер настенный Gree-18: Bora Inverter R410A GWH18AAC-K3NNA1A (Внутренние и наружные блоки)	1 шт	7	263712		1 845 984		1 845 984		1 845 984
76	580-000-1215 Кстм =0,963 (кпл)	Кондиционер настенный Gree-28: Bora R410A класс С GWH28AAE-K3NNA1A	1 шт	1	368781		368 781		368 781		368 781
		Подраздел 2.5. Серверная									
78	580-000-1216 Кстм =0,963 (кпл)	Кондиционер прецизионный Gree: JKFD5QSR/Na-E (1 резервный)	1 шт	2	2414379		4 828 758		4 828 758		4 828 758
79	292-212-3301 Кстм =0,963 (кпл)	Труба медная диам. 9.52 (3/8)	1 м	20	1316		26 320		26 320		26 320
80	292-212-3302 Кстм =0,963 (кпл)	Труба медная диам. 12.7 (1/2)	1 м	20	1629		32 580		32 580		32 580
							8067380	0,00	8067380	0,00	8067380
		ИТОГО: Раздел 2. Вентиляция					46447895	0	46447895	0	46447895
		В том числе:					0,00	0,00	25780249	0,00	
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									

Всего прямых затрат по акту	**20 667 646**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3%	1 302 062
Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска	248 012
Сметная прибыль (5%)	1 098 485
Непредвиденные работы и затраты (5%)	2 334 795
Итого по акту, тенге	**24 100 927**
Итого по акту, с учетом инфляции тенге	**53 821 789**
НДС (12 %)	6 458 615
Всего по акту с учетом НДС	**60 280 404**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель _____ **Бегимбеков А.К.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ **Касымханов Э. А.**

Технический надзор ТОО "7х40"

Директор _____

Эксперт _____ Утенов З.К.

№KZ55VJE00076225 от 08.09.22

Авторский надзор ТОО "ВостокМассивПроект"

Руководитель _____ **Понамарев В.М.**

Эксперт _____

Квал. сертификат № _____

Заказчик : Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина,

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания по улице Аманова 10 (литер «А») города Семей области Абай, который

СПРАВКА №2 от 26.12.2023

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№3	30.10.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт административного здания по улице Аманова 10 (литер «А») города Семей области Абай	388 417 449	292 979 504			19 564 309				35 157 541	328 137 045
Удержание аванса 30%										0
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**328 137 045**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

БИН 220740016432

Руководитель

Бегимбеков А.К.

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

БИН 070140014213

Директор

Қасымханов Ә. А.

Технический надзор ТОО "7х40"

Директор

Эксперт **Утенов З.К.**

№KZ55VBE00076325 от 08.09.22

Приложение 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт административного здания по улице Аманова 10 (литер «А») города Семей области Абай

(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-1-1. Демонтажные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3 от 30.10.2023

Акт № 2 от 26.12.2023
приемки выполненных работ за декабрь 2023 г
на Демонтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Архитектурно-строительная часть									
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования									
6	1109-0601-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,6 ;К1экс=0,7;К1мат=0,5 ;	Решетки оконные. Демонтаж	т конструкций	1,95	129684		252 884				252 884
7	1206-0101-0101 Кклим = 1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	165	5358		884 070				884 070
8	1206-0101-0202 Кклим = 1,09	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	351,52	1851		650 664				650 664
9	1206-0101-0301 Кклим = 1,09	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие	м2	129,42	9980		1 291 612				1 291 612
10	6110-0203-0201 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,7 ;К1экс=0,7;К1мат=0,5 ;	Демонтаж покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	40,04	2614		104 665				104 665

11	1109-0601-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,6 ;К1экс=0,7;К1мат=0,5 ;	Двери металлические решетчатые. Демонтаж	т конструкций	0,03	129684		3 891				3 891
12	1109-0601-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,6 ;К1экс=0,7;К1мат=0,5 ;	Двери металлические решетчатые. Демонтаж	т конструкций	3,96	129684		513 549				513 549
13	1206-0101-0901 Кклим = 1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	95	7966		756 770				756 770
14	1206-0101-1001 Кклим = 1,09	Полотна дверные. Снятие	м2	167,37	1387		232 142				232 142
15	1203-0101-0201 Кклим = 1,09	Перегородки из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	64,9	89292		5 795 051				5 795 051
16	1212-0104-0504 Кклим = 1,09	Очистка вручную от краски с земли и лесов потолков, балок, колонн /прим/	м2	3375	946		3 192 750				3 192 750
17	1146-0201-0802 Кклим = 1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /подвал +все этажи/	м2	2641,82	861		2 274 607				2 274 607
18	1213-0103-0105 Кклим = 1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	158,8	2947		467 984				467 984
19	1207-0101-0209 Кклим = 1,09	Полы бетонные шлифованные. Разборка покрытия /все этажи/	м2	350	2091		731 850				731 850
20	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	119,6	3160		377 936				377 936
21	1207-0101-0205 Кклим = 1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1525	427		651 175				651 175
22	6109-0201-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,8;К1трм=0,8 ;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	1525	1099		1 675 975				1 675 975
23	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4 :К1трр=0,8;К1трм=0,8 ;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	6100	23		140 300				140 300
24	1207-0101-0201 Кклим = 1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	160,7	1288		206 982				206 982
25	1146-0302-0103 Кклим = 1,12	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	2,58	73524		189 692				189 692
26	1207-0101-0302 Кклим = 1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	1350	526		710 100				710 100
27	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	250	1163		290 750				290 750
28	412-102-0112 Коб=12	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	3000	69		207 000				207 000
		ИТОГО: Раздел 1. Архитектурно-строительная часть					21602396				21602399
		Раздел 2. Водопровод и канализация									
		Подраздел 2.1. В1									
29	1215-0101-0318 Кклим = 1,09	Узел водомерный массой до 200 кг. Снятие	шт. арматуры	1	7471		7 471				7 471

30	6114-0601-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4 ;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	14	1985		27 790				27 790
31	6114-0601-0201 Кклим = 1,06 :К1трр=0,6;К1трм=0,7 ;К1экс=0,7;К1мат=0,5 ;	Демонтаж шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	14	2171		30 394				30 394
32	1215-0101-0103 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	15,5	3289		50 980				50 980
33	1215-0101-0102 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	124	2573		319 052				319 052
34	1215-0101-0101 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	15	1496		22 440				22 440
35	6114-0103-0302 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4 ;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	15	2349		35 235				35 235
36	6114-0103-0301 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4 ;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	82	2175		178 350				178 350
		Подраздел 2.2. Т3,Т4									
37	1215-0101-0101 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	248	1496		371 008				371 008
38	6114-0103-0302 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4 ;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	25,5	2349		59 900				59 900
39	6114-0103-0301 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4 ;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	74	2175		160 950				160 950
		Подраздел 2.3. К1									
40	1215-0101-0401 Кклим = 1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	11	2273		25 003				25 003
41	1215-0101-0403 Кклим = 1,09	Мойка. Демонтаж	прибор	4	4561		18 244				18 244
42	1215-0101-0402 Кклим = 1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	6	2825		16 950				16 950
43	1215-0101-0409 Кклим = 1,09	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	6	1656		9 936				9 936
44	6115-0101-0203 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4 ;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж душевых поддонов чугунных и стальных, мелких.	комплект	15	2303		34 545				34 545
45	6114-0103-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4 ;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	183	1208		221 064				221 064
46	6114-0103-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4 ;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	81	1258		101 898				101 898

47	6121-0401-0201 Кклим = 1,12 :К1трр=0,4;К1трм=0,4 ;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	1674		5 022				5 022
48	6115-0101-0302 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4 ;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж трапа, диаметр 100 мм.	комплект	2	1721		3 442				3 442
		ИТОГО: Раздел 2. Водопровод и канализация					1699673				1699674
		Раздел 3. Отопление и вентиляция									
		Подраздел 3.1. Отопление									
49	1215-0101-0101 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1271	1496		1 901 416				1 901 416
50	1215-0101-0102 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	315	2573		810 495				810 495
51	1215-0102-0801 Кклим = 1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	149	4262		635 038				635 038
		Подраздел 3.2. Вентиляция									
52	6124-0103-2101 Кклим = 1,09 :К1трр=0,4;К1трм=0,4 ;К1экс=0,4;К1мат=0;	Узел управления .Демонтаж /прим/	шт.	2	2466		4 932				4 932
53	1215-0103-0302 Кклим = 1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	113,18	1800		203 724				203 724
54	1215-0103-0303 Кклим = 1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	106,8	1457		155 608				155 608
55	1215-0103-0304 Кклим = 1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	59,4	1132		67 241				67 241
		Раздел 4. Электрическое освещение и силовое оборудование									
		ИТОГО: Раздел 3. Отопление и вентиляция					3778453				3778453
		Раздел 4. Электрическое освещение и силовое оборудование									
		Подраздел 4.1. Электрооборудование									
56	6119-0501-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	10165		10 165				10 165
57	6124-0103-1001 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж предохранителя	шт.	1	1750		1 750				1 750
58	1311-0301-0101 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Приборы, масса до 5 кг/устройство АВР/ . Демонтаж	шт.	1	735		735				735
59	1217-0101-0706 Кклим = 1,09	Электросчетчики. Демонтаж	шт.	1	1135		1 135				1 135
60	6119-0601-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж трансформатора тока 100/5А	шт.	3	2031		6 093				6 093

61	6119-0602-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	19	4246		80 674				80 674
62	1311-0301-0101 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Приборы, масса до 5 кг. Демонтаж / выключатель-разъединитель, автоматический выключатель/	шт.	1	735		735				735
63	1308-0305-1301 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Ящик с понижающим трансформатором. Демонтаж оборудования	шт.	1	1787		1 787				1 787
		Подраздел 4.2. Светотехническое оборудование									
64	1217-0101-0705 Кклим = 1,09	Светильники для светодиодных ламп. Демонтаж /прим/	шт.	437	702		306 774				306 774
		Подраздел 4.3. Электроустановочные изделия									
65	1217-0101-0701 Кклим = 1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	300	215		64 500				64 500
66	6125-0602-0501 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж на стене коробки ответвительной	шт.	400	721		288 400				288 400
		Подраздел 4.5. Кабеленесущая продукция									
67	6124-0203-0304 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	32	263		8 416				8 416
68	6124-0303-0405 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт.	1	4867		4 867				4 867
69	6124-0103-2101 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж аппарата кнопочного	шт.	11	1850		20 350				20 350
		ИТОГО: Раздел 4. Электрическое освещение и силовое оборудование					796381				796381
		Раздел 5. Слаботочные системы									
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования									
70	6125-0601-0202 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	31	2831		87 761				87 761
71	6125-0601-0201 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	6	1415		8 490				8 490

72	6125-0601-0601 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки	шт.	1	795		795				795
73	6125-0601-0204 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	36	1415		50 940				50 940
74	6124-0105-0101 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж аккумулятор стационарного	шт.	10	3195		31 950				31 950
75	1312-0701-0901 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Модули пожаротушения. Демонтаж оборудования	модуль	18	2934		52 812				52 812
76	6125-0408-0623 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж устройства видеоконтрольного	шт.	1	3419		3 419				3 419
77	6125-0801-0102 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	8	5173		41 384				41 384
78	6125-0702-1212 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 ;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж коробки ответвительной	шт.	8	289		2 312				2 312
79	6124-0104-0201 Кклим = 1,09 :К1трр=0,6;К1трм=0,7 ;К1экс=0,7;К1мат=0;	Демонтаж шкафа управления и регулирования	шт.	2	53308		106 616				106 616
		ИТОГО: Раздел 5. Слаботочные системы									
							386479		0,00		386479
		ИТОГО по акту					28263382	0	0	0	28263382
							0,00		0,00		0,00
		В том числе:									
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							-		

Всего прямых затрат по акту	28 263 382	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3%	1 780 593	
Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска	339 161	
Сметная прибыль (5%)	1 502 199	
Непредвиденные работы и затраты (5%)	1 519 157	
Итого по акту, тенге	33 404 491	
Итого по акту, с учетом инфляции тенге	36 043 446	
НДС (12 %)	4 325 214	
Всего по акту с учетом НДС	40 368 660	43 587 696

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель_____ Бегимбеков А.К.

Технический надзор ТОО "7х40"

Директор _____

Эксперт _____ Утенов З.К.

Квалификационная № KZ29VJE00076225 от 08.09.22

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ Қасымханов Ә. А.

Авторский надзор ТОО "ВостокМассивПроект"

Руководитель _____ Понамарев В.М.

Эксперт _____

Квалификационная № _____

Приложение 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

Форма 2В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания по улице Аманова 10 (литер «А») города Семей области Абай**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 2-1-2. Архитектурно-планировочные решения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3 от 30.10.2023

Акт № 3 от 26.12.2023
приемки выполненных работ за декабрь 2023 г
на Архитектурно-планировочные решения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Стены и перегородки									
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования									
36	1203-0101-1901 Кклим = 1,09	Проемы простые. Заделка кирпичом / Подвал и все этажи/	м3 кладки	18,14	71106		1 289 863				1 289 863
37	1205-0101-0905 Кклим = 1,09	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2	м2	210,5	17024		3 583 552				3 583 552
38	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,2219	405165		89 906		89 906		89 906
39	8105-0401-0104 Кклим = 1,12	Крепление перегородоки к потолку /прим/	т	0,1851	199762		36 976				36 976
40	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1758	487892		85 771		85 771		85 771
41	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм /петли для крепления/	1 т	0,00936	494065		4 624		4 624		4 624
42	243-907-5103	Болт анкерный ,типа М8х85	1000 шт.	0,16	76956		12 313		12 313		12 313
43	1203-0101-2021 Кклим = 1,09	Уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо	м стыка	46	715		32 890				32 890
44	1204-0101-1201 Кклим = 1,09	Анкеры металлические. Установка /прим/	кг анкеров	72	377		27 144				27 144
45	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Анкер L=300 мм, 400шт/	1 т	0,072	365918		26 346		26 346		26 346

46	1203-0101-2401 Кклим = 1,09	Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,1165	748399		87 188				87 188
47	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1165	487892		56 839		56 839		56 839
		ИТОГО: Раздел 2. Стены и перегородки					5333412		275799		5333412
		Раздел 3. Наружные проемы									
		Подраздел 3.1. Окна									
48	6108-0102-0103 Кклим = 1,12 Коб =32	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	44,8	9551		427 885				427 885
49	223-102-0208 Коб=32	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	44,8	54905		2 459 744		2 459 744		2 459 744
50	6108-0102-0104 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	2	11541		23 082				23 082
51	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	2	38365		76 730		76 730		76 730
52	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	296,82	8249		2 448 468				2 448 468
53	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	225,54	54905		12 383 274		12 383 274		12 383 274
54	223-102-0305 Коб=22	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	71,28	42502		3 029 543		3 029 543		3 029 543
55	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	9,24	11339		104 772				104 772
56	223-102-0105 Коб=16	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	8,64	57044		492 860		492 860		492 860
57	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,6	31080		18 648		18 648		18 648
58	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	122,2	4971		607 456		607 456		607 456
59	6108-0105-0205 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	236,3	5327		1 258 770				1 258 770
60	223-501-0120	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	1 м	236,3	3115		736 074		736 074		736 074

61	6112-0401-0202 Кклим = 1,06	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм отлив	м	221,9	3206		711 411				711 411
62	6107-0205-0104 Кклим = 1,12	Обшивка откоса дверных и оконных проемов пластиковым листом с креплением на клее	м откоса	757,27	3989		3 020 750				3 020 750
63	6112-0401-0201 Кклим = 1,06	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 100 мм откос	м	737	3997		2 945 789				2 945 789
64	1109-0601-0102 Кклим = 1,12	Решетки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	4,53405	222950		1 010 866				1 010 866
65	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т /решетки оконные с открывающимися створками/	1 т	4,53405	1054349		4 780 471		4 780 471		4 780 471
66	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1тр=2;К1тм=2;К1эк с=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	131,48745	360		47 335				47 335
68	298-777-3621 Кстм =0,963 (кпл)	Рольставни 1300х1800 мм, профиль усиленный, управление автоматика, аварийное открывание, пульт дистанционного управления	1 ком-кт	27	179856		4 856 112		4 856 112		4 856 112
		Подраздел 3.2. Двери									
70	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	8,82	70933		625 629		625 629		625 629
72	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	1,89	55871		105 596		105 596		105 596
		ИТОГО: Раздел 3. Наружные проемы					42171267		30172139		42171267
		Раздел 4. Внутренние проемы									
		Подраздел 4.1. Двери									
78	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	1 м2	5,88	34539		203 089		203 089		203 089
79	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	1 м2	24,57	53014		1 302 554		1 302 554		1 302 554
81	223-207-0104 Коб=9	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	1 м2	22,68	44118		1 000 596		1 000 596		1 000 596
82	223-207-0204 Коб=5	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	1 м2	14,7	58792		864 242		864 242		864 242
84	223-205-0206 Коб=4	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДАВ КМ Бпр Дв Р 21-18	1 м2	15,12	76327		1 154 064		1 154 064		1 154 064
85	217-401-0105 Коб=-4	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 6 мм	1 м2	-7,2	6741		-48 535		-48 535		-48 535
86	217-401-0402 Коб=4	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 6 мм	1 м2	7,2	23812		171 446		171 446		171 446
88	223-201-0202 Коб=56	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П	1 м2	105,84	18485		1 956 452		1 956 452		1 956 452
89	223-201-0201 Коб=30	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами, ДГ 21-8П	1 м2	50,4	22127		1 115 201		1 115 201		1 115 201
90	223-201-0201 Коб=10	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П,	1 м2	12,6	22127		278 800		278 800		278 800

91	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-14	1 м2	2,94	12455		36 618		36 618		36 618
92	223-201-0108	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-6 /прим/	1 м2	1,26	11714		14 760		14 760		14 760
93	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	198	508		100 584		100 584		100 584
94	223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	1 шт.	98	4826		472 948		472 948		472 948
95	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	1 шт.	11	3235		35 585		35 585		35 585
		Подраздел 4.2. Устройство дверного проема ДП1 -2шт									
97	6104-0301-0110 Кклим = 1,12 Коб =2	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1525		3 050				3 050
98	222-102-0101 Коб=2	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 для ДП-1 -2 шт	1 м3	0,2	118572		23 714		23 714		23 714
		Подраздел 4.3. Устройство дверного проема ДП2- 3 шт									
99	1146-0401-0104 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,7	43849		30 694				30 694
100	1203-0101-2401 Кклим = 1,09 Коб =3	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек для ДП2-3 шт АР-20	т металлоконструкций перемычек	0,12744	752355		95 880				95 880
101	214-203-0202 Коб=3	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 14П	1 т	0,11928	551860		65 826		65 826		65 826
102	261-107-0201 Коб=3	Болты крепежный КБ-1	1 т	0,01332	408199		5 437		5 437		5 437
103	214-208-0102 Коб=3	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00816	494065		4 032		4 032		4 032
104	1146-0101-0402 Кклим = 1,12 Коб =3	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,16026	1087768		174 326				174 326
105	214-201-0102 Коб=3	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1188	487892		57 962		57 962		57 962
106	214-210-0201 Коб=3	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0129	340965		4 398		4 398		4 398
107	214-208-0102 Коб=3	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,02856	494065		14 110		14 110		14 110
108	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =3 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	м2	8,2563	470		3 880				3 880
109	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =6 :К1трр=2;К1три=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	16,5126	360		5 945				5 945
		Подраздел 4.4. Устройство дверного проема ДП3 - 1 шт									
110	1203-0101-2401 Кклим = 1,09	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,07554	752355		56 833				56 833
111	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 20П	1 т	0,06661	551860		36 759		36 759		36 759
112	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00271	385078		1 044		1 044		1 044

113	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00154	365918		564		564		564
114	243-907-6106	Шпильки ШП М16 /прим/	1 шт.	9	514		4 626		4 626		4 626
115	243-907-5304	Гайка соединительная типа М16	1000 шт.	0,036	168064		6 050		6 050		6 050
116	1146-0101-0402 Кклим = 1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,069	1087768		75 056				75 056
117	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0379	487892		18 491		18 491		18 491
118	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,01617	484006		7 826		7 826		7 826
119	243-907-6106	Шпильки ШП М16 /прим/	1 шт.	10	514		5 140		5 140		5 140
120	243-907-5304	Гайка соединительная типа М16	1000 шт.	0,04	168064		6 723		6 723		6 723
121	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	0,09	32898		2 961				2 961
122	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,00179	59172		106				106
123	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,00179	354275		634		634		634
124	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	4,19166	470		1 970				1 970
125	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,38332	360		3 018				3 018
		ИТОГО: Раздел 4. Внутренние проемы					9375458		8921739		9375458
		Раздел 5. Внутренняя отделка потолков									
		Подраздел 5.1. Подвал - Блок А (левое крыло)									
126	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	м2	200	2422		484 400				484 400
128	1211-0103-0201 Кклим = 1,09	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	49,52	1274		63 088				63 088
		Подраздел 5.2. Подвал - Блок А (правое крыло)									
130	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	м2	300	2422		726 600				726 600
132	1211-0103-0201 Кклим = 1,09	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	111,57	1274		142 140				142 140
		Подраздел 5.3. 1 Этаж - Блок А (левое крыло)									
134	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	м2	160	2422		387 520				387 520
136	6112-0501-0103 Кклим = 1,06	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса размер 600х600 мм	м2	299,4	9219		2 760 169				2 760 169
137	6112-0501-0106 Кклим = 1,06	Устройство подвесного потолка ячеистых, со сборкой панелей	м2	295	25740		7 593 520				8 064 857
		Подраздел 5.5. 2 Этаж - Блок А (левое крыло)									
139	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	м2	116	2422		280 952				280 952
141	6112-0501-0103 Кклим = 1,06	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса размер 600х600 мм	м2	100	9219		921 900				921 900
		Подраздел 5.6. 3 Этаж - Блок А (левое крыло)									
143	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	м2	462,8	2422		1 120 902				1 120 902
144	6112-0302-0102 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м2	462,8	879		406 801				406 801

145	1108-0701-0201 Кклим = 1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	255,6	3655		934 218				934 218
146	6112-0501-0103 Кклим = 1,06	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса размер 600х600 мм	м2	196,69	9219		1 813 285				1 813 285
		Подраздел 5.7. 4 Этаж - Блок А (левое крыло)	тенге								
147	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	м2	360,48	2422		873 083				873 083
148	6112-0302-0102 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м2	360,48	879		316 862				316 862
149	6112-0501-0103 Кклим = 1,06	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса размер 600х600 мм	м2	58,2	9219		536 546				536 546
		ИТОГО: Раздел 5. Внутренняя отделка потолков					19361985		0		19361985
		Раздел 6. Внутренняя отделка стен									
		Подраздел 6.1. Подвал- Блок А (левое крыло)									
150	1212-0104-0501 Кклим = 1,09	Очистка вручную от краски с земли и лесов	м2	878,75	655		575 581				575 581
151	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	510	1599		815 490				815 490
152	6112-0302-0103 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м2	140	2045		286 300				286 300
153	6112-0202-0701 Кклим = 1,06	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм	м2	88,67	3665		324 976				324 976
155	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	3,17	3682		11 672				11 672
		Подраздел 6.2. Подвал - Блок А (правое крыло)									
156	1212-0104-0501 Кклим = 1,09	Очистка вручную от краски с земли и лесов	м2	1750	655		1 146 250				1 146 250
157	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	890	1599		1 423 110				1 423 110
159	6112-0202-0701 Кклим = 1,06	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм	м2	306,7	3665		1 124 056				1 124 056
160	6112-0302-0201 Кклим = 1,06	Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатурке	м2	306,7	399		122 373				122 373
162	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	54,44	3682		200 448				200 448
		Подраздел 6.3. 1 Этаж - Блок А (левое крыло)									
163	1212-0104-0501 Кклим = 1,09	Очистка вручную от краски с земли и лесов	м2	120	655		78 600				78 600
164	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	70	1599		111 930				111 930
165	6112-0302-0103 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м2	70	2082		145 740				145 740
		неучтенные ресурсы									

167.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	106,854	323		34 514		34 514		34 514
169	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	3,8	3682		13 992				13 992
		Подраздел 6.5. 2 Этаж - Блок А (левое крыло)									
174	1212-0104-0501 Кклим = 1,09	Очистка вручную от краски с земли и лесов	м2	1200	655		786 000				786 000
175	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	1200	1599		1 918 800				1 918 800
176	6112-0302-0103 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м2	1100	2045		2 249 500				2 249 500
177	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	316,8	9852		3 121 114				3 121 114
178	6107-0102-0211 Кклим = 1,12	Обшивка досками /вагонкой/	м2	28,93	16197		468 579				468 579
179	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	48,16	3682		177 325				177 325
		Подраздел 6.6. 3 Этаж - Блок А (левое крыло)									
180	1212-0104-0501 Кклим = 1,09	Очистка вручную от краски с земли и лесов	м2	1100	655		720 500				720 500
181	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	1100	1599		1 758 900				1 758 900
182	6112-0302-0103 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м2	1100	2045		2 249 500				2 249 500
183	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	21,6	9852		212 803				212 803
184	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	91,2	3682		335 798				335 798
		Подраздел 6.7. 4 Этаж - Блок А (левое крыло)									
185	1212-0104-0501 Кклим = 1,09	Очистка вручную от краски с земли и лесов	м2	1200	655		786 000				786 000
186	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	1200	1599		1 918 800				1 918 800
187	6112-0302-0103 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м2	1200	2045		2 454 000				2 454 000
188	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	156,02	3682		574 466				574 466
		Подраздел 6.8. Общие работы									
189	6107-0204-0101 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой / канализационные и водопроводные стояки/	м2	24	5985		143 640				143 640
193	1146-0303-0105 Кклим = 1,12	Стены и перегородки . Заделка отверстий, гнезд и борозд/прим/	м3 заделки	2,6943	333975		899 829				899 829
		неучтенные ресурсы									
197.1	246-304-0713	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 500 мм	шт.	10	22701		227 010		227 010		227 010
		ИТОГО: Раздел 6. Внутренняя отделка стен					27417594		261523		27417594
		Раздел 7. Полы									
		Подраздел 7.4. Тип 2*. 1- 4 Этаж									
210	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,214	405165		86 705		86 705		86 705
		Подраздел 7.8. Тип 6. 1-4 Этаж									
		ИТОГО: Раздел 7. Полы					86703		86703		86703
		Раздел 8. Прочие работы									
		Подраздел 8.1. Люк ЛК									

236	222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т/люк с каркасом/	1 т	0,032	988226		31 623		31 623		31 623
237	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	1 шт.	12	2	.	24		24		24
		Подраздел 8.2. Стремянка ЛС									
241	222-509-0801 Коб=3	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	1 т	0,08856	1054349		93 373		93 373		93 373
		ИТОГО: Раздел 8. Прочие работы					125020		125020		125020
		ИТОГО по акту					103871439 0,00	0	53704337 0,00	0	103871439
		В том числе:									
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							-		

Всего прямых затрат по акту	**103 871 439**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3%	6 543 901
Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска	1 246 457
Сметная прибыль (5%)	5 520 767
Непредвиденные работы и затраты (5%)	5 583 090
Итого по акту, тенге	**122 765 654**
Итого по акту, с учетом инфляции тенге	**132 464 140**
НДС (12 %)	15 895 697
Всего по акту с учетом НДС	**148 359 837**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель _____ **Бегимбеков А.К.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ **Қасымханов Ә. А.**

Технический надзор ТОО "7х40"

Директор _____

Эксперт _____ Утенов З.К.

№KZ55VJE00076225 от 08.09.22

Авторский надзор ТОО "ВостокМассивПроект"

Руководитель _____ **Понамарев В.М.**

Эксперт _____

Квал. сертификат № _____

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт административного здания по улице Аманова 10 (литер «А») города Семей области Абай

(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-1-3. на Водопровод и канализация

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3 от 30.10.2023

Акт № 4 от 26.12.2023
приемки выполненных работ за декабрь 2023 г
на Водопровод и канализация
(Локальный сметный расчет)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Водопровод									
		Подраздел 1.1. Холодный водопровод В1									
2	244-301-0801	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°	1 шт.	1	191826		191 826		191 826		191 826
3	242-404-0606	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	1 шт.	1	14989		14 989		14 989		14 989
4	245-708-0101	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	4442		4 442		4 442		4 442
5	242-207-3901	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 116346к ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	883		883		883		883
6	519-101-1705	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	1	1909760		1 909 760		1 909 760		1 909 760
7	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	46828		93 656		93 656		93 656
8	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	6	4372		26 232		26 232		26 232

10	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15ч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	7	1765		12 355		12 355		12 355
11	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15ч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	1	1329		1 329		1 329		1 329
12	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15ч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	10	1081		10 810		10 810		10 810
14	241-201-0613 Коб=0,996	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	7,968	2466		19 649		19 649		19 649
24	241-205-1303 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 17 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,0 мм	1 м	26,928	674		18 149		18 149		18 149
25	241-205-1302 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 17 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х1,5 мм	1 м	14,85	423		6 282		6 282		6 282
26	241-205-1301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 17 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,3 мм	1 м	81,18	279		22 649		22 649		22 649
30	234-303-0226 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 114 мм	1 м	11	1890		20 790		20 790		20 790
34	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	1 шт.	10	33910		339 100		339 100		339 100
35	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	1 шт.	20	18092		361 840		361 840		361 840
		Подраздел 1.2. Горячий водопровод Т3									
39	244-301-0202	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 90°	1 шт.	1	57975		57 975		57 975		57 975
40	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	1 шт.	1	3629		3 629		3 629		3 629
41	245-708-0101	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	4442		4 442		4 442		4 442
42	242-207-3901	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	883		883		883		883
43	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	8	1765		14 120		14 120		14 120
44	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	8	1081		8 648		8 648		8 648
51	241-205-2303 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	1 м	63,558	532		33 813		33 813		33 813
52	241-205-2302 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	1 м	28,215	323		9 113		9 113		9 113
53	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	72,765	226		16 445		16 445		16 445
55	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	45	708		31 860		31 860		31 860
58	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	1 шт.	11	11364		125 004		125 004		125 004
59	244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	15	7770		116 550		116 550		116 550

60	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	3	6103		18 309	18 309		18 309
		Подраздел 1.3. Циркуляционный водопровод Т4								
62	244-301-0201	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	1 шт.	1	46144		46 144	46 144		46 144
63	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	1	2507		2 507	2 507		2 507
64	245-708-0101	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	4442		4 442	4 442		4 442
65	242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	1 шт.	1	2282		2 282	2 282		2 282
66	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	3	1329		3 987	3 987		3 987
70	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	24	708		16 992	16 992		16 992
		ИТОГО: Раздел 1. Водопровод					3571886	3571886		3571886
		Раздел 2. Канализация								
		Подраздел 2.1. Бытовая канализация К1								
75	241-203-0201 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	1 м	124,0514	1749		216 966	216 966		216 966
76	241-203-0101 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	1 м	59,7802	339		20 265	20 265		20 265
79	241-220-0103	Прочистка ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм /прим/	1 шт.	20	797		15 940	15 940		15 940
80	241-220-0101	Прочистка ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм /прим/	1 шт.	9	341		3 069	3 069		3 069
81	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	3	797		2 391	2 391		2 391
83	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	1 шт.	3	7331		21 993	21 993		21 993
84	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	3	1556		4 668	4 668		4 668
86	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	1 комплект	11	8653		95 183	95 183		95 183
87	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	11	1556		17 116	17 116		17 116
89	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	1 комплект	5	52145		260 725	260 725		260 725
90	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	5	14807		74 035	74 035		74 035
91	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	5	2773		13 865	13 865		13 865
93	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	1 шт.	15	36026		540 390	540 390		540 390
94	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	15	1139		17 085	17 085		17 085
96	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	1 шт.	15	9944		149 160	149 160		149 160
98	244-101-0901	Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм	1 комплект	1	20963		20 963	20 963		20 963

101	241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	4257		12 771		12 771		12 771
103	241-115-0209	Муфта противопожарная МП-2-50-60-ЛК / прим/	1 шт.	4	2575		10 300		10 300		10 300
104	241-115-0213	Муфта противопожарная МП-2-110-60-ЛК /прим/	1 шт.	27	18873		509 571		509 571		509 571
105	241-114-0121	Воронка для разрыва струи с моек 100-50 / прим/	1 шт.	3	1065		3 195		3 195		3 195
106	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	32	708		22 656		22 656		22 656
		Подраздел 2.2. Система К3 (ниже 0.000)									
108	511-101-0101	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин /ГНОМ 6-10/	1 шт.	2	158937		317 874		317 874		317 874
110	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 17 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,0 мм	1 м	4,5	674		3 033		3 033		3 033
		Подраздел 2.3. Ливневая канализация К2 (выше 0.000)									
112	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	47,3	2466		116 642		116 642		116 642
114	241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	6	341		2 046		2 046		2 046
116	241-115-0209	Муфта противопожарная МП-2-50-60-ЛК / прим/	1 шт.	12	2575		30 900		30 900		30 900
118	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	2	2709		5 418		5 418		5 418
120	244-104-0307	Гидрозатвор условным проходом 50В мм /прим/	1 комплект	2	20001		40 002		40 002		40 002
121	241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	2	1556		3 112		3 112		3 112
122	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	3	629		1 887		1 887		1 887
124	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	7	2229		15 603		15 603		15 603
125	241-415-0205	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 63 мм	1 шт.	3	4097		12 291		12 291		12 291
127	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	3	797		2 391		2 391		2 391
129	261-301-0219	Крепления для трубопроводов / опоры из круглого металла и уголка//	1 кг	47,4	708		33 559		33 559		33 559
		ИТОГО: Раздел 2. Канализация					2617065		2617065		2617065
		ИТОГО по акту					6188951 0,00	0 0,00	5871077 317874	0 0,00	6188951 0,00
		В том числе:							317874		
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									

Всего прямых затрат по акту	5 871 077
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3%	369 878
Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска	70 453
Сметная прибыль (5%)	312 048
Непредвиденные работы и затраты (5%)	312 970
Итого по акту, тенге	6 496 095
Итого по акту, с учетом инфляции тенге	7 352 272

НДС (12 %) 882 273
Всего по акту с учетом НДС 8 234 545

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель_____ Бегимбеков А.К.

Технический надзор ТОО "7х40"

Директор_____

Эксперт_____ Утенов З.К.

№KZ55VJE00076225 от 08.09.22

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS» БСН/БИН 201400142013

Директор_____ Қасымханов Ә. А.

Авторский надзор ТОО "ВостокМассивПроект"

Руководитель_____ Понамарев В.М.

Эксперт_____

Квал. сертификат №_____

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50
БИН 070140014213

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт административного здания по улице Аманова 10 (литер «А») города Семей области Абай

(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-1-4. Отопление и вентиляция

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3 от 30.10.2023

Акт № 5 от 26.12.2023
приемки выполненных работ за декабрь 2023 г
на Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Отопление									
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования									
13	242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20, CNT	1 шт.	6	87140		522 840		522 840		522 840
14	242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20, APT	1 шт.	6	87140		522 840		522 840		522 840
21	234-303-0305 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 20 мм	1 м	25,3	354		8 956		8 956		8 956
22	234-303-0307 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	1 м	44	433		19 052		19 052		19 052
23	234-303-0309 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 30 мм	1 м	88	513		45 144		45 144		45 144
24	234-303-0312 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	1 м	94,6	577		54 584		54 584		54 584

25	234-303-0315 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 57 мм	1 м	115,5	867		100 139		100 138		100 138
26	234-303-0319 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 76 мм	1 м	9,9	1068		10 573		10 573		10 573
27	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	45,8	708		32409		32409		32409
		ИТОГО: Раздел 1. Отопление					1316537		1316537		1316537
		ИТОГО по акту					1316537	0,00	1316537	0,00	1316537
							0,00	0,00	0,00	0,00	
		В том числе:							-		
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									

Всего прямых затрат по акту	**1 316 537**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3%	82 942
Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска	15 798
Сметная прибыль (5%)	69 974
Непредвиденные работы и затраты (5%)	66 617
Итого по акту, тенге	**1 453 128**
Итого по акту, с учетом инфляции тенге	**1 567 925**
НДС (12 %)	188 151
Всего по акту с учетом НДС	**1 756 076**

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и
Руководитель _____ **Бегимбеков А.К.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ARMADA QURYLYS»
Директор _____ **Касымханов Ә. А.**

Технический надзор ТОО "7x40"
Директор _____
Эксперт _____ Утенов З.К.
№KZ55VJE00076225 от 08.09.22

Авторский надзор ТОО "ВостокМассивПроект"
Руководитель _____ **Поламарев В.М.**
Эксперт _____
Квал. сертификат № _____

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт административного здания по улице Аманова 10 (литер «А») города Семей области Абай

(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-1-5. Силовое электрооборудование и электроосвещение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3 от 30.10.2023

Акт № 6 от 26.12.2023
приемки выполненных работ за декабрь 2023 г
на Силовое электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Силовое электрооборудование									
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования									
2	515-301-0303	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-20 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	**1 шт.**	1	**1519618**		**1 519 618**		**1 519 618**		**1 519 618**
4	515-301-0255	**Устройство (ящик) управления на 3 ввода для распрееления электроэнергии с АВР, Uн=380В, Iн=160А, ЯУ-К-82-04Р-0-48740-31УХЛ4**	**1 шт.**	1	**279057**		**279 057**		**279 057**		**279 057**
6	515-301-0507	**Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-1054-21У1**	**1 шт.**	2	**341565**		**683 130**		**683 130**		**683 130**
8	247-201-0905	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41**	**1 шт.**	1	**10470**		**10 470**		**10 470**		**10 470**
10	247-204-1828	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"**	**1 шт.**	1	**9155**		**9 155**		**9 155**		**9 155**
11	247-204-0757	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	2	**1913**		**3 826**		**3 826**		**3 826**
12	247-204-0759	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	1	**1859**		**1 859**		**1 859**		**1 859**
13	247-204-0760	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	1	**1978**		**1 978**		**1 978**		**1 978**

15	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	2	7384		14 768		14 768		14 768
17	247-204-0759 Коб=2	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	1859		3 718		3 718		3 718
18	247-204-2810 Коб=2	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	18	3880		69 840		69 840		69 840
20	243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4КВтп-16/25	1 шт.	4	17473		69 892		69 892		69 892
21	243-902-1102	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ТАМ-16-8-5,4	100 шт.	0,02	28512		570		570		570
23	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	2	7242		14 484		14 484		14 484
25	247-204-0759 Коб=2	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	1859		3 718		3 718		3 718
26	247-204-2810 Коб=2	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	12	3880		46 560		46 560		46 560
28	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	7242		7 242		7 242		7 242
30	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2046		2 046		2 046		2 046
31	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	6	3880		23 280		23 280		23 280
33	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	7242		7 242		7 242		7 242
35	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1859		1 859		1 859		1 859
36	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	8	3880		31 040		31 040		31 040
38	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6287		6 287		6 287		6 287
40	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2046		2 046		2 046		2 046
41	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	4	3880		15 520		15 520		15 520
43	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6287		6 287		6 287		6 287

45	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2444		2 444		2 444		2 444
46	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	4	3880		15 520		15 520		15 520
48	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	110	490		53 900		53 900		53 900
49	247-202-0803	Коробка для встраивания розеток при скрытой установке	1 шт.	110	109		11 990		11 990		11 990
50	247-202-0502	Коробка ответвительная пластмассова У194	1 шт.	200	101		20 200		20 200		20 200
52	247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 2122-1 У2, степень защиты IP 54	1 шт.	11	1839		20 229		20 229		20 229
54	515-301-0107	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А	1 шт.	1	830371		830 371		830 371		830 371
57	243-107-0501 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,102	406276		41 440		41 440		41 440
58	243-107-0502 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	2,1114	588168		1 241 858		1 241 858		1 241 858
59	243-107-0901 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,0816	649923		53 034		53 034		53 034
60	243-107-0903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,4488	1542892		692 450		692 450		692 450
61	243-107-0904 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,1428	2222091		317 315		317 315		317 315
62	243-107-0906 Коб=1,2	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	1 км	0,216	6058537		1 308 644		1 308 644		1 308 644
63	243-112-1009 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-0,66	1 км	0,0204	2007230		40 947		40 947		40 947

65	241-207-0203 Коб=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	591,6	111		65 668	65 668		65 668
67	241-207-0204 Коб=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	183,6	172		31 579	31 579		31 579
72	243-142-0114 Коб=1,03	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	1 км	0,01133	902372		10 224	10 224		10 224
75	252-301-1445	Комплект заземления с заострением 3х3м PROFI HZ	1 шт.	1	200865		200 865	200 865		200 865
		ИТОГО: Раздел 1. Силовое электрооборудование					7794170	5312365 2481805		7794170
		Раздел 2. Электроосвещение								
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования								
77	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	5	6287		31 435	31 435		31 435
79	247-204-0757 Коб=5	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	5	1913		9 565	9 565		9 565
80	247-204-0713 Коб=5	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	25	542		13 550	13 550		13 550
82	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	5	6287		31 435	31 435		31 435
84	247-204-0758 Коб=5	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	5	2046		10 230	10 230		10 230
85	247-204-0713 Коб=5	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	20	542		10 840	10 840		10 840
87	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	2	6287		12 574	12 574		12 574
89	247-204-0758 Коб=2	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	2046		4 092	4 092		4 092
90	247-204-0713 Коб=2	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	14	542		7 588	7 588		7 588
93	247-102-2442	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	150	64476		9 671 400	9 671 400		9 671 400
94	247-102-2440	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	70	45668		3 196 760	3 196 760		3 196 760
95	247-102-0163	Светильник офисный для светодиодных ламп типа BUG LED 10, мощностью 13 Вт, IP65	1 шт.	25	13177		329 425	329 425		329 425
96	247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	100	39825		3 982 500	3 982 500		3 982 500
97	247-102-3003	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов OLYMPIC LED 80 CRI90, мощность 72 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	30	184557		5 536 710	5 536 710		5 536 710
98	247-102-1407	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа IALMAC LED 8Вт, IP54	1 шт.	4	8213		32 852	32 852		32 852
99	247-102-0324	Светильник светодиодный для ЖКХ CD LED 13, мощность 12 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	30	32744		982 320	982 320		982 320
100	247-102-2463	Светильник светодиодный для коммерческого освещения BAT UNI LED, мощность 20 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	26	97384		2 531 984	2 531 984		2 531 984

101	247-102-2133	Светильник светодиодный офисный LZ.OPL ECO LED 600 5000K , IP65, мощность 26 Вт	1 шт.	2	48090		96 180		96 180		96 180
102	247-102-0162	Светильник офисный для светодиодных ламп типа OD LED LS , мощностью 8 Вт	1 шт.	24	9884		237 216		237 216		237 216
104	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Однoклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	90	383		34 470		34 470		34 470
105	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	40	430		17 200		17 200		17 200
107	247-212-0207	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	60	343		20 580		20 580		20 580
108	247-202-0603	Коробка для встраивания выключателей при скрытой проводке, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /КУВ/	1 шт.	190	109		20 710		20 710		20 710
109	247-202-0502	Коробка ответвительная пластмассовая У 194	1 шт.	300	101		30 300		30 300		30 300
114	243-107-0501 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	3,1416	406276		1 276 357		1 276 357		1 276 357
115	243-106-0301 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,918	212287		194 879		194 879		194 879
117	243-907-0803	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 200 мм	1 м	28	4530		126 840		126 840		126 840
118	243-907-0503	Полка кабельная марки К 1161 У3	1 шт.	16	627		10 032		10 032		10 032
119	243-907-0703	Стойка кабельная типа К 1151 У3	1 шт.	16	1384		22 144		22 144		22 144
		ИТОГО: Раздел 1. Силовое электрооборудование					28482168		28482168		28482168
		ИТОГО по акту					36276338	0	33794533	0	36276338
							0,00	0,00	2481805	0,00	
		В том числе:									
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2481805		

Всего прямых затрат по акту	33 794 533
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3%	2 129 056
Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска	405 534
Сметная прибыль (5%)	1 796 179
Непредвиденные работы и затраты (5%)	1 834 094
Итого по акту, тенге	37 424 806
Итого по акту, с учетом инфляции тенге	43 059 233
НДС (12 %)	5 167 108
Всего по акту с учетом НДС	48 226 341

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель _____ Бегимбеков А.К.

Технический надзор ТОО "7х40"

Директор _____

Эксперт _____ Утенов З.К.

№KZ65VJE00076225 от 08.09.22

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ Қасымханов Ә. А.

Авторский надзор ТОО "ВостокМассивПроект"

Руководитель _____ Понятарев В.М.

Эксперт _____

Квал. сертификат № _____

Приложение 3-1

Приказа Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50
БИН 070140014213

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт административного здания ДКНБ РК по области Абай г. Семей ул. Аманова 10 (литер А)

(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-1-8. на Структурированные компьютерные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3 от 30.10.2023

Акт № 7 от 26.12.2023

приемки выполненных работ за декабрь 2023 г

на Структурированные компьютерные сети

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге ,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Раздел без наименования									
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования									
2	243-901-0108	Бокс распределительный Krone 30пар пустой	1 шт.	33	4525		149 325				149 325
3	290-111-2221 Кстм =0,963 (кпл)	Плинт размыкаемый, 10 пар, маркировка 1-0, LSA-PROFIL	1 шт	110	782		86 020				86 020
8	580-000-2221 Кстм =0,963 (кпл)	Шкаф серверный 42U (800x1000x2000мм).	1 шт	1	423462		423 462				423 462
9	290-111-2223 Кстм =0,963 (кпл)	UTP Cat6 24ports 19-дюймовая.	1 шт	23	28911		664 953				664 953
11	290-111-2224 Кстм =0,963 (кпл)	Кросс оптический стоечный (19")	1 шт	2	48687		97 374				97 374
13	290-111-2225 Кстм =0,963 (кпл)	Кабельный органайзер (19")	1 шт	23	5589		128 547				128 547

15	580-000-2222 Кстм =0,963 (кпл)	Источник бесперебойного питания 6кВт.On-Line 19"	1 шт	1	561774		561 774				561 774
16	290-111-2226 Кстм =0,963 (кпл)	Патч Корд Cat.6 UTP RJ-45 1м	1 шт	316	1064		336 224				336 224
17	290-112-2227 Кстм =0,963 (кпл)	Патч Корд Cat.6 UTP RJ-45 2м	1 шт	20	1463		29 260				29 260
18	290-111-2227 Кстм =0,963 (кпл)	Оптический патч корд LC/UPC-LC/UPC 2м	1 шт	24	1505		36 120				36 120
20	290-111-2227 Кстм =0,963 (кпл)	Рамка-суппорт PDA-45N 100 под 2 модуля 45х45 мм	1 шт	158	942		148 836				148 836
21	290-111-2228 Кстм =0,963 (кпл)	Модуль Cat.6 RJ-45 UTP	1 шт	316	1387		438 292				438 292
35	243-901-0122	Шкаф распределительный на 200 пар из листовой стали 500х450х130 мм	1 шт.	2	21908		43 816				43 816
39	243-301-0245 Коб=1,02	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТПЭпЗ 100х2х0,5-315	1 км	0,714	4241332		3 028 311				3 028 311
40	243-301-0423 Коб=1,02	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 10х2х0,5-315	1 км	3,06	403409		1 234 432				1 234 432
42	243-304-0216	Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m	1 км	10,6824	661318		7 064 463				7 064 463
		ИТОГО: Раздел 1. Раздел без наименования					14471201				11958149
		ИТОГО по акту					14807425	0	0	0	14807425
							0,00	0,00	0,00	0,00	
		В том числе:									
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									

Всего прямых затрат по акту	14 807 425
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3%	932 868
Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска	177 689
Сметная прибыль (5%)	787 015
Непредвиденные работы и затраты (5%)	795 899
Итого по акту, тенге	17 500 896
Итого по акту, с учетом инфляции тенге	18 883 466
НДС (12 %)	2 266 016

Всего по акту с учетом НДС 21 149 482

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель _____ Бегимбеков А.К.

Технический надзор ТОО "7х40"

Директор _____

Инженер _____ Утенов З.К.

№KZ55VJE00076225 от 06.09.22

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ Қасымханов Ә. А.

Авторский надзор ТОО "ВостокМассивПроект"

Руководитель _____ Понамарев В.М.

Эксперт _____

Квал. сертификат № _____

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50
БИН 070140014213

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт административного здания ДКНБ РК по области Абай г. Семей ул. Аманова 10 (литер А)

(наименование, адрес)

Объект : Здание поликлиники (литер А) Локальная смета 2-1-3. Водоснабжение и канализация

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3 от 30.10.2023

Акт № 8 от 26.12.2023
приемки выполненных работ за декабрь 2023 г
на Водоснабжение и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Водопровод									
		Подраздел 1.1. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1									
2	244-301-0403	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 30°С	1 шт.	1	83998		83 998		83 998		83 998
3	519-101-1702	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	1453705		1 453 705		1 453 705		1 453 705
4	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	2	1765		3 530		3 530		3 530
5	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	1 шт.	1	3629		3 629		3 629		3 629
6	245-708-0101	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	4442		4 442		4 442		4 442
7	242-207-3901	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б66к ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	883		883		883		883
8	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	2	1711		3 422		3 422		3 422
9	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	1 м	2	731		1 462		1 462		1 462
10	241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	2	931		1 862		1 862		1 862

11	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	1 шт.	2	638		1 276	1 276		1 276
12	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	6	2229		13 374	13 374		13 374
13	261-301-0219	Крепления для трубопроводов / металлическая опора из кругдого металла и уголка /	1 кг	1,21	708		857	857		857
16	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	1 шт.	4	33910		135 640	135 640		135 640
17	248-305-0106 Коб=2	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	1 шт.	8	18092		144 736	144 736		144 736
23	241-205-1301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	1 м	45,936	279		12 816	12 816		12 816
25	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	10	1329		13 290	13 290		13 290
26	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	10	1081		10 810	10 810		10 810
27	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	9	2379		21 411	21 411		21 411
30	234-303-0316 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 60 мм	1 м	9,35	883		8 256	8 256		8 256
		Подраздел 1.2. Горячий и циркуляционный водопровод Т3, Т4, ИТОГО	тенге				1 177 542	1 177 542		1 177 542
34	244-301-0402	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 30°С	1 шт.	1	36003		36 003	36 003		36 003
35	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	1329		2 658	2 658		2 658
36	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	1	2507		2 507	2 507		2 507
37	245-708-0101	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	4442		4 442	4 442		4 442
38	242-207-3901	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	883		883	883		883
40	244-301-0402	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 30°С	1 шт.	1	36003		36 003	36 003		36 003
41	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	1329		2 658	2 658		2 658
42	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	1	2507		2 507	2 507		2 507
43	242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	1 шт.	1	2815		2 815	2 815		2 815
44	245-708-0101	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	4442		4 442	4 442		4 442
45	242-207-3901	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	883		883	883		883
49	241-205-2301 Коб=0,998	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	45,409	226		10 262	10 262		10 262

53	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	10	3735		37 350	37 350		37 350
54	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	22	3735		82 170	82 170		82 170
55	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	1 шт.	5	11364		56 820	56 820		56 820
56	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	1	6103		6 103	6 103		6 103
57	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	3	11953		35 859	35 859		35 859
58	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	8	1329		10 632	10 632		10 632
59	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	15	1081		16 215	16 215		16 215
		ИТОГО: Раздел 1. Водопровод					3448153	3448153		3448153
		Раздел 2. Канализация								
		Подраздел 2.1. Хозяйственно-бытовая канализация К1								
62	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	22	9998		219 956	219 956		219 956
63	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	22	7891		173 602	173 602		173 602
65	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	1 шт.	1	7841		7 841	7 841		7 841
67	244-102-0303	Мойка эмалированная ГОСТ 18297-96 с двумя чашами размерами 800х600х140 мм	1 шт.	5	25629		128 145	128 145		128 145
68	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	33	1556		51 348	51 348		51 348
70	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	1 комплект	7	52145		365 015	365 015		365 015
71	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	7	14807		103 649	103 649		103 649
72	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	7	2773		19 411	19 411		19 411
74	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	1 шт.	3	36026		108 078	108 078		108 078
75	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	3	1139		3 417	3 417		3 417
77	244-101-0901	Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм	1 комплект	1	20963		20 963	20 963		20 963
80	241-203-0201 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	1 м	101,8958	1749		178 216	178 216		178 216
81	241-203-0101 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	1 м	100,798	339		34 171	34 171		34 171
84	241-220-0103	Прочистка ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм /прим/	1 шт.	13	797		10 361	10 361		10 361
85	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	8	797		6 376	6 376		6 376
86	241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	12	341		4 092	4 092		4 092

88	241-115-0209	Муфта противопожарная МП-2-50-60-ЛК / прим/	1 шт.	12	2575		30 900		30 900		30 900
89	241-115-0209	Муфта противопожарная МП-2-110-60-ЛК /прим/	1 шт.	18	2575		46 350		46 350		46 350
90	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	135,7	708		96 076		96 076		96 076
		ИТОГО: Раздел 2. Канализация					1607967		1607967		1607967
		ИТОГО по акту					5056120	0	5056120	0	5056120
							0,00	0,00	0,00	0,00	
		В том числе:									
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									

Всего прямых затрат по акту	5 056 120
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3%	318 536
Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска	60 673
Сметная прибыль (5%)	268 733
Непредвиденные работы и затраты (5%)	255 840
Итого по акту, тенге	5 580 692
Итого по акту, с учетом инфляции тенге	6 021 567
НДС (12 %)	722 588
Всего по акту с учетом НДС	6 744 155

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель _____ Бегимбеков А.К.

Технический надзор ТОО "7х40"

Директор _____

Эксперт _____ Утенов З.К.

Квал. сертификат № KZ255VJE00076225 от 12.09.22

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ Касымханов Э. А.

Авторский надзор ТОО "ВостокМассивПроект"

Руководитель _____ Понамарев В.М.

Эксперт _____

Квал. сертификат № _____

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740015432

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт административного здания ДКНБ РК по области Абай г. Семей ул. Аманова 10 (литер А)

(наименование, адрес)

Объект : Здание поликлиники (литер А) Локальная смета 2-1-4. Отопление и вентиляция

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3 от 30.10.2023

Акт № 9 от 26.12.2023
приемки выполненных работ за декабрь 2023 г
на Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Отопление									
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования									
8	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	613	3304		2 025 352		2 025 352		2 025 352
10	245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	47	12290		577 630		577 630		577 630
11	242-202-0902	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	47	8424		395 928		395 928		395 928
13	242-312-0202	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20, АРТ	1 шт.	12	124484		1 493 808		1 493 808		1 493 808
14	242-303-1002	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	8	24364		194 912		194 912		194 912
15	242-303-1003	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	4	27702		110 808		110 808		110 808
16	242-202-0902	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	24	8424		202 176		202 176		202 176
17	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	171,5	708		121 422		121 422		121 422
18	261-301-0219	Крепления для радиаторов /прим/	1 кг	37,8	708		26 762		26 762		26 762
21	234-303-0305 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 20 мм	1 м	44	354		15 576		15 576		15 576
22	234-303-0307 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	1 м	24,2	433		10 479		10 479		10 479

23	234-303-0309 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 30 мм	1 м	60,5	513	31 036		31 036		31 036
24	234-303-0312 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	1 м	38,5	577	22 214		22 214		22 214
25	234-303-0315 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 57 мм	1 м	11	867	9 537		9 537		9 537
		Подраздел 1.2. Узел управления								
27	513-201-0327	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт	1 комплект	1	13706879	13 706 879				13 706 879
								13 706 879		
29	245-706-0205	Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет исполн. ЭРСВ-440 ЛВ, Qv 54 м3/ч, DN 40	1 шт.	2	231063	462 126		462 126		462 126
31	245-707-0204	Теплосчетчик Взлет ТСР-033 , DN 40 мм	1 шт.	1	758440	758 440		758 440		758 440
35	234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 64 мм	1 м	10	1009	10 090		10 090		10 090
36	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	10	708	7 080		7 080		7 080
		ИТОГО: Раздел 1. Отопление				20182255		6475376		20182255
		ИТОГО по акту				20182255 0,00	0 0,00	6475376 0,00	0 0,00	20182255
		В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего						13706879		

Всего прямых затрат по акту	6 475 376
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3%	407 949
Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска	77 705
Сметная прибыль (5%)	344 166
Непредвиденные работы и затраты (5%)	1 012 998
Итого по акту, тенге	7 832 540
Итого по акту, с учетом инфляции тенге	23 241 033
НДС (12 %)	2 788 924
Всего по акту с учетом НДС	26 029 957

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Области Абай»

Руководитель _____ Бегимбеков А.К.

Технический надзор ТОО "7х40"

Директор _____

Эксперт _____ Утенов З.К.

№KZ99VB00076225 от 05.09.22

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ Қасымханов Ө.А.

Авторский надзор ТОО "Восток-Массивпроект"

Руководитель _____ Донамареа В.М.

Эксперт _____

Кааз. сертификат № _____

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50
БИН 070140014213

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт административного здания ДКНБ РК по области Абай г. Семей ул. Аманова 10 (литер А)

(наименование, адрес)

Объект : Здание поликлиники (литер А) Локальная смета 2-1-5. Силовое оборудование и электроосвещение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3 от 30.10.2023

Акт № 10 от 26.12.2023
приемки выполненных работ за декабрь 2023 г
на Силовое оборудование и электроосвещение
(Локальный сметный расчет)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходам
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Силовое электрооборудование									
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования									
2	515-301-0306	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	1 шт.	1	1948323		1 948 323		1 948 323		1 948 323
4	247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	1 шт.	1	5025		5 025		5 025		5 025
6	247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	1 шт.	1	9155		9 155		9 155		9 155
7	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1859		1 859		1 859		1 859
8	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	1913		3 826		3 826		3 826
10	515-301-0255	Устройство (ящик) на два ввода для распределения электроэнергии с АВР , Uн=380В, Iн=40 А	1 шт.	1	279057		279 057				279 057

									279 057		
12	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	2	7384		14 768		14 768		14 768
14	247-204-0759 Коб=2	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	1859		3 718		3 718		3 718
15	247-204-2810 Коб=2	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	16	3880		62 080		62 080		62 080
17	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	7242		7 242		7 242		7 242
19	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1859		1 859		1 859		1 859
20	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	9	3880		34 920		34 920		34 920
22	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	90	490		44 100		44 100		44 100
23	247-202-0603	Коробка для встраивания розеток при скрытой установке	1 шт.	92	109		10 028		10 028		10 028
24	247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа У194	1 шт.	120	101		12 120		12 120		12 120
26	247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 2122-1 У2, степень защиты IP 54	1 шт.	2	1839		3 678		3 678		3 678
28	515-301-0107	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А	1 шт.	1	830371		830 371		830 371		830 371
31	243-107-0502 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	1,3005	588168		764 912		764 912		764 912
32	243-107-0901 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,0408	649923		26 517		26 517		26 517
33	243-107-0903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,1173	1542892		180 981		180 981		180 981
34	243-107-0904 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,1326	2222091		294 649		294 649		294 649

36	241-207-0203 Коб=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	290,7	111		32 268		32 268		32 268
		ИТОГО: Раздел 1. Силовое электрооборудование					4571456		1513705 3057751		4571456
		Раздел 2. Электроосвещение									
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования									
41	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	3	6287		18 861		18 861		18 861
43	247-204-0758 Коб=3	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	2046		6 138		6 138		6 138
44	247-204-0713 Коб=3	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	12	542		6 504		6 504		6 504
46	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	4	6287		25 148		25 148		25 148
48	247-204-0758 Коб=4	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	4	2046		8 184		8 184		8 184
49	247-204-0713 Коб=4	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	12	542		6 504		6 504		6 504
51	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6287		6 287		6 287		6 287
53	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2046		2 046		2 046		2 046
54	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	5	542		2 710		2 710		2 710
56	247-102-2442	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	110	64476		7 092 360		7 092 360		7 092 360
57	247-102-2440	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	15	45668		685 020		685 020		685 020
58	247-102-2463	Светильник светодиодный для коммерческого освещения BAT UNI LED, мощность 20 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	15	97384		1 460 760		1 460 760		1 460 760
60	247-102-0162	Светильник офисный для светодиодных ламп типа OD LED , мощностью 8 Вт, IP65	1 шт.	12	9884		118 608		118 608		118 608
61	247-102-0163	Светильник офисный для светодиодных ламп типа BUG LED 10, мощностью 13 Вт, IP65	1 шт.	8	13177		105 416		105 416		105 416
62	247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	25	39825		995 625		995 625		995 625
64	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	45	383		17 235		17 235		17 235
65	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	22	430		9 460		9 460		9 460
67	247-212-0207	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	23	343		7 889		7 889		7 889
68	247-202-0603	Коробка для встраивания выключателей при скрытой проводке, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /КУВ/	1 шт.	90	109		9 810		9 810		9 810
69	247-202-0502	Коробка ответвительная пластмассовая У 194	1 шт.	130	101		13 130		13 130		13 130
73	243-107-0501 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	1,5606	406276		634 034		634 034		634 034

74	243-106-0301 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,459	212287		97 440		97 440		97 440
77	243-907-0803	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 200 мм	1 м	8	4530		36 240		36 240		36 240
78	243-907-0503	Полка кабельная марки К 1161 У3	1 шт.	6	627		3 762		3 762		3 762
79	243-907-0703	Стойка кабельная типа К 1151 У3	1 шт.	6	1384		8 304		8 304		8 304
		ИТОГО: Раздел 2. Электроосвещение					13607046		13607046		13607046
		ИТОГО по акту					18178502 0,00	0 0,00	15120751 3057751	0 0,00	18178502
		В том числе:									
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**3057751**		

Всего прямых затрат по акту	**15 120 751**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3%	952 607
Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска	181 449
Сметная прибыль (5%)	803 668
Непредвиденные работы и затраты (5%)	917 998
Итого по акту, тенге	**16 842 416**
Итого по акту, с учетом инфляции тенге	**21 472 281**
НДС (12 %)	2 576 674
Всего по акту с учетом НДС	**24 048 954**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель _____ Бегимбеков А.К.

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ Қасымханов Ә. А.

Технический надзор ТОО "7х40"

Директор _____

Эксперт _____ Утенов З.К.

№:KZ55VJZ00076225 от 08.09.22

Авторский надзор ТОО "ВостокМассивПроект"

Руководитель _____ Понамарев В.М.

Эксперт _____

Квал. сертификат № _____