Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование объекта: «Подводка к жилым домам газопровода в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»
Договор: №10/6 от 24.06.2019 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
выполненных работ за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма
		номер	дата	наименование	код	Наименование
		10/6	24.06.2019 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июнь) без НДС	ИЗ ГР.1							
			Строит-монтажные работы	ИЗ НИХ		Ст-ть прочих зат-рат не входящих в состав СМР	ДОП.ЗАТРАТЫ			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по строительству подводка к жилым домам газопровода в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	990 882	884 716							106 166	990 882
ИТОГО к оплате	990 882	884 716	0	0	0	0	0	0	106 166	990 882

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"
_____ **Ермахан К.**

Субподрядчик:
ТОО "АРАНШЫ-К"
_____ **К. Даутбаева**

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование объекта: «Подводка к жилым домам газопровода в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»
Договор: №10/6 от 24.06.2019 г.

Акт выполненных работ № 1
за август месяц 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Подземный газопровод низкого давления										
	1.1 Трубопровод										
1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	949,253	213,67	213,67	202827	202827	–	31959	253568
					–	46,76	–	44387	–	18783	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	183,65	1624,39	–	298319	–	–	214790	554158
					1624,39	–	298319	–	–	41049	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,59	30,63	30,63	171	171	–	42	230
					–	10,48	–	59	–	17	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	92,22	706,64	–	65166	–	–	46920	121054
					707	–	65167	–	–	8967	
		Итого по разделу 1					**929010**				
		Итого по смете					**929 010**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**929 010**				
		в том числе оборудование									
		в том числе СМР									
		Всего прямые затраты					**929 010**				
		Временные здания и сооружения - 1,3%					**12 077**				
		Итого					**941 088**				
		Затраты на производство в зимнее время - 2,07%					**19 481**				

		Оплата труда в зонах экологического бедствия						30223				
		Итого по сметному расчету					960 568					
		Непредвиденные работы и затраты -2%					19 211					
		Итого по сметному расчету					979 779	30223				
		Итого с понижающим К-0,9					881 801	27201				
		НДС 12%					109 080					
		Стоимость строительства					990 882					

Генодрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"

Ермахан К.

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "АРАНШЫ-К"

К. Даутбаева