Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел архитектуры,градостроительства Зерендинского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, Тауелсиздик, дом № 58 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140008148
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ConsultInvestStroy",Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, Зерендинский сельский округ, село Зеренда, ул.Горького, дом № 49 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	200140020217

Договор (контракт) Договор № 16 от 28.03.2025

Номер документа	Дата составления
9	01.04.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Коктерек, Зерендинского района Акмолинской области»			работа	1	25 222 417,28	25 222 417,28	3 478 954,11
				Итого	1	x	25 222 417,28	3 478 954,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Әбді М.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 01.04.2026

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

Подрядчик: ТОО "ConsultInvestStroy"

Наименование объекта: «Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Коктерек, Зерендинского района Акмолинской области»

Приложение №4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение №4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 01 апреля 2026 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		№16	28.03.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Коктерек, Зерендинского района Акмолинской области»	1 281 813 362,78	21 743 463,17							3 478 954,11	25 222 417,28

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

Сайдалин Б.С.
БИН 060140008148

Технадзор
ТОО "ИНЖИНИРИНГ-СТ"

Митрофанов А.Ф.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ConsultInvestStroy"

Әбді М.Н.
БИН/ИИН 200140020217

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года
№ 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"БИН 060140008148 , Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ConsultInvestStroy", БИН/ИИН 200140020217 , Акмолинская область, г.Кокшетау, МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА, 35, 52**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Коктерек, Зерендинского района Акмолинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройствоводозаборной площадки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 28-03-2025 г.**

Акт выполненных работ №33

за **Февраль 2026** (месяц, год) на **07-01 Суммарная смета для объекта - 07-01** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э60303: Благоустройство водозаборной площадки [07-01]										
1	25	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге(0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	шт.	1	23 545,0 0,0	0,0 0,0	23 545,0 0,0	0,0 0,0	13,0		23 545,0	
2	26	6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ЩИТОВ пожарных металлических на стене или в нише,масса до 20 кг.**	шт.	1	8 263,0 8 152,0	84,0 26,0	8 263,0 8 152,0	84,0 26,0	27,0		8 263,0	
3	27	248-307-0105 *РСНБ РК 2022*	**ЩИТ пожарный,в комплекте**	шт.	1	32 133,0		32 133,0		32 133,0		32 133,0	
4	28	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 10**	шт.	2	18 469,0		36 938,0		36 938,0		36 938,0	
5	29	261-302-0219 *РСНБ РК 2022*	**ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ вместимостью до 0,5 м 3**	шт.	1	31 732,0		31 732,0		31 732,0		31 732,0	
6	30	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м 3	0,5	6 045,0		3 023,0		3 023,0		3 023,0	
7	31	8601-0307-0103 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес надмусорными баками на 2 шт.**	шт.	1	417 125,0 37 070,0	21 961,0 5 974,0	417 125,0 37 070,0	21 961,0 5 974,0	358 094,0		417 125,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	50	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткойбитумом/ ТОЛЩ.100ММ	$м^2$	5,39	9 051,0 2 386,0	886,0 224,0	48 785,0 12 861,0	4 775,0 1 207,0	31 149,0		48 785,0	
9	51	6104-0801-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка металлических оград,высотойдо 2,5 м из сетки по столбам без цоколя	м	25	16 149,0 13 145,0	2 844,0 832,0	403 725,0 328 625,0	71 100,0 20 800,0	4 000,0		403 725,0	
10	52	212-101-1814 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6	м 3	0,33	27 790,0		9 171,0		9 171,0		9 171,0	
11	53	212-101-2015 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W8	м 3	0,66	29 253,0		19 307,0		19 307,0		19 307,0	
12	54	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя массасборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКА СТ-1	т	0,3608	1 126 713,0		406 518,0		406 518,0		406 518,0	
13	55	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширинаполки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,29165	374 529,0		109 231,0		109 231,0		109 231,0	
14	56	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м 2	40,25	1 064,0		42 826,0		42 826,0		42 826,0	
15	57	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00441	335 421,0		1 479,0		1 479,0		1 479,0	
16	58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01927	344 590,0		6 640,0		6 640,0		6 640,0	
17	59	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м 2	1 176,39457	270,0 194,0	4,0 0,0	317 627,0 228 221,0	4 706,0 0,0	84 700,0		317 627,0	
18	60	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м 2	1 186,85777	414,0 228,0	8,0 2,0	491 359,0 270 604,0	9 495,0 2 374,0	211 261,0		491 359,0	
19	61	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткойбитумом/ ТОЛЩ.100ММ	$м^2$	0,72	9 051,0 2 386,0	886,0 224,0	6 517,0 1 718,0	638,0 161,0	4 161,0		6 517,0	
20	62	6104-0801-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	51 338,0 50 475,0	329,0 94,0	51 338,0 50 475,0	329,0 94,0	534,0		51 338,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	63	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6	м 3	0,32	28 755,0		9 202,0		9 202,0		9 202,0	
22	64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00576	336 177,0		1 936,0		1 936,0		1 936,0	
23	65	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х160 мм	т	0,1306	346 400,0		45 240,0		45 240,0		45 240,0	
24	66	222-509-0501 *РСНБ РК 2022*	КАЛИТКИ различных типов: рамы,каркасы без механизма открывания ГОСТ31174-2017	т	0,04341	1 136 380,0		49 330,0		49 330,0		49 330,0	
25	67	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	т	1,6	1 064,0		1 702,0		1 702,0		1 702,0	
26	68	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м 2	47,65889	270,0	4,0	12 868,0	191,0	3 431,0		12 868,0	
				м 2		194,0	0,0	9 246,0	0,0				
27	69	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м 2	51,44629	414,0	8,0	21 299,0	412,0	9 157,0		21 299,0	
				м 2		228,0	2,0	11 730,0	103,0				
			ИТОГО по смете Э60303: Благоустройство водозаборной площадки [07-01]					2 608 859	113 691	1 512 935	0	2 608 859	
								958 702	30 739	23 532	0		
			Итого по суммарной смете					2 608 859	113 691	1 512 935	0	2 608 859	
								958 702	30 739	23 532	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							23 532			
		Итого по акту										2 608 859	
			Итого с временными									2 585 327,33	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	%	9,40			243020,77					
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	%	0,30			8485,04					
			Итого									2 836 833,14	
			Сметная прибыль 5%	%	5,00			141841,66					
			Непредвиденные работы и затраты 3%	%	3,00			85104,99	705,96				
			Итого									3 088 017,75	
			2024 год -100% К=1,062163									3 279 978,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Договорная скидка		**0,98**							**3 214 378,64**	
			НДС	**%**	**16,00**			**514300,58**					
			Итого с НДС									**3 728 679,22**	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

Сайдалиев Б.С.

Подрядчик:
ТОО "ConsultInvestStroy" .

Әбді М.Н.

Технический надзор:
ТОО "ИНЖИНИРИНГ-СТ."

Митрофанов А.Ф.

KZ75VJE00078925 от 25.04.2022

Авторский надзор:
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "АРХИТЕКТОР"

Абуов С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года
№ 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"БИН 060140008148 , Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ConsultInvestStroy", БИН/ИИН 200140020217 , Акмолинская область, г.Кокшетау, МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА, 35, 52**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Коктерек, Зерендинского района Акмолинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **07-02 Благоустройствоводопроводной площадки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 28-03-2025 г.**

Акт выполненных работ №34

за **Февраль 2026 (месяц, год) на 07-02 Суммарная смета для объекта - 07-02 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э60313: Благоустройство водопроводной площадки [07-02]										
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 1/ СРЕЗКАРАСТ.СЛОЯ**	$м^3$	320	97,0 0,0	97,0 24,0	31 040,0 0,0	31 040,0 7 680,0			31 040,0	
2	2	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 1/ ВЗОНЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ**	$м^3$	218	56,0 0,0	56,0 14,0	12 208,0 0,0	12 208,0 3 052,0			12 208,0	
3	3	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м 3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратнаялопата",вместимость ковша 0,5 м 3,группа грунта 1/ ИЗЛИШКИ**	м 3	102	499,0 0,0	499,0 108,0	50 898,0 0,0	50 898,0 11 016,0			50 898,0	
4	4	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 1 км/ ВЫВОЗ 1,5КМ**	т·км	252,45	281,0		70 938,0				70 938,0	
5	5	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2/ ВЫЕМКАПЛАНИРОВКИ**	$м^3$	259	120,0 0,0	120,0 30,0	31 080,0 0,0	31 080,0 7 770,0			31 080,0	
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2/НАСЫПЬ ПЛАНИРОВКИ**	$м^3$	288,2	67,0 0,0	67,0 17,0	19 309,0 0,0	19 309,0 4 899,0			19 309,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	6101-0103-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша0,5 м^3,группа грунта 2/ НЕДОСТАТОК	м 3	29,2	615,0 46,0	568,0 127,0	17 958,0 1 343,0	16 585,0 3 708,0	29,0		17 958,0	
8	8	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 1 км/ ЗАВОЗ 1,5КМ	т/км	76,65	281,0		21 539,0				21 539,0	
9	9	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/ ТОЛЩ.10СМ	м 3	22	10 017,0 672,0	2 693,0 532,0	220 374,0 14 784,0	59 246,0 11 704,0	146 344,0		220 374,0	
10	10	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов спределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),однослойных,толщина 15 см	м 2	220	1 724,0 160,0	698,0 166,0	379 280,0 35 200,0	153 560,0 36 520,0	190 520,0		379 280,0	
11	11	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,132	223 697,0 0,0	6 652,0 2 137,0	29 528,0 0,0	878,0 282,0	28 650,0		29 528,0	
12	12	7101-0602-0704 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка и пропитка с применением битума,толщина 8 см,основания щебеночные	м 2	220	2 809,0 255,0	353,0 86,0	617 980,0 56 100,0	77 660,0 18 920,0	484 220,0		617 980,0	
13	13	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,066	223 697,0 0,0	6 652,0 2 137,0	14 764,0 0,0	439,0 141,0	14 325,0		14 764,0	
14	14	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3	м^2	220	2 651,0 106,0	393,0 54,0	583 220,0 23 320,0	86 460,0 11 880,0	473 440,0		583 220,0	
15	15	7101-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня/ ТОЛЩ.10СМ ПОД БОРДЮР	м 3	2,72	10 449,0 1 026,0	4 159,0 824,0	28 421,0 2 791,0	11 312,0 2 241,0	14 318,0		28 421,0	
16	16	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия	м	68	5 252,0 3 610,0	93,0 28,0	357 136,0 245 480,0	6 324,0 1 904,0	105 332,0		357 136,0	
17	17	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	68	2 534,0		172 312,0		172 312,0		172 312,0	
18	18	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/ ТОЛЩ.10СМ	м 3	22	10 017,0 672,0	2 693,0 532,0	220 374,0 14 784,0	59 246,0 11 704,0	146 344,0		220 374,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов спределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),однослойных,толщина 15 см/ ТОЛЩ.12СМ		220	1 724,0	698,0	379 280,0	153 560,0	190 520,0		379 280,0	
				м 2		160,0	166,0	35 200,0	36 520,0				
20	20	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм приукатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя кнормам 7101-0403-0101,7101-0403-0102,7101-0403-0103		220	-241,0	-84,0	-53 020,0	-18 480,0	-34 540,0		-53 020,0	
				м 2		0,0	-21,0	0,0	-4 620,0				
21	21	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов		0,132	223 697,0	6 652,0	29 528,0	878,0	28 650,0		29 528,0	
				т		0,0	2 137,0	0,0	282,0				
22	22	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3		220	2 651,0	393,0	583 220,0	86 460,0	473 440,0		583 220,0	
				$м^2$		106,0	54,0	23 320,0	11 880,0				
23	23	7101-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня/ ТОЛЩ.10СМ ПОД БОРДЮР		1,488	10 449,0	4 159,0	15 548,0	6 188,0	7 833,0		15 548,0	
				м 3		1 026,0	824,0	1 527,0	1 226,0				
24	24	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия		62	4 672,0	93,0	289 664,0	5 766,0	60 078,0		289 664,0	
				м		3 610,0	28,0	223 820,0	1 736,0				
25	25	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91		62	1 624,0		100 688,0		100 688,0		100 688,0	
				м									
26	26	6113-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания из ПГС/ ТОЛЩ.12СМ		6,48	14 538,0	1 463,0	94 206,0	9 480,0	26 931,0		94 206,0	
				м 3		8 919,0	383,0	57 795,0	2 482,0				
27	27	6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистойасфальтобетонной смеси,толщина 3 см		54	2 796,0	10,0	150 984,0	540,0	103 842,0		150 984,0	
				м 2		863,0	3,0	46 602,0	162,0				
28	28	6113-0108-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для двухрядной живой изгородимеханизированным способом,добавление растительной земли до 50%		35	3 380,0	120,0	118 300,0	4 200,0			118 300,0	
				м		3 260,0	40,0	114 100,0	1 400,0				
29	29	6113-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди двухрядной		35	6 875,0	393,0	240 625,0	13 755,0	140,0		240 625,0	
				м		6 478,0	86,0	226 730,0	3 010,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	254-104-0401 РСНБ РК 2022	Бирючина с оголённой корневой системой	шт.	175	1 021,0		178 675,0		178 675,0		178 675,0	
31	31	6113-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	14	1 600,0 1 410,0	190,0 55,0	22 400,0 19 740,0	2 660,0 770,0			22 400,0	
32	32	6113-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м	шт.	14	5 607,0 5 114,0	379,0 83,0	78 498,0 71 596,0	5 306,0 1 162,0	1 596,0		78 498,0	
33	33	254-102-2101 РСНБ РК 2022	Клен татарский Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	14	2 139,0		29 946,0		29 946,0		29 946,0	
34	34	6113-0112-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см,механизированным способом/ ТОЛЩ.20СМ	м 2	1 087,9	1 239,0 1 214,0	25,0 6,0	1 347 908,0 1 320 711,0	27 197,0 6 527,0			1 347 908,0	
35	35	6113-0112-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см,накаждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м 2	1 087,9	248,0 248,0	0,0 0,0	269 799,0 269 799,0	0,0 0,0			269 799,0	
36	36	6113-0112-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,10879	665 254,0 3 675,0	13 379,0 4 099,0	72 373,0 400,0	1 456,0 446,0	70 518,0		72 373,0	
37	37	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамьяпрямолинейная без спинки	шт.	1	64 261,0 13 223,0	530,0 122,0	64 261,0 13 223,0	530,0 122,0	50 508,0		64 261,0	
38	38	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге(0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	1	23 545,0 0,0	0,0 0,0	23 545,0 0,0	0,0 0,0	13,0		23 545,0	
39	39	6114-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ЩИТОВ пожарных металлическиx на стене или в нише,масса до 20 кг.	шт.	1	8 263,0 8 152,0	84,0 26,0	8 263,0 8 152,0	84,0 26,0	27,0		8 263,0	
40	40	248-307-0105 РСНБ РК 2022	ЩИТ пожарный,в комплекте	шт.	1	32 133,0		32 133,0		32 133,0		32 133,0	
41	41	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 10	шт.	2	18 469,0		36 938,0		36 938,0		36 938,0	
42	42	261-302-0219 РСНБ РК 2022	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ вместимостью до 0,5 м 3	шт.	1	31 732,0		31 732,0		31 732,0		31 732,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м 3	0,5	6 045,0		3 023,0		3 023,0		3 023,0	
44	44	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес надмусорными баками на 2 шт.	шт.	1	417 125,0 37 070,0	21 961,0 5 974,0	417 125,0 37 070,0	21 961,0 5 974,0	358 094,0		417 125,0	
45	45	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных спропиткой битумом/ ТОЛЩ.100ММ	м 2	20,25	9 051,0 2 386,0	886,0 224,0	183 283,0 48 316,0	17 942,0 4 536,0	117 025,0		183 283,0	
46	46	6104-0801-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ограды металлические из панелей,высотой до 2,2 м постолбам без цоколя.Установка	м	157,5	12 625,0 9 082,0	3 199,0 935,0	1 988 438,0 1 430 415,0	503 842,0 147 262,0	54 180,0		1 988 438,0	
47	47	212-101-2014 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6	м 3	7,29	28 755,0		209 624,0		209 624,0		209 624,0	
48	48	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружнымиразмерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	5,7676	363 358,0		2 095 704,0		2 095 704,0		2 095 704,0	
49	49	224-102-0504 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м 2	315	2 165,0		681 975,0		681 975,0		681 975,0	
50	50	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,742	336 177,0		249 443,0		249 443,0		249 443,0	
51	51	6104-0801-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограды металлической из колючей проволоки	м	157,5	8 607,0 5 372,0	1 754,0 532,0	1 355 602,0 846 090,0	276 255,0 83 790,0	233 258,0		1 355 602,0	
52	52	261-102-0233 РСНБ РК 2022	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности,оцинкованная,марки КЦ-1ГОСТ 285-69	кг	51,484	845,0		43 504,0		43 504,0		43 504,0	
53	53	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм/ ПРОУШИНЫ	т	0,243	380 685,0		92 506,0		92 506,0		92 506,0	
54	54	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м 2	174,3074	270,0 194,0	4,0 0,0	47 063,0 33 816,0	697,0 0,0	12 550,0		47 063,0	
55	55	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		174,3074	414,0	8,0	72 163,0	1 395,0	31 027,0		72 163,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м 2		228,0	2,0	39 742,0	349,0				
56	56	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткойбитумом/ ТОЛЩ.100ММ		0,72	9 051,0	886,0	6 517,0	638,0	4 161,0		6 517,0	
				$м^2$		2 386,0	224,0	1 718,0	161,0				
57	57	6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов		1	129 430,0	14 764,0	129 430,0	14 764,0	2 327,0		129 430,0	
				шт.		112 339,0	4 410,0	112 339,0	4 410,0				
58	58	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6		0,32	28 755,0		9 202,0		9 202,0		9 202,0	
				м 3									
59	59	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0096	336 177,0		3 227,0		3 227,0		3 227,0	
				т									
60	60	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя массасборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ		0,13124	1 126 713,0		147 870,0		147 870,0		147 870,0	
				т									
61	61	222-509-0501 *РСНБ РК 2022*	Ворота различных типов: рамы,каркасы,панели с заполнением из тонколистовой стали без механизмаоткрывания ГОСТ 31174-2017		0,22885	1 136 380,0		260 061,0		260 061,0		260 061,0	
				т									
62	62	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		10,44261	414,0	8,0	4 323,0	84,0	1 859,0		4 323,0	
				м 2		228,0	2,0	2 381,0	21,0				
			ИТОГО по смете Э60313: Благоустройство водопроводной площадки [07-02]					15 023 936	1 753 403	7 776 122	0	15 023 936	
								5 378 404	443 055	23 532	0		
			Итого по суммарной смете					15 023 936	1 753 403	7 776 122	0	15 023 936	
								5 378 404	443 055	23 532	0		
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							23 532			
		Итого по акту										15 023 936	
			Итого с временными									15 000 404,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	%	9,40			1410037,98					
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	%	0,30			49231,33					
			Итого									16 459 673,30	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль 5%	**%**	**5,00**			**822983,67**					
			Непредвиденные работы и затраты 3%	**%**	**3,00**			**493790,20**	**705,96**				
			Итого									**17 800 685,13**	
			2024 год -100% К=1,062163									**18 907 229,12**	
			Договорная скидка		**0,98**							**18 529 084,53**	
			НДС	**%**	**16,00**			**2964653,53**					
			Итого с НДС									**21 493 738,06**	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

_____ Сарбалин Б.С.

Подрядчик:
ТОО "ConsultInvestStroy".

_____ Әбді М.Н.

Технический надзор:
ТОО "ИНЖИНИРИНГ-СТ."

_____ Митрофанов А.Ф.

KZ75VJE00073925 от 26.04.2022

Авторский надзор:
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "АРХИТЕКТОР"

_____ Абуов С.