Заказчик(Генподрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик(Субподрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Quba Group" БИН 231240007340
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Строительство водопроводных сетей с. Шункырколь Осакаровского района**

Договор подряда (контракт): №08/01 от 08.01.2025 года

Акт выполненных работ №1

за июль месяц 2025 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4002237**
	Раздел 1.	**Внутриплощадочные сети**				**830595**
	Подраздел 1.1.	**Земляные работы**				**830595**
1	**У6101-102-109** **6101-0102-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3**	м^3	400	613	245200
2	**У6101-203-209** **6101-0203-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м^3	10	24908	249080
3	**У6101-106-102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	350	95	33250
4	**У6101-106-108** **6101-0106-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	м^3	300	94	28200

1	2	3	4	5	6	7
5	У6101-206-102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	10	3933	39330
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	350	626	219100
7	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	5	3287	16435
	Раздел 2.	**Водопровод В1**				**95160**
8	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,05	1428409	71420
		Колодцы из сборных ж/б элементов Д1500 мм				
9	Е11-221301-101 1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,3	73440	22032
10	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	1	1266	1266
11	У87-210201-201 8721-0201-0201 *УСН РК 8.02-03-2022*	Отмостка бетонная по щебеночному подстилающему слою. из бетона класса В15	$м^2$	0,2	2209	442
	Раздел 3.	**Наружные сети водоснабжения**				**2620348**
	Раздел 4.	**Земляные работы**				**2607348**
12	У6101-102-109 6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	1000	600	600000
13	У6101-203-209 6101-0203-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$ с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 3. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	$м^3$	30	24908	747240
14	У6101-106-102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	950	95	90250

1	2	3	4	5	6	7
15	У6101-106-108 6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	$м^3$	950	94	89300
16	У6101-206-102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	25	3933	98325
17	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	950	626	594700
18	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	13	3287	42731
	Подраздел 4.1.					**344802**
19	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	1428409	142841
20	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	4411	4411
21	У6121-401-201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4539	4539
		Колодцы из сборных ж/б элементов Д1500 мм				
22	Е11-221301-101 1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2	73440	146880
23	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности пересчет	20	1266	25320
24	У87-210201-201 8721-0201-0201 *УСН РК 8.02-03-2022*	Отмостка бетонная по щебеночному подстилающему слою. из бетона класса В15	$м^2$	5	2209	11045
25	Е11-220801-206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4883	9766
	Раздел 5.	**Водонапорная башня емкостью 160$м^3$**				**80578**
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				

1	2	3	4	5	6	7
26	**Е11-60201-105** **1106-0201-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3. Устройство**	**м^3**	**1**	**15676**	**15676**
27	**Е11-60301-408** **1106-0301-0408** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,003**	**316418**	**949**
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН БАШНИ				
28	**Е11-090101-0101** **1109-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,009**	**159346**	**1434**
29	**Е11-260101-1101** **1126-0101-1101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м^3 изоляции**	**0,29**	**86409**	**25059**
30	**Е11-90402-102** **1109-0402-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте башни 18 м. Монтаж**	**м^2**	**5**	**7418**	**37090**
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				
31	**Е11-130301-1401** **1113-0301-1401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска Interseal 670 HS прим. /внутри/**	**м^2**	**5**	**74**	**370**
	Раздел 6.	**Скважина**				**135492**
32	**Е11-40101-205** **1104-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы.** ***Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1.*** ***Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2***	**м бурения**	**1**	**44167**	**44167**
33	**Е11-040101-0207** **1104-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы.** ***Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1.*** ***Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2***	**м бурения**	**1**	**84188**	**84188**

1	2	3	4	5	6	7
34	Е11-040201-0104 1104-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. ***Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9***	м закрепленной скважины	1	7137	7137
	Раздел 7.	**Наружные сети электроснабжения**				**1906**
35	Е11-330204-0301 1133-0204-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии).Подвеска	км линии	0,001	1057477	1057
		Опора концевая с разъединителем				
36	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1	849	849
	Раздел 8.	**Наружное электроосвещение насосной 1 подъема**				**4790**
37	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	5	958	4790
	Раздел 9.	**Контрольный кабель**				**114860**
38	У6101-0102-0102 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	20	492	9840
39	У6124-201-201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	50	791	39550
40	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	20	55	1100
41	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	20	626	12520
42	Ц13-80201-201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	50	1037	51850
	Раздел 10.	**Благоустройство территории**				**135363**
		Участок 1				
	Подраздел 10.1.	**Вертикальная планировка**				**5345**

1	2	3	4	5	6	7
43	У6101-0104-0202 6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Выемка/	$м^3$ грунта	5	172	860
44	У6101-0104-0210 6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	5	578	2890
45	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т /за 6 проходов/.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	5	235	1175
46	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	5	84	420
	Подраздел 10.2.	**Ограждение**				**33912**
		Железобетонный ограждения				
47	Е11-70111-101 1107-0111-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	3	10639	31917
48	Е11-140203-201 1114-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 прим.*	Натягиванеи колючей проволки	м проволоки	15	133	1995
		Участок 2				
	Подраздел 10.3.	**Вертикальная планировка**				**39400**
49	У6101-0104-0202 6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	40	172	6880
50	У6101-0104-0210 6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	40	578	23120
51	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т /за 6 проходов/.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	40	235	9400
	Подраздел 10.4.	**Ограждение**				**52000**
	Подраздел 10.5.	**Железобетонный ограждения**				**52000**
52	Е11-70111-101 1107-0111-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	5	10000	50000

1	2	3	4	5	6	7
53	Е11-140203-201 1114-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.*	**Натягиванеи колючей проволки**	**м проволоки**	**20**	**100**	**2000**
	Подраздел 10.6.	**Покрытие**				**851**
54	У7101-0402-0102 7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2,083*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см-25 см.Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	**1**	**851**	**851**
		ИТОГО				4 002 237
		Затраты на организацию и управление стр. 9,8 %				392 219
		Итого с затратами:				4 394 456
		Итого со скидкой:				3 955 011
		НДС, 12 %				474 601
		Итого с НДС				4 429 612

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "Quba Group"

Директор_____Ахметкалиев Б.А.

Принял(Генподрядчик):

ТОО "Райс KZ"

Директор_____ Дзюба И.А.