Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«02» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Гидропром», БИН 030240008552 город Экибастуз, улица А.Маргулана,30, БИН 030240008552, тел +7 (7187) 77-59-52

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Культуманов Исламбек Махмерович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей,45/1, 45/2 города Аксу. Разделы: НВК, НСС, ТС и благоустройство», технически не сложный объект II (нормального) уровня ответственности, прочие сооружения:

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является)___ГУ ««Отдел строительства города Аксу», руководитель Джамалбаев Асланбек Куатович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

а) субподрядными организациями ТОО «Архитектурно-Строительный Альянс», гос. Лицензия № 17007617 от 16.04.2015 года._БИН 050940016835

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Кабиева Б. К.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) субподрядными организациями ТОО «Nur-jol KZ», гос. Лицензия № 21019598 от 04.06.2021 года._БИН 190440006088

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Жакупова Ж. К.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

г) субподрядными организациями ТОО «Строй Каз Компани», гос. Лицензия № 23024430 от 08.11.2023 года._БИН 231040029463

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Балтабаевой Д. Д.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

д) субподрядными организациями ТОО «DK Build», гос. Лицензия № 23017379 от 03.08. 2023 года._БИН 990940001034

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Кайнаров А.К.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

е) субподрядными организациями ТОО «QK SUNQAR», гос. Лицензия № 23008006 от 03.04.2023 года. БИН 040140008686

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Берлибаева А. Т.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ж) субподрядными организациями ТОО «KAZHROFSTROY HOLDING», гос. Лицензия № 23023003 от 19.10.2023 года. ,БИН 050440010486

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Бухина Д. Б.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

з) субподрядными организациями ТОО «AN Groups», гос. Лицензия № 23003472 от 06.02.2023 года. БИН 970340000010

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Шотабаева Д. С.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

к) субподрядными организациями ТОО «Aziya Story Expert», гос. Лицензия № 08863 от 23.08.2024 года. ,БИН 081040004059

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Әбу Арыстана Серікпайұлы;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

л) субподрядными организациями ТОО «Respect Story Project LTD», гос. Лицензия № 000293 от 06.03.2018 года. БИН 071040022144

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Аубакирова Д.Т.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПСД Строй-проект»,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а ГУ «Отдел строительства города Аксу» приказ №1 от 28.12.2021 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Протяженность сети водопровода ф110х6,6 мм Ф225х13,4 мм Пожарные гидранты КНС	м шт шт	71,0 299,0 3 1	71,0 299,0 3 1	71,0 299,0 3 1	71,0 299,0 3 1
Протяженность трассы напорной канализации: ф160 мм Ф225 мм Самотечной: Ф160х6,2 мм	м	421,0 6,0 552,0	421,0 6,0 552,0	421,0 6,0 552,0	421,0 6,0 552,0
Протяженность тепловых сетей: 2ф325х7/450 2ф273х7/400 2ф108х4/200	м	121,5 132,1 122,7	121,5 132,1 122,7	121,5 132,1 122,7	121,5 132,1 122,7

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

4. Водоснабжение к жилым домам осуществляется от существующего водопровода диаметром 500 мм, подключение в существующих камерах с установкой запорной арматуры. Располагаемый напор составляет 0,25 Мпа. Пожаротушение предусмотрено от 3-х пожарных гидрантов. Сети выполнены из полиэтиленовых труб РЭ 100 SDR17 ф 110х6,6-ф225х13,4мм. Стоки бытовой канализации от жилых домов по канализационным сетям самотеком поступают в канализационную насосную станцию. Самотечная сеть из гофрированных двухслойных труб из полипропилена SN8ф 160 мм, а также труб РЭ 100 SDR26 ф 225х8,6 мм. Напорная канализация предусмотрена для перекачки стоков в связи со сложным рельефом местности из КНС до существующей действующей камеры гашения. Напорная канализация в одну нитку из полиэтиленовых труб РЭ 100 SDR26 ф 160х6,2 мм. КНС

относится к 3 категории надежности. Имеет 1 рабочий и 1 резервный насос. Корпус полипластик диаметром 1600 мм, полная высота 5600 мм.
Тепловые сети проведены от существующей трассы 2ДУ400 мм. Трубы приняты прямошовные из ст. марки 20, в ППУ изоляции.

Благоустройство.

Благоустройство территории выполнено согласно генерального плана.

Асфальтовое покрытие – 3786,7 м2;

покрытие на основе резиновой крошки – 921,0 м2;

искусственная трава - 800,0 м2

Бордюры БР 100.30.15– 535,1 п.м.;

Бордюры БР 100.20.8– 1112,0 п.м.;

Малые формы согласно ведомости малых архитектурных форм и зеленые насаждения согласно спецификации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март2024 г.; окончание работ октябрь 2024 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: - 8,0;
по норме или по проекту организации строительства – 8,0; фактически -8,0;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

КГП «Аксу су арнасы» _____

АО «Павлодарская РЭСК» _____

Филиал АО «Казахтелеком» _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением

выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей,45/1,45/2 города Аксу. Наружные инженерные сети и благоустройство».

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Гидропром», **Культуманов И.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата