Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Venest Stroy"**

Наименование строительства и его адрес: **«Ст-тва тротуаров по следующим ул.: 1)от пересечения с Северной кольцевой дороги ул. Абая до пересечения с домом по ул. Абая 19б; 2)с детского сада Балдаурен по ул. Абая до пересечения с Северной кольцевой дорогой по ул. Абая; 3)с дома по ул. Д. Нурпейсова 8/2 - до пересечения с Северной кольцевой дорогой по ул. Абая и по ул. Мажитова»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **кыр.25** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
170340024883	240240022978	08	15/09/2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Ст-тва тротуаров по следующим ул.: 1)от пересечения с Северной кольцевой дороги ул. Абая до пересечения с домом по ул. Абая 19б; 2)с детского сада Балдаурен по ул. Абая до пересечения с Северной кольцевой дорогой по ул. Абая; 3)с дома по ул. Д. Нурпейсова 8/2 - до пересечения с Северной кольцевой дорогой по ул. Абая и по ул. Мажитова»	**11 000 000,00**	**11 000 000,00**							**0,00**	**11 000 000,00**

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"
Директор
Оспанов А. Қ.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Venest Stroy"
Директор
Какимоллаев Р.Д.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Venest Stroy"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Ст-тва тротуаров по следующим ул.: 1)от пересечения с Северной кольцевой дороги ул. Абая до пересечения с домом по ул. Абая 19б; 2)с детского сада Балдаурен по ул. Абая до пересечения с Северной кольцевой дорогой по ул. Абая; 3)с дома по ул. Д. Нурпейсова 8/2 - до пересечения с Северной кольцевой дорогой по ул. Абая и по ул. Мажитова»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №8 от 01/07/2025

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	311,232	121,00 0,00	121,00 28,00	37659,10 0,00	37659,10 8714,50			37659,10
2	2	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	311,232	104,00 0,00	104,00 24,00	32368,10 0,00	32368,20 7469,60			32368,10
3	3	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	311,232	418,00 27,00	388,00 76,00	130095,00 8403,30	120758,00 23653,60	933,70		130095,00
4	4	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	995,9424	156,00		155367,00				155367,00
5	5	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	326,797	285,00 18,00	265,00 49,00	93137,10 5882,30	86601,30 16013,10	653,50		93137,10
6	6	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1045,7504	156,00		163137,10				163137,10
7	7	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	311,232	236,00 0,00	236,00 54,00	73450,80 0,00	73450,70 16806,50			73450,80
8	8	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	311,232	32,00 0,00	33,00 8,00	9959,40 0,00	10270,70 2489,90			9959,40
9	9	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	31,1232	14070,00 531,00	2384,00 421,00	437903,40 16526,40	74197,70 13102,90	347179,30		437903,40
10	10	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	389,04	3884,00 126,00	609,00 132,00	1511031,40 49019,00	236925,40 51353,30	1225087,00		1511031,40

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	$м^2$ основания	389,04	-1519,00 0,00	-171,00 -38,00	-590951,80 0,00	-66525,80 -14783,50	-524426,00		-590951,80
12	12	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,12	206776,00 0,00	5570,00 1689,00	24813,10 0,00	668,40 202,70	24144,70		24813,10
13	13	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	389,04	3361,00 84,00	358,00 43,00	1307563,40 32679,40	139276,30 16728,70	1135607,70		1307563,40
14	14	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	648,4	3104,00 2854,00	78,00 22,00	2012633,60 1850533,60	50575,20 14264,80	111524,80		2012633,60
15	15	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	10,3744	81544,00		845970,10		845970,10		845970,10
16	16	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	10,375	38965,00		404261,90		404261,90		404261,90
			ИТОГО по акту					6648398,70 1963044,00	796225,20 156016,10	3570936,70 0,00	0,00 0,00	6648398,70
17	1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	90,125	121,00 0,00	121,00 28,00	10905,10 0,00	10905,10 2523,50			10905,10
18	2	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	90,125	104,00 0,00	104,00 24,00	9373,00 0,00	9373,00 2163,00			9373,00
19	3	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	90,125	418,00 27,00	388,00 76,00	37672,30 2433,40	34968,50 6849,50	270,40		37672,30
20	4	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	288,4	156,00		44990,40				44990,40
21	5	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	94,632	285,00 18,00	265,00 49,00	26970,10 1703,40	25077,50 4637,00	189,20		26970,10
22	6	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	302,8224	156,00		47240,30				47240,30
23	7	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	90,125	236,00 0,00	236,00 54,00	21269,50 0,00	21269,60 4866,80			21269,50
24	8	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	90,125	32,00 0,00	33,00 8,00	2884,00 0,00	2974,10 721,00			2884,00
25	9	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	9,01248	14070,00 531,00	2384,00 421,00	126805,60 4785,60	21485,80 3794,30	100534,20		126805,60

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	10	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	112,656	3884,00 126,00	609,00 132,00	437555,90 14194,70	68607,50 14870,60	354753,70		437555,90
27	11	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	$м^2$ основания	112,656	-1519,00 0,00	-171,00 -38,00	-171124,50 0,00	-19264,10 -4280,90	-151860,40		-171124,50
28	12	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,034	206776,00 0,00	5570,00 1689,00	7030,40 0,00	189,40 57,40	6841,00		7030,40
29	13	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	112,656	3361,00 84,00	358,00 43,00	378636,80 9463,10	40330,80 4844,20	328842,90		378636,80
30	14	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	187,76	3104,00 2854,00	78,00 22,00	582807,00 535867,00	14645,30 4130,70	32294,70		582807,00
31	15	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,00416	81544,00		244971,20		244971,20		244971,20
32	16	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	3,081	38965,00		120051,20		120051,20		120051,20
33	17	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,001152	54190,00 50307,00	3707,00 1093,00	62,40 58,00	4,30 1,30	0,10		62,40
35	18	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001152	315056,00		362,90		362,90		362,90
			Итого вне раздела					1928463,60 568505,20	230566,80 45178,40	1037251,10 0,00	0,00 0,00	1928463,60
			Раздел 1: Дорожные знаки									
36	19	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6,8	16168,00 13327,00	1906,00 485,00	109942,40 90623,60	12960,80 3298,00	6358,00		109942,40
37	20	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	3,4	3220,00 2874,00	0,00 0,00	10948,00 9771,60	0,00 0,00	1176,40		10948,00
38	21	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,68	63624,00 20070,00	2702,00 488,00	43264,30 13647,60	1837,30 331,80	27779,40		43264,30
39	22	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	3,4	11104,00		37753,60		37753,60		37753,60
40	23	251-101-0312 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	6,8	13243,00		90052,40		90052,40		90052,40
			Итого по разделу 1: Дорожные знаки					291960,70 114042,80	14798,10 3629,80	163119,80 0,00	0,00 0,00	291960,70
			ИТОГО по акту					2220424,30 682548,00	245364,90 48808,20	1200370,90 0,00	0,00 0,00	2220424,30
			ИТОГО по акту					8868823,00 2645592,00	1041590,10 204824,30	4771307,60 0,00	0,00 0,00	8868823,00 0,00
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	8,20			727243,49				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**9596066,49**
			Сметная прибыль	%	5,00			479803,32				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			479803,32				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10555673,13**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		2024,00			2024,00				**12276247,86**
			коэффициент понижения	%	*10,396*							***1 276 247,85***
			Итого с НДС									**11 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Venest Stroy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Какимоллаев Р.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя
Оспанов Айболат Қанатұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)