Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Аппарат акима г. Аксай Бурлинского района",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, пр, Абая, дом № 3/1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130540005956**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Самай -К",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, 4 мкр. 17 д., оф.9** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100640007514**
Договор (контракт)	Договор №130540005956/260052/00 от 01.04.2026	

Номер документа	Дата составления
8	**03.04.2026**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт и содержание светофорных обьектов в г. Аксай Бурлинского района ЗКО за март 2026 года.			Работа	1	5 665 905,00	5 665 905,00	906 544,80	6 572 449,80
				Итого	1	x	5 665 905,00	906 544,80	6 572 449,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Касенов К.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК :ГУ "Аппарат Акима г.Аксай Бурлинского района ЗКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Самай-К"

Текущий ремонт и содержание светофорных объектов в г.Аксай Бурлинского района ЗКО

АКТ № 1 от 03.04.2026 г.
приемки выполненных работ за март месяц 2026 года
Договор №130540005956/260052/00 от 01.04.2026

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5396100**
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Смена устройства звукового сопровождения (шкаф, устройство, пульт, кабеля) настройка всех компонентов	шт.	1	14083	14083
2	541-802-8006-0002 ПрСЦ 10.2025	Устройтсво звукового сопровождения УЗС-1 (в комплекте кронштейн, ящик, кабеля и т.д. все сопровождающие материалы)	шт.	1	51612	51612
3	1308-0103-3001 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Смена звукового сигнализатора	шт.	6	7046	42276
4	541-801-2203-0003 ПрСЦ 10.2025	Звуковой сигнализатор	шт.	6	10768	64608
5	1310-0701-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж контроллера	шт.	1	47507	47507
6	517-101-0502 РСНБ РК 2022	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В	шт.	1	563755	563755
7	517-101-0504 РСНБ РК 2022	Пульт инженерный к контроллеру дорожному	шт.	1	93079	93079
8	1308-0201-0801 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	100	982	98200
9	243-102-0404 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х2,5-0,66	м	50	828	41400
10	243-201-0501 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки МКЭШ 14х0,75	м	100	806	80600
11	214-211-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 6,2 мм	10 м	3	3123	9369
12	261-107-0684 РСНБ РК 2022	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	8	4838	38704
13	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Хомут, металлическая лента, скрепа для фиксации	кг	12	708	8496

14	1310-1001-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Монтаж модуля управления	шт.	1	11198	11198
15	517-101-0505 РСНБ РК 2022	Комплект модуля GSM для диспетчерского управления светофорными объектами	комплект	1	271993	271993
16	1308-0202-1702 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж индикатора оставшегося времени на действующие светофоры	шт.	5	29705	148525
17	517-101-0404 РСНБ РК 2022	Индикатор оставшегося времени цвета идикации красный и зеленый, диаметр сигнала 300 мм	шт.	5	78156	390780
18	1308-0205-1501 РСНБ РК 2024	Замена линз светофорных	шт.	6	11533	69198
19	1217-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Смена светодиода	шт.	300	356	106800
20	247-106-0114 РСНБ РК 2022	Светодиод	шт.	300	18,84	5652
21	1308-0205-1001 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Замена МУЛ	шт.	2	8184	16368
22	517-101-0704 РСНБ РК 2022	Модуль управления лампами МУЛ	шт.	2	21616	43232
23	1308-0205-1001 РСНБ РК 2024 Кзтр и	Замена материнской платы	шт.	1	8184	8184
24	517-101-0714 РСНБ РК 2022	Материнская плата процессорного модуля, разъем для подключения элетропитания 24В	шт.	1	108213	108213
25	1308-0205-1001 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Замена преобразователя напряжения	шт.	1	8184	8184
26	541-801-0703-0035 ПрСЦ 10.2025	Преобразователь напряжения, 220/24	шт.	1	66113	66113
27	1308-0205-1001 РСНБ РК 2024 Кзтр и	Замена Блока излучателя светофора	шт.	1	8184	8184
28	517-101-0719 РСНБ РК 2022	Блок излучателя светофора (модуль красный, желтый и т.д.)	шт.	1	13237	13237
29	314-504-0101 РСНБ РК 2022	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	110	10204	1122440
30	1217-0101-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Техническое обслуживание светофорных объектов - 23 перекрестка (светофорных объектов): декадное обслуживание	шт.	69	3008	207552
31	1217-0101-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Техническое обслуживание светофорных объектов - 23 перекрестка (светофорных объектов): месячное обслуживание	шт.	23	10528	242144

32	1217-0101-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Техническое обслуживание светофорных объектов - 23 перекрестка (светофорных объектов): квартальное обслуживание	шт.	23	6918	159114
33	324-201-0501 РСНБ РК 2022	Комплексная машина для обслуживания светофоров	маш.-ч	110	11230	1235300
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				5 396 100,00
		Сметная прибыль 5%				269 805,00
		Сметная стоимость с учетов сметной прибыли				5 665 905,00
		НДС (16%)				906 544,80
		ВСЕГО				6 572 449,80

Заказчик

Аким г.Аксай Баяндыков А.Т.

Подрядчик

Директор Касенов К.З.