Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Генподрядчик : **ТОО "Respect Stroy Project LTD" БИН 071040022144**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Aziya Stroy Expert" БИН 081040004059**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **РП «г. Караганда. Строительство водопроводных сетей по ул. Космонавтов»**

(наименование, адрес)

Договор на выполнение субподрядных работ №4 от 25.05.2025 г.

Акт выполненных работ №2

за июль 2025 г.

Составлен (а) в текущих ценах

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета 1: Земляные работы					
1	1	1129-0202-0123 РСНБ РК 2022	Грунт 3 группы.Разработка в котлованах с откосами	м3	40,4	1 604	64 801,60	
2	2	6101-0106-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м3	40,0	113	4 520,00	
3	3	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3	12,2	5 825	71 065,00	
4	4	6101-0107-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	40,0	769	30 760,00	
5	5	411-101-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки 1 км	т*км	1,4	738	1 033,20	
6	6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,6	15 085	84 476,00	
			Смета 2: Горизонтально-направленное бурение					
7	1	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	30,3	16 427	497 738,10	
8	2	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 63 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным	м	10,3	16 427	169 198,10	
9	5	1129-0202-0123 РСНБ РК 2022	Грунт 3 группы.Разработка в котлованах с откосами	м3	30,0	1 604	48 120,00	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	2,0	15 085	30 170,00	
			Итого по смете:				**1 001 882,00**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				0,0	
			Всего по акту				**1 001 882,00**	
			Налог на добавленную стоимость 12%				**120 225,84**	
			Всего с учетом НДС				**1 122 107,84**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Aziya Stroy Expert", БИН 081040004059

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Обу А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "Respect Stroy Project LTD", БИН 071040022144

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Лубакиров Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)