Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал курылысы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Аксар Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездной автодороги к населенному пункту Кызылжар Аральского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ДЕМОНТАЖ. АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от 9.10.2016 года

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2016 года

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 1**	м^3	997,92	234,0 16,0	217,0 43,0	205 202,0 47 647,0	157 555,0 29 572,0	997,8		205 202,0
2	2	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км /30км/**	т·км	5 072,0	155,14		786 870,0				786 870,0
3	3	**Насыпи. /Возведение объездной дороги/ Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м^3. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	1 284	461,0 11,0	450,0 95,0	591 924,0 14 124,0	577 800,0 121 980,0			591 924,0
4	4	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м^3	1 284	220,0 0,0	220,0 53,0	282 480,0 0,0	282 480,0 68 052,0			282 480,0
5	5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		1 284	108,0	108,0	138 672,0	138 672,0			138 672,0

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			$м^3$		0,0	28,0	0,0	35 952,0			
6	6	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**		1 284	199,0	155,0	255 516,0	199 020,0	5 136,0		255 516,0
			$м^3$		40,0	33,0	51 360,0	42 372,0			
7	7	**Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 1**		678,81	262,0	46,0	177 848,22	31 225,26			177 848,22
			$м^2$		216,0	10,0	146 622,96	6 788,1			
			$м^3$		0,0	28,0	0,0	3 155,88			
		ИТОГО по смете					7 336 916,0	1 775 170,5	6 894,72	0,0	2 438 512,22
		НДС									292621,47
		Итого по суммарной смете									2 731 133,6864

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Аксар Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Садырбаева З.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал курылысы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кулмурзаев М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.