Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Кызылжарского района» КГУ «Управление образования акимата СКО» БИН 670340000048
Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Молодежная, 2, телефон 87153879073

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Доломит"
БИН: 990840002099, Казахстан, г. Петропавловск, ул. Пушкина, 73 , телефон 8 7152 619273

Наименование стройк Капитальный ремонт здания Озерной средней школы по адресу :Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с Прибрежное»

Наименование объект: Капитальный ремонт здания Озерной средней школы по адресу :Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с Прибрежное»

Договор подряда №235 от 17.06.2021 года

Акт выполненных работ №1 за июль 2021 года

на общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ по сме	Шифр норм, код	Наименование работ	Единица измерения	Количество на	Количество по	Стоимость единицы, Всего зарплата	Стоимость единицы, эксплуата в т. ч.	Общая стоимость, тенге Всего зарплата	Общая стоимость, тенге эксплуатаци в т. ч.	Общая стоимость, тенге материалы оборудован	Накладные расходы, Сметная	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхо ждения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**											
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	121		1267,93 1212,64	55,30 24,98	153420 146729	6691 3023	--	107821 20899	282140	
2	2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**											
			НР - 72%; СП - 8%	м2	992,2		438,09 419,14	18,95 9,55	434676 415871	18806 9477	--	306250 59274	800200	
3	3	1206-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие**											
			НР - 72%; СП - 8%	м2	144,54		2343,22 2298,50	44,71 19,39	338689 332226	6463 2802	--	241220 46393	626302	
4	4	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**											
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	103		1894,26 1781,91	112,35 48,71	195109 183537	11572 5017	--	135759 26469	357337	

		1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие								
				м2	197,51	323,98	--	63989	--	--	46072	118867
			НР - 72%; СП - 8%			323,98	--	63989	--		8805	
6	6	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами								
				м2 кровли	1454,5	154,17	18,79	224240	27332	--	147685	401679
			НР - 72%; СП - 8%			135,38	5,64	196908	8209		29754	
7	7	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок								
				м2 кровли	1454,5	221,86	11,85	322700	17231	--	223664	590074
			НР - 72%; СП - 8%			210,02	3,56	305469	5176		43709	
8	8	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий								
				м2 кровли	1454,5	248,51	1,55	361461	2254	--	258629	669697
			НР - 72%; СП - 8%			246,96	--	359207	--		49607	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2094284**	**90347**	--	**1467100**	**3846296**
								2003937	**33704**	--	**284910**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2094284**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2037640**			
			Накладные расходы	Тенге				**1467101**				
			Сметная прибыль	Тенге				**284911**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3846296**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2283**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2037640**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3846296**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2283**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2037640**			

РАЗДЕЛ 2.Окна

		1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)									
				м2	496,1	2802,12	205,30	1390134	101850	665300	603532	2153160
			НР - 90%; СП - 8%			1255,76	95,96	622984	47607		159493	
10	10	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 с москитной сеткой									
				м2	496,1	19846,00	--	9845601	--	9845601	--	10633249
			СП - 8%			--	--	--	--		787648	
11	11	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 к=1,15; 1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м									
				п/м	266,2	1101,03	5,92	293095	1575	224900	60633	382026
			НР - 90%; СП - 8%			250,26	2,81	66620	749		28298	
12	12	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99									
				м	266,2	2284,00	--	608001	--	608001	--	656641
			СП - 8%			--	--	--	--		48640	
13	13	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99									
				шт.	242	111,00	--	26862	--	26862	--	29011
			СП - 8%			--	--	--	--		2149	
14	14	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Подоконники. Утепление изделиями из пенопласта насухо									
				м3 изоляции	4,84	32576,16	1043,65	157669	5051	89998	49340	223569
			НР - 76%; СП - 8%			12937,91	475,46	62620	2301		16561	

		1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к=1,15; 1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу									
			НР - 90%; СП - 8%	м откоса	738,1	606,22 411,34	6,03 2,35	447452 303612	4453 1732	139387	274809 57781	780042
16	16	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм									
			СП - 8%	1000 м2	0,332145	2819622,00 --	-- --	936523 --	-- --	936523	-- 74922	1011445
17	17	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Откосы. Изоляция изделиями из пенопласта насухо									
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	16,6075	32576,16 12937,91	1043,65 475,46	541009 214866	17332 7896	308811	169300 56825	767133
18	18	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м									
			НР - 72%; СП - 8%	м	254,1	993,94 425,28	2,68 1,31	252560 108064	680 333	143816	78046 26448	357055
19	19	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов									
			НР - 72%; СП - 8%	м2	56	4617,57 3777,31	0,37 --	258584 211529	21 --	47034	152301 32871	443756
20	20	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Наружные откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	56	174,38 83,01	1,69 0,77	9765 4649	94 43	5022	3753 1081	14600
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14767254	131057	13041255	1391714	17451687

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1594944	60663	--	1292717	
		Материалы	Тенге				14767254				
		Всего заработная плата	Тенге				1624267				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1655606			
		Накладные расходы	Тенге				11416987				
		Сметная прибыль	Тенге				1391714				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1292717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17451686				
		Сметная заработная плата	Тенге								1494
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1655606			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17451686				
		Сметная заработная плата	Тенге								1494
								1655606			

РАЗДЕЛ 3.Кровля

21	23	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15;1,25	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	28,171	91588,16	1715,99	2580130	48341	1833722	645149	3483301
			НР - 90%; СП - 8%			24779,63	666,11	698067	18765		258022	
22	24	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	**Прогоны из брусьев. Укладка**	м3 древесины в конструкции	8,19	85053,71	1594,69	696590	13060	524050	148329	912512
			НР - 90%; СП - 8%			19472,49	650,78	159480	5330		67593	
23	25	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=1,15; 1,25	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	41,194216	8900,45	69,41	366647	2859	325100	35908	434759
			НР - 90%; СП - 8%			939,16	29,36	38688	1210		32204	

		.12-0101-0705 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	943,9705	6059,10 2058,93	121,27 31,81	5719610 1943565	114473 30032	3661572	1815709 602826	8138145
25	25	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
			СП - 8%	м	100,595	1110,00 --	-- --	111660 --	-- --	111660	-- 8933	120593
26	26	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=1,15; 1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита									
			НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	943,9705	310,24 35,58	3,22 1,36	292857 33591	3039 1287	256227	31389 25940	350187
27	31	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /подшивка карниза, фронтона/									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	56,628	1192,90 1147,98	17,00 4,14	67552 65008	963 235	1581	60023 10206	137781
28	32	2110-0104-0122 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012									
			СП - 8%	м2	113,256	2451,00 --	-- --	277590 --	-- --	277590	-- 22207	299798
					Водосточная система Стремянки, лестницы							
29	40	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Лестница Л1. Установка									
			НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,1947	35286,82 25668,00	1246,91 552,15	6870 4998	243 108	1629	4595 917	12382

Слуховое окно

	41	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	2	18367,10	1026,64	36734	2053	20319	13663	54429
			НР - 90%; СП - 8%			7180,78	409,75	14362	820		4032	
31	42	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,056	9700,00	--	10243	--	10243	--	11063
			СП - 8%			--	--	--	--		819	
32	43	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=1,15; 1,25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,68112	8900,45	69,41	6062	47	5375	594	7188
			НР - 90%; СП - 8%			939,16	29,36	640	20		532	
33	44	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	295,00	--	2360	--	2360	--	2549
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
34	45	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	486,00	--	1944	--	1944	--	2100
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
35	46	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4209,00	--	8418	--	8418	--	9091
			СП - 8%			--	--	--	--		673	

Ограждение кровли

		12-0101-1201 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	149,4	109,01	28,27	16286	4224	1043	11143	29623
			НР - 92%; СП - 8%			73,75	7,32	11019	1093		2194	
37	51	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,4438016	224582,00	--	324252	--	324252	--	350192
			СП - 8%			--	--	--	--		25940	
38	52	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,046812	257226,00	--	12041	--	12041	--	13005
			СП - 8%			--	--	--	--		963	
39	53	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,077688	499541,00	--	38808	--	38808	--	41913
			СП - 8%			--	--	--	--		3105	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**10576656**	**189302**	**7417934**	**2766502**	**14410611**
								2969415	**58898**	--	**1067451**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10566294**				
			Материалы	Тенге				**6630621**				
			Всего заработная плата	Тенге					**3028313**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**776956**				
			Накладные расходы	Тенге				**2766501**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1066624**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14399419**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2907**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3028313**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**10362**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**10362**				
			Сметная прибыль	Тенге				**829**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**11191**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**14410610**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2907**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3028313**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**35708594**

Итог по акту	Тенге	35708594
Итого с коэффициентом конкурсного ценое предложения К=1,000159101635	Тенге	35714275,30
НДС 12%	Тенге	4285713,04
Всего	Тенге	39999988,34

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Доломит" БИН 990840002099
Директор Гамалеев Евгений Александрович

Принял (Заказчик)
КГУ «Отдел образования Кызылжарского района» КГУ «Управление образования акимата СКО»
Руководитель Абдрахманов Амангельды Еслямбекович

Эксперт технического надзора:
Штейнгауер Татьяна Николаевна аттестат № KZ19VJE00028276 от 28.06.2017 г. приказ №2 от16.06.2021 г.

Эксперт авторского надзора:
Авхадов Хамзат Алиевич аттестат № KZ30VJE00028272 от 28.07.2017 г., приказ № 5 от 15.06.2021 года.