Заказчик/Ген.подрядчик: ТОО «ALTYN LTD» **Форма-3**

Подрядчик/Субподрядчик: ТОО «АХМАДИ ко лтд (Ahmadi co ltd)»

Договор №21 от 14.08.2017г.

Наименование объекта: "Строительство систем газоснабжения в н.п. Алгабас, сельского округа Бирлик, Мактаральского района ЮКО"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2017г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ (в тенге)			
	С начала года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
Общестроительные работы	1 312 008	1 469 449	1 312 008	1 469 449
Всего к оплате:	1 312 008	1 469 449	1 312 008	1 469 449

Заказчик/Ген.подрядчик: ТОО «ALTYN LTD»

Директор_____А.А.Уразов

Подрядчик/Субподрядчик: ТОО «АХМАДИ ко лтд (Ahmadi co ltd)»

Директор_____Назари Лиакад Али

Заказчик/Ген.подрядчик: **ТОО «ALTYN LTD»**

Подрядчик/Субподрядчик: **ТОО «АХМАДИ ко лтд (Ahmadi co ltd)»**

Наименование объекта: **"Строительство систем газоснабжения в н.п. Алгабас, сельского округа Бирлик, Мактаральского района ЮКО"**

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

на 2-2 Газопровод среднего давления

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднее давления (надземные)										
1	E0122-9-5	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с пневматическим испытанием**	0,004	160329,25	60626,12	641	243	548	442,00	2		
		км		82575,00	22902,75	330	92	130	111,85	--		
2	E0122-9-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием**	0,008	129222,58	54072,58	1034	433	884	352,00	3		
		км		64575,00	20425,50	517	163	130	99,76	1		
3	E0122-9-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с пневматическим испытанием**	0,002	129222,58	54072,58	258	108	221	352,00	1		
		км		64575,00	20425,50	129	41	130	99,76	--		
4	E0122-9-2	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 76 мм с пневматическим испытанием**	0,003	123549,87	51496,99	371	154	317	337,00	1		
		км		61875,00	19453,50	186	58	130	95,01	--		
5	E0122-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием**	0,001	121367,16	49858,78	121	50	104	336,00	--		
		км		61425,00	18834,75	61	19	130	91,99	--		
6	E0122-36-3	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм**	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2		
		шт		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1		
7	E0122-36-2	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм**	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4		
		шт		342,00	11,25	684	23	130	0,05	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342,00	11,25	342	11	130	0,05	--
9	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
10	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	--	130	--	--
11	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	--	194	--	130	--	--
12	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	0,0269	121294,13	49389,75	3263	1329	2848	312,70	8
		т		62775,00	18657,00	1689	502	130	91,12	2
13	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПЕРЕХОДЫ	0,0033	121294,13	49389,75	400	163	349	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	207	62	130	91,12	--
		Фундаменты под опоры								
14	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	0,6	218,93	--	131	--	148	1,54	1
		м3		218,93	--	131	--	113	--	--
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,6	134,10	--	80	--	91	0,97	1
		м3		134,10	--	80	--	113	--	--
16	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	0,6	7000,07	98,32	4200	59	461	4,41	3
		м3		695,25	37,15	417	22	105	0,18	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,612	94,00	--	58	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,612	266,00	--	163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,612	310,00	--	190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Просветка стыков						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0125-51-1к=0,43143	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 159х4,0 мм	1	1004,36	580,16	1004	580	466	0,84	1
		стык		168,90	219,38	169	219	120	1,40	1
21	Е0125-51-1к=0,28571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 108х4,0 мм	1	665,13	384,21	665	384	309	0,56	1
		стык		111,86	145,28	112	145	120	0,93	1
22	Е0125-51-1к=0,23143	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 89х4,0 мм	1	538,77	311,21	539	311	250	0,45	--
		стык		90,60	117,68	91	118	120	0,75	1
23	Е0125-51-1к=0,19429	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 76х4,0 мм	1	452,31	261,27	452	261	210	0,38	--
		стык		76,06	98,80	76	99	120	0,63	1
24	Е0125-51-1к=0,14571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3,0 мм	1	339,21	195,94	339	196	157	0,28	--
		стык		57,05	74,09	57	74	120	0,47	--
				Покраска газопровода						
25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	10	43,60	0,10	436	1	105	0,06	1
		м2		11,62	0,04	116	--	90	--	--
26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	10	40,72	0,04	407	--	75	0,04	--
		м2		8,32	--	83	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			668064	23104			191
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления (подземный)								
				Земляные работы						
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	904,77	134,10	--	121330	--	137103	0,97	879
		м3		134,10	--	121330	--	113	--	--
28	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4177,8	6,48	6,48	27070	27070	8525	--	--
		м3		--	2,10	--	8789	97	0,01	34
29	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4177,8	3,20	3,20	13367	13367	4210	--	--
		м3		--	1,04	--	4340	97	--	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4177,8	21,55	4,52	90015	18867	69013	0,11	451
		м3		17,03	--	71148	--	97	--	--
31	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	451,86	6,48	6,48	2928	2928	922	--	--
		м3		--	2,10	--	951	97	0,01	4
32	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	451,86	3,20	3,20	1446	1446	455	--	--
		м3		--	1,04	--	469	97	--	2
				Трубопроводы						
33	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,209	78005,00	36133,62	65212	30208	55930	247,00	206
		км		41850,00	9612,90	34987	8036	130	37,30	31
34	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	209	-10,69	--	-8937	--	-11439	-0,05	-42
		м		-10,69	--	-8937	--	128	--	--
35	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,39025	58791,69	25695,31	91774	40110	80946	194,00	303
		км		33075,00	6813,45	51630	10636	130	26,38	41
36	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 110 мм	390,25	-10,69	--	-16687	--	-21359	-0,05	-78
		м		-10,69	--	-16687	--	128	--	--
37	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,5475	58791,69	25695,31	128754	56273	113562	194,00	425
		км		33075,00	6813,45	72434	14921	130	26,38	58
38	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 90 мм	547,5	-10,69	--	-23411	--	-29966	-0,05	-110
		м		-10,69	--	-23411	--	128	--	--
				Аварийный запас труб						
39	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	1270,5	78,92	--	401071	--	453721	0,33	1692
		м		69,75	--	354470	--	128	--	--
				Контрольная трубка на ПЭ газопроводе d32x3.0 из стальной трубы L=1.3м - 121шт						
40	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	30,25	925,97	290,34	112042	35131	93790	2,74	332
		шт		486,00	110,25	58806	13340	130	0,53	64
				Ковер для контрольной трубки - 121шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0122-33-5	Установка ковера под контрольной трубки	0,20306825	121294,13	49389,75	98524	40118	85989	312,70	254
		т		62775,00	18657,00	50990	15155	130	91,12	74
42	С130810-162 прим	Ковер-/для выхода сигнального провода/	0,2017675	126700,00	--	102256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,00130075	136500,00	--	710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,4235	6979,13	260,48	11823	441	1252	3,94	7
		м3		614,25	89,46	1041	152	105	0,35	1
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,43197	94,00	--	162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,43197	266,00	--	460	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,43197	310,00	--	536	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Крепление горизонтального газопровода d57x3,0 на стойке из труб d57x3,0 Н=2,2м (НГ-01-90)						
48	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,018675	16609,27	2191,29	1241	164	851	73,60	5
		т		12555,00	101,25	938	8	90	0,49	--
49	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,00624	172800,00	--	1078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,075	200,00	--	2460	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты под опоры ФМ 1-2-3 /0,08М3/								
51	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,56	402,75	--	628	--	710	2,80	4
		м3		402,75	--	628	--	113	--	--
52	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	1,56	122,18	--	191	--	215	0,89	1
		м3		122,18	--	191	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,48	7306,07	98,32	3507	47	369	4,41	2
		м3		695,25	37,15	334	18	105	0,18	--
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,4896	94,00	--	46	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,4896	266,00	--	130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,4896	310,00	--	152	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Покраска газопровода						
57	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	4,212	43,60	0,10	184	--	44	0,06	--
		м2		11,62	0,04	49	--	90	--	--
58	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	4,212	40,72	0,04	172	--	32	0,04	--
		м2		8,32	--	35	--	90	--	--
				Окраска опор						
59	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	3,432	21,80	0,05	75	--	18	0,03	--
		м2		5,81	0,02	20	--	90	--	--
60	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,432	100,70	0,07	346	--	217	0,37	1
		м2		60,30	0,02	207	--	105	--	--
61	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (на выходе газопровода из земли)	5,4	1301,70	152,52	7029	824	1480	1,02	6
		м3		153,68	57,15	830	309	130	0,28	2
62	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,5	161,83	1,24	243	2	274	0,97	1
		м2		153,23	0,47	230	1	119	--	--
63	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,01401	77365,00	--	1084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			643944	354542			5154
		ИТОГО:				1312008	377650			5345
						942767	107756			452
		Всего прямые затраты:				1312008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**157 441**				
		Итого с НДС				**1 469 449**				
		Всего:				**1 469 449**				

Заказчик/Ген.подрядчик: ТОО «ALTYN LTD»

Директор _____ **А.Уразов**

Подрядчик/Субподрядчик: ТОО «АХМАДИ ко лтд (Ahmadi co ltd)»

Директор _____ **Назари Лиакад Али**