Форма 3

Заказчик/Ген.подрядчик: **ТОО "КОНТИНЕНТ PLAST"**
Подрядчик/Субподрядчик: **ТОО «АХМАДИ ко лтд (Ahmadi co ltd)»**
Договор: **№2 от 02.08.2018 года**
Наименование объекта: **"Строительство внеплощадочных сетей электроснабжения 10 кВ откормочных площадок АО "Племенной завод "Мерке" в Меркенском районе, Жамбылской области (расширение)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август 2018 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внеплощадочных сетей электроснабжения 10 кВ откормочных площадок АО "Племенной завод "Мерке" в Меркенском районе, Жамбылской области (расширение)	1 204 714,29	1 349 280,00	1 204 714,29	1 349 280,00
	Всего к оплате:	**1 204 714,29**	**1 349 280,00**	**1 204 714,29**	**1 349 280,00**

Заказчик/Ген.подрядчик: ТОО "КОНТИНЕНТ PLAST"

Директор_____ А.А.Атанбеков

Подрядчик/Субподрядчик: ТОО «АХМАДИ ко лтд (Ahmadi co ltd)»

Директор_____ Назари Лиакад Али

Заказчик/Ген.подрядчик: **ТОО "КОНТИНЕНТ PLAST"**

Подрядчик/Субподрядчик: **ТОО «АХМАДИ ко лтд (Ahmadi co ltd)»**

Договор: **№2 от 02.08.2018 года**

Наименование объекта: **"Строительство внеплощадочных сетей электроснабжения 10 кВ откормочных площадок АО "Племенной завод "Мерке" в Меркенском районе, Жамбылской области (расширение)"**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: СМЕТА 2-1-3 Строительство ВЛ 10 кВ								
1	Е0133-3-1	**Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 1**	14,8	782,72	680,26	11584,3	10067,8	4287,6	0,65	96
			котлован	102,47	173,45	1516,5	2567	105	0,68	100
2	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. Т-1.1	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ /без стоимости затраты на бурение котлована/**	11,1	1740,91	892,65	19324,1	9908,4	11157	3,92	435
			опора	698,63	258,65	7754,7	2871	105	1,1	123
3	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. Т-1.11	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ /без стоимости затраты на бурение котлована/**	0,95	3300,87	1760,88	3135,8	1672,8	1862,9	7,11	68
			опора	1359,99	507,54	1292	482,2	105	2,18	21
4	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. Т-1.12	**Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ /без стоимости затраты на бурение котлована/**	1,5	4970,41	2760,28	7456	4140	4459	10,43	16
			опора	2036,88	794,51	3055	1192	105	3,38	5

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е0133-104-1#т.ч. Т-1.16	Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных, промежуточных без тросостойки на стойках длиной 16,4 м /без стоимости затраты на бурение котлована/	1	6527,33	4328,18	6527	4328	3283	9,84	10
			опора	2033,78	1093,15	2034	1093	105	3,13	3
6	Е0133-106-2	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ	2,35	99,28	12,7	2333	298	1762	0,41	10
			ригель	65,21	6,21	1532	146	105	0,03	1
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	32	261,08	5,27	8354,7	168,7	2021,3	0,29	94
			м2	51,54	1,99	1649,4	636	118	0,01	3
8	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 для обратной засыпки	3,98	345		1373,1				
			м3							
9	Е0101-174-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 вынутого грунта	5,875	119,41	0	7015	0	7927	0,75	44
			м3	119,41	0	7015	0	113	0	0
10	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	10,575	76,6		8100				
			т							
11	Е0101-27-4 прим	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м разравнивание лишнего грунта	5,875	2,8	2,8	165	165	55	0	0
			м3	0	0,97	0	57	97	0	0
12	Е0101-27-10 прим К=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	11,75	1,38	1,38	163	163	55	0	0
			м3	0	0,48	0	56	97	0	0
13	С Цена завода ТОО "АСПМК-519"	Стойка ж/б СВ 105-5 на сульфатостойком цементе	13,45	14690,44		197586,4				
			шт							
14	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	164,845	152,8	0	25188	0	0	0	0
			т	0	0	0	0		0	0
15	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	16,4845	140	0	2307,8	0	0	0	0
			т	0	0	0	0		0	0
16	С010332-А200-1 К=1,25	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 стоек марки СВ105-5 длиной 3 м до 12 м	15,871	878,13		13936,7				
			т							
17	С010332-А201-1 К=1,25	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	12696,8	3,5		44438,8				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							
18	С010332-А200-1 К=1,5	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 стоек марки СВ164-12 длиной 3 м до 12 м	0,355	1053,75		374,1				
			т							
19	С010332-А201-1 К=1,5	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	2840	4,2		11928				
			т							
20	С010332-А200-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 стоек марки СВ105-5 длиной 3 м до 12 м-РИГЕЛЬ	2,585	702,5		1816				
			т							
21	С010332-А201-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	2068	2,8		5790				
			т							
22	С010331-Т3-12 К=1,25	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2 развозка по трассе по бездорожью стоек марки СВ105-5 длиной 3 м до 12 м	158,71	83,75		13292				
			т							
23	С010331-Т3-12 К=1,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2 развозка по трассе по бездорожью стоек марки СВ164-12 длиной 3 м до 12 м	3,55	100,5		357				
			т							
24	С010331-Т3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2 развозка по трассе по бездорожью ригелей	2,585	67		173				
			т							
25	С12021-238	Металлоконструкция ж/б опор из стали С245 оцинкованные	2,861	153381		438746				
26	С010331-Т3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2 развозка по трассе м/к оцинкованные	2,861	67		192				
			т							
27	Е0133-109-2#т.ч. п-3.105 К=1,16	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 по вспаханному полю	0,82	40751,15	27263,03	33415,9	22355,7	16194,5	69,95	574
			1км	12246,12	6562,77	10041,8	5381,5	105	24,22	199
28	Е0133-111-4 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-3.105 К=1.16	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-109-2 по вспаханному полю	4,92	2176,82	1527,02	10709,9	7512,9	3625,8	2,45	121
			опора	439,42	262,44	2161,9	1291,2	105	0,9	44

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е0133-112-6	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории	0,5	3980,93	596,48	1990	298	1893	19,18	10
			переход	3384,45	220,46	1692	110	105	1,08	1
30	Е0133-112-7 прим	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через водные преграды	0,5	5295,49	793,24	2648	397	2517	25,53	13
			переход	4502,25	291,87	2251	146	105	1,42	1
31	Е0133-112-7	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через водные преграды	3	5295,49	793,24	15886	2380	15101	25,53	77
			переход	4502,25	291,87	13507	876	105	1,42	4
32	С151607-28 Изм. и доп. вып. 24	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,5158	207055		106793,8				
			т							
33	С010331-Т3-22	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2, группа дорог 2 развозка по трассе по бездорожью	0,5158	83,2		429				
			т							
34	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	37,45	363		13594,4				
			шт.							
35	С151804-1080 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	9	733		6597				
			шт.							
36	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	35,05	14		490,7				
			шт.							
37	С151804-1334 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2,4	14		33,6				
			шт.							
38	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	13,65	105		1433,3				
			шт.							
39	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	4,8	132		633,6				
			шт.							
40	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	4,5	283		1273,5				
			шт.							
41	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	4,5	428		1926				
			шт.							
42	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	9,15	142		1299,3				
			шт.							
43	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	9,15	183		1674,5				
			шт.							
44	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	3	150		450				
			шт.							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	332		1992				
			шт.							
46	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1,588	1100,25	0	1748	0	1835	6,71	11
			1т	1100,25	0	1748	0	105	0	0
47	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,384	846	0	325	0	341	5,15	2
			1т	846	0	325	0	105	0	0
48	С010331-Т10-22	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2, группа дорог 2 развозка по трассе по бездорожью	1,972	173,6		342				
			т							
49	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,4	231,01	0	554	0	627	1,63	4
			м3	231,01	0	554	0	113	0	0
50	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,4	168,61	0	405	0	457	1,22	3
			м3	168,61	0	405	0	113	0	0
51	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	1	165,51	66,15	166	66	114	0,62	1
			шт	99,36	9,32	99	9	105	0,04	0
52	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	8	69,64	16,89	557	135	365	0,25	2
			м шин	40,37	3,11	323	25	105	0,01	0
53	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	5	51,71	32,71	259	164	154	0,12	1
			1м	19	10,39	95	52	105	0,04	0
54	С12041-6 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0094	63116		593				
			т							
55	С12041-9 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0082	63560		521				
			т							
56	С010331-Т3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2 развозка по трассе по бездорожью	0,0176	67		1				
			т							
57	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	3083,13	1062,45	3083	1062	2351	10,24	10
			комплект	1912,68	326,34	1913	326	105	1,42	1
58	Цена завода ТОО "Электротехника"	Разъединитель трехполюсный 10 кВ РЛНД.1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	1	18819,35		18819				
			шт							
		Отпускная цена		18819		18819				
		Транспортные расходы	%	5		941				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		237				
		Сметная стоимость оборудования				*19997*				
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-3 Строительство ВЛ 10 кВ				1204715				
		ИТОГО:				1204715	199571			1672
						92441	57374			959
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				144 566				
		Итого с НДС				1 349 280				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик/Ген.подрядчик: ТОО "КОНТИНЕНТ PLAST"

Директор _____ **А.А.Атанбеков**

Подрядчик/Субподрядчик: ТОО «АХМАДИ ко лтд (Ahmadi co ltd)»

Директор _____ **Назари Лиакад Али**