Форма 3

Заказчик/Ген.подрядчик: **ТОО "КОНТИНЕНТ PLAST"**
Подрядчик/Субподрядчик: **ТОО «АХМАДИ ко лтд (Ahmadi co ltd)»**
Договор: **№1 от 01.04.2019 года**
Наименование объекта: **"Электроснабжение для цеха по переработке и сортировке овощей и фруктов на земельном участке 1176, 066 кварта-ла, с/о Шакпак баба, Тюлькубасского района, ЮКО"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за апрель 2019 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Электроснабжение для цеха по переработке и сортировке овощей и фруктов на земельном участке 1176, 066 кварта-ла, с/о Шакпак баба, Тюлькубасского района, ЮКО	1 214 071,43	1 359 760,00	1 214 071,43	1 359 760,00
	Всего к оплате:	**1 214 071,43**	**1 359 760,00**	**1 214 071,43**	**1 359 760,00**

Заказчик/Ген.подрядчик: ТОО "КОНТИНЕНТ PLAST"

Директор_____ А.А.Атанбеков

Подрядчик/Субподрядчик: ТОО «АХМАДИ ко лтд (Ahmadi co ltd)»

Директор_____ Назари Лиакад Али

Заказчик/Ген.подрядчик: **ТОО "КОНТИНЕНТ PLAST"**
Подрядчик/Субподрядчик: **ТОО «АХМАДИ ко лтд (Ahmadi co ltd)»**
Договор: **№1 от 01.04.2019 года**
Наименование объекта: **"Электроснабжение для цеха по переработке и сортировке овощей и фруктов на земельном участке 1176, 066 кварта-ла, с/о Шакпак баба, Тюлькубасского района, ЮКО"**

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г. по состоянию на 2018г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: СЕТИ ВЛ-10кВ.								
1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	4,6	6492,46	2830,41	29865,3	13019,9	15835,5	3,06	141
			опора	2995,74	1307,38	13780,4	6013,9	80	0,87	40
2	С121-040405-0101 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-2 СТ РК 2387-2013	4,6	30971		142466,6				
			шт.							
3	СПРАЙС ЛИСТ стр.	ОГОЛОВОК ОГs55	4,6	17674,11		81300,9				
			шт							
4	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	4,6	869		3997,4				
			шт.							
5	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	4,6	482		2217,2				
			шт.							
6	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97	13,8	13093		180683,4				
			шт.							
7	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	27,6	502		13855,2				
			комплект							
8	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	0,6	13062,73	6542	7837,6	3925,2	4261,3	5,98	36
			опора	5854,42	3023,2	3512,7	1813,9	80	2	12
9	С121-040405-0101 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-2 СТ РК 2387-2013	1,2	30971		37165,2				
			шт.							
10	СПРАЙС ЛИСТ стр.	ОГОЛОВОК ОГs59	0,6	16428,57		9857,1				
			шт							
11	СПРАЙС ЛИСТ стр.	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1	0,6	4347,32		2608,4				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт							
12	СПРАЙС ЛИСТ стр.	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	1,2	1146,43		1375,7				
			м							
13	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	0,00003756	661138		24,8				
			т							
14	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	1,8	869		1564,2				
			шт.							
15	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	1,8	482		867,6				
			шт.							
16	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	1,8	13093		23567,4				
			шт.							
17	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	3,6	502		1807,2				
			комплект							
18	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	0,5	20007,94	10530,63	10004	5265,3	5471,5	9	45
			опора	8811	4867,66	4405,5	2433,8	80	3,21	16
19	С121-040405-0101 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи. марка СВ105-2 СТ РК 2387-2013	1,5	30971		46456,5				
			шт.							
20	СПРАЙС ЛИСТ стр.	ТРАВЕРСА ТМ73	0,5	14330,36		7165,2				
			шт							
21	СПРАЙС ЛИСТ стр.	ТРАВЕРСА TMs60A	0,5	3535,71		1767,9				
			шт							
22	СПРАЙС ЛИСТ стр.	НАКЛАДКА ОГ52	0,5	1146,43		573,2				
			шт							
23	СПРАЙС ЛИСТ стр.	ХОМУТ Х1	1	1241,07		1241,1				
			шт							
24	СПРАЙС ЛИСТ стр.	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1	1	4347,32		4347,3				
			шт							
25	СПРАЙС ЛИСТ стр.	КРЕПЛЕНИЕ ИЗОЛЯТОРА КИs1	0,5	2483,93		1242				
			шт							
26	СПРАЙС ЛИСТ стр.	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	2	1146,43		2292,9				
			м							
27	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	0,000626	661138		414				
			т							
28	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	3	869		2607				
			шт.							
29	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	3	482		1446				
			шт.							
30	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	1,5	13093		19639,5				
			шт.							
31	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	3	502		1506				
			комплект							
32	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	651		1953				
			шт.							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SD190.150 ГОСТ Р 55189-2012	3	17179		51537				
			шт.							
34	С124-040207-3248	Зажимы натяжной SO236 ГОСТ Р 51177-98	3	11586		34758				
			шт.							
35	С124-040207-5007	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	1,5	5020		7530				
			шт.							
36	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	1,5	582		873				
			шт.							
37	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	0,3	13062,73	6542	3918,8	1962,6	2130,6	5,98	18
			опора	5854,42	3023,2	1756,3	907	8	2	6
38	С121-040405-0101 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-2 СТ РК 2387-2013	0,6	30971		18582,6				
			шт.							
39	СПРАЙС ЛИСТ стр.	ТРАВЕРСА ТМ73	0,3	14330,36		4299,1				
			шт							
40	СПРАЙС ЛИСТ стр.	ТРАВЕРСА TMs60A	0,3	3535,71		1060,7				
			шт							
41	СПРАЙС ЛИСТ стр.	НАКЛАДКА ОГ52	0,3	1146,43		343,9				
			шт							
42	СПРАЙС ЛИСТ стр.	ХОМУТ Х1	0,6	1241,07		744,6				
			шт							
43	СПРАЙС ЛИСТ стр.	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1	0,3	4347,32		1304,2				
			шт							
44	СПРАЙС ЛИСТ стр.	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	0,6	1146,43		687,9				
			м							
45	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0001878	661138		124				
			т							
46	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	1,5	869		1303,5				
			шт.							
47	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	1,5	482		723				
			шт.							
48	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97	0,3	13093		3927,9				
			шт.							
49	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	0,6	502		301,2				
			комплект							
50	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	1,8	651		1171,8				
			шт.							
51	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SD190.150 ГОСТ Р 55189-2012	1,8	17179		30922,2				
			шт.							
52	С124-040207-3248	Зажимы натяжной SO236 ГОСТ Р 51177-98	1,8	11586		20854,8				
			шт.							
53	С124-040207-5007	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	0,9	5020		4518				
			шт.							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	0,9	582		523,8				
			шт.							
55	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,2936	147053,04	86824,2	43174,8	25491,6	19310,1	51,1	150
			км линии	56618,8	25593,98	16623,3	7514,4	8	22,73	67
56	С123-061201-0803	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35 ГОСТ Р 52373-2005	0,969	347956		337169,4				
			км							
		Итого по разделу: СЕТИ ВЛ-10кВ.				**1214071**				
		ИТОГО:				**1 214 071**	**64099**			**762**
						80 278	**23501**			**173**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**145 689**				
		Итого с НДС				**1 359 760**				

Заказчик/Ген.подрядчик: ТОО "КОНТИНЕНТ PLAST"

Директор _____ **А.А.Атанбеков**

Подрядчик/Субподрядчик: ТОО «АХМАДИ ко лтд (Ahmadi co ltd)»

Директор _____ **Назари Лиакад Али**