Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Айыртауского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Доломит"
ДОГОВОР №79 от 16.02.2022
Капитальный ремонт здания Елецкое СШ по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Елецкое

Акт выполненных работ №2 за август 2022 г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020ГОДА

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1	**15**	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**60**		**216,56**	**--**	**12994**	**--**	**--**	**10915**	**25821**
			НР - 84%; СП - 8%				**216,56**	**--**	**12994**	**--**		**1913**	
1.1	15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2282	13,69	949,02		12994				
2	**17**	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**75,36**		**775,00**	**56,51**	**58404**	**4259**	**--**	**40404**	**106713**
			НР - 72%; СП - 8%				**718,48**	**26,17**	**54145**	**1973**		**7905**	
2.1	17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	55,99	967,00		54145				
2.2	17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	1,5							
2.3	17.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	1,235904		2868,00		3545			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	1,235904		1354,00		1673			
2.4	17.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	2,471808		55,00		136			
2.5	17.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,26376		2193,00		578			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,26376		1134,00		299			
2.6	17.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	3,323376	--				--		
3	**30**	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**212,3**		**823,91**	**31,58**	**174915**	**6704**	**--**	**123608**	**322405**
			НР - 72%; СП - 8%				**792,33**	**16,33**	**168211**	**3467**		**23882**	
3.1	30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	148,33	1134,00		168211				
3.2	30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	3,06							
3.3	30.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	3,05712		2193,00		6704			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	3,05712		1134,00		3467			
3.4	30.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	11,0396	--				--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**246312**	**10963**	**--**	**174927**	**454939**
									235349	**5439**	**--**	**33700**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**246312**				
		Всего заработная плата		Тенге						**240788**			
			Накладные расходы	Тенге					**174927**				
			Сметная прибыль	Тенге					**33699**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**454939**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**223**
			Сметная заработная плата	Тенге						**240788**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**454939**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**223**
			Сметная заработная плата	Тенге						**240788**			
РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА													

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**61**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1.15: 1.25**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**37,72**		**1347,95**	**92,61**	**50845**	**3493**	**12248**	**30359**	**87699**
			НР - 80%; СП - 8%				**930,64**	**75,41**	**35104**	**2845**		**6496**	
4.1	61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,7475	28,2	1245,01		35104				
4.2	61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0665	2,51							
4.3	61.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	2,21605		1287,00		2852			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05875	2,21605		1134,00		2513			
4.4	61.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00775	0,29233		2193,00		641			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	0,29233		1134,00		332			
4.5	61.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,569572	21397,00				12187		
4.6	61.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,002263	23000,00				52		
4.7	61.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0007	0,026404	326,00				9		
5	**62**	**1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**1300**		**2362,25**	**30,30**	**3070920**	**39388**	**1329054**	**1248499**	**4664972**
			НР - 72%; СП - 8%				**1309,60**	**24,27**	**1702478**	**31548**		**345553**	
5.1	62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	0,8976	1166,88	1459,00		1702478				
5.2	62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	27,82							
5.3	62.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	5,98		2193,00		13114			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	5,98		1134,00		6781			
5.4	62.4	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	21,84		1203,00		26274			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	21,84		1134,00		24767			
5.5	62.5	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	11,2	14560	88,00				1281280		
5.6	62.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	9,62	31,00				298		
5.7	62.7	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,11	143	332,00				47476		
6	**63**	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1.15: 1.25**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1300**		**485,38**	**3,71**	**630991**	**4827**	**151173**	**381901**	**1093923**
			НР - 80%; СП - 8%				**365,38**	**1,83**	**474991**	**2385**		**81031**	
6.1	63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,299	388,7	1222,00		474991				
6.2	63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	1,79							
6.3	63.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,1625		2193,00		356			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,1625		1134,00		184			
6.4	63.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	1,625		2751,00		4470			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,625		1354,00		2200			
6.5	63.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	4,03	90,00				363		
6.6	63.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-	м2	0,0084	10,92	170,00				1856		
6.7	63.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-	т	0,00069	0,897	159043,00				142662		
6.8	63.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	71,5	88,00				6292		
7	**64**	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**2000**		**1924,05**	**27,41**	**3848093**	**54822**	**1756391**	**1497580**	**5773326**
			НР - 72%; СП - 8%				**1018,44**	**21,55**	**2036880**	**43092**		**427654**	
7.1	64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,738	1476	1380,00		2036880				
7.2	64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	38							
7.3	64.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	9,2		2193,00		20176			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	9,2		1134,00		10433			
7.4	64.4	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	28,8		1203,00		34646			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	28,8		1134,00		32659			
7.5	64.5	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	19200	88,00				1689600		
7.6	64.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	12,6	31,00				391		
7.7	64.7	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	200	332,00				66400		
8	**65**	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1.15: 1.25**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2700**		**434,64**	**3,71**	**1173531**	**10025**	**287020**	**705150**	**2028976**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%				324,62	1,83	876486	4952		150295	
8.1	65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	717,25	1222,00		876486				
8.2	65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	3,71							
8.3	65.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,3375		2193,00		740			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,3375		1134,00		383			
8.4	65.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	3,375		2751,00		9285			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	3,375		1354,00		4570			
8.5	65.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	8,37	90,00				753		
8.6	65.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-	м2	0,0084	22,68	170,00				3856		
8.7	65.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-	т	0,00063	1,701	159043,00				270532		
8.8	65.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	135	88,00				11880		
9	67	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1.15: 1.25	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	50		3658,94	43,00	182947	2150	95013	69475	272616
			НР - 80%; СП - 8%				1715,68	21,20	85784	1060		20194	
9.1	67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,35	67,71	1267,00		85784				
9.2	67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0185	0,925							
9.3	67.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,025		4566,00		114			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,025		1354,00		34			
9.4	67.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0175	0,875		2193,00		1919			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,875		1134,00		992			
9.5	67.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,025		2751,00		69			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,025		1354,00		34			
9.6	67.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,007	0,35		138,00		48			
9.7	67.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,25	90,00				23		
9.8	67.8	2205-0107-0101	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-	кг	0,46	23	78,00				1794		
9.9	67.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,013	0,65	31,00				20		
9.10	67.10	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,98	199	40,00				7960		
9.11	67.11	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,254	12,7	332,00				4216		
9.12	67.12	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-	м2	1	50	1620,00				81000		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8957326	114704	3630899	3932964	13921512
									5211722	85881	--	1031223	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					8957326				
		Материалы		Тенге					3630899				
		Всего заработная плата		Тенге						5297604			
			Накладные расходы	Тенге					3932963				
			Сметная прибыль	Тенге					1031223				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13921512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3919
			Сметная заработная плата	Тенге						5297604			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13921512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3919
			Сметная заработная плата	Тенге						5297604			
			РАЗДЕЛ 3.Полы										
			Тип пола 2, 5										
10	72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 к=1.15: 1.25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	250		836,19	36,51	209048	9129	99104	98996	332687
			НР - 94%; СП - 8%				403,26	18,00	100815	4501		24644	
10.1	72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	102,35	985,00		100815				
10.2	72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0159	3,97							
10.3	72.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	28,34375		15,00		425			
10.4	72.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	3,96875		2193,00		8703			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	3,96875		1134,00		4501			
10.5	72.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,1	19379,00				98833		
10.6	72.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	8,75	31,00				271		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	**73**	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1.15: 1.25**	**Покрытия из плит керамогранитных для полов на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**250**		**5448,25**	**93,22**	**1362063**	**23306**	**979761**	**347663**	**1846504**
			НР - 94%; СП - 8%				**1435,98**	**43,43**	**358996**	**10859**		**136778**	
11.1	73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,22	304,75	1178,00		358996				
11.2	73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0367	9,19							
11.3	73.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	1,125		4566,00		5137			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	1,125		1354,00		1523			
11.4	73.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	7,1875		2193,00		15762			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02875	7,1875		1134,00		8151			
11.5	73.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,875		2751,00		2407			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,875		1354,00		1185			
11.6	73.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	3,25	17945,00				58321		
11.7	73.7	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	7,65	3144,00				24052		
11.8	73.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	9,625	31,00				298		
11.9	73.9	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	255	3518,00				897090		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1571110**	**32435**	**1078865**	**446659**	**2179191**
									459810	**15359**	**--**	**161422**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1571110**				
		Материалы		Тенге					**1078865**				
		Всего заработная плата		Тенге						**475169**			
			Накладные расходы	Тенге					**446659**				
			Сметная прибыль	Тенге					**161422**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2179191**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**420**
			Сметная заработная плата	Тенге						**475169**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**2179191**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**420**
			Сметная заработная плата	Тенге						**475169**			
			РАЗДЕЛ 4.Кровля										
12	**83**	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=1.15: 1.25**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**1381**		**903,88**	**26,96**	**1248254**	**37233**	**111992**	**1023921**	**2453949**
			НР - 92%; СП - 8%				**795,82**	**10,09**	**1099029**	**13928**		**181774**	
12.1	83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,6512	899,37	1222,00		1099029				
12.2	83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	7,77							
12.3	83.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	5,86925		5044,00		29604			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	5,86925		1935,00		11357			
12.4	83.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	50,75175		12,00		609			
12.5	83.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	112,20625		16,00		1795			
12.6	83.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	1,898875		2751,00		5224			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	1,898875		1354,00		2571			
12.7	83.7	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	9,8051	7212,00				70714		
12.8	83.8	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	4184,43	3,00				12553		
12.9	83.9	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	27,62	1040,00				28725		
13	**85**	**1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 к=1.15: 1.25**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**65,3**		**954,66**	**14,60**	**62339**	**953**	**36143**	**23449**	**92651**
			НР - 92%; СП - 8%				**386,57**	**3,75**	**25243**	**245**		**6863**	
13.1	85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3105	20,28	1244,99		25243				
13.2	85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,1388							
13.3	85.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,09795		5044,00		494			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,09795		1935,00		190			
13.4	85.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08025	5,240325		16,00		84			
13.5	85.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,040813		2751,00		112			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,040813		1354,00		55			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.6	85.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	1,224375		215,00		263			
13.7	85.7	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	134,518	224,00				30132		
13.8	85.8	2113-0208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,586394	9092,00				5331		
13.9	85.9	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,653	1040,00				679		
14	**86**	**2110-0102-0111 РСНБ РК 2015**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**65,3**		**1612,00**	**--**	**105264**	**--**	**105264**	**--**	**113685**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8421**	
15	**90**	**1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 к=1.15: 1.25**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**142**		**1945,46**	**1353,95**	**276255**	**192261**	**37680**	**82341**	**387283**
			НР - 92%; СП - 8%				**326,15**	**304,13**	**46314**	**43187**		**28688**	
15.1	90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,262	37,2	1245,01		46314				
15.2	90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1572	22,33							
15.3	90.3	3105-0601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,15625	22,1875		8600,00		190813			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15625	22,1875		1935,00		42933			
15.4	90.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,1065		5044,00		537			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,1065		1935,00		206			
15.5	90.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,10625	15,0875		16,00		241			
15.6	90.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,0355		2751,00		98			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,0355		1354,00		48			
15.7	90.7	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	2,6625		215,00		572			
15.8	90.8	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	146,26	224,00				32762		
15.9	90.9	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00336	0,47712	7212,00				3441		
15.10	90.10	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	1,42	1040,00				1477		
16	**91**	**2110-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**142**		**771,00**	**--**	**109482**	**--**	**109482**	**--**	**118241**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8759**	
17	**94**	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1.15: 1.25**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**4**		**19552,84**	**1074,21**	**78211**	**4297**	**42198**	**30172**	**117054**
			НР - 90%; СП - 8%				**7928,93**	**452,24**	**31716**	**1809**		**8671**	
17.1	94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,99	27,97	1134,01		31716				
17.2	94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	1,1							
17.3	94.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	0,55		5044,00		2774			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,55		1935,00		1064			
17.4	94.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	0,8		12,00		10			
17.5	94.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	0,55		2751,00		1513			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,55		1354,00		745			
17.6	94.6	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ	м3	0,06	0,24	36185,00				8684		
17.7	94.7	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,24	48070,00				11537		
17.8	94.8	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ	м3	0,1	0,4	50380,00				20152		
17.9	94.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,4	5,6	326,00				1826		
18	**100**	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 к=1.15: 1.25**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**166**		**117,57**	**29,17**	**19517**	**4842**	**1159**	**13668**	**35840**
			НР - 92%; СП - 8%				**81,42**	**8,08**	**13516**	**1341**		**2655**	
18.1	100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,0678	11,26	1200,02		13516				
18.2	100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,8922							
18.3	100.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00225	0,3735		6030,00		2252			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,3735		1354,00		506			
18.4	100.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,22825		5044,00		1151			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,22825		1935,00		442			
18.5	100.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	3,92175		163,00		639			
18.6	100.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,2905		2751,00		799			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,2905		1354,00		393			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.7	100.7	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00083	207970,00				173		
18.8	100.8	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	0,8632	1143,00				987		
19	**101**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,166**		**249040,00**	**--**	**41341**	**--**	**41341**	**--**	**44648**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3307**	
20	**102**	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,54116**		**230900,00**	**--**	**124954**	**--**	**124954**	**--**	**134950**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9996**	
21	**103**	**1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 к=1.15: 1.25**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**10,69**		**187,47**	**3,35**	**2004**	**36**	**1542**	**298**	**2486**
			НР - 69%; СП - 8%				**39,86**	**0,51**	**426**	**5**		**184**	
21.1	103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9)	чел-ч	0,0251	0,268	1589,56		426				
21.2	103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,004							
21.3	103.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001336		4566,00		6			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,001336		1354,00		2			
21.4	103.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,001336		27,00		0			
21.5	103.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,002672		2751,00		7			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,002672		1354,00		4			
21.6	103.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,14966		149,00		22			
21.7	103.7	2204-0101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142	0,001518	709222,00				1077		
21.8	103.8	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000057	0,000609	764121,00				466		
22	**104**	**1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1.15: 1.25**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785**	**м2**	**10,69**		**256,44**	**2,47**	**2741**	**26**	**2505**	**148**	**3121**
			НР - 69%; СП - 8%				**19,61**	**0,51**	**210**	**5**		**231**	
22.1	104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0158	0,1684	1246,88		210				
22.2	104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,004							
22.3	104.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001336		4566,00		6			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,001336		1354,00		2			
22.4	104.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,001336		27,00		0			
22.5	104.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,002672		2751,00		7			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,002672		1354,00		4			
22.6	104.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,086856		149,00		13			
22.7	104.7	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00009	0,000962	764121,00				735		
22.8	104.8	2204-0701-0410	Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75	т	0,00022	0,002352	752646,00				1770		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**2070362**	**239648**	**614260**	**1173997**	**3503908**
									1216453	**60520**	**--**	**259549**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2070362**				
		Материалы		Тенге					**233221**				
		Всего заработная плата		Тенге						**1276974**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**381040**				
			Накладные расходы	Тенге					**1173997**				
			Сметная прибыль	Тенге					**259549**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3503908**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1029**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1276974**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**3503908**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1029**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1276974**			
			РАЗДЕЛ 5.Фасады										
23	**105**	**1211-0102-1501 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью**	**м2**	**890**		**1561,03**	**80,35**	**1389313**	**71511**	**530730**	**611818**	**2161221**
			НР - 72%; СП - 8%				**884,35**	**70,42**	**787072**	**62675**		**160090**	
23.1	105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,575	511,75	1538,00		787072				
23.2	105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0621	55,27							
23.3	105.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0057	5,073		2193,00		11125			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0057	5,073		1134,00		5753			
23.4	105.4	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0564	50,196		1203,00		60386			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0564	50,196		1134,00		56922			
23.5	105.6	2204-1004-0101	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	0,1	89	1122,00				99858		
23.6	105.7	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	5,5	4895	88,00				430760		
23.7	105.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0041	3,649	31,00				113		
24	**106**	**1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1.15: 1.25**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**890**		**180,02**	**1,77**	**160220**	**1578**	**77110**	**65828**	**244132**
							91,61	**0,85**	**81532**	**753**		**18084**	
24.1	106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,0711	63,25	1289,00		81532				
24.2	106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,5563							
24.3	106.3	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	1,78		27,00		48			
24.4	106.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,55625		2751,00		1530			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,55625		1354,00		753			
24.5	106.5	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	338,2	228,00				77110		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**1549534**	**73089**	**607840**	**677646**	**2405353**
									868604	**63428**	**--**	**178174**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1549534**				
		Материалы		Тенге					**607841**				
		Всего заработная плата		Тенге						**932032**			
			Накладные расходы	Тенге					**677646**				
			Сметная прибыль	Тенге					**178174**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2405354**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**631**
			Сметная заработная плата	Тенге						**932032**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**2405354**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**631**
			Сметная заработная плата	Тенге						**932032**			
			РАЗДЕЛ 6.Цоколь										
25	**107**	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1.15: 1.25**	**Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**60**		**1394,96**	**39,06**	**83697**	**2343**	**24271**	**47300**	**141477**
							951,39	**34,02**	**57083**	**2041**		**10480**	
25.1	107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,7026	42,16	1353,99		57083				
25.2	107.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,8							
25.3	107.3	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,01125	0,675		61,00		41			
25.4	107.4	3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03	1,8		1279,00		2302			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,8		1134,00		2041			
25.5	107.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	1,134	21397,00				24264		
25.6	107.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,21	31,00				7		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**83697**	**2343**	**24271**	**47300**	**141477**
									57083	**2041**	**--**	**10480**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**83697**				
		Материалы		Тенге					**24271**				
		Всего заработная плата		Тенге						**59124**			
			Накладные расходы	Тенге					**47300**				
			Сметная прибыль	Тенге					**10480**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**141477**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**44**
			Сметная заработная плата	Тенге						**59124**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**141477**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**44**
			Сметная заработная плата	Тенге						**59124**			
			РАЗДЕЛ 7.Демонтаж										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	**1**	**1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины.Демонтаж**	**прибор**	**21**		**587,44**	**5,70**	**12336**	**120**	**--**	**8841**	**22871**
			НР - 72%; СП - 8%				**581,74**	**2,95**	**12217**	**62**		**1694**	
26.1	1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,513	10,77	1134,04		12217				
26.2	1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0546							
26.3	1.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0546		2193,00		120			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0546		1134,00		62			
26.4	1.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0182	0,3822	--				--		
27	**2**	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары.Демонтаж**	**прибор**	**7**		**730,31**	**6,36**	**5112**	**45**	**--**	**3665**	**9480**
			НР - 72%; СП - 8%				**723,95**	**3,29**	**5068**	**23**		**702**	
27.1	2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6384	4,47	1134,09		5068				
27.2	2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0203							
27.3	2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0203		2193,00		45			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0203		1134,00		23			
27.4	2.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0265	0,1855	--				--		
28	**3**	**1215-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**3**		**1180,81**	**17,32**	**3542**	**52**	**--**	**2532**	**6561**
			НР - 72%; СП - 8%				**1163,48**	**8,96**	**3490**	**27**		**486**	
28.1	3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,03	3,08	1133,85		3490				
28.2	3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,0237							
28.3	3.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0079	0,0237		2193,00		52			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0079	0,0237		1134,00		27			
28.4	3.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	0,0354	--				--		
29	**4**	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка**	**м трубопроводо в**	**349**		**406,80**	**3,08**	**141974**	**1076**	**10741**	**93998**	**254849**
			НР - 72%; СП - 8%				**372,94**	**1,13**	**130157**	**396**		**18878**	
29.1	4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,3466	120,96	1076,00		130157				
29.2	4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,349							
29.3	4.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,349		2193,00		765			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,349		1134,00		396			
29.4	4.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	11,517		27,00		311			
29.5	4.5	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	1,5007	5717,00				8580		
29.6	4.6	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	9,5626	226,00				2161		
29.7	4.7	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,7678	--				--		
30	**5**	**1215-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм.Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**58**		**769,25**	**3,51**	**44617**	**204**	**--**	**32053**	**82803**
			НР - 72%; СП - 8%				**765,74**	**1,81**	**44413**	**105**		**6134**	
30.1	5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,688	39,9	1113,00		44413				
30.2	5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0928							
30.3	5.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,0928		2193,00		204			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,0928		1134,00		105			
30.4	5.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0059	0,3422	--				--		
31	**6**	**1215-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм.Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**95**		**956,41**	**7,02**	**90859**	**667**	**--**	**65186**	**168529**
			НР - 72%; СП - 8%				**949,39**	**3,63**	**90192**	**345**		**12484**	
31.1	6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,853	81,03	1113,00		90192				
31.2	6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,304							
31.3	6.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,304		2193,00		667			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,304		1134,00		345			
31.4	6.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0134	1,273	--				--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**298440**	**2163**	**10741**	**206275**	**545093**
									285536	**958**	**--**	**40378**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**298440**				
		Материалы		Тенге					**10741**				
		Всего заработная плата		Тенге						**286494**			
			Накладные расходы	Тенге					**206276**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				40377				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				545093				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
			Сметная заработная плата	Тенге					286494			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				545093				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
			Сметная заработная плата	Тенге					286494			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23151473
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8334559				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					475346			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					233627			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5966876		
			- Накладные расходы	Тенге							6659768	
			- Сметная прибыль	Тенге							1714926	

			Всего по объекту								**23 151 473**
			в том числе оборудования								-
			Временные здания и сооружения (1,5 %),								277 818
			Итого								**23 429 291**
			Затраты на производство СМР в зимнее время (2,541 %)								595 338
			Итого								**24 024 629**
			Непредвиденные работы изатраты 2%								480 493
			Итого - в текущих ценах 2022 г.								**24 505 122**
			В втекущих и прогнозных ценах- 2022 г.								**24 505 122**
			С понижающим коэффициентом								**23 279 865**
			НДС (12 %)								2 793 584
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**26073449**

Принял
Заказчик:
Руководитель
Комунальное государственное учреждение "Отдел образования Айыртауского района" коммунальногогосударственного учреждения«Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь
_____**Баймагамбетова Б.Ш.**

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "ДОЛОМИТ"БИН 990840002099
Гамаюнов Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "Авхадов и К"
_____**Авхадов Х.А.**

Технический надзор
ТОО «АДС САПА»
_____**Тлеуханов Н.**