Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование стройки: Строительство газоснабжения п.Новый (43 участка) г.Актобе
Договор: №54/2 от 14.06.2022

Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	772 915	865 665	772 915	865 665	874 764	979 736
	Всего к оплате подрядчику	**772 915**	**865 665**	**772 915**	**865 665**	**874 764**	**979 736**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Б. Миркамалов

Субподрядчик:
Директор ТОО "АРАНШЫ-К"
К. Даутбаева

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование стройки: Строительство газоснабжения п.Новый (43 участка) г.Актобе
Договор: №54/2 от 14.06.2022

АКТ № 1
выполненных работ за август месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6-1-1 наружное газоснабжение									
		РАЗДЕЛ 1. Среднее давление									
		Подземная прокладка газопровода Г-2									
69	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	540,33	281,89	275,80	152313,62	149023,01	--	19405,20	185456,32
		НР - 72%; СП - 8%			6,09	43,79	3290,61	23661,05		13737,51	
70	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,710	1826,44	--	30519,06	--	--	21973,72	56692,20
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	--	30519,06	--		4199,42	
71	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	111,406	952,56	--	106120,91	--	--	76407,05	197130,19
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	106120,91	--		14602,24	
72	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	445,631	35,98	35,98	16033,81	16033,81	--	4533,67	22212,88
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	6296,77		1645,40	
73	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	445,631	171,87	78,99	76590,63	35200,41	--	42157,07	128247,52
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	41390,23	17161,26		9499,82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								589739
		РАЗДЕЛ 2. Низкое давление									
		Подземная прокладка газопровода Г-2									
53	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	229,651	281,89	275,80	64736,32	63337,75	--	8247,59	78822,63
		НР - 72%; СП - 8%			6,09	43,79	1398,57	10056,42		5838,71	

	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	7,102	1826,44 1826,44	– –	12971,21 12971,21	– –	–	9339,27 1784,84	24095,31
155	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	47,350	952,56 952,56	– –	45103,50 45103,50	– –	–	32474,52 6206,24	83784,25
156	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	189,402	35,98 –	35,98 14,13	6814,69 –	6814,69 2676,25	–	1926,90 699,33	9440,92
157	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	189,402	171,87 92,88	78,99 38,51	32552,54 17591,67	14960,87 7293,88	–	17917,59 4037,61	54507,75
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**тенге**								**250651**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		**тенге**								**840390**

ИТОГО	**Тенге**	**840 390**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**840 390**
Временные здания и сооружения 2,3%	Тенге	19 329
Итого	**Тенге**	**859 719**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**859 719**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	17 194
Итого	**Тенге**	**876 913**
В ценах 2022г с К=1,0500514	Тенге	**920 804**
С понижающим коэффицентом К=0,95	Тенге	874 764
НДС 12%	Тенге	104 972
Всего	**Тенге**	**979 736**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Б. Миркамалов

Субподрядчик:
Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

К. Даутбаева