Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«07» 09 2022г.

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» БИН : 190240037042 / РК., г.Актобе, улица Санкибай батыра №10.Руководитель : Таңкиев Әділбек Қәдірғалиұлы**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «07» 09 **2022г.**
ТОО «Ремстрой» г. Кызылорда, ул.Мусрепова №20 . БИН 970640002216
Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
«07» 09 **2022г.**
ТОО " AiRi " РК, город Нур-Султан, район «Алматы» , проспект Қошқарбаев Р. №60/155. БИН 160740019502 /Директор : Жумагалиев Алмаз Садвакасович
Технадзор : Камалов Шингис Бахытбекович №KZ81VJE00073720 от 18.04.2022г, №KZ32VJE00072662 от 25.02.2022г.

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается)
«07» 09 **2022г.**
ТОО «Газсервис и К» БИН 940240001238 / РК,Западго-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская №2/6. Директор : Султанов Арман Нурболатович.
Авторский надзор : Султанов Арман Нурболатович. В соответствии с приказом от 28.06.2022года №24.

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство сетей газоснабжения п. "Новый" (43 участков) г.Актобе»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Уровень ответственности- второй – нормальный уровню ответственности, (технически несложный)

уровень ответственности,техническая и технологическая сложность обьекта

по адресу **«Строительство сетей газоснабжения п. "Новый" (43 участков) г.Актобе»**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
«____» _____2022 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от " 25 " 09 2020 года**
№ 3536 ;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от " " 20 года**
№ ;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» KZ93REA00283987 от 05.07.2022г 12:17

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Газсервис и К» №13003359 от 25.02.2013г

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» №663 от 15.10.2021г**

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **06.07.2022г ;**

(дата,*месяц, год)*

окончание работ **07.09.2022г ;**

(дата,*месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 ;
фактически, месяц: 2 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа	шт	1	1	1	1

РДНК-У, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН					
ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G40 и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

№	Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически
			Общее (с учетом ранее принятых)	Пусковой комплекс или очередь	Общее (с учетом ранее принятых)
1	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1957,3800	1957,3800	
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	782,7500	782,7500	
3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	1,4100	1,4100	
4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	158,5700	158,5700	
5	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	40,40000	40,40000	
6	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами	шт	2	2	

	20х2,5 мм				
7	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт	5	5	
8	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт	1	1	
9	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт	2	2	
10	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт	7	7	
11	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт	19	19	
12	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	18	18	
13	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	26	26	
14	Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN100 PN 0,005МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: - 45°С/+40°С, температура окружающей среды: - 50°С/+45°С,L=350мм	шт	1	1	
15	Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN50 PN 0,005МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: - 45°С/+40°С, температура окружающей среды: - 50°С/+45°С,L=230мм	шт	24	24	
16	Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN50 PN 0,3МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: - 45°С/+40°С, температура окружающей среды: - 50°С/+45°С,L=230мм	шт	2	2	
17	Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN50 PN 0,6МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: - 45°С/+40°С, температура окружающей среды: - 50°С/+45°С,L=230мм	шт	1	1	
18	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	12	
19	Тройник полиэтиленовый редукционный переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63х110 мм	шт	5	5	
20	Переход полиэтиленовый электросварной	шт	27	27	

	ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм				
21	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт	1	1	
22	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	2686	2686	
23	ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G40 и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН	шт	1	1	
24	ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-У, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН	шт	1	1	
25	Шаровый кран "SV" марка КШ.1.Т.П.R 01 DN50 , PN 40, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -40°С/+200°С , температура окружающей среды: -40°С/+200°С	шт			2
26	Шаровый кран "SV" марка КШ.1.Т.П.R 01 DN50 , PN 40, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -40°С/+200°С , температура окружающей среды: -40°С/+200°С	шт			1
27	Шаровый кран "SV" марка КШ.1.Т.П.R 01 DN100 , PN 40, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -40°С/+200°С , температура окружающей среды: -40°С/+200°С	шт			1
28	Шаровый кран "SV" марка КШ.1.Т.П.R 01 DN50 , PN 40, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -40°С/+200°С , температура окружающей среды: -40°С/+200°С	шт			24
29	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63 мм	шт			9
30	Шаровой кран полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт			1
31	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт			10
32	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт			42
33	Труба полиэтиленовая для подачи	м			40

	газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм				
34	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м			12

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-У, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН . ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G40 и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН. Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2. Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **38168,347 тысяч тенге;** в том числе строительно-монтажных работ **29092,444 тысяч тенге;** оборудования, инструмента и инвентаря **3562,674 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **40 973,518 тысяч тенге;** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **29092,444 тысяч тенге;** стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **3562,674 тысяч тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 85 %и фактически применено 85 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств к вази государственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ___-____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Строительство сетей газоснабжения п. "Новый" (43 участков) г.Актобе»**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Руководитель : Таңкиев Әділбек Қәдірғалиұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
место печати (при наличии)

Технический надзор
аттестованный эксперт _____ Технадзор : Камалов Шингис Бахытбекович
№KZ81VJE00073720 от 18.04.2022г, №KZ32VJE00072662 от 25.02.2022г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация _____ ТОО " AiRi "

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____ Директор : Жумагалиев Алмаз Садвакасович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
1)**разработчик проекта** _____ ТОО «Газсервис и К»
Директор : Султанов Арман Нурболатович.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата
Место печати (при наличии)

2)**организация** _____ ТОО «Газсервис и К»

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____ Авторский надзор : Султанов Арман Нурболатович.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

3)**аттестованный (-ые) эксперт (-ы)**_____ Авторский надзор : Султанов Арман Нурболатович.
В соответствии с приказом от 28.06.2022года №23.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ ТОО «Ремстрой»
Директор : Мирқамалов Бауыржан Балтабаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№	Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически
			Общее (с учетом ранее принятых)	Пусковой комплекс или очередь	Общее (с учетом ранее принятых)
1	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1957,3800	1957,3800	
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	782,7500	782,7500	
3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	1,4100	1,4100	
4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	158,5700	158,5700	
5	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	40,40000	40,40000	
6	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт	2	2	
7	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт	5	5	
8	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт	1	1	
9	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт	2	2	
10	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт	7	7	
11	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт	19	19	
12	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	18	18	
13	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	26	26	
14	Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN100 PN 0,005МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -45°С/+40°С, температура окружающей среды: -50°С/+45°С,L=350мм	шт	1	1	
15	Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN50 PN 0,005МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -45°С/+40°С, температура окружающей среды: -50°С/+45°С,L=230мм	шт	24	24	
16	Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN50 PN 0,3МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными	шт	2	2	

	фланцами, среда: газ, рабочая температура: -45°С/+40°С, температура окружающей среды: -50°С/+45°С,L=230мм				
17	Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN50 PN 0,6МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -45°С/+40°С, температура окружающей среды: -50°С/+45°С,L=230мм	шт	1	1	
18	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	12	
19	Тройник полиэтиленовый редукционный переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63х110 мм	шт	5	5	
20	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт	27	27	
21	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт	1	1	
22	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	2686	2686	
23	ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G40 и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН	шт	1	1	
24	ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-У, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН	шт	1	1	

Заказчик _____ Руководитель : Таңкиев Әділбек Қадірғалиұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ Авторский надзор : Султанов Арман Нурболатович.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта, место печати (при наличии)