Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (подводящий газопровод)
Договор: №56/1 от 16.08.2021 г.

Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	556 146	622 883	556 146	622 883	556 146	622 883
	Всего к оплате подрядчику	**556 146**	**622 883**	**556 146**	**622 883**	**556 146**	**622 883**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Оспанова Ж.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АРАНШЫ-К"
К. Даутбаева

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (подводящий

АКТ № 1
выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 Газопровод высокого давления											
РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления ГЗ.Подземная прокладка											
		Земляные работы									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	89,596563	26,61	26,61	2384	2384	--	677	3306
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,50	--	941		245	
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.Устройство**	м3 грунта	367,1722716	204,66	193,90	75145	71194	--	15468	97862
		НР - 72%; СП - 8%			10,76	47,75	3951	17532		7249	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	11,3558435	1997,69	--	22685	--	--	16334	42140
		НР - 72%; СП - 8%			1997,69	--	22685	--		3122	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	11,112752	1664,74	--	18500	--	--	13320	34365
		НР - 72%; СП - 8%			1664,74	--	18500	--		2546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	19,447316	4361,59	159,25	84821	3097	61352	21069	114361
		НР - 99%, СП - 8%			1047,54	46,80	20372	910		8471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	70,149247	790,30	--	55439	--	--	39916	102983
		НР - 72%, СП - 8%			790,30	--	55439	--		7628	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	363,4668633	18,38	18,38	6681	6681	--	1900	9267
		НР - 72%, СП - 8%			--	7,26	--	2639		686	
8	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	м3 грунта	363,4668633	8,13	8,13	2955	2955	--	840	4099
		НР - 72%, СП - 8%			--	3,21	--	1167		304	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	11,2412432	868,00	--	9757	--	--	7025	18125
		НР - 72%, СП - 8%			868,00	--	9757	--		1343	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	363,4668633	160,53	75,86	58347	27573	--	31343	96866
		НР - 72%, СП - 8%			84,67	35,10	30775	12758		7175	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м3 уплотненного грунта	363,4668633	81,62	69,56	29666	25283	908	6770	39351
		НР - 72%, СП - 8%			9,56	16,31	3475	5928		2915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1101-0107-1306 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 3**	м3 грунта	23,2673245	53,79	53,79	1252	1252	--	312	1689
		НР - 72%, СП - 8%			--	18,60	--	433		125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				367632	140419	62260	154974	564414
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								564414
		ИТОГО	**Тенге**			564 414					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		Итого без стоимости оборудования	**Тенге**			564 414					
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			7 337					
		Итого	**Тенге**			571 751					
		Зимнее удорожание 0,91%	Тенге			5 203					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	**Тенге**			**576 954**					
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**			**11 539**					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**			**588 493**					
		в т.ч. В ценах 2021г 100% К=1,050036	Тенге			617 939					
		С понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге			556 145					
		НДС 12%	Тенге			66 737					
		Всего	**Тенге**			**622 883**					

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

К. Даутбаева