Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Golden City DS», БИН 050540004554**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Калжыр Курылыс ЕС 2004», БИН 080740015493**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **51-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кайнарлы,Кербулакского района,Жетисуйской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Газопровод низкого давления**

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **май 2025 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э35214: Газопровод низкого давления [2-2]										
1	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3		342,94	416,0	416,0	142 662,6	142 662,5			142 662,6	
				м^3		0,0	88,0	0,0	30 178,6				
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*		10,63	14 534,0	0,0	154 549,5	0,0			154 549,5	
				м^3		14 534,0	0,0	154 549,5	0,0				
3	3	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 3		271,965	109,0	109,0	29 644,2	29 644,2			29 644,2	
				м^3		0,0	27,0	0,0	7 343,1				
4	4	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см		271,965	370,0	370,0	100 627,1	100 627,1			100 627,1	
				м^3		0,0	71,0	0,0	19 309,5				
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2		54,42	3 925,0	0,0	213 598,5	0,0			213 598,5	
				м^3		3 925,0	0,0	213 598,5	0,0				
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		27,195	9 978,0	438,0	271 351,7	11 911,4	132 140,5		271 351,7	
				м^3		4 681,0	102,0	127 299,8	2 773,9				
7	7	6101-0109-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3		272	25,0	25,0	6 798,8	6 798,8			6 798,8	
				м^2		0,0	6,0	0,0	1 631,7				
8	14	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110/63 мм (с учетом прокладки труб в футляре)		0,280	1 410 429,0	476 007,0	395 272,7	133 401,0			395 272,7	
				км		934 422,0	120 071,0	261 871,8	33 649,9				
9	101	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы		4	4 494,0	2 220,0	19 773,6	9 768,0			19 773,6	
				шт.		2 274,0	552,0	10 005,6	2 428,8				
			ИТОГО по локальной смете Э35214: Газопровод низкого давления [2-2]					**1 334 278,6**	**434 812,9**	**132 140,5**	**0,0**	**1 334 278,6**	
								767 325,1	**97 315,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по АКТу					**1 334 278,61**	**434 812,88**	**132 140,50**	**0,00**	**1 334 278,61**	
								767 325,15	**97 315,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.46			**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)**			**6,3%**			**84 059,55**				
			Итого с затратами на организацию и управление									**1 418 338,16**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			**Сметная прибыль**			**5%**			**70 916,91**				
			Итого со сметной прибылью									**1 489 255,07**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			**Непредвиденные работы и затраты**			**3%**			**42 550,14**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 531 805,21**	

НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.2			**Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075**									**1 646 690,60**	
			НДС			**12 %**			**197 602,87**				
			Итого с НДС									**1 844 293,47**	
			ИТОГО с учетом тендерной скидки						**36 885,87**			**1 807 407,60**	
											в том числе НДС	*193 650,81*	

Заказчик
ТОО "Golden City DS"

Директор

Сейсебай М.Б.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО «Калжыр Курылыс ЕС 2004»

Директор

Ахметжанов Е.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)