Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик ТОО "АйТемір-Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "РТК-Строй"
Стройка Строительство сетей газоснабжения социальных объектов с.Саралжын, Каракуль, Сексенбаев Казталовского района ЗКО
Договор подряда №05-02 от 28.07.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за август 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Наружные сети газоснабжения					
			Смета Э10427013: Наружные сети газоснабжения Каракуль(Медпункт) [2-01-01-01]					
1	1	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб до 50 мм	км	0,0265	2 875 598,0	76 203,0	
2	2	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	26,5	646,0	17 119,0	
3	3	1339-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	16	7 539,0	120 624,0	
4	4	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	4,2	649,0	2 726,0	
5	5	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	$м^2$	4,2	1 323,0	5 557,0	
6	6	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	2,1	503,0	1 056,0	
7	7	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	2,1	389,0	817,0	
8	8	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 664,0	17 664,0	
9	9	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 366,0	7 366,0	Казахстан
10	10	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,0788	1 514 455,0	119 339,0	
11	11	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,00788	1 125 688,0	8 870,0	Казахстан
12	12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В15 F150 W6	$м^3$	0,11	56 586,0	6 224,0	
13	13	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	0,4	503,0	201,0	
14	14	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	0,4	389,0	156,0	
15	15	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	6	243,0	1 458,0	
			ИТОГО по смете Э10427013: Наружные сети газоснабжения Каракуль(Медпункт) [2-01-01-01]				385 380,0	
			Смета Э10427023: Наружные сети газоснабжения Каракуль(Школа) [2-01-01-02]					
16	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	13,4	93,0	1 246,0	
17	2	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	26,481	359,0	9 507,0	
18	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	0,819	7 383,0	6 047,0	
19	4	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	2,8	21 818,0	61 090,0	
20	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	10	3 506,0	35 060,0	
21	6	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	11,7	80,0	936,0	
22	7	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	13,4	80,0	1 072,0	
23	8	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 664,0	17 664,0	
24	9	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 366,0	7 366,0	Казахстан
25	10	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,0558	1 318 405,0	73 567,0	
26	11	241-202-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм	м	56,358	330,0	18 598,0	Казахстан
27	12	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 324,0	12 972,0	
28	13	241-208-0304 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	3	201,0	603,0	Казахстан
29	14	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,0558	1 420 652,0	79 272,0	
30	15	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15	2 469,0	37 035,0	
31	16	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	55,8	22,0	1 228,0	
32	17	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	55,8	47,0	2 623,0	
33	18	6303-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм	шт.	1	37 211,0	37 211,0	
34	19	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	1	4 379,0	4 379,0	
35	20	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	3 617,0	3 617,0	
36	21	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	10 060,0	10 060,0	
37	22	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,02115	281 095,0	5 945,0	Казахстан
38	23	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	28,4	735,0	20 874,0	
39	24	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 664,0	17 664,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	25	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 366,0	7 366,0	Казахстан
41	26	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	999,0	1 998,0	
42	27	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	0,2	646,0	129,0	
43	28	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0018	3 462 059,0	6 232,0	
44	29	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	3	2 066,0	6 198,0	Казахстан
45	30	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 324,0	8 648,0	
46	31	241-210-0607 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм	шт.	1	208,0	208,0	Казахстан
47	32	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты песчаное	$м^3$	2	23 179,0	46 358,0	
48	33	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки ПОДУШКА В15 F50 W8	$м^3$	0,452	45 367,0	20 506,0	
49	34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	309 864,0	669,0	
50	35	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 324,0	4 324,0	
51	36	241-215-0105 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 32х1"	шт.	1	875,0	875,0	
52	37	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ФЛ-03К	$м^2$	1,6	649,0	1 038,0	
53	38	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	$м^2$	1,6	1 323,0	2 117,0	
54	39	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 324,0	4 324,0	
55	40	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	1	102,0	102,0	Казахстан
56	41	6104-0801-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	4	15 598,0	62 392,0	
57	42	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,192	45 397,0	8 716,0	Казахстан
58	43	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты ПГС	$м^3$	1,6	23 488,0	37 581,0	
59	44	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1348	374 954,0	50 544,0	Казахстан
60	45	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,12128	1 122 115,0	136 090,0	Казахстан
61	46	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	12,8	1 527,0	19 546,0	Казахстан
62	47	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,27456	251,0	822,0	
63	48	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,27456	388,0	1 271,0	
64	49	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	1	4 379,0	4 379,0	
65	50	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	1 453,0	1 453,0	
66	51	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	1	12 031,0	12 031,0	
67	52	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,018	281 095,0	5 060,0	Казахстан
68	53	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	60,4	735,0	44 394,0	
69	54	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 324,0	12 972,0	
70	55	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	130,0	130,0	Казахстан
71	56	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	115,0	115,0	Казахстан
72	57	241-210-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	1	236,0	236,0	Казахстан
73	58	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (козырек) из листовой оцинкованной стали КОЗЫРЕК	$м^2$	0,01	7 864,0	79,0	
74	59	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,226	56 943,0	12 869,0	
75	60	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	309 864,0	335,0	
76	61	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 664,0	17 664,0	
77	62	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 366,0	7 366,0	Казахстан
78	63	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00016	3 462 059,0	554,0	
79	64	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	1	243,0	243,0	
80	65	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Установка опознавательного знака	знак	1	8 664,0	8 664,0	
81	66	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В12,5	$м^3$	0,063	51 498,0	3 244,0	
82	67	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,3	1 679,0	3 862,0	
83	68	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$	0,12	25 845,0	3 101,0	Казахстан
84	69	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-03К СТОЙКА	$м^2$	0,09	649,0	58,0	
85	70	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125 СТОЙКА	$м^2$	0,09	1 323,0	119,0	
86	71	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб до 50 мм	км	0,0093	2 875 598,0	26 743,0	
87	72	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	9,3	655,0	6 092,0	
88	73	1339-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	13	7 539,0	98 007,0	
89	74	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ФЛ-03К	$м^2$	1,9	649,0	1 233,0	
90	75	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	$м^2$	1,9	1 323,0	2 514,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	76	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	0,9	503,0	453,0	
92	77	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	0,9	389,0	350,0	
93	78	241-112-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	1	1 091,0	1 091,0	
94	79	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	287,0	287,0	
			ИТОГО по смете Э10427023: Наружные сети газоснабжения Каракуль(Школа) [2-01-01-02]				1 169 388,0	
			Смета Э10427033: Наружные сети газоснабжения Саралжын (Медпункт) [2-01-01-03]					
95	1	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб до 50 мм	км	0,01	2 875 598,0	28 756,0	
96	2	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	10	646,0	6 460,0	
97	3	1339-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	14	7 539,0	105 546,0	
98	4	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ФЛ-03К	$м^2$	1,6	649,0	1 038,0	
99	5	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	$м^2$	1,6	1 323,0	2 117,0	
100	6	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	0,8	503,0	402,0	
101	7	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	0,8	389,0	311,0	
102	8	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 664,0	17 664,0	
103	9	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 366,0	7 366,0	Казахстан
104	10	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	6	243,0	1 458,0	
105	11	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	287,0	287,0	
			ИТОГО по смете Э10427033: Наружные сети газоснабжения Саралжын (Медпункт) [2-01-01-03]				171 405,0	
			Смета Э10427043: Наружные сети газоснабжения Сексенбаев (Медпункт) [2-01-01-04]					
106	1	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб до 50 мм	км	0,0265	2 875 598,0	76 203,0	
107	2	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	26,5	646,0	17 119,0	
108	3	1339-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	16	7 539,0	120 624,0	
109	4	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ФЛ-03К	$м^2$	4,2	649,0	2 726,0	
110	5	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	$м^2$	4,2	1 323,0	5 557,0	
111	6	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	2,1	503,0	1 056,0	
112	7	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	2,1	389,0	817,0	
113	8	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 664,0	17 664,0	
114	9	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 366,0	7 366,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э10427043: Наружные сети газоснабжения Сексенбаев (Медпункт) [2-01-01-04]				249 132,0	
			Итого по суммарной смете				1 975 305,0	
			Всего по акту				1 975 305	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				136 296	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**2 111 601**	
НДЦС РК 8.01-08-2022 п 8.2.65.2			Сметная прибыль 5%				105 580	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 5%				105 580	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 322 761**	
			Итого в текущих ценах 2025 года				**2 428 138**	
			Итого со скидкой субподрядчика без НДС				**2 111 424**	
			НДС 12%				**253 371**	
			Итого с НДС 12%				**2 364 795**	

Подрядчик:
Директор
ТОО "АйТемір-Құрылыс" _____ **Шоканов Е.Б.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "РТК-Строй" _____ **Беркалиев А.А.**