Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик ТОО "АйТемір-Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "РТК-Строй"
Стройка Строительство сетей газоснабжения социальных объектов с.Саралжын, Каракуль, Сексенбаев Казталовского района ЗКО
Договор подряда №05-02 от 28.07.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за август 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Наружные сети теплоснабжения					
			Наружные сети теплоснабжения Каракуль (Школа)					
1	1	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб до 50 мм	км	0,105	3 577 793,0	375 668,0	
2	2	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	42,42	764,0	32 409,0	
3	3	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	21,21	1 718,0	36 439,0	
4	4	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	42,42	1 422,0	60 321,0	Казахстан
5	5	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,05529	1 125 688,0	62 239,0	Казахстан
6	6	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0036	1 125 688,0	4 052,0	Казахстан
7	7	242-302-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	58 609,0	234 436,0	
8	8	261-301-0310 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	4	755,0	3 020,0	
9	9	246-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 100 мм	шт.	1	4 795,0	4 795,0	Казахстан
10	10	6303-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цокольного ввода газопровода в здание, диаметр 80 мм	шт.	1	139 512,0	139 512,0	
11	11	6111-0301-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание на битумной мастике	$м^2$	14	9 410,0	131 740,0	
12	12	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,8	251,0	703,0	
13	13	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	2,8	547,0	1 532,0	
14	14	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	105	1 896,0	199 080,0	
15	15	234-303-0607 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 35 мм	м	69,3	2 610,0	180 873,0	
16	16	234-303-0605 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 28 мм	м	46,2	2 278,0	105 244,0	
17	17	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	2 469,0	4 938,0	
18	18	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб до 50 мм	км	0,015	3 577 793,0	53 667,0	
19	19	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	6,06	764,0	4 630,0	
20	20	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	3,03	1 718,0	5 206,0	
21	21	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	6,06	1 422,0	8 617,0	Казахстан
22	22	1126-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	4	9 187,0	36 748,0	
23	23	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01727	541 034,0	9 344,0	
24	24	6111-0301-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание на битумной мастике	$м^2$	1,5	9 410,0	14 115,0	
25	25	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,15	113 449,0	17 017,0	
26	26	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	2,8	23 179,0	64 901,0	
27	27	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	6,46	36 507,0	235 835,0	
28	28	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,43	129 134,0	184 661,5	Казахстан
29	29	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,8	110 729,0	199 312,0	Казахстан
30	30	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство В10 F50 W10 СС ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ	$м^3$	1,23	54 095,0	66 537,0	
31	31	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	57	2 523,0	143 811,0	Казахстан
32	32	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Балка Б-1 лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,3	110 729,0	33 219,0	Казахстан
			Наружные сети теплоснабжения Каракуль (Школа)				2 654 621,5	
			Итого по суммарной смете				2 654 621,5	
			Всего по акту				2 654 621,5	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				183 169	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**2 837 790**	
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%				141 890	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 5%				141 890	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 121 569**	
			Итого в текущих ценах 2025 года				**3 263 186**	
			Итого со скидкой субподрядчика без НДС				**2 837 553**	
			НДС 12%				**340 506**	
			Итого с НДС 12%				**3 178 059**	

Подрядчик:
Директор
ТОО "АйТемір-Құрылыс" _____ **Шоканов Е.Б.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "РТК-Строй" _____ **Беркалиев А.А.**