Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик ТОО "АйТемір-Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "РТК-Строй"
Стройка Строительство сетей газоснабжения социальных объектов с.Саралжын, Каракуль, Сексенбаев Казталовского района ЗКО
Договор подряда №05-02 от 28.07.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за август 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Наружные сети канализации					
			Смета Э10427613: Наружные сети канализации Каракуль (Школа) [6-01-01-01]					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	5,1	359,0	1 831,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	0,153	8 860,0	1 356,0	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	0,51	3 851,0	1 964,0	
4	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	4,59	64,0	294,0	
5	5	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,003	1 391 549,0	4 175,0	
6	6	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	3,03	2 658,0	8 054,0	Казахстан
7	7	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00113	3 651 780,0	4 127,0	
8	8	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065,0	1 065,0	
9	9	241-112-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	1	745,0	745,0	
10	10	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 758,0	9 516,0	
11	11	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1 524,0	1 524,0	Казахстан
12	12	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	1 423,0	1 423,0	Казахстан
13	13	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	3	22,0	66,0	
14	14	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	3	92,0	276,0	
15	15	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм (0,055кг/м)	кг	0,165	853,0	141,0	
16	16	6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м^3	0,833	123 130,0	102 567,0	
17	17	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	23 131,0	46 262,0	Казахстан
18	18	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	24 575,0	24 575,0	Казахстан
19	19	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	20 535,0	20 535,0	Казахстан
20	20	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 507,0	6 507,0	Казахстан
21	21	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 742,0	6 742,0	Казахстан
22	22	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192,0	23 192,0	Казахстан
23	23	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями СТРЕМЯНКА С-2	т	0,0161	1 142 034,0	18 387,0	Казахстан
24	24	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	5,652	3 724,0	21 048,0	
25	25	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 ОТМОСТКА	м^3	0,23	47 704,0	10 972,0	
			ИТОГО по смете Э10427613: Наружные сети канализации Каракуль (Школа) [6-01-01-01]				**317 344,0**	
			Итого по суммарной смете				**317 344,0**	
			Всего по акту				317 344	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				21 897	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**339 241**	
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%				16 962	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 5%				16 962	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**373 165**	
			Итого в текущих ценах 2025 года				**390 094**	
			Итого со скидкой субподрядчика без НДС				**339 212**	
			НДС 12%				**40 705**	
			Итого с НДС 12%				**379 918**	

Подрядчик:
Директор
ТОО "АйТемір-Құрылыс" _____ **Шоканов Е.Б.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "РТК-Строй" _____ **Беркалиев А.А.**