Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

**Подрядчик** ТОО "АйТемір-Құрылыс"
**Субподрядчик** ТОО "РТК-Строй"
**Стройка** Строительство сетей газоснабжения социальных объектов с.Саралжын, Каракуль, Сексенбаев Казталовского района ЗКО
**Договор подряда** №05-02 от 28.07.2025г

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
за август 2025 года

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Строительство котельной Саралжын** | | | | | |
| | | | **Общестроительные работы [2-01-02-01]** | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2 | м³ | 17,2757 | 359,0 | 6 202,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2 | м³ | 0,5343 | 7 383,0 | 3 945,0 | |
| 3 | 3 | 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1 | м³ | 11,0483 | 80,0 | 884,0 | |
| 4 | 4 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2 | м³ | 11,0483 | 612,0 | 6 762,0 | |
| 5 | 5 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка бетонная. Устройство В10 F500 W6 СС | м³ | 0,96 | 52 750,0 | 50 640,0 | |
| 6 | 6 | 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | м³ | 5,46 | 74 885,0 | 408 872,0 | |
| 7 | 7 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1621 | 309 864,0 | 50 229,0 | |
| 8 | 8 | 6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой | м² | 8,608 | 3 318,0 | 28 561,0 | |
| 9 | 9 | 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² | 24,112 | 3 724,0 | 89 793,0 | |
| 10 | 10 | 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой | м³ | 7,54 | 79 086,0 | 596 308,5 | |
| 11 | 11 | 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка перемычек, масса до 0,3 т | шт. | 6 | 1 747,0 | 10 482,0 | |
| 12 | 12 | 222-102-0108 *РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | м³ | 0,204 | 225 389,0 | 45 979,0 | Казахстан |
| 13 | 13 | 6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок | м² | 10,5 | 9 988,0 | 104 874,0 | |
| 14 | 14 | 215-204-0501 *РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м³ | 0,315 | 103 018,0 | 32 451,0 | |
| 15 | 15 | 234-101-0202 *РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | м³ | 0,75705 | 20 713,0 | 15 681,0 | |
| 16 | 16 | 235-101-0603 *РСНБ РК 2022* | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | м² | 10,5 | 262,0 | 2 751,0 | |
| 17 | 17 | 6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка прогона по фермам из досок | м³ | 0,18 | 195 722,0 | 35 230,0 | |
| 18 | 18 | 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка стропилы с изготовлением | м³ | 0,45 | 255 950,0 | 115 178,0 | |
| 19 | 19 | 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | м³ | 0,63 | 9 501,0 | 5 986,0 | |
| 20 | 20 | 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | м² | 19,9 | 5 377,0 | 107 002,0 | |
| 21 | 21 | 224-103-0523 *РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м² | 22,885 | 4 604,0 | 105 363,0 | Казахстан |
| 22 | 28 | 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | м³ | 1,05 | 46 567,0 | 48 895,0 | |
| 23 | 29 | 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | м³ | 1,05 | 67 309,0 | 70 674,0 | |
| 24 | 30 | 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм | м² | 10,5 | 2 276,0 | 23 898,0 | |
| 25 | 31 | 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщ 50мм/ | м² | 10,5 | 1 387,0 | 14 564,0 | |
| 26 | 32 | 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый | м² | 0,36 | 9 977,0 | 3 592,0 | |
| 27 | 37 | 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная | м² | 1,89 | 11 410,0 | 21 565,0 | |
| 28 | 39 | 6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах | м² | 10,5 | 7 331,0 | 76 976,0 | |
| 29 | 40 | 6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами | м² | 10,5 | 2 261,0 | 23 740,0 | |
| 30 | 41 | 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску | м² | 10,5 | 1 453,0 | 15 256,0 | |
| 31 | 42 | 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена | м² | 25,025 | 3 868,0 | 96 797,0 | |
| 32 | 43 | 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей | м² | 25,025 | 1 520,0 | 38 038,0 | |
| | | | **ИТОГО по смете Э10427113: Общестроительные работы [2-01-02-01]** | | | | 2 257 168,5 | |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | 2 257 168,5 | |
| | | | **Всего по акту** | | | | 2 257 168,5 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1 | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9% | | | | 155 745 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | **2 412 913** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | | | Сметная прибыль 5% | | | | 120 646 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | | | Непредвиденные работы и затраты 5% | | | | 120 646 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **2 654 204** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2025 года** | | | | **2 774 618** | |
| | | | **Итого со скидкой субподрядчика без НДС** | | | | **2 412 711** | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **НДС 12%** | | | | **289 525** | |
| | | | **Итого с НДС 12%** | | | | **2 702 236** | |

**Подрядчик:**
**Директор**

**ТОО "АлТемір-Құрылыс"** _____ **Шоканов Е.Б.**

**Субподрядчик:**
**Директор**

**ТОО "РТК-Строй"** _____ **Беркалиев А.А.**