Ki-bay
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью Иностранное предприятие "Борусан Макина Казахстан",Республика Казахстан, Алматы, микрорайон "Нұршашкан", дом № 12** — **991040001450**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ki-bay",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, проспект Республики, строение 75А, тел.: +77755542552** — **131140003610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Приложение №1 к Договору №ВМК-428-22 от 08.08.2022

Номер документа	Дата составления
16	31.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР центр упаковки компонентов			Услуга	1	64 455 796,16	64 455 796,16
				Итого	1	x	64 455 796,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Abay KYDYROV Director

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2022

М.П.

Ki-bay
ВОЗВРАТНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ТОО ИП "Борусан Макина Казахстан"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ki-bay"**
Наименование строительства и его адрес: СМР центр упаковки компонентов на территории ТОО ИП "Борусан Макина Казахстан"
Договор: Приложение №1 к Договору №BMK-428-22 от 08.08.2022

АКТ
приемки выполненных работ за Октябрь 2022 г.

на работы
Составлен(а) в текущих ценах.

№ п/п	Наименование работ и услуг, еденица измерения	ед.изм.	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге _____%	Затраты труда, чел.-ч, рабочих- машины	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих строителей	в.т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в.т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Земляные работы									
1	Разработка котлована	м3	202,00	4 532,00		915 464,00				
2	Обратная засыпка котлована, трамбовка виброплитой	м3		3 243,00		0,00				
3	Планировка площадки под засыпку щебня	м2	170,00	1 325,00		225 250,00				
4	Засыпка щебня 300мм, с учетом расклинцовки щебня (микс 3 фракции), трамбовка виброкатком	м2	170,00	4 141,00		703 970,00				
	Бетонные работы									
5	Арматура	кг	6 830,00	906,00		6 187 980,00				
6	Анкерные болты	кг	320,00	1 771,00		566 720,00				
7	Опалубка	м2	175,00	12 970,00		2 269 750,00				
8	Бетонные работы	м3	76,00	50 304,00		3 823 104,00				
9	Закладные детали и прочее	кг	243,00	1 884,00		457 812,00				
10	Битум	м2	198,00	900,00		178 200,00				
11	Штукатурка стен	м2	70,00	4 095,00		286 650,00				
12	Мастертоп	м2	120,00	8 360,00		1 003 200,00				
13	Отмостка	м2	36,00	18 078,00		650 808,00				
	Монтаж металлоконструкции									
14	Изготовление металлоконструкции	кг	10 290,00	1 214,00		12 492 060,00				
15	Пескострой и покраска металлоконструкции	кг	10 290,00	110,00		1 131 900,00				
16	Монтаж металлоконструкции	кг	10 290,00	453,00		4 661 370,00				
17	Монтаж стеновых сэндвич панели 150 мм	м2	176,00	38 088,00		6 703 488,00				
18	Монтаж стеновых сэндвич панели 50 мм	м2	65,00	24 055,00		1 563 575,00				
19	Монтаж кровельных сэндвич панели 150 мм	м2	150,00	36 408,00		5 461 200,00				
20	Двери противопожарные 2100х1000	шт	2,00	390 432,00		780 864,00				
21	Оконные блоки 4700х1000	шт	1,00	816 253,00		816 253,00				
22	Оконные блоки 2325х1000	шт	2,00	408 126,00		816 252,00				
23	Ворота (Door Han) Подъемно-секционные, с электроприводом габариты 5х5.0(h)	шт	1,00	4 118 298,00		4 118 298,00				
24	Доборные элементы	п.м	210,00	8 265,00		1 735 650,00				
	Всего:					**57 549 818,00**				

Всего прямые затраты:
в том числе стоимость:
-материалов, изделий и конструкций
- оборудования
прочих затрат
Накладные расходы 0% **0,00**

заработная плата
трудоемкость
Итого:
Сметная заработная плата
Нормативная трудоемкость

Итого в текущих ценах: **57 549 818,00**
Налоги, сборы, обязательные платежи
Итого: **57 549 818,00**
НДС 12% **6 905 978,16**
Всего: **64 455 796.16**

Заказчик

Подрядчик

Abay KYDYROV
Director