Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Алихан ойл 3" БИН: 041140007085**

Субподрядчик : **ТОО "ӨРКЕНҚҰРЫЛЫС" БИН:240840021045**

Наименование строительства и его адрес: **ТК-2 Капитальный ремонт здания средней школы №4 по адресу ул. Мухтара Ауезова, д.5, г.Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 1 июля 2025 г.

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 2025/10	01.04.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Суммарная смета для стройки - ТК-2.	94 035 564,71	83 960 325,63	83 960 325,63	80 470 626,0		0,0			10 075 239,08	94 035 564,71
Сметная прибыль (5%)	4 023 531,3	4 023 531,3								
Непредвиденные работы и затраты (3%)	2 414 118,78	2 414 118,78								
Итого по суммарной смете	94 035 564,71	83 960 325,63	83 960 325,63	80 470 626,0					10 075 239,08	94 035 564,71

М.П.

Заказчик ТОО "Алихан ойл 3" БИН: 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик ТОО "ӨРКЕНҚҰРЫЛЫС" БИН:240840021045

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Алихан ойл 3" БИН: 041140007085. Актюбинская обл, Мартукский район, с Мартук ул М.Маметовой,64 тел +77132987210**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ОРКЕНҚҰРЫЛЫС" БИН:240840021045, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, МКР. 12, Д. 62, КВ. 35**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ТК-2 Капитальный ремонт здания средней школы №4 по адресу ул. Мухтара Ауезова, д.5, г.Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2025/10** от **01.04.2025**

Акт выполненных работ

за **июль 2025** (месяц, год) на **ТК-2 Суммарная смета для стройки - ТК-2** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э13: Капитальный ремонт здания [ТК-2-01-01]										
1	1	6110-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	м²	2 637	1 647,0 815,0	270,0 55,0	4 343 139,0 2 149 155,0	711 990,0 145 035,0	1 481 994,0		4 343 139,0	
2	2	6110-0302-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	м²	92 295	34,0 0,0	5,0 1,0	3 138 030,0 0,0	461 475,0 92 295,0	2 676 555,0		3 138 030,0	
3	3	6111-0402-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	м²	2 744	2 267,0 757,0	58,0 9,0	6 220 648,0 2 077 208,0	159 152,0 24 696,0	3 984 288,0		6 220 648,0	
4	4	6111-0402-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой**	м²	5 488	1 348,0 492,0	50,0 8,0	7 397 824,0 2 700 096,0	274 400,0 43 904,0	4 423 328,0		7 397 824,0	
5	5	6111-0402-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м²	2 637	2 112,0 1 984,0	128,0 26,0	5 569 344,0 5 231 808,0	337 536,0 68 562,0			5 569 344,0	
6	6	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м³	545,222	31 847,0		17 299 991,0		17 299 991,0		17 299 991,0	
7	7	6110-0101-0512 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	м²	3 376	4 969,0 3 470,0	61,0 17,0	16 775 344,0 11 714 720,0	205 936,0 57 392,0	4 854 688,0		16 775 344,0	
8	8	224-103-0720 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м²	3 882,4	4 774,0		18 534 578,0		18 534 578,0		18 534 578,0	
9	9	6112-0401-0114 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	м²	3 376	353,0 11,0	0,0 0,0	1 191 728,0 37 136,0	0,0 0,0	1 154 592,0		1 191 728,0	
			ИТОГО по смете Э13: Капитальный ремонт здания [ТК-2-01-01]					**80 470 626,0** **23 910 123,0**	**2 150 489,0** **431 884,0**	**54 410 014,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**80 470 626,0**	
			Итого по суммарной смете					**80 470 626,0** **23 910 123,0**	**2 150 489,0** **431 884,0**	**54 410 014,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**80 470 626,0**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								80470626*5/100	4 023 531,3	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								80470626*3/100	2 414 118,78	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**86 908 276,08**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 0,96607975							86908276,08*0,96607975		**83 960 325,63**	
			НДС (12%)							83960325,63*12/100		10 075 239,08	
			Итого с НДС							83960325,63+10075239,08		**94 035 564,71**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Заказчик: ТОО "Алихан ойл 3" БИН: 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кошаев З.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик: ТОО "ӨРКЕНҚҰРЫЛЫС" БИН:240840021045

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ускаков А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)