**Заказчик:** ТОО "РТК-Строй"
**Подрядчик:** ТОО "АйТемір - Құрылыс"
Наименование стройки - Подключение к газу бассейна средней школы-гимназии имени К.К.Жалайыри села Балпык би Коксуского района

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1**
**за декабрь 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1. Внутренние отделочные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1115-0107-0105 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 % | м2 поверхности облицовки | 43,2 | 4337,99 / 2230,77 | 18,28 / 8,39 | 187401 / 96369 | 790 / 362 | 90240 / - | 69648 / 20568 | 277617 |
| 2 | 1112-0101-0705 | Обшивка потолка профлистами. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72% | м2 | 65 | 7539,7 / 2373,48 | 108,14 / 33,75 | 490081 / 154276 | 7031 / 2196 | 328773 / - | 112664 / 48219 | 650963 |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | | **928 580** | | | | |
| | **Раздел 2. Полы** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1111-0101-2705 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=72 % | м2 покрытия | 5,34 | 4044,12 / 1937,14 | 23,35 / 9,45 | 21596 / 10344 | 125 / 50 | 11127 / _ | 7484 / 2326 | 31406 |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | **31 406** | | | | |
| | **Раздел 3. Крыльцо и отмостка** | | | | | | | | | | |
| 4 | 1106-0101-0101 | Отмоска бетонная. Устройство В7,5 НР=91 % | м3 | 4,504 | 20251,88 / 1539 | 1168,03 / 294.98 | 91214 / 6932 | 5261 / 1329 | 79270 / | 7206 / 8107 | 106528 |
| 5 | 1127-0403-0301 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700кгс/см2) НР=72% | м2 основания | 45,04 | 929,83 / 41,22 | 185,92 / 61,3 | 41880 / 1857 | 8374 / 2761 | 31649 / - | 3325 / 3616 | 48821 |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | | **155 349** | | | | |
| | **Раздел 4. Тепломеханическая часть** | | | | | | | | | | |
| 6 | Прайс (пл) | Котел водогрейный тепловой с горелкой мощностью 174 кВт Курган Everest 174 | шт | 1 | 1486607 | | 1486607 | | | | 1486607 |
| 7 | Прайс | Расширительный бак Wester 150л | шт | 1 | 103375 | | 103375 | | | | 103375 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (пл) | | | | | | | | | |
| **8** | | Прайс | Насос сетевой Greenpro RS1100-255 | шт | 1 | 120000 | 120000 | | | 120000 |
| | (пл) | | | | | | | | | |
| **9** | | Прайс | Электростанция бензиновая ТАНК Th-3500 | шт | 1 | 220000 | 220000 | | | 220000 |
| | (пл) | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 4** | | | | **1 929 982** | | | |
| | | | **Раздел 5. Дренажный колодец ДК1** | | | | | | | |
| **10** | 225-101-0105 | | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки Кс 10-6 | шт. | 2 | 9325 | 18650 | 18650 | _ 1492 | 20142 |
| | | | **Итого по разделу 5** | | | | **20 142** | | | |
| | | | **Итого по смете** | | | | **3 065 459** | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | 1,50% | | 17032 | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | **3 082 491** | | | |
| | | | Зимние удорожания | | 1,35% | | 15559 | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | **3 098 050** | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | 2% | | 23361 | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами** | | | | **3 121 411** | | | |
| | | | Итого в текущих ценах , к = 1,050 | | | | **3 277 481** | | | |
| | | | Скидка субподрядчика | | | | 327748 | | | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | **2 949 733** | | | |

**Заказчик:**
**Директор**
**ТОО "АйТемір-Құрылы** **Шоканов Е.Б.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "РТК-Строй** **Хайруллин Н.М.**