Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«31» декабрь 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «АйТемір- Құрылыс», ЗКО г.Уральск, ул. Ихсанова 87 дом 11 кв**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шоканова Е.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Работы по подключению к газу бассейна средней школы-гимназии имени К.К.К.Жалайыри, который находится - село Балпык би»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел образования Коксуского района Управления образования области Жетісу», в лице Руководителя Кузбаев К.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «РТК-Строй».**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АРС ЛТД»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел образования по Коксускому району Управления образования области Жетісу» №329-б н/к от 04.11.2021г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание котельной одноэтажное, в плане прямоугольной формы без подвала, размерами в осях 15,6 х 6,0 м.
В котельной предусмотрены подсобное помещение, инвентарная, электрощитовая, зал котельной.
Наружные несущие стены выполнены из керамического кирпича толщиной 380 мм М100 на цементно-песчаном растворе М50. Перегородки выполнены из керамического кирпича, марки М100, на растворв М50 толщиной 120мм.
Кирпич керамический КР-Р-ПО 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/-ГОСГ530-2012- 0,38(0,12)/0,76
Перекрытие - сборные железобетонные многопустотные плиты (ПК).
Фундаменты - монолитные, бетонные глубиной заложения -0,6 м.
Кровля духскатная деревянная, покрытие из металлочерепицы. Кровля находится в исправном состоянии, ремонт кровли не требуется.
Оконные блоки из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99, стеклопакеты одинарные с низкоэмиссионным теплоотражающим покрытием, цвет профиля - белый, толщина профиля 70мм.
Двери наружные - блоки дверные стальные ГОСТ 31173-2016. Внутренние двери - деревянные, глухие.
Внутренняя отделка помещений.
Сплошное выравнивание сухими смесями, левкас сухими смесями, окрас воднодисперсионной краской на основе сополимерной акриловой дисперсии.
Отделка потолков - отбивка существующего ц/п выравнивающего слоя. Сплошное выравнивание сухими смесями - 1мм, левкас сухими смесями -1мм, окрас воднодисперсионной краской на основе сополимерной акриловой дисперсии.
Покрытие пола - в подсобном помещени, в инвентарной, в элекгрощитовой - керамическая плитка напольная, в котельной – бетонный пол.
Наружная отделка фасадов - сплошное выравнивание сухими смесями, левкас сухими смесями - 2 мм, акриловая грунтовка глубокого проникновения.
Окрас фасадной краской с добавлением колера.
Отделка цоколя - штукатурка, окраска масляной краской, цвет темно - серый.
Эвакуация людей из помещений осуществляется из помещений непосредственно наружу.
Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающимися створками.
Прокладка газопровода среднего давления от точки подключения до площадки проектируемого шкафного газорегуляторного пункта протяженностью 194,6 м предусмотрена подземным способом из полиэтиленовых труб диаметром 50х4,6 мм марки ПЭ100 SDR11.
Выход газопровода из земли перед ГРПШ предусмотрен с помощью специального перехода полиэтилен/сталь заводского исполнения

Для понижения давления газа со среднего на низкое и поддержания его на выходе в заданном режиме проектом предусмотрена установка в ограждении размером в плане 3,0х2,0 м, высотой 1,6 м шкафного газорегуляторного пункта типа ШГРП с регулятором давления РДНК-400
Трассы и способы прокладки тепловых сетей
Линейная протяженность тепловых сетей составляет 52,0 м. Общая протяженность тепловых сетей составляет 104,0 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **09. 2022г.**;
месяц, год
окончание работ **12. 2022г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, **4** месяц:
по норме или по проекту организации строительства **4** месяц;
фактически **4** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Работы по подключению к газу бассейна средней школы-гимназии имени К.К.К.Жалайыри, который находится - село Балпык би»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Шоканов Е.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРАЛ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
АйТемір-Құрылыс
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД УРАЛЬСК