Заказчик :ТОО "Құрылыс Кентау" Туркестанская область, город Кентау, пр.А.Яссауи №85

Подрядчик: ТОО "Мастерстрой кз" Туркестанская область, город Кентау, ул. Панфилова дом №27, кв.27

Технадзор : ТОО "Restart Expert"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 50, города Кентау,Туркестанской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА КС-3 №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		029	16.09.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 50, города Кентау,Туркестанской области	42 966 287,00	19 841 383,9							2 380 966,1	22 222 350,00
Аванс	14 792 700,00								1 584 932,0	14 792 700,00
Итого к оплате с НДС									796 034,00	7 429 650,00

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Құрылыс Кентау"

Директор_____ Сланбаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Restart Expert»

Директор_____ Орісбай Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Turan Architects»

Директор_____ Арапбаев Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Мастерстрой кз"

Директор_____ П.Туйланбаева

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Құрылыс Кентау" Туркестанская область, город Кентау, пр.А.Яссауи №85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мастерстрой кз" Туркестанская область, город Кентау, ул. Панфилова дом №27, кв.27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 50, города Кентау,Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 50, города Кентау,Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№029** от **16 сентября 2024 года**

Акт выполненных работ №2

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ОКНА										
		ОТДЕЛКИ										
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Откосы.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	20,64		300,22	--	6197	--	--	4462	11511
		НР - 72%; СП - 8%				300,22	--	6197	--		853	
2	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	138,06		300,22	--	41448	--	--	29843	76994
		НР - 72%; СП - 8%				300,22	--	41448	--		5703	
3	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены фасада.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	425,5		300,22	--	127744	--	--	91976	237297
		НР - 72%; СП - 8%				300,22	--	127744	--		17577	

4	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Стены внутренние.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	168,74	231,93	–	39136	–	–	28178	72698
		НР - 72%; СП - 8%			231,93	–	39136	–		5384	
5	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Стены фасада.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	520	231,93	–	120604	–	–	86835	224032
		НР - 72%; СП - 8%			231,93	–	120604	–		16593	
		Вывоз мусора									
6	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	30,8384	924,00	–	28495	–		–	30775
		СП - 8%			–	–	–	–		2280	
7	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 20 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	30,8384	29,00	–	894	–		–	966
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				364518	–	–	241294	654273
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
8	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м².Установка в кирпичных стенах	м²	8,19	4124,62	85,33	33781	699	4281	20958	59118
		НР - 72%; СП - 8%			3516,57	37,61	28801	308		4379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,28 1,4742	1957,00				2885		
8.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3901 3,194919	308,00				984		
9	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м²	8,19	72945,00	–	597420	–	597420	–	645214
		СП - 8%			–	–	–	–		47794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				631201	699	601701	20958	704332
							28801	308	–	52173	
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка									
		Стены									
10	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	138,06	2089,42	131,91	288465	18212	60654	161527	485992
		НР - 72%; СП - 8%			1518,17	106,80	209599	14745		35999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0187 2,581722	23384,00				60371		

11	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности		10,32	4687,51	64,85	48375	669	10458	27114	81528
		НР - 72%; СП - 8%				3609,33	39,71	37248	410		6039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,043	0,44376	23022,00				10216		
12	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности		10,32	1051,32	7,56	10850	78	4506	4531	16611
		НР - 72%; СП - 8%				607,13	2,64	6266	27		1230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	42,54936	96,00				4085		
13	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности		306,8	1051,32	7,56	322545	2319	133959	134694	493819
		НР - 72%; СП - 8%				607,13	2,64	186267	810		36580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	1264,9364	96,00				121434		
14	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности		152,6	652,94	5,41	99639	826	31414	48801	160316
		НР - 72%; СП - 8%				441,67	2,50	67399	382		11875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,096138	313969,00				30184		
15	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности		154,2	830,58	2,35	128075	362	34633	67140	210833
		НР - 72%; СП - 8%				603,63	1,11	93080	171		15617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,011565	851834,00				9851		
15.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,123	17,4246	579,00				10089		
15.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	7,71	116,00				894		
15.4	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	28,32654	474,00				13427		
16	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,5	Площадки лестничные.Ограждение перилами /поручни/	м перил		55	315,41	37,55	17348	2066	1381	10646	30234
		НР - 72%; СП - 8%				252,75	16,10	13901	886		2240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0381	2,0955	659,00				1381		

17	Е11-150404-101 1115-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м² окрашиваемой поверхности или покрытия	55		1574,81	4,39	86615	241	25171	44147	141223
		НР - 72%, СП - 8%				1112,78	2,04	61203	112		10461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,105	5,775	579,00				3344		
17.2	149526 С	Эмаль МС-17 песочная СТ РК 3262-2С18	т	0,000052	0,00286	951137,00				2720		
17.3	249373 С	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,0522	2,871	1829,00				5251		
17.4	249448 С	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	0,38	20,9	629,00				13146		
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
18	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	325,5		1790,85	54,47	582922	17730	143875	314189	968880
		НР - 72%, СП - 8%				1294,37	46,26	421317	15058		71769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0189	6,15195	23384,00				143857		
19	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	10,32		835,93	1,35	8627	14	1617	5037	14757
		НР - 72%, СП - 8%				677,90	–	6996	–		1093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0067	0,069144	23384,00				1617		
20	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Цоколь с прорезными рустами.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	–		5896,41	61,97	–	–	–	–	–
						5065,01	52,05	–	–		–	
21	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,кремнийорганическая	м² окрашиваемой поверхности	10,32		875,74	5,65	9038	58	7111	1364	11235
		НР - 72%, СП - 8%				181,08	2,54	1869	26		832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	149473 С	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КС-174	т	0,00079	0,008153	825573,00				6731		
22	Е11-150212-305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады зданий.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м²	945,5		1263,73	8,69	1194857	8217	71848	805188	2160052
		НР - 72%, СП - 8%				1179,05	3,73	1114792	3527		160007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,29	274,195	262,00				71839		
23	С1232-503-0502 232-503-0502 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	945,5		112,00	–	105896	–	105896	–	114368
		СП - 8%				–	–	–	–		8472	

24	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная**	м² окрашиваемой поверхности	--		241,60	2,61	--	--	--	--	--
						124,61	1,15	--	--		--	
		УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ										
25	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка**	м² вертикальной проекции	945,5		1340,40	76,86	1267348	72671	436159	569787	1984103
		НР - 72%; СП - 8%				802,24	34,75	758518	32856		146969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	130852 С	**Стальные детали лесов**	т	0,00035	0,330925	878606,00				290753		
25.2	268274 С	**Щиты настила**	м²	0,034	32,147	4410,00				141768		
		ОТМОСТКА										
26	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	м³ подстилающего слоя	24		24273,77	15,91	582570	382	439277	102896	740304
		НР - 72%; СП - 8%				5954,64	--	142911	--		54837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1,02	24,48	14509,00				355180		
		КРОВЛЯ										
27	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	62,0917786		-556,95	-22,35	-34582	-1388	-25097	-6073	-43907
		НР - 72%; СП - 8%				-130,40	-5,44	-8097	-338		-3252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	135535 С	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б**	м²	1,1	68,300956	-267,00				-18236		
27.2	135836 С	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	кг	0,5	31,045889	-221,00				-6861		
28	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	м³ древесины в конструкции	7,444		199365,95	1946,39	1484080	14489	1177127	215104	1835119
		НР - 72%; СП - 8%				39288,60	845,21	292464	6292		135935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	131542 С	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м³	0,93	6,92292	138287,00				957350		
29	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прогоны из брусьев.Укладка по фермам**	м³ древесины в конструкции	2,59		178565,34	2330,40	462484	6036	379246	57443	561521
		НР - 72%; СП - 8%				29807,67	996,14	77202	2580		41594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	131534 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м³	1,02	2,6418	138287,00				365327		
30	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	40,4098		-10435,40	-74,52	-421692	-3011	-275939	-103711	-567435

		НР - 72%; СП - 8%				-3532,36	-32,20	-142742	-1301		-42032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	272117 С	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 терморасширяющаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	кг	9.8	396,01604	-682,00				-270083		
		ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА										
31	Е11-12010-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	6		-2370,00	-165,96	-14220	-996	-388	-9432	-25544
		НР - 72%; СП - 8%				-2139,31	-43,94	-12836	-264		-1892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	127728 С	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	т	0,00012	0,000672	-409769,00				-275		
31.2	127927 С	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм**	кг	0,039	0,234	-483,00				-113		
32	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	6		-3310,00	--	-19860	--	-19860	--	-21449
		СП - 8%				--	--	--	--		-1589	
33	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	2		-3680,00	--	-7360	--	-7360	--	-7949
		СП - 8%				--	--	--	--		-589	
34	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	36		-3330,00	--	-119880	--	-119880	--	-129470
		СП - 8%				--	--	--	--		-9590	
35	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	60		-1426,00	--	-85560	--	-85560	--	-92405
		СП - 8%				--	--	--	--		-6845	
36	С1224-106-0105 224-106-0105 РСНБ РК 2022	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	2		-5986,00	--	-11972	--	-11972	--	-12930
		СП - 8%				--	--	--	--		-958	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**5984608**	**138975**	**2518276**	**2450392**	**9109806**
								3327357	**75979**	--	**674802**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**10 468 408**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**10 468 408**
		Временные здания и сооружения 0,72%	**Тенге**									75 373
		Итого:	**Тенге**									10 543 781
		Доп.затраты при производстве смр с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,49%	**Тенге**									51 665

Итого:	Тенге	10 595 445
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	211 909
Итого:	Тенге	10 807 354
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	1 296 882
Итого с НДС	Тенге	12 104 236

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мастерстрой кз"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **П.Туйланбаева**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Құрылыс Кентау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Б.Сланбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Restart Expert" **А.Пакшибек**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Restart Expert" **Ж.Ажумашев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Turan Architects" **Н.Арапбаев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : ТОО "Курылыс Кентау" Туркестанская область, город Кентау, пр.А.Яссауи №85
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Мастерстрой кз" Туркестанская область, город Кентау, ул. Палфилова дом №27, кв.27
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 50, города Кентау,Туркестанской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 50, города Кентау,Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №029 от 16 сентября 2024 года

Акт выполненных работ №3

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Система отопления										
1	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм.Разборка в зданиях и сооружениях** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	26		588,69	–	15306	–	–	11020	28432
						588,69	–	15306	–		2106	
2	Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм.Разборка в зданиях и сооружениях** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	44		851,87	–	37482	–	–	26987	69627
						851,87	–	37482	–		5158	
		Элеваторного узла										
3	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм.Разборка в зданиях и сооружениях** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	8		701,28	4,77	5610	38	140	3911	10283
						679,01	–	5432	–		762	
3.1	146645 С	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м³	0,0015	0,012	8558,00				103		
3.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м³	0,0109	0,0872	428,00				37		
4	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм.Разборка в зданиях и сооружениях** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	4		1070,42	11,91	4282	48	166	2929	7788
						1016,96	–	4068	–		577	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0035	0,014	8558,00				120		
4.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,0271	0,1084	428,00				46		
5	Е12-150102-202 1215-0102-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Грязевики.Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2		2476,20 2476,20	-- --	4952 4952	-- --	--	3566 681	9199
6	Е12-150101-313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Задвижка диаметром до 100 мм.Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	шт.арматуры	4		1490,53 1484,17	6,36 3,89	5962 5937	26 16	--	4286 820	11067
		Вывоз мусора										
7	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка *СП - 8%*	т	0,266		924,00 --	-- --	246 --	-- --		-- 20	266
8	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	0,266		29,00 --	-- --	8 --	-- --		-- 1	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					73848 73177	112 16	306 --	52699 10125	136671
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы										
		Трубопроводы										
9	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	6		1756,53 547,11	26,88 9,76	10539 3283	162 59	7094	2406 1036	13980
9.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	6	1172,00				7032		
10	С1241-101-0108 241-101-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм *СП - 8%*	м	6		702,00 --	-- --	4212 --	-- --	4212	-- 337	4549
11	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	20		585,31 547,11	26,88 9,76	11706 10942	537 195	227	8019 1578	21303
12	С1241-101-0113 241-101-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	20		1426,00 --	-- --	28520 --	-- --	28520	-- 2282	30802
13	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	22		586,44 547,11	26,88 9,76	12902 12036	592 215	274	8821 1738	23461

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	С1241-101-0116 241-101-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	22		1527,00	–	33594	–	33594	–	36282
		СП - 8%				–	–	–	–		2688	
15	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	16		754,30	49,63	12069	795	310	8113	21796
		НР - 72%; СП - 8%				685,27	18,97	10964	304		1615	
16	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	16		1801,00	–	28816	–	28816	–	31121
		СП - 8%				–	–	–	–		2305	
17	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	22		708,00	–	15576	–	15576	–	16822
		СП - 8%				–	–	–	–		1246	
18	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые,для воды и пара,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	23		1247,00	–	28681	–	28681	–	30975
		СП - 8%				–	–	–	–		2294	
19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	23,7		112,57	3,11	2668	74	1131	1059	4026
		НР - 72%; СП - 8%				61,71	0,37	1463	9		298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002133	467116,00				996		
20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	23,7		188,52	4,53	4468	108	2651	1244	6168
		НР - 72%; СП - 8%				72,13	0,74	1709	18		457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,004266	539649,00				2302		
21	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	42		120,65	1,61	5067	68	93	3533	9288
		НР - 72%; СП - 8%				116,82	–	4906	–		688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0084	579,00				5		
21.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,021	474,00				10		
		Элеваторный узел №1										
22	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Узлы тепловые элеваторные номером 1,2.Установка	узел	1		104600,96	1452,40	104601	1453	85123	13406	127447

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				18025,14	593,61	18025	594		9441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	188241 С	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	10	10	790,00				7900		
22.2	261724 С	**Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м**	комплект	1	1	53842,00				53842		
23	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2		39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
		СП - 8%				--	--	--	--		6345	
24	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	2		3323,10	--	6646	--	5779	624	7852
		НР - 72%; СП - 8%				433,60	--	867	--		582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	262755 С	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	1	2	2870,00				5740		
25	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	2		665,26	--	1331	--	192	820	2323
		НР - 72%; СП - 8%				569,62	--	1139	--		172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	146678 С	**Масло индустриальное ГОСТ 20799-88**	т	0,00011	0,00022	692172,00				152		
25.2	278579 С	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	0,04	474,00				19		
26	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2		4432,00	--	8864	--	8864	--	9573
		СП - 8%				--	--	--	--		709	
27	С1242-207-4103 242-207-4103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый,для воды,газа,нефтепродуктов,Т до+100°С,PN 16,марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5		3338,00	--	16690	--	16690	--	18025
		СП - 8%				--	--	--	--		1335	
28	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	$м^3$ изоляции	0,2		107185,49	1579,00	21437	316	14635	4770	28303
		НР - 72%; СП - 8%				32427,72	694,95	6486	139		2097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	139579 С	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003**	$м^3$	1,032	0,2064	46697,00				9638		
28.2	279797 С	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,039	0,0078	565637,00				4412		
29	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхность изоляции.Оклеивание тканями стеклянными,хлопчатобумажными на клее ПВА	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3		1173,12	12,91	3519	39	1363	1536	5460
		НР - 72%; СП - 8%				705,62	5,63	2117	17		404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29.1	295777 С	Клей феноліполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00024	0,00072	1549022,00				1115		
30	С1261-105-0179 261-105-0179 РСНБ РК 2022	Холст стекловолокнистый марка ВВ-Т СП - 8%	10 м²	0,36		4934,00	–	1776	–	1776	–	1918
						–	–	–	–		142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					442998	4144	364917	54351	537135
								73937	1550	–	39789	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									673810

	Временные здания и сооружения 0,72%	Тенге								4 851
	Итого:	Тенге								678 661
	Доп.затраты при производстве смр с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,49%	Тенге								3 325
	Итого:	Тенге								681 987
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								13 640
	Итого:	Тенге								695 627
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								83 475
	Итого с НДС	Тенге								779 102

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мастерстрой кз"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Н.Туйлянбаева**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Құрылыс Кентау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Б.Сланбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

ТОО "Restart Expert" **А.Накынбек**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Restart Expert" **Ж.Ажумашев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

ТОО "Turan Architects" **Н.Арапбаев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Форма по приложению 2-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Құрылыс Кентау" Туркестанская область, город Кентау, пр.А.Яссауи №85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мастерстрой кз" Туркестанская область, город Кентау, ул. Панфилова дом №27, кв.27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 50, города Кентау,Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 50, города Кентау,Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№029 от 16 сентября 2024 года**

Акт выполненных работ №4

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы- Включить

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		КРОВЛЯ										
1	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	$м^2$ кровли	920		-337,83	-19,43	-310804	-17876	–	-214480	-567309
		НР - 72%; СП - 8%				-318,40	-5,39	-292928	-4959		-42026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-310804	-17876	–	-214480	-567309
								-292928	-4959	–	-42026	
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы										
		Отделка потолка										
2	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	$м^2$	96,6		2361,23	258,37	228095	24959	–	154612	413324
		НР - 72%; СП - 8%				2102,86	120,11	203136	11603		30616	
3	С1232-105-0301 232-105-0301 СпрСЦ 08.2022	**Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм**	шт.	128		1138,00	--	145664	--	145664	--	157317
		СП - 8%				–	--	--	--		11653	
4	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	1 м карниза (галтели)	76,2		524,51	–	39968	--	7637	23278	68306
		НР - 72%; СП - 8%				424,29	–	32331	--		5060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	28	409,33	5,53	11461	155	315	7915	20926
		НР - 72%; СП - 8%			392,53	0,08	10991	2		1550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	С1232-402-0103 232-402-0103 РСНБ РК 2022	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 100 до 160 мм	м	76,2	292,00	--	22250	--	22250	--	24030
		СП - 8%			--	--	--	--		1780	
7	С1243-907-0110 243-907-0110 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	8	584,00	--	4672	--	4672	--	5046
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
8	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	7	173,00	--	1211	--	1211	--	1308
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
9	С1243-907-0111 243-907-0111 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 60 мм	м	5	767,00	--	3835	--	3835	--	4142
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
10	С1243-907-0109 243-907-0109 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	8	402,00	--	3216	--	3216	--	3473
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
		Полы									
11	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	7	2669,87	18,99	18689	133	14558	2926	23344
		НР - 72%; СП - 8%			571,09	9,46	3998	66		1729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	22,71	6761,33	82,30	153550	1869	127474	18083	185364
		НР - 72%; СП - 8%			1065,92	39,98	24207	908		13731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	26	2729,66	235,53	70971	6124	20981	33519	112849
		НР - 72%; СП - 8%			1687,17	103,39	43866	2688		8359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С1233-204-0101 233-204-0101 РСНБ РК 2022	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	23,94	289,00	--	6919	--	6919	--	7472
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. Балкон									
15	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	98	3062,97	14,15	300171	1386	94794	147071	483021
		НР - 72%; СП - 8%			2081,54	2,80	203991	274		35780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1222-528-0204 222-528-0204 РСНБ РК 2022	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: Металлический сайдинг *СП - 8%*	м²	98	3598,00 --	-- --	352604 --	-- --	352604	-- 28208	380812
17	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг *СП - 8%*	м²	98	3621,00 --	-- --	354858 --	-- --	354858	-- 28389	383247
18	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.02	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	105	4835,27 2333,50	17,29 2,80	507703 245018	1815 294	260870	176625 54746	739074
19	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.02	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² окрашиваемой поверхности	922,9	241,60 124,61	2,61 1,15	222973 115003	2408 1061	105562	83569 24521	331063
20	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.02	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	51,5956	2278,67 723,30	7,25 1,98	117569 37319	374 102	79876	26943 11561	156073
21	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.02	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент) *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	232	4405,93 184,01	1,85 0,69	1022176 42690	429 160	979057	30851 84242	1137269
		Карниз									
22	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² поверхности облицовки	115,4	3843,97 2081,54	14,15 2,80	443594 240210	1633 323	201751	173183 49343	666120
23	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг *СП - 8%*	м²	120,4	3621,00 --	-- --	435968 --	-- --	435968	-- 34877	470845
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ									
24	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² поверхности облицовки	97	3062,97 2081,54	14,15 2,80	297108 201909	1373 272	93826	145570 35415	478093
25	С1222-528-0204 222-528-0204 РСНБ РК 2022	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: Металлический сайдинг *СП - 8%*	м²	97	3598,00 --	-- --	349006 --	-- --	349006	-- 27920	376926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	97	3621,00	--	351237	--	351237	--	379336
		СП - 8%			--	--	--	--		28059	
		ОТМОСТКА									
27	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм	т	0,54	481766,00	--	260154	--	260154	--	280966
		СП - 8%			--	--	--	--		20812	
		Козырек 3шт									
28	Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	3,4	3350,64	323,19	11392	1099	4524	4537	17203
		НР - 72%; СП - 8%			1696,69	156,54	5769	532		1274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	$м^2$	3,4	47110,00	--	160174	--	160174	--	172988
		СП - 8%			--	--	--	--		12814	
30	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,538	973588,00	--	523790	--	523790	--	565693
		СП - 8%			--	--	--	--		41903	
31	С1224-101-0101 224-101-0101 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	28,7	2749,00	--	78896	--	78896	--	85208
		СП - 8%			--	--	--	--		6312	
		КРОВЛЯ									
32	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,9	26609,30	5248,33	23948	4724	9848	7566	34035
		НР - 72%; СП - 8%			10417,83	1258,42	9376	1133		2521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С1212-401-0106 212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,08	18862,00	--	1509	--	1509	--	1630
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
34	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	6	21539,93	98,57	129240	591	119033	7028	147170
		НР - 72%; СП - 8%			1602,74	24,18	9616	145		10901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,5	49547,00	--	24774	--	24774	--	26756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1982	
36	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2022	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	110	2557,00	--	281270	--	281270	--	303772
		СП - 8%			--	--	--	--		22502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6960615** **1429430**	**49072** **19563**	**5482113** **--**	**1043276** **640309**	**8644201**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8076890**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8 076 890**
		Временные здания и сооружения 0,72%	**Тенге**								**58 154**
		Итого:	**Тенге**								**8 135 044**
		Доп.затраты при производстве смр с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,49%	**Тенге**								**39 862**
		Итого:	**Тенге**								**8 174 905**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**163 498**
		Итого:	**Тенге**								**8 338 403**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**1 000 608**
		Итого с НДС	**Тенге**								**9 339 012**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мастерстрой кз"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **П.Туйланбаева**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Құрылыс Кентау"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Б.Сланбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО " Restart Expert" **А.Нақыпбек**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО " Restart Expert" **Ж.Сарсенбаев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО " Turan Architects" **Н.Арапбаев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : ТОО "Құрылыс Кентау"
Инженер: ТОО "Restart Expert"
Подрядчик: ТОО "Мастерстрой кз"

Наименование строительства и его адрес - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина-50города Кентау,Туркестанской области

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 г.
от 14.10. 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		027	**16.09.2024г.**				

Наименование пускозых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2024г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 50	**20 743 937**	**18 521 372**							**2 222 565**	**20 743 937**
Итого к оплате:	**20 743 937**	**18 521 372**							**2 222 565**	**20 743 937**

Заказчик:
Директор ТОО "Құрылыс Кентау"
_____ **Сланбаев Б.А.**

Авторский надзор
Директор ТОО "Turan Architects"
_____ **Арапбаев Н.**

Технический надзор:
Директор ТОО "Restart Expert"
_____ **Өрісбай Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Мастерстрой кз"
_____ **Туйланбаева П.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Курылыс Кентау" Туркестанская область, город Кентау, пр.А.Яссауи №85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мастерстрой кз" Туркестанская область, город Кентау, ул. Панфилова дом №27, кв.27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 50, города Кентау,Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№029 от 16 сентября 2024 года**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **Суммарная смета для стройки - Гагарин 50** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ОКНА										
1	**Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок.Разборка**	$м^2$	7,02		2346,85	198,74	16475	1395	--	11473	30183
		НР - 72%; СП - 8%				2148,11	121,71	15080	854		2236	
2	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка**	$м^2$	16,38		1490,80	198,74	24419	3256	--	16673	44380
		НР - 72%; СП - 8%				1292,06	121,71	21164	1994		3287	
		ОТДЕЛКИ										
3	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Цоколь.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	34,9		300,22	--	10478	--	--	7544	19464
		НР - 72%; СП - 8%				300,22	--	10478	--		1442	
4	**Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Цоколь.Очистка вручную от краски масляной,перхлорвиниловой с земли и лесов**	$м^2$	42,6		334,85	--	14265	--	--	10270	26498
		НР - 72%; СП - 8%				334,85	--	14265	--		1963	
		КРОВЛЯ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е12-80101-204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	920	376,50	1,90	346380	1748	–	248133	642077
		НР - 72%; СП - 8%			374,60	–	344632	–		47564	
6	Е12-80101-101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	920	236,00	30,82	217120	28354	–	141579	387394
		НР - 72%; СП - 8%			205,18	8,56	188766	7875		28695	
7	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	920	337,83	19,43	310804	17876	–	214480	567309
		НР - 72%; СП - 8%			318,40	5,39	292928	4959		42026	
		Вывоз мусора									
8	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	30,8593	924,00	–	28496	–		–	30776
		СП - 8%			–	–	–	–		2280	
9	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 20 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	30,8593	29,00	–	894	–		–	966
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1069767**	**69271**	**–**	**713807**	**1926266**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1926267	–			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Оконные и дверные проемы									
10	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	7,02	3178,00	293,54	22310	2061	9479	8488	33261
		НР - 72%; СП - 8%			1534,13	145,14	10770	1019		2464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	7,02	35465,00	–	248964	–	248964	–	268881
		СП - 8%			–	–	–	–		19917	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**271274**	**2061**	**258443**	**8488**	**302142**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				302143				
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка									
		КРОВЛЯ									
12	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	62,295386	556,95	22,35	34695	1392	25180	6092	44051
		НР - 72%; СП - 8%			130,40	5,44	8123	339		3263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	61,6786	10435,40	74,52	643641	4596	421174	158297	866093
		НР - 72%; СП - 8%			3532,36	32,20	217871	1986		64155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	920	1925,27	40,60	1771248	37352	64225	1207169	3216688
		НР - 72%; СП - 8%			1814,86	7,55	1669671	6946		238271	
16	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	1017,52	3253,00	–	3309993	–	3309993	–	3574792
		СП - 8%			–	–	–	–		264799	
17	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	13,6983	140764,00	–	1928228	–	1928228	–	2082486
		СП - 8%			–	–	–	–		154258	
18	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	156	1177,00	–	183612	–	183612	–	198301
		СП - 8%			–	–	–	–		14689	
19	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	114	1989,00	–	226746	–	226746	–	244886
		СП - 8%			–	–	–	–		18140	
20	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	57	1761,00	–	100377	–	100377	–	108407
		СП - 8%			–	–	–	–		8030	
21	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	78	1331,00	–	103818	–	103818	–	112123
		СП - 8%			–	–	–	–		8305	
22	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	368	416,94	4,80	153434	1766	131616	14992	181899
		НР - 72%; СП - 8%			54,49	2,09	20052	769		13472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	920	152,75	22,35	140530	20562	–	89976	248943
		НР - 72%; СП - 8%			130,40	5,44	119968	5005		18437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Устройство карнизов**	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	116,1	2656,74	47,08	308448	5466	2754	217930	568489
		НР - 72%; СП - 8%			2585,94	21,13	300228	2453		42111	
25	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	2,33	140764,00	–	327980	–	327980	–	354218
		СП - 8%			–	–	–	–		26238	
26	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	3,72	140764,00	–	523642	–	523642	–	565533
		СП - 8%			–	–	–	–		41891	
27	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	6,05	10435,40	74,52	63134	451	41312	15527	84954
		НР - 72%; СП - 8%			3532,36	32,20	21371	195		6293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	116,1	1166,27	6,23	135404	723	29108	76256	228593
		НР - 72%; СП - 8%			909,33	2,91	105573	338		16933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /крепление длиномерных элементов/**	болт	34	237,82	1,56	8086	53	–	5801	14998
		НР - 72%; СП - 8%			236,26	0,70	8033	24		1111	
30	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,007344	813201,00	–	5972	–	5972	–	6450
		СП - 8%			–	–	–	–		478	
31	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /противоветровая скоба/**	т стальных элементов	0,07871	1152256,49	12255,55	90694	964	81908	5769	104180
		НР - 72%; СП - 8%			99380,66	2418,24	7822	190		7717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1									
32	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кровля.Ограждение перилами**	м ограждения	160	165,01	42,84	26402	6854	1473	14304	43962
		НР - 72%; СП - 8%			112,97	11,20	18078	1792		3256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	т	0,784	1004968,00	–	787895	–	787895	–	850927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		63032	
34	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	22,736	1358,60	1,84	30889	42	3264	19874	54824
		НР - 72%; СП - 8%			1213,18	0,89	27583	20		4061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 6шт.									
35	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	2	13399,17	1481,79	26798	2963	1845	16736	47016
		НР - 72%; СП - 8%			10994,78	627,20	21990	1254		3483	
36	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2438	140764,00	–	34318	–	34318	–	37063
		СП - 8%			–	–	–	–		2745	
37	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2946	140764,00	–	41469	–	41469	–	44787
		СП - 8%			–	–	–	–		3318	
38	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,0556	53067,75	1946,39	2951	108	659	1607	4922
		НР - 72%; СП - 8%			39288,60	845,21	2184	47		365	
39	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0556	140764,00	–	7826	–	7826	–	8452
		СП - 8%			–	–	–	–		626	
40	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,594	10435,40	74,52	6199	44	4057	1524	8341
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3532,36	32,20	2098	19		618	
41	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	4	389,00	–	1556	–	1556	–	1680
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
42	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1090,00	–	2180	–	2180	–	2354
		СП - 8%			–	–	–	–		174	
43	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	0,828	3709,90	41,80	3072	34	2213	602	3968
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			996,75	12,66	825	10		294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	$м^2$ кровли	6,4	1898,91	40,60	12153	260	278	8398	22195
		НР - 72%; СП - 8%			1814,86	7,55	11615	48		1644	
45	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	7,0784	3253,00	–	23036	–	23026	–	24868
		СП - 8%			–	–	–	–		1842	
46	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,022	53067,75	1946,39	1167	43	260	636	1947
		НР - 72%; СП - 8%			39288,60	845,21	864	19		144	
47	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,022	138287,00	–	3042	–	3042	–	3285
		СП - 8%			–	–	–	–		243	
48	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,022	10435,40	74,52	230	2	150	56	309
		НР - 72%; СП - 8%			3532,36	32,20	78	1		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА									
49	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	118,8	2370,00	165,96	281556	19716	7690	186746	505767
		НР - 72%; СП - 8%			2139,31	43,94	254150	5220		37465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	118,8	3310,00	–	393228	–	393228	–	424686
		СП - 8%			–	–	–	–		31458	
51	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18	3680,00	–	66240	–	66240	–	71539
		СП - 8%			–	–	–	–		5299	
52	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	54	3330,00	–	179820	–	179820	–	194206
		СП - 8%			–	–	–	–		14386	
53	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	108	1426,00	–	154008	–	154008	–	166329
		СП - 8%			–	–	–	–		12321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2022	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	0,011	2557,00	–	28	–	28	–	30
		СП - 8%			–	–	–	–		2	
55	С1224-106-0105 224-106-0105 РСНБ РК 2022	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	10	5986,00	–	59860	–	59860	–	64649
		СП - 8%			–	–	–	–		4789	
56	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	267	1717,00	–	458439	–	458439	–	495114
		СП - 8%			–	–	–	–		36675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12664034	103391	9742469	2048292	15889304
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15889304				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				17940495				17940495
		Временные здания и сооружения 0,72%	Тенге				129172				
		Итого:	Тенге				18069667				
		Доп.затраты при производстве смр с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,49%	Тенге				88541				
		Итого:	Тенге				18158208				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				363164				
		Итого:	Тенге				18521372				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				2222565				
		Итого с НДС	Тенге				20743937				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мастерстрой.кз"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тубинбалова П.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Құрылыс Кентау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Спанбаев Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Restart Expert" Мадыпбек А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

ТОО "Restart Expert"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Turan Architects" Ергалиев Н.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

М П