Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : ТОО "Құрылыс Кентау"
Инженер: ТОО "Restart Expert"
Подрядчик: ТОО "Мастерстрой кз"

Наименование строительства и его адрес - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина-40, города Кентау,Туркестанской области

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 г.
от 14.10. 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		027	**16.09.2024г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2024г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 40	**21 018 933**	**18 766 904**							**2 252 029**	**21 018 933**
Ударжение аванса	**5 622 500**	**5 020 089**							**602 411**	**5 622 500**
Итого к оплате:	**15 396 433**	**13 746 815**							**2 252 029**	**21 018 933**

Заказчик:
Директор ТОО "Құрылыс Кентау"
Сланбаев Б.А.

Авторский надзор
Директор ТОО "Turan Architects"
Арапбаев Н.

Технический надзор:
Директор ТОО "Restart Expert"
Өрісбай Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Мастерстрой кз"
Туйланбаева П.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Құрылыс Кентау" Туркестанская область, город Кентау, пр.А.Яссауи №85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мастерстрой кз" Туркестанская область, город Кентау, ул. Панфилова дом №27, кв.27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 40, города Кентау,Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№029** от **16 сентября 2024 года**

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на Суммарная смета для стройки - Гагарин 40 работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ОКНА АС-6,10										
1	**Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,04**	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок.Разборка**	$м^2$	4,68		2346,85	198,74	10983	931	--	7648	20122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2148,11	121,71	10053	570		1491	
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	м²	10,92	1490,80	198,74	16280	2170	–	11116	29587
		НР - 72%; СП - 8%			1292,06	121,71	14109	1329		2192	
		ОТДЕЛКИ									
3	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Откосы.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	13,76	300,22	–	4131	–	–	2974	7674
		НР - 72%; СП - 8%			300,22	–	4131	–		568	
4	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Потолки,лестничные площадки.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	53,8	231,93	–	12478	–	–	8984	23179
		НР - 72%; СП - 8%			231,93	–	12478	–		1717	
5	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Стены внутренние.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	99,33	231,93	–	23038	–	–	16587	42795
		НР - 72%; СП - 8%			231,93	–	23038	–		3170	
6	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутренние.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	81,27	300,22	–	24399	–	–	17567	45324
		НР - 72%; СП - 8%			300,22	–	24399	–		3357	
7	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Стены фасада.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	374,15	231,93	–	86777	–	–	62479	161195
		НР - 72%; СП - 8%			231,93	–	86777	–		11939	
8	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены фасада.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	306,15	300,22	–	91912	–	–	66177	170736
		НР - 72%; СП - 8%			300,22	–	91912	–		12647	
9	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Цоколь.Очистка вручную от краски масляной,перхлорвиниловой с земли и лесов	м²	24,64	334,85	–	8251	–	–	5940	15327
		НР - 72%; СП - 8%			334,85	–	8251	–		1135	
10	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Цоколь.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	20,16	300,22	–	6052	–	–	4358	11243
		НР - 72%; СП - 8%			300,22	–	6052	–		833	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
11	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии.Разборка бетонной отмостки	м³	17,43	23115,60	9822,32	402905	171203	–	220096	672841
		НР - 72%; СП - 8%			13293,28	4244,82	231702	73987		49840	
		КРОВЛЯ									
12	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	м² кровли	620	376,50	1,90	233430	1178	–	167220	432704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			374,60	–	232252	–		32054	
13	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	620	236,00	30,82	146320	19108	–	95412	261070
		НР - 72%; СП - 8%			205,18	8,56	127212	5307		19338	
14	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	620	337,83	19,43	209455	12047	–	144541	382317
		НР - 72%; СП - 8%			318,40	5,39	197408	3342		28322	
		Вывоз мусора									
15	Е12-190101-901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Помещения.Очистка от строительного мусора	т	34,7332	2792,48	–	96992	–	–	69834	180172
16		*НР - 72%; СП - 8%*			2792,48	–	96992	–		13346	
17	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	34,7332	170,00	–	5905	–		–	6377
		СП - 8%			–	–	–	–		472	
18	С3412-101-0115 412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	520,998	66,00	–	34386	–		–	37137
19		*СП - 8%*			–	–	–	–		2751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1762607**	**301420**	**–**	**1112149**	**3104740**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3104739				
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
		ПРОЕМЫ									
20	Е11-100501-102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	4,68	3335,02	288,50	15608	1350	6045	6396	23764
		НР - 72%; СП - 8%			1754,90	143,17	8213	670		1760	
21	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	$м^2$	4,68	21807,00	–	102057	–	102057	–	110222
		СП - 8%			–	–	–	–		8165	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
22	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	6,88	4687,51	64,85	32250	446	6972	18076	54352
		НР - 72%; СП - 8%			3609,33	39,71	24832	273		4026	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
23	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	6,88	4687,51	64,85	32250	446	6972	18076	54352
		НР - 72%; СП - 8%			3609,33	39,71	24832	273		4026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены.Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям,подготовленным под окраску /ОТКОСЫ/	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,88	544,94	2,86	3749	19	1296	1759	5949
		НР - 72%; СП - 8%			353,81	1,35	2434	9		441	
25	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	306,15	1790,85	54,47	548269	16675	135323	295511	911283
		НР - 72%; СП - 8%			1294,37	46,26	396271	14162		67503	
26	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фасад здания.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	$м^2$	680,3	1599,73	8,69	1088296	5912	280276	579343	1801053
		НР - 72%; СП - 8%			1179,05	3,73	802108	2538		133414	
27	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	680,3	241,60	2,61	164360	1775	77813	61601	244037
		НР - 72%; СП - 8%			124,61	1,15	84772	782		18076	
28	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Цоколь с прорезными рустами.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	20,16	5896,41	61,97	118872	1249	15512	74275	208599
		НР - 72%; СП - 8%			5065,01	52,05	102111	1049		15452	
29	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,кремнийорганическая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	24,64	875,74	5,65	21578	140	16976	3258	26823
		НР - 72%; СП - 8%			181,08	2,54	4462	63		1987	
		ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА									
30	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Желоба подвесные.Устройство	м желобов	107	1235,37	21,24	132185	2273	76120	39222	185119
31		*НР - 72%; СП - 8%*			502,73	6,38	53792	683		13712	
32	Е11-120101-707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	69,3	2370,00	165,96	164241	11501	4486	108935	295031
33		*НР - 72%; СП - 8%*			2139,31	43,94	148254	3045		21854	
34	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	107	2557,00	–	273599	–	273599	–	295487
		СП - 8%			–	–	–	–		21888	
35	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	69,3	3310,00	–	229383	–	229383	–	247734
		СП - 8%			–	–	–	–		18351	
36	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	33	3330,00	–	109890	–	109890	–	118681
		СП - 8%			–	–	–	–		8791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	11	3680,00	–	40480	–	40480	–	43718
		СП - 8%			–	–	–	–		3238	
38	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	180	1717,00	–	309060	–	309060	–	333785
		СП - 8%			–	–	–	–		24725	
39	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	66	1426,00	–	94116	–	94116	–	101645
		СП - 8%			–	–	–	–		7529	
40	С1224-106-0105 224-106-0105 РСНБ РК 2022	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	8	5986,00	–	47888	–	47888	–	51719
41		*СП - 8%*			–	–	–	–		3831	
		КРОВЛЯ									
42	Е11-100102-205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Устройство карнизов	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	87	2656,74	47,08	231136	4096	2063	163307	425999
		НР - 72%; СП - 8%			2585,94	21,13	224977	1838		31556	
43	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	$м^3$	1,74	140764,00	–	244929	–	244929	–	264523
		СП - 8%			–	–	–	–		19594	
44	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	$м^3$	2,784	140764,00	–	391887	–	391887	–	423238
		СП - 8%			–	–	–	–		31351	
45	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	4,524	10435,40	74,52	47210	337	30893	11611	63526
		НР - 72%; СП - 8%			3532,36	32,20	15980	146		4706	
46	Е11-150403-303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска улучшенная масляными составами по дереву/ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА	$м^2$ окрашиваемой поверхности	97,5	1356,89	6,23	132297	608	43029	64039	212043
		НР - 72%; СП - 8%			909,33	2,91	88660	284		15707	
47	Е11-120101-705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/	$м^2$ кровли	620	2076,79	40,60	1287610	25172	137225	813527	2269225
		НР - 72%; СП - 8%			1814,86	7,55	1125213	4681		168088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	$м^2$	685,72	3253,00	--	2230647	--	2230647	--	2409099
		СП - 8%			--	--	--	--		178452	
49	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	$м^3$	8,6793	140764,00	--	1221733	--	1221733	--	1319472
		СП - 8%			--	--	--	--		97739	
50	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	248	416,94	4,80	103401	1190	88697	10104	122584
		НР - 72%; СП - 8%			54,49	2,09	13514	518		9079	
51	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	107	1177,00	--	125939	--	125939	--	136014
		СП - 8%			--	--	--	--		10075	
52	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	80	1989,00	--	159120	--	159120	--	171850
		СП - 8%			--	--	--	--		12730	
53	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,2	1761,00	--	23245	--	23245	--	25105
		СП - 8%			--	--	--	--		1860	
54	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	51	1331,00	--	67881	--	67881	--	73311
		СП - 8%			--	--	--	--		5430	
55	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	620	152,75	22,35	94705	13857	--	60636	167766
		НР - 72%; СП - 8%			130,40	5,44	80848	3373		12425	
56	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	626,2	137,00	--	85789	--	85789	--	92652
		СП - 8%			--	--	--	--		6863	
57	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами /крепление длиномерных элементов/	шт	24	237,82	1,56	5708	38	--	4095	10587
		НР - 72%; СП - 8%			236,26	0,70	5670	17		784	
58	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005184	813201,00	--	4216	--	4216	--	4553
		СП - 8%			--	--	--	--		337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /противветровая скоба и МНД-2/	т стальных элементов	0,06236	1152256,49	12255,55	71855	764	64894	4571	82540
		НР - 72%; СП - 8%			99380,66	2418,24	6197	151		6114	
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1									
60	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	110	165,01	42,84	18151	4712	1012	9834	30224
		НР - 72%; СП - 8%			112,97	11,20	12427	1232		2239	
61	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,539	1004968,00	--	541678	--	541678	--	585012
		СП - 8%			--	--	--	--		43334	
62	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	15,631	1358,60	1,84	21236	29	2244	13664	37692
		НР - 72%; СП - 8%			1213,18	0,89	18963	14		2792	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 4шт.									
63	Е11-100106-101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	2	13399,17	1481,79	26798	2963	1845	16736	47016
		НР - 72%; СП - 8%			10994,78	627,20	21990	1254		3483	
64	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,2438	140764,00	--	34318	--	34318	--	37063
		СП - 8%			--	--	--	--		2745	
65	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,2946	140764,00	--	41469	--	41469	--	44787
		СП - 8%			--	--	--	--		3318	
66	Е11-100102-401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев /СО-1,ВЖ-1/.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,0556	53067,75	1946,39	2951	108	659	1607	4922
		НР - 72%; СП - 8%			39288,60	845,21	2184	47		365	
67	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,0556	140764,00	--	7826	--	7826	--	8452
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
68	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огнезащита деревянных конструкций	$м^3$	0,594	10435,40	74,52	6199	44	4057	1524	8341
		НР - 72%; СП - 8%			3532,36	32,20	2098	19		618	
69	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	4	389,00	--	1556	--	1556	--	1680
		СП - 8%			--	--	--	--		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1090,00	--	2180	--	2180	--	2354
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
71	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	0,828	3709,90	41,80	3072	34	2213	602	3968
		НР - 72%; СП - 8%			996,75	12,66	825	10		294	
72	Е11-120101-705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	$м^2$ кровли	6,4	1814,86	--	11615	--	--	8363	21576
		НР - 72%; СП - 8%			1814,86	--	11615	--		1598	
73	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	$м^2$	7,0784	3253,00	--	23026	--	23026	--	24868
		СП - 8%			--	--	--	--		1842	
74	Е11-100102-401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев /лестница Л-1/.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,022	53067,75	1946,39	1167	43	260	636	1947
		НР - 72%; СП - 8%			39288,60	845,21	864	19		144	
75	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,022	138287,00	--	3042	--	3042	--	3285
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
76	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огнезащита деревянных конструкций	$м^3$	0,022	10435,40	74,52	230	2	150	56	309
		НР - 72%; СП - 8%			3532,36	32,20	78	1		23	
		УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ									
77	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	680,3	1340,40	76,86	911874	52287	313823	409969	1427589
		НР - 72%; СП - 8%			802,24	34,75	545764	23640		105746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16237597	161418	11273464	3305170	21322181
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21322184				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				18178327				18178327
		Временные здания и сооружения 0,72%	Тенге				130884				
		Итого:	Тенге				18309211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доп.затраты при производстве смр с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,49%	Тенге				89715				
		Итого:	Тенге				18398926				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				367979				
		Итого:	Тенге				18766905				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				2252029				
		Итого с НДС	Тенге				21018933				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мастерстройка"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулеуханбаева П.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Құрылыс Кентау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Сманбаев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

ТОО "Restart Expert" Касыпбек А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Restart Expert" Жумашев Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

ТОО "Turan Architects" Ахмадбаев И.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Заказчик :ТОО "Құрылыс Кентау" Туркестанская область, город Кентау, пр.А.Яссауи №85

Подрядчик: ТОО "Мастерстрой кз" Туркестанская область, город Кентау, ул. Панфилова дом №27, кв.27

Технадзор : ТОО "Restart Expert"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 40, города Кентау,Туркестанской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА КС-3 №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		027	16.09.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 40, города Кентау,Туркестанской области	31 524 626,00	9 380 618,8							1 125 674,3	10 506 293,00

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Құрылыс Кентау"

Директор_____Сланбаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Restart Expert»

Директор_____Өрісбай Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Turan Architects»

Директор_____Арапбаев Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Мастерстрой кз"

Директор_____П.Туйланбаева

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республика Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Курылыс Кентау" Туркестанская область, город Кентау, пр.А.Яссауи №85**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мастерстрой кз" Туркестанская область, город Кентау, ул. Панфилова дом .27, кв.27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул..Гагарина 40,города Кентау,Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 40,города Кентау,Туркестанской области**
(аименование)

Договор подряда (контракт) **№029** от **16.09.2024** года

Акт выполненных работ №2

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы -.Гагарина 40**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ОТДЕЛКИ										
1	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзп и Кзм=1.03	Потолки,лестничные площадки.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$		53,8	-231,93	--	-12478	--	--	-8984	-23179
		НР - 72%; СП - 8%				-231,93	--	-12478	--		-1717	
		КРОВЛЯ										
2	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзп и Кзм=1.03	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли		620	-337,83	-19,43	-209455	-12047	--	-144541	-382317
		НР - 72%; СП - 8%				-318,40	-5,39	-197408	-3342		-28322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-221933	-12047	--	-153525	-405496
								-209886	-3342	--	-30039	
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы										
		ПРОЕМЫ										
3	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзп и Кзм=1.04	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$.Установка в кирпичных стенах	$м^2$		5,46	4509,28	80,85	24621	442	3540	14999	42789
		НР - 72%; СП - 8%				3780,01	35,31	20639	193		3170	
4	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$		5,46	55181,00	--	301288	--	301288	--	325391
		СП - 8%				--	--	--	--		24103	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
5	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзп и Кзм=1.02	Стены.Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям,подготовленным под окраску /ОТКОСЫ/	$м^2$ окрашиваемой поверхности		6,88	544,94	2,86	3749	19	1296	1759	5949
		НР - 72%; СП - 8%				353,81	1,35	2434	9		441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на цементной основе *НР - 72%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	180,6	1051,32 607,13	7,56 2,64	189868 109548	1366 477	78854	79289 21533	290690
7	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	90	1013,18 745,68	8,28 3,84	91186 67111	746 346	23329	48569 11181	150935
8	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	90,6	1135,99 911,28	5,91 2,72	102921 82562	535 246	19824	59622 13004	175547
9	Е11-130601-0207 1113-0601-0207	Поверхности металлические.Очистка щетками *НР - 72%; СП - 8%*	м²	15,25	603,02 603,02	-- --	9196 9196	-- --	--	6621 1265	17083
10	Е11-150404-0101 1115-0404-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы.Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности *НР - 72%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	48,34	1335,79 1112,78	4,39 2,04	64572 53792	213 99	10567	38801 8270	111643
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
11	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 72%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой	306,15	-1790,85 -1294,37	-54,47 -46,26	-548269 -396271	-16675 -14162	-135323	-295511 -67503	-911283
		ОТМОСТКА									
12	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³	102,045	24273,77 5954,64	15,91 --	2477017 607641	1624 --	1867752	437502 233162	3147680
		ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА									
13	Е11-120101-707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей *НР - 72%; СП - 8%*	м труб	13,3	-2370,00 -2139,31	-165,96 -43,94	-31521 -28453	-2207 -584	-861	-20907 -4194	-56622
14	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	м	13,3	-3310,00 --	-- --	-44023 --	-- --	-44023	-- -3522	-47545
15	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	9	-3330,00 --	-- --	-29970 --	-- --	-29970	-- -2398	-32368
16	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	3	-3680,00 --	-- --	-11040 --	-- --	-11040	-- -883	-11923
17	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	34	-1426,00 --	-- --	-48484 --	-- --	-48484	-- -3879	-52363
18	С1224-106-0105 224-106-0105 РСНБ РК 2022	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	2	-5986,00 --	-- --	-11972 --	-- --	-11972	-- -958	-12930
		КРОВЛЯ									
19	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м³ древесины в конструкции	4,167	199365,95	1946,39	830758	8111	658931	120411	1027263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			39288,60	845,21	163716	3522		76094	
20	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	4,167	10435,40	74,52	43484	310	28455	10695	58513
		НР - 72%; СП - 8%			3532,36	32,20	14719	134		4334	
21	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022	**Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**$м^2$ площади**	0,828	-3709,90	-41,80	-3072	-34	-2213	-602	-3968
		НР - 72%; СП - 8%			-996,75	-12,66	-825	-10		-294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3410309	-5550	2709950	501248	4224481
							705909	-9730	--	312926	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3818986**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3 818 986**
		Временные здания и сооружения 0,72%	Тенге								27 497
		Итого:	Тенге								3 846 483
		Доп.затраты при производстве смр с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,49%	Тенге								18 848
		Итого:	Тенге								3 865 330
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								77 307
		Итого:	Тенге								3 942 637
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								473 116
		Итого с НДС	Тенге								4 415 754

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мастерстрой кз"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулешбаев Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Курылыс Кентау"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Б.Сланбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Restart Expert" **А.Нақыпбек**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

ТОО "Restart Expert" **Ж.Джумашев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Turan Architects" **Н.Арапбаев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Форма по приложению 54

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Құрылыс Кентау" Туркестанская область, город Кентау, пр.А.Яссауи №85**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мастерстрой кз" Туркестанская область, город Кентау, ул. Панфилова дом .27, кв.27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул..Гагарина 40,города Кентау,Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 40,города Кентау,Туркестанской области**
(аименование)

Договор подряда (контракт) **№029** от **16.09.2024 года**

Акт выполненных работ №3

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы - Добавить**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
		Отделка потолка										
1	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	53,8		2361,23 2102,86	258,37 120,11	127034 113134	13900 6462	--	86109 17051	230194
		НР - 72%; СП - 8%										
2	С1232-105-0301 232-105-0301 СтмСП 08.2022	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм	шт.	70		1138,00 --	-- --	79660 --	-- --	79660	-- 6373	86033
		СП - 8%										
3	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	32		524,51 424,29	-- --	16784 13577	-- --	3207	9776 2125	28684
		НР - 72%; СП - 8%										
4	С1232-402-0103 232-402-0103 РСНБ РК 2022	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 100 до 160 мм	м	32		292,00 --	-- --	9344 --	-- --	9344	-- 748	10092
		СП - 8%										
		Полы										
5	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	26		2729,66 1687,17	235,53 103,39	70971 43866	6124 2688	20981	33519 8359	112849
		НР - 72%; СП - 8%										
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
6	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	628,64355		1881,45 1070,14	29,68 10,17	1182761 672737	18658 6393	491366	488972 133738	1805470
		НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м² поверхности облицовки	58	3062,97	14,15	177552	820	56103	87042	285870
		НР - 72%; СП - 8%			2081,54	2,80	120729	162		21176	
8	С1222-528-0204 222-528-0204 РСНБ РК 2022	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: Металлический сайдинг	м²	58	3598,00	--	208684	--	208684	--	225379
		СП - 8%			--	--	--	--		16695	
9	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м²	58	3621,00	--	210018	--	210018	--	226819
		СП - 8%			--	--	--	--		16801	
		ОТМОСТКА									
10	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,54	481766,00	--	260154	--	260154	--	280966
		СП - 8%			--	--	--	--		20812	
		КРОВЛЯ. Дымоход									
11	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	1,2	26609,30	5248,33	31931	6298	13132	10088	45381
		НР - 72%; СП - 8%			10417,83	1258,42	12501	1510		3362	
12	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	5	21539,93	98,57	107700	493	99193	5857	122641
		НР - 72%; СП - 8%			1602,74	24,18	8014	121		9085	
13	Е11-150201-0201 1115-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	44	2873,76	54,87	126445	2414	26239	71876	214186
		НР - 72%; СП - 8%			2222,55	46,26	97792	2035		15866	
14	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,5	49547,00	--	24774	--	24774	--	26756
		СП - 8%			--	--	--	--		1982	
		Козырек 2шт									
15	Е11-300501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м² в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	3,4	3350,64	323,19	11392	1099	4524	4537	17203
		НР - 72%; СП - 8%			1696,69	156,54	5769	532		1274	
16	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДНВ 21-7, однопильный	м²	3,4	47110,00	--	160174	--	160174	--	172988
		СП - 8%			--	--	--	--		12814	
17	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,286	973588,00	--	278446	--	278446	--	300722
		СП - 8%			--	--	--	--		22276	
18	С1224-101-0101 224-101-0101 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	9,2	2749,00	--	25291	--	25291	--	27314
		СП - 8%			--	--	--	--		2023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	У86-010302-0311 8601-0302-0311 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	55972,40 3146,40	370,00 67,50	111945 6293	740 135	104912	4628 9326	125899
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3221160 1094412	50546 20038	2076202 –	802404 321886	4345446
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4345450
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 345 450
		Временные здания и сооружения 0,72%	Тенге								31 287
		Итого:	Тенге								4 376 737
		Доп.затраты при производстве смр с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,49%	Тенге								21 446
		Итого:	Тенге								4 398 183
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								87 964
		Итого:	Тенге								4 486 147
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								538 338
		Итого с НДС	Тенге								5 024 484

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мастерстрой-кз"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Туркенбаева П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Құрылыс Кентау"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Б.Сланбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Restart Expert" **А.Нақыпбек**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

ТОО "Restart Expert" **Ж.Джумашев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Turan Architects" **Н.Арапбаев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Құрылыс Кентау" Туркестанская область, город Кентау, пр.А.Яссауи №85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мастерстрой кз" Туркестанская область, город Кентау, ул. Панфилова дом №27, кв.27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 40, города Кентау,Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 40, города Кентау,Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№029** от **16 сентября 2024 года**

Акт выполненных работ №4

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-2 ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	39	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка**		1	2963,42	170,75	2963,00	171,00	304,00	1819,00	5165,00
				шт.		2489,00	36,84	2489,00	37,00		383,00	
2	40	242-101-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10/16,DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**		1	17163,00		17163,00		17163,00		18536,00
				шт.							1373,00	
			Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					20126,00	171,00	17467,00	1819,00	23701,00
								2489,00	37,00	0,00	1756,00	
			ИТОГО по акту					20126,00	171,00	17467,00	1819,00	23701,00
								2489,00	37,00	0,00	1756,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23 701**
			Временные здания и сооружения 0,72%	**Тенге**								171
			Итого:	**Тенге**								23 872

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Доп.затраты при производстве смр с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,49%	Тенге								117
			Итого:	Тенге								23 989
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								480
			Итого:	Тенге								24 468
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2 936
			Итого с НДС	Тенге								27 405

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мастерстрой кз"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **П.Туйлянбаева**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Құрылыс Кентау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Б.Сланбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Restart Expert" **А.Нарымбек**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Restart Expert" **Ж.Джумашев**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Turan Architects" **Н.Арапбаев**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2024 года № 189

Заказчик : **ТОО "Құрылыс Кентау" Туркестанская область, город Кентау, пр.А.Яссауи №85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мастерстрой кз" Туркестанская область, город Кентау, ул. Панфилова дом №27, кв.27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 40, города Кентау,Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Гагарина 40, города Кентау,Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№029** от **16 сентября 2024** года

Акт выполненных работ №5

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1215-0102-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм.Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	51	588,69 588,69	0,00 0,00	30023,16 30023,16	0,00 0,00		21616,75 4131,00	55770,91
2	2	1215-0102-0302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм.Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	26	851,87 851,87	0,00 0,00	22148,59 22148,59	0,00 0,00		15946,95 3047,54	41143,08
3	3	1215-0102-0303 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм.Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	8	701,28 679,01	4,77 0,00	5610,00 5432,00	38,00 0,00	140,00	3911,00 762,00	10283,00
4	4	1215-0102-0304 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм.Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	4	1070,42 1016,96	11,91 0,00	4282,00 4068,00	48,00 0,00	166,00	2929,00 577,00	7788,00
5	5	1215-0102-0202 РСНБ РК 2022	Грязевик.Демонтаж	шт.	2	2476,20 2476,20	0,00 0,00	4952,00 4952,00	0,00 0,00		3566,00 631,00	9199,00
6	6	1215-0101-0313 РСНБ РК 2022	Задвижка диаметром до 100 мм.Снятие	шт.арматуры	4	1490,53 1484,17	6,36 3,89	5962,00 5937,00	26,00 16,00		4286,00 820,00	11068,00
7	7	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	0,266	170,00		45,00			4,00	49,00
8	8	412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населённых пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т км	3,99	66,00		263,00			21,00	284,00
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					73285,75 72560,75	112,00 16,00	306,00 0,00	52255,70 10043,54	135584,99
			Раздел 2: Монтажные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	15	2153,09 547,11	26,88 9,76	32296,42 8206,62	403,17 146,35	23686,42	6014,19 3064,86	41375,47
10	10	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	10	584,53 547,11	26,88 9,76	5845,24 5471,10	268,78 97,56	105,37	4609,51 788,41	10643,16
11	11	261-305-0203 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=25 мм	м	10	1172,00		11720,00		11720,00	937,56	12657,56
12	12	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	26	585,31 547,11	26,88 9,76	15218,41 14225,06	698,94 253,88	294,41	10424,47 2051,71	27694,59
13	13	261-305-0204 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=32 мм	м	26	1952,00		50752,00		50752,00	4059,82	54811,82
14	14	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	16	586,44 547,11	26,88 9,76	9383,33 8754,00	430,00 156,00	199,33	6415,33 1264,00	17062,66
15	15	261-305-0205 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=40 мм	м	16	2126,00		34016,00		34016,00	2721,33	36737,33
16	16	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	10	754,30 685,27	49,63 18,97	7542,97 6852,70	496,22 189,73	194,05	5070,54 1009,19	13622,70
17	17	241-101-0210 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 57,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10	2309,00		23090,00		23090,00	1847,30	24937,30
18	21	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	1247,00		14964,00		14964,00	1197,23	16161,23
19	24	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDK 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильзы/	м	4	857,00		3428,00		3428,00	274,00	3702,00
20	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	23,2	112,57 61,71	3,11 0,37	2612,00 1432,00	73,00 9,00	1108,00	1037,00 292,00	3941,00
21	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	23,2	94,27 36,07	2,27 0,37	2187,00 837,00	53,00 9,00	1298,00	609,00 224,00	3020,00
22	33	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	89	120,65 116,82	1,61 0,00	10737,80 10397,04	143,25 0,00	197,50	7485,93 1457,69	19681,42
23	34	1118-0801-0101 РСНБ РК 2022	Узлы тепловые элеваторные номером 1,2.Установка	узел	1	28331,97 18025,14	1452,40 593,61	28332,00 18025,00	1453,00 594,00	8854,00	13406,00 3339,00	45077,00
24	35	241-101-0209 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,75	1831,00		5035,00		5035,00	403,00	5438,00
25	36	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	2431,00		972,00		972,00	78,00	1050,00
26	37	241-113-0107 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) /элеваторный тройник прим./	шт.	1	1476,00		1476,00		1476,00	118,00	1594,00
27	38	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	2226,00		22260,00		22260,00	1781,00	24041,00
28	40	245-405-0301 РСНБ РК 2022	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные,N1		1	14459,00		14459,00		14459,00		15616,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1157,00	
29	41	245-404-0102 РСНБ РК 2022	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569,PN 16,Tmax 150°C,DN 50		2	66129,00		132258,00		132258,00		142839,00
				шт.							10581,00	
30	42	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 80 мм ГОСТ 9698-86		2	60535,00		121070,00		121070,00		130756,00
				шт.							9686,00	
31	43	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 50 мм ГОСТ 9698-86		1	39658,00		39658,00		39658,00		42830,50
				шт.							3172,50	
32	45	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном.Установка		2	453,10	0,00	906,00	0,00	39,00	624,00	1652,00
				комплект		433,60	0,00	867,00	0,00		122,00	
33	46	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		2	2870,00		5740,00		5740,00		6199,00
				комплект							459,00	
34	47	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка		2	665,26	0,00	1330,67	0,00	191,33	820,00	2322,67
				комплект		569,62	0,00	1139,33	0,00		172,00	
35	48	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометры прямые в оправе		2	4432,00		8864,00		8864,00		9573,33
				шт.							709,33	
36	49	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022	Бобышка,штуцеры на условное давление до 10 МПа.Монтаж оборудования		5	1814,76	141,39	9074,00	707,00	2972,00	3885,00	13996,00
				шт.		1078,90	0,19	5395,00	1,00		1037,00	
37	50	261-301-0340 РСНБ РК 2022	Штуцеры длиной 200 мм		5	755,00		3775,00		3775,00		4077,00
				шт.							302,00	
38	51	242-207-4001 РСНБ РК 2022	Краны регулирующие трехходовые КРТПн латунные,DN 15 ГОСТ 21345-2005		5	3675,00		18375,00		18375,00		19845,00
				шт.							1470,00	
39	52	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка		1	583,75	26,88	584,00	27,00	10,00	401,00	1064,00
				м трубопровода		547,11	9,76	547,00	10,00		79,00	
40	53	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 15,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		1	597,00		597,00		597,00		645,00
				м							48,00	
41	54	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177		1	36,06	4,02	36,00	4,00	5,00	20,00	60,00
				$м^2$		27,09	0,55	27,00	1,00		4,00	
42	55	236-201-0102 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003		0,09	1223,00		110,00		110,00		119,00
				кг							9,00	
43	56	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными марок 75,100,плитами минераловатными марки 75		0,2	44171,78	2473,61	8834,00	495,00	2979,00	4019,00	13881,00
				$м^3$ изоляции		26804,96	1108,16	5361,00	222,00		1028,00	
44	57	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80		0,308	31059,00		9566,00		9566,00		10331,00
				$м^3$							765,00	
45	58	1126-0301-0703 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции.Оклеивание тканями стеклянными,хлопчатобумажными на клее ПВА		3	1173,12	12,91	3519,00	39,00	1364,00	1536,00	5459,00
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		705,62	5,63	2117,00	17,00		404,00	
46	59	234-203-0203 РСНБ РК 2022	Холст стекловолокнистый,марка ВВ-Т		0,36	4845,00		1744,00		1744,00		1884,00
				10 $м^2$							140,00	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					662367,84	5291,36	567426,41	65776,97	786397,74
								89653,85	1706,52	0,00	58252,93	
			ИТОГО по акту					738653,59	5403,36	567732,41	118032,67	921987,73
								62214,60	1722,52	0,00	68296,47	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								921 983

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения 0,72%	Тенге								6 638
			Итого:	Тенге								928 621
			Доп.затраты при производстве смр с климатическими	Тенге								4 550
			Итого:	Тенге								933 171
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								18 663
			Итого:	Тенге								951 835
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								114 220
			Итого с НДС	Тенге								1 066 055

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мастерстрой кз"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Н.Туйлаибаева**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Құрылыс Кентау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Б.Сланбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Restart Expert" **А.Нақыпбек**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Restart Expert" **Ж.Джумашев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Turan Architects" **Н.Арапбаев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)