Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик - Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
Генподрядчик - ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
Субподрядчик - ТОО "DK CAPITAL"
Наименование стройки - «Строительство инженерно-комуникационной инфраструктуры и благоустройство к площадке 1(8 домов) первого района, первой очереди города Нуркент Панфиловского района»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1
за декабрь 2022 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код		Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика		подрядчика									
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
				из гр 1							
				Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-комуникационной инфраструктуры и благоустройство к площадке 1(8 домов) первого района, первой очереди города Нуркент	2 968 740	2 968 740	2 650 661							318 079	2 968 740
Итого к оплате											**2 968 740**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
_____ Ахманов А.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "DK CAPITAL"
_____ Мелдеев Ж.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Гарант Строй Групп 2016"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "DK CAPITAL"**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство к площадке 1(8 домов) первого района, первой очереди города Нуркент Панфиловского района»**
(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2022 года.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета : Наружные сети электроснабжения										
2	30	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	9,148	3 602,0 3 602,0	0,0 0,0	32 951,1 32 951,1	0,0 0,0			32 951,1	
3	31	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	48,8	791,0 355,0	436,0 144,0	38 600,8 17 324,0	21 276,8 7 027,2			38 600,8	
4	32	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	45,1	243,0 118,0	125,0 41,0	10 959,3 5 321,8	5 637,5 1 849,1			10 959,3	
5	33	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях	м	21,1	549,0 524,0	21,0 0,0	11 583,9 11 056,4	443,1 0,0	84,4		11 583,9	
14	42	6401-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	3	1 263,0 768,0	431,0 116,0	3 789,0 2 304,0	1 293,0 348,0	192,0		3 789,0	
15	43	6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	2,7	961,0 591,0	305,0 81,0	2 594,7 1 595,7	823,5 218,7	175,5		2 594,7	
22	50	243-212-0403 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 10х1,5	м	1,2	1 107,0		1 328,4		1 328,4		1 328,4	
23	51	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигальной	м	23,6	23,0 21,0	2,0 1,0	542,8 495,6	47,2 23,6			542,8	
24	52	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1,7	53,0		90,1		90,1		90,1	
25	53	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	6,8	88,0		598,4		598,4		598,4	
26	54	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	10,6	106,0		1 123,6		1 123,6		1 123,6	
27	55	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	0,9	158,0		142,2		142,2		142,2	
28	56	249-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	3,6	211,0		759,6		759,6		759,6	
29	57	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	1,8	7 381,0 4 006,0	394,0 98,0	13 285,8 7 210,8	709,2 176,4	5 365,8		13 285,8	
30	58	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	10,2	1 505,0 801,0	59,0 15,0	15 351,0 8 170,2	601,8 153,0	6 579,0		15 351,0	
31	59	6401-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	0,1	241 230,0 116 691,0	115 981,0 32 855,0	24 123,0 11 669,1	11 598,1 3 285,5	855,8		24 123,6	
34	63	243-903-2004 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной бронёй	шт.	0,5	36 438,0		18 219,0		18 219,0		18 219,0	
35	64	6401-0201-1503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	0,1	12 194,0 11 821,0	223,0 70,0	1 219,4 1 182,1	22,3 7,0	15,0		1 219,4	
36	65	243-903-2020 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТп-4х150/240-ВЛ-нб	шт.	0,1	22 056,0		2 205,6		2 205,6		2 205,6	Казахстан
			ИТОГО по смете : Наружные сети электроснабжения					745 073,6 166 749,4	92 092,6 26 711,5	486 231,6 0,0	0,0 0,0	179 467,7	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета : Наружные сети водопровода и канализации										
1	18	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-150 мм /тройник с пожарной подставкой/	т	0,0687	4 164 265,0 2 251 215,0	1 273 625,0 329 330,0	286 085,0 154 658,0	87 498,0 22 625,0	43 928,0		286 085,0	
2	19	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-150 мм /тройники/	т	0,0138	3 714 560,0 2 251 215,0	1 273 625,0 329 330,0	51 261,0 31 067,0	17 576,0 4 545,0	2 618,0		51 261,0	
3	20	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0	
4	21	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /переходы/	т	0,0024	4 164 265,0 2 251 215,0	1 273 625,0 329 330,0	9 994,0 5 403,0	3 056,0 790,0	1 535,0		9 994,0	
5	22	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 107,0 9 177,0	544,0 172,0	12 107,0 9 177,0	544,0 172,0	2 386,0		12 107,0	
6	23	244-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	1	56 193,0		56 193,0		56 193,0		56 193,0	Казахстан
7	24	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	1	18 878,0 16 046,0	2 131,0 584,0	18 878,0 16 046,0	2 131,0 584,0	701,0		18 878,0	
8	25	251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3,размером 600 мм х 300 мм /указатель пожарного гидранта примен./	шт.	1	5 122,0		5 122,0		5 122,0		5 122,0	Казахстан
9	26	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³/Бетонный упор из бетона кл.В7,5/:Устройство	м³	0,36	65 594,0 19 067,0	2 684,0 798,0	23 614,0 6 864,0	966,0 287,0	15 784,0		23 614,0	
10	27	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 570,0 4 388,0	182,0 1,8	18 280,0 17 552,0	728,0 4,0			18 280,0	
11	28	*РСНБ РК 2022*	диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1 307,0		5 228,0		5 228,0		5 228,0	
20	37	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 859,0		7 436,0		7 436,0		7 436,0	
21	38	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	5	1 204,0		6 020,0		6 020,0		6 020,0	
22	56	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях и отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	16,91144	442,0 0,0	442,0 98,0	7 474,9 0,0	7 474,8 1 657,3			7 474,9	
24	58	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	3,150388	3 957,0 3 957,0	0,0 0,0	12 466,1 12 466,1	0,0 0,0			12 466,1	
25	59	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	12,06659	94,0 0,0	94,0 24,0	1 134,3 0,0	1 134,3 289,6			1 134,3	
26	60	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	12,06659	624,0 385,0	239,0 77,0	7 529,6 4 645,6	2 883,9 929,1			7 529,6	
27	61	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	12,06659	209,0 44,0	161,0 36,0	2 521,9 530,9	1 942,7 434,4	48,3		2 521,9	
28	62	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разравнивание лишнего грунта на территории	м³	0,394462	80,0 0,0	80,0 20,0	31,6 0,0	31,6 7,9			31,6	
29	63	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	1,3	17 459,0 4 719,0	435,0 103,0	22 696,7 6 134,7	565,5 133,9	15 996,5		22 696,7	
30	64	6301-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	13	2 894,0 391,0	52,0 16,0	37 622,0 5 083,0	676,0 208,0	31 863,0		37 622,0	
31	65	6301-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм /футляр/	км	0,001	6 614 968,0 4 062 247,0	2 132 870,0 592 276,0	6 615,0 4 062,2	2 132,9 592,3	419,9		6 615,0	
32	66	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная применяемая диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	1	28 555,0		28 555,0		28 555,0		28 555,0	
33	67	6301-0201-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 350 мм	км	0,001	17 258 530,0 1 794 654,0	1 729 205,0 433 120,0	17 258,5 1 794,7	1 729,2 433,1	13 734,7		17 258,5	
34	68	1123-0601-0104 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	0,352	142 963,0 78 701,0	31 502,0 9 622,0	50 323,0 27 702,8	11 088,7 3 386,9	11 531,5		50 323,0	
35	69	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	0,4	19 018,0		7 607,2		7 607,2		7 607,2	Казахстан
36	70	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	0,2	10 785,0		2 157,0		2 157,0		2 157,0	Казахстан
37	71	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	0,1	15 847,0		1 584,7		1 584,7		1 584,7	Казахстан
38	72	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	0,1	21 521,0		2 152,1		2 152,1		2 152,1	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	73	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	0,4	17 658,0		7 063,2		7 063,2		7 063,2	Казахстан
40	74	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1,2	5 361,0		6 433,2		6 433,2		6 433,2	Казахстан
41	75	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	0,4	23 192,0		9 276,8		9 276,8		9 276,8	Казахстан
44	78	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/.Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,22	64 168,0 15 800,0	14,0 0,0	14 117,0 3 476,0	3,1 0,0	10 637,9		14 117,0	
			ИТОГО по смете : Наружные сети водопровода и канализации					915 413,5 425 875,6	145 838,1 37 097,9	343 699,7 0,0	0,0 0,0	747 719,8	
			Смета : Наружный газопровод среднего и низкого давления										
1	53	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,003	2 943 065,0 2 219 374,0	655 144,0 205 497,0	8 829,0 6 658,0	1 965,0 616,0	206,0		8 829,0	
2	54	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальных электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1 453,0		4 359,0		4 359,0		4 359,0	
3	55	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных диаметр 100-250 мм	т	0,0005	3 714 560,0 2 251 215,0	1 273 625,0 329 330,0	1 857,0 1 126,0	637,0 165,0	95,0		1 857,0	
4	56	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90° наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	521,0		521,0		521,0		521,0	
7	59	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0		4 830,0		4 830,0		4 830,0	
8	60	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,01005	559 305,0 531 369,0	4 559,0 1 060,0	5 621,0 5 340,0	46,0 11,0	235,0		5 621,0	
9	61	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием плоскостных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008	1 183 256,0		9 466,0		9 466,0		9 466,0	Казахстан
11	63	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство	м³	0,08	73 717,0 24 747,0	4 273,0 857,0	5 897,0 1 740,0	342,0 69,0	3 816,0		5 897,0	
12	64	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0.7 м, группа грунта 2	м³	0,284038	11 942,0 11 942,0	0,0 0,0	3 392,0 3 392,0	0,0 0,0			3 392,0	
14	66	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	72 791,0 61 839,0	2 581,0 677,0	72 791,0 61 839,0	2 581,0 677,0	8 371,0		72 791,0	
15	67	513-302-0406 *СорСП 11.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-1000, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШП	шт.	1	287 977,0		287 977,0		287 977,0		287 977,0	Казахстан
16	68	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 50 мм	шт.	1	7 001,0 6 031,0	267,0 88,0	7 001,0 6 031,0	267,0 88,0	703,0		7 001,0	
17	69	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	56 615,0		56 615,0		56 615,0		56 615,0	
18	70	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0		4 830,0		4 830,0		4 830,0	
			ИТОГО по смете : Наружный газопровод среднего и низкого давления					540 076,0 93 180,0	6 105,0 1 714,0	152 816,0 287 977,0	0,0 0,0	473 986,0	
			Смета : дороги										
1	1	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2,2	11 023,0 9 736,0	1 287,0 355,0	24 250,6 21 419,2	2 831,4 781,0			24 250,6	
2	2	1133-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные массой до 0,5 т.Демонтаж	опора	0,4	37 556,0 27 211,0	10 345,0 3 164,0	15 022,4 10 884,4	4 138,0 1 265,6			15 022,4	
3	3	1220-0101-0604 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм	м²	165,3	1 120,0 102,0	1 018,0 152,0	185 136,0 16 860,6	168 275,4 25 125,6			185 136,0	
4	4	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м³	8,34765	36,0		300,5		300,5		300,5	Казахстан
5	5	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2 249,775	62,0		139 486,0				139 486,0	
6	6	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	м³	30,98	1 049,0 483,0	566,0 121,0	41 939,02 19 310,34	22 628,68 4 837,58			41 939,02	
7	7	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Щебень гравий, галька. Погрузка		151,95	460,0		69 897,0				69 897,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2 279,25	62,0		141 313,5				141 313,5	
11	11	412-103-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	252	62,0		15 624,0				15 624,0	
12	12	6201-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разборка парапетов железобетонных	м	20,825	5 620,0 3 678,0	1 942,0 561,0	117 036,5 76 594,35	40 442,1 11 682,8			117 036,5	
13	13	6201-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство парапетов железобетонных	м	20,825	7 026,0 4 598,0	2 428,0 702,0	146 316,45 95 753,35	50 563,1 14 619,15			146 316,45	
			ИТОГО по смете : дороги					1 019 972,77 360 189,04	288 878,68 58 311,73	300,5 0,0	0,0 0,0	1 019 972,77	
			ИТОГ по Акту									2 421 146	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 1,3%				1,30%					31 475	
			Итого									2 452 621	
			Зачисление удержания				0,91%					12 319	
			Итого									2 474 940	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				2%					49 499	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 524 439	
			В текущих ценах II квартал 2022 г., К = 1,05				1,05					2 650 661	
			НДС				12%					318 079	
			Итого с НДС									2 968 740	

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
_____ Ахманов А.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ЖК "CAPITAL"
_____ Мелдеев Ж.Ж.